Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«08» сентября 2021 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», город Актобе, ул.Тургенева, 98/5**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «06» сентября 2021 года, ТОО "АССАНА ДорСтрой», директор Дращ В.В. город Актобе, 41 разъезд стр 324**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «07» сентября 2021 года, ТОО «КазСтройНадзор», город Актобе, улица Казангапа 58/1-39, директор Бурумбаев Александр Михайлович**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«07» сентября 2021 года, ТОО «Актобедорпроект», и.о. директора Капишев Е.С.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автомобильной дороги от пр.Санкибай батыра до ул.Тәуелсіздік в городе Актобе», город Актобе, технически сложный II (нормальный) уровень ответственности.**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **город Актобе, от пр.Санкибай батыра до ул.Тәуелсіздік**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительно технической документации «___» _____ 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **22.06.2020 года №2555 Акимат города Актобе**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" KZ24REA00074254 от 11.10.2017г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Актобедорпроект", 1702**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», №426-1 от 22.08.2017г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2021 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца: **4**;

фактически, месяца: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	506		506	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации**

Тип I

Верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, толщиной 40мм.

Нижний слой покрытия – горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, толщиной 80мм.

Основание – щебень фракционный, уложенный по способу заклинка, толщиной 240мм.

Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, толщиной 160мм.

Тип II

Верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, толщиной 40мм.

Нижний слой покрытия – горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, толщиной 60мм.

Основание – щебень фракционный, уложенный по способу заклинка, толщиной 160мм.

Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, толщиной 150мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **145 593,4 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **136 069,6 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **99 084,2 тысяч тенге,** в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **93 383,076 тысяч тенге;**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 56,8% и фактически применено 56,8% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

10. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: : **«Строительство автомобильной дороги от пр.Санкибай батыра до ул.Тәуелсіздік в городе Актобе», принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Кусмухамбетов Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Бурумбаев А.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Капишев Е.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Драш В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	506	Тип I Верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, толщиной 40мм. Нижний слой покрытия – горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, толщиной 80мм. Основание – щебень фракционный, уложенный по способу заклинка, толщиной 240мм. Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, толщиной 160мм. Тип II Верхний слой покрытия – горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь, толщиной 40мм. Нижний слой покрытия – горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, толщиной 60мм. Основание – щебень фракционный, уложенный по способу заклинка, толщиной 160мм. Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси, толщиной 150мм.	
2	Ширина проезжей части	м	6-7		
3	Ширина тротуаров	м	1,2-3		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы				
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	34		
12	Элементы освещения	опоры	15		
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение	объект	1		

Заказчик **Кусмухамбетов Ж.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Капишев Е.С**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта