Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«22» 07 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тараз-Даниял и К°» ГСЛ №17001521 – II категории от 31.01.2017г.,г. Тараз ул. Ташкентская , д.112
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Рахимбердиева Айдара Бейсенбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с.Гранитогорск Меркенского района Жамбылской области». Меркенский район, с.о. Андас батыра, с. Гранитогорск, ул. Достык, д. 2 А
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области», руководитель Орумбаев Ерлан Курмантаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Elite project company BS" проект 17-21,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) КГУ "Управление здравоохранения акимата Жамбылской области", № 69-ө от 08.02.2021 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
посещаемость	смена	10		10	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	103,9	103,9
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	393,75	393,75
Полезная площадь	м²	197,94	197,94

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уровень ответственности - II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным (приказ МНЭ РК от 28.02.2015 г. №165). Степень огнестойкости - II, степень долговечности - II. Класс функциональной пожарной опасности Ф3.4.

Здание одноэтажное прямоугольной формы в плане с выступающим на 1,0 м тамбуром. Размеры в крайних осях 16,50х6,50 м. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м. Высота здания до свеса кровли 3,42 м, до конька кровли 6,10 м. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану 1032,10. Высота помещений от пола до перекрытия 3,00 м. Конструктивная схема здания - жесткая с дополнением рамы. Несущие продольные стены поперечные кирпичные. Стены приняты из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012. Покрытие здания жесткое в горизонтальной плоскости и обеспечивает совместную работу с вертикальными конструкциями при сейсмическом воздействии. Перегородки армокирпичные из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530- 2012. Фундаменты монолитные столбчатые из бетона В15 и ленточные из бетона

В7.5. Рамы монолитные железобетонные; Перемычки монолитные железобетонные;

1. Внутренняя отделка здания: - Полы -бетонные, линолеум, керамические плитка. - Стены, перегородки -штукатурка сложным раствором, водоэмульсионная окраска, керамическая плитка - Потолки -затирка швов, с последующей водоэмульсионной окраской за 2 раза.

2. Наружная отделка здания - Облицовка цоколя керамическими плитками - Наружные стены керамогранит 600x600(h) - Окна, двери, витражи-металлопластиковые. Наружные двери-металлические. Кровля - чердачная, металлочерепица по деревянным стропилам.

Уборная на одно очко (поз. 2 по генплану). Надворный туалет состоит из подземного монолитного железобетонного выгреба с размерами 2,17x1,05x2,2(h) м и надземной части из древесины с каркасно-обшивными стенами кабины, закрепленную к выгребу. Внутренняя высота сооружения - от 2,70 м до 2,30 м. По периметру предусмотрена отмостка из бетона толщиной 150 мм, шириной 600 мм.

Резервуар РГСП емкостью 3 м3 (поз. по генплану 3) Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический надземный для хранения нефтепродуктов емкостью 3 м3 принят заводского изготовления. Корпус резервуара изготовлен на заводе металлоконструкций. Для установки технологического оборудования резервуар снабжается горловиной диаметром 800 мм. Сооружение относится к технически несложному II уровню ответственности с ненормированной степенью огнестойкости. Длина цилиндрической части резервуара 2,04 м, общая длина резервуара 2,895 м, ширина 1,56 м, высота 4,725 м, внутренний диаметр резервуара 1,40 м. Толщина корпуса 4 мм. Под резервуаром установлен железобетонный поддон на случай возможных утечек хранимого нефтепродукта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 13 апреля 2022 г.;
месяц, год

окончание работ 25 июля 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,36 месяца;

фактически, месяц: 3,36 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. ОРС ф.АО "Казахтелеком" Налобыский ДЭСР ЦТО ЛЕС ЛТС Мерке Логинов В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

2. ТОО "ПизСервисПлюс" Шаягыкаев К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

3. Гл. инженер ОЭС Нурлев Н.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

4. Директор Меркенского РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрены тактильные дорожки, пандусы

наименование органа, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с.Гранитогорск Меркенского района Жамбылской области».

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО ТОО «Тараз-Даниял и К°»

директор Рахимбердиев Айдар Бейсенбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ _____
подпись дата

М.П. ТОО «Тараз-Даниял и К°» ЖШС

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью _____

_____страниц

ТОО "Тараз-Даниял и К°" ЖШС