Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №2

приемки выполненых работ за август 2021г.

Капитальный ремонт ул. № 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица№2									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	1433,205	149,39	144,16	214106	206611	149	44460	279251
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	7346	54403		20685	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	159,245	1633,63	--	260148	--	--	187306	483250
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	260148	--		35796	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2547,92	141,00	--	359257	--		--	387997
		СП - 8%			--	--	--	--		28741	
		Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	1299,58	2816,99	988,89	3660906	1285143	2224180	439970	4428946
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	151583	255797		328070	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	362,32	1107,77	988,89	401368	358295	812	122663	565953
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	42261	71316		41922	
6	СТ Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	442,0304	4475,00	--	1978086	--	1978086	--	2136333
		СП - 8%			--	--	--	--		158247	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,315696	125702,91	1620,81	165387	2132	163255	1077	179781
		НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	997		13317	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1644,62	1418,79	90,56	2333367	148937	2123976	110054	2638895
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	60454	41448		195474	
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1644,62	964,28	0,13	1585882	213	1584697	1049	1713886
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	972	--		126954	

10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.** Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	291,14	415,71	132,48	121030	38569	74709	19867	152169
-		*НР - 108%; СП - 8%*			26,63	36,56	7752	10643		11272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11079535	2039901	8149864	926446	12966461
			–				530516	−434604	--	960478	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11079535				
		Материалы	Тенге				3950508				
		Всего заработная плата	Тенге					965120			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1978086				
		Местные материалы	Тенге				2221268				
		Транспортные расходы	Тенге				359257				
		Накладные расходы	Тенге				926446				
		Сметная прибыль	Тенге				960479				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12966460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
		Сметная заработная плата	Тенге					965120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12966460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
		Сметная заработная плата	Тенге					965120			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12966461
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				530516				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2039901			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					434604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8149864		
		- Перевозка грузов	Тенге				359257				
		- Накладные расходы	Тенге							926446	
		- Сметная прибыль	Тенге							960478	

Итого по акту:		12 966 461,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	134 851,19
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	13 101 312,19
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	235 823,62
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	13 337 135,81
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	266 742,72
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	13 603 878,53
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	14 284 072,46
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	12 855 665,21
НДС 12%	Тенге	1 542 679,83
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**14 398 345,04**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №3

приемки выполненых работ за август 2021г.

Капитальный ремонт ул. № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица№1									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	1242,28845	149,39	144,16	185585	179088	129	38537	242052
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	6368	47156		17930	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	138,03205	1633,63	--	225494	--	--	162355	418877
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	225494	--		31028	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2208,5128	141,00	--	311400	--		--	336312
		СП - 8%			--	--	--	--		24912	
		Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	1146,73	2816,99	988,89	3230328	1133991	1962582	388223	3908036
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	133755	225711		289484	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	379,32	1107,77	988,89	420200	375106	850	128418	592507
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	44244	74662		43889	
6	СТ Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	462,7704	4475,00	--	2070898	--	2070898	--	2236569
		СП - 8%			--	--	--	--		165672	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,41292	125702,91	1620,81	177608	2290	175318	1157	193066
		НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	1071		14301	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1766,15	1418,79	90,56	2505792	159943	2280928	118187	2833897
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	64921	44511		209918	
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1766,15	964,28	0,13	1703071	229	1701799	1127	1840534
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	1043	--		136336	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	358,72	415,71	132,48	149124	47522	92050	24478	187490

НР - 108%; СП - 8%				26,63	36,56	9552	13113		13888	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				10979500	1898169	8284554	862482	12789340
						485376	406225	--	947358	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				10979500				
Материалы		Тенге				4253643				
Всего заработная плата		Тенге					891601			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2070898				
Местные материалы		Тенге				1960014				
Транспортные расходы		Тенге				311400				
	Накладные расходы	Тенге				862482				
	Сметная прибыль	Тенге				947359				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12789341				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
	Сметная заработная плата	Тенге					891601			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12789341				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								845
	Сметная заработная плата	Тенге					891601			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12789340
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				485376				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1898169			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					406225			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8284554		
	- Перевозка грузов	Тенге				311400				
	- Накладные расходы	Тенге							862482	
	- Сметная прибыль	Тенге							947358	

Итого по акту:		12 789 340,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	133 009,14
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	12 922 349,14
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	232 602,28
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	13 154 951,42
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	263 099,03
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	13 418 050,45
Итого по акту с Инф = 1,050	Тенге	14 088 952,97
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	12 680 057,67
НДС 12%	Тенге	1 521 606,92
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**14 201 664,60**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор