Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 1

приемки выполненых работ за Август 2021г.

Капитальный ремонт ул. № 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица№3									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	1550,72736	149,39	144,16	231662	223553	160	48105	302149
					5,13	37,96	7949	58864		22381	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	172,30304	1633,63	--	281480	--	--	202665	522877
					1633,63	--	281480	--		38732	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Дорожная одежда									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	1287,54	2816,99	988,89	3626989	1273237	2203573	435894	4387914
					116,64	196,83	150179	253427		325031	
		НР - 108%; СП - 8%									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Основание из шебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	351,7	1107,77	988,89	389603	347793	788	119067	549364
					116,64	196,83	41022	69225		40694	
		НР - 108%; СП - 8%									
5	СТ Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	429,074	4475,00	--	1920106	--	1920106	--	2073715
					--	--	--	--		153608	
		СП - 8%									
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,3328	125702,91	1620,81	167537	2160	165377	1091	182118
					--	758,06	--	1010		13490	
		НР - 108%; СП - 8%									
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1666	1418,79	90,56	2363701	150873	2151589	111485	2673200
					36,76	25,20	61239	41987		198015	
		НР - 108%; СП - 8%									

8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1666	964,28	0,13	1606498	216	1605298	1063	1736166
		НР - 108%; СП - 8%			0,59	--	984	--		128605	
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 7 см**	м2 покрытия обочин	287,44	415,71	132,48	119492	38079	73759	19614	150235
		НР - 108%; СП - 8%			26,63	36,56	7654	10508		11128	
10	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	2	1772,87	--	3546	--	--	2553	6587
		НР - 72%; СП - 8%			1772,87	--	3546	--		488	
11	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка люков новых с омоноличиванием**	шт	2	1522,26	172,97	3045	346	255	2572	6065
		НР - 99%; СП - 8%			1222,23	76,58	2444	153		449	
12	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 для омоноличивания люков. Работа учтена в установке люков.**	м3	0,032	18493,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
13	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	25134,00	--	50268	--	50268	--	54289
		СП - 8%			--	--	--	--		4021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				10764518	2036257	8171765	944109	12645318
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				556497	435175	--	936689	
		Материалы	Тенге				10714250				
		Всего заработная плата	Тенге				4000109				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					991672			
		Местные материалы	Тенге				1920106				
		Накладные расходы	Тенге				2201281				
		Сметная прибыль	Тенге				944110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				932669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12591029				
		Сметная заработная плата	Тенге								948
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					991672			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50268				
		Сметная прибыль	Тенге				50268				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12645318				
		Сметная заработная плата	Тенге					991672			948
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12645318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				556497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2036257			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					435175			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8171765		
		- Накладные расходы	Тенге							944109	
		- Сметная прибыль	Тенге							936689	
		Итого по акту:									12 645 318,00
		Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге								131 511,31
		Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге								12 776 829,31

Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	229 982,93
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	13 006 812,23
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	260 136,24
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	13 266 948,48
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	13 930 295,90
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	12 537 266,31
НДС 12%	Тенге	1 504 471,96
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**14 041 738,27**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор