ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"
ОБЪЕКТ: "Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш"
ДОГОВОР: № 77 (№991140004855/200101/00) от 19.05.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш	29 655 985	26 478 558									3 177 427	29 655 985
Итого по объекту составляет: 29655985 тенге 00 тиын													

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"

Аким села Бейнеу _____ **Тайшыбаев Р.К.**

Подрядчик: "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ **Шамшадинов А.А.**

Технический надзор: ТОО "Amir Construction"

Директор _____ **Медетов К.Б.**

ТОО «Amir Construction» ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ № Ф.И.О

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**

Объект : **"Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 77 (№991140004855/200101/00) от 19.05.2020**

Акт выполненных работ №1 от "14" 08.2020 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подготовительные работы									
1		E11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами (снятие плодородного слоя) мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2941	60,65	60,65	178370	178370	0	47927	244401
						0	22,63	0	66565		18104	
			Раздел: 2. Земляные работы									
2		E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1537	30,25	30,25	46494	46494	0	15655	67121
						0	14,15	0	21742		4972	
3		E11-010104-0113 K=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+40 м) перемещения грунта	м3 грунта	1537	104,72	104,72	160955	160955	0	54193	232360
						0	48,97	0	75268		17212	
4		E11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта/с учетом потерь/	3359	185,02	174,84	621491	587291	314	168709	853416
						10,09	59,67	33886	200433		63216	
5		C341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6281	565		3548765			283901	3832666
6		E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4704	77,41	77,41	364113	364113	0	120090	522939
						0	35,46	0	166791		38736	
7		E11-010201-0108 K=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4704	51,35	51,35	241527	241527	0	63775	329726
						0	18,83	0	88576		24424	
8		E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4704	96,28	75,21	452920	353802	38573	117968	616559
						12,87	21,96	60545	103300		45671	
9		E11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14705	7,54	7,54	110847	110847	0	26959	148830
						0	2,55	0	37443		11024	
			Раздел: 3. Устройство дорожной одежды (Тип 1)									
10		E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2212,8	3964,66	1119,67	8773002	2477595	5870337	1202033	10773037
						192,1	310,88	425070	687923		798003	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация, машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11		Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 24см. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1839,2	3289,57	1159,26	6050179	2132102	3564774	1025187	7641395
						192,1	324,02	353303	595944		566029	
			ИТОГО:					**20548663**	**6653094**	**9473998**		**25262450**
								872804	**2043985**			
			В том числе :									
			Накладные расходы								**2842496**	
			Сметная прибыль								**1871292**	
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**328412**				
			Итого с временными									**25590863**
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**368508**				
			Итого с зимними удорожаниями									**25959371**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**519187**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**26478558**
			НДС			**12 %**		**3177427**				
			Итого с НДС									**29655985**

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"
(наименование организации)

Аким села Бейнеу Тайшыбаев Р.К.
МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор: ТОО "Amir Construction"
(наименование организации)

Руководитель Медетов К.Б.
МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО «Amir Construction» ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ № 15
Ф.И.О

Подрядчик

ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"
(наименование организации)

Директор Шамшадинов А.А
МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)