ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"
ОБЪЕКТ: "Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш"
ДОГОВОР: № 77 (№991140004855/200101/00) от 19.05.2020

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш	65732000	26585728									3190287	29776015
Итого по объекту составляет: 29776015 тенге 00 тиын													

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"

Аким села Бейнеу _____ Тайшыбаев Р.К.

Технический надзор: ТОО "Amir Construction"

Технадзор _____ Медетов К.Б.

«Amir Construction»

Подрядчик: "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ Шамшадинов А.А.

ПромСтрой-Монтаж-XXI

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"
Объект : "Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш"
Договор подряда (контракт) № 77 (№991140004855/200101/00) от 19.05.2020

Акт выполненных работ №3 от "22" 09.2020 г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Устройство дорожной одежды (Тип 1)									
1	12	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		2,48603	170076,91	2115,84	422816	5260	417556	3351	460261
				т		0	1248,16	0	3103		34093	
2	13	Е11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 14 прим.	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /8см/. Устройство**		3915,9271	2754,54	173,37	10786578	678896	9781918	547098	12240370
				м2		83,19	46,17	325764	180808		906694	
3	14	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		1,503328	170076,91	2115,84	255681	3181	252501	2027	278325
				т		0	1248,16	0	1876		20617	
4	15	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**		5005,8064	889,43	56,11	4452311	280886	3837297	435816	5279176
				м2 покрытия		66,75	13,86	334128	69405		391050	
5	16	Е11-270602-0204 К=10	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5(+5см) см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**		5005,8064	1292,77	0,05	6471336	240	6370339	108817	7106565
				м2 покрытия		20,13	0	100757	0		526412	
			ИТОГО:					22388722	968461	20659611		25364697
								760649	255192			
			В том числе :									
			Накладные расходы								1097109	
			Сметная прибыль								1878866	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		329741				
			Итого с временными									25694438
			Зимние удорожания			1,44 %		370000				
			Итого с зимними удорожаниями									26064438
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		521289				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26585728
			НДС			12 %		3190287				
			Итого с НДС									29776015

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"
(наименование организации)

Аким села Бейнеу Тайшыбаев Р.К.
МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор: ТОО "Amir Construction"
(наименование организации)

Технадзор Мелетов К.Б.
МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"
(наименование организации)

Директор Шампадинов А.А
МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)