ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"
ОБЪЕКТ: "Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш"
ДОГОВОР: № 77 (№991140004855/200101/00) от 19.05.2020

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш	92 794 569,28	24 163 008,00									2 899 561,28	27 062 569,28
Итого по объекту составляет: 27062569,28 тенге 00 тиын													

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"

Аким села Бейнеу _____ Тайшыбаев Р.К.

Подрядчик: "ПромСтройМонтаж-XXI"

Директор _____ Шамшадинов А.А.

Технический надзор: ТОО "Amir Construction"

Технадзор _____ Медетов К.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройМонтаж-XXI"**

Объект : **"Строительство автомобильной дороги в селе Бейнеу по улице Т.Курмаш"**

Договор подряда (контракт) **№ 77 (№991140004855/200101/00) от 19.05.2020**

Акт выполненных работ №4 от "30" 10 .2020г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Устройство дорожной одежды (Тип 1)									
1	12	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,74397	170076,91 / 0	2115,84 / 1248,16	296609 / 0	3690 / 2177	292919	2351 / 23917	322877
	12.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,7963	163069				292919,07		
2	13	E11-270602-0103 Изм. и доп. вып. 14 прим.	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /8см/. Устройство**	м2	2498,0992	2754,54 / 83,19	173,37 / 46,17	6881114 / 207816	433090 / 115343	6240208	349012 / 578410	7808536
	13.1	2101-0207-0103	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	35,7228	15730				561919,94		
	13.2	2101-0207-0104	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	379,9609	14871				5650398,37		
	13.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0682	163069				11121		
3	14	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,676672	170076,91 / 0	2115,84 / 1248,16	115086 / 0	1432 / 845	113655	912 / 9280	125278
	14.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,697	163069				113654,55		
4	15	E11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2253,1936	889,43 / 66,75	56,11 / 13,86	2004056 / 150396	126431 / 31240	1727229	196168 / 176018	2376242
	15.1	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	160,4274	10557				1693631,9		
	15.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1352	163069				22045,56		
5	16	E11-270602-0204 К=10	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5(+5см) см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	2253,1936	1292,77 / 20,13	0,05 / 0	2912852 / 45352	108 / 0	2867391	48980 / 236947	3198779
	16.1	2102-0502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	268,13	10557				2830648,82		
	16.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2253	163069				36742,6		
			Раздел: 4. Укрепление обочин									
6	17	E11-010102-0307	**Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта/с учетом потери/	959	185,02 / 10,09	174,84 / 59,67	177437 / 9674	167673 / 57224	90	48167 / 18048	243652
7	18	C341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	1793	565		1013045			81044	1094089
8	19	E11-010203-0101	**Разравнивание механизированным способом. Группа грунтов 1 (959м3)**	м2 спланированной площади	2784	6,49 / 0	6,49 / 2,16	18076 / 0	18076 / 6015	0	4331 / 1793	24199

...ции ...о смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	20	E11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	904	113,32	113,32	102437	102437	0	33800	147136
10	21	E11-010201-0206 K=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	904	0 9,78	51,93 9,78	0 8842	46944 8842	0	10599 2563	12318
11	22	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	904	0 96,28	3,94 75,21	0 87041	3560 67993	7413	912 22671	118488
	22.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	90,4	12,87 82	21,96	11635	19852		8777	
12	23	E11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2784	7,54	7,54	20986	20986	7412,8 0	5104	28177
13	24	E11-270801-0111 K=0,8	Обочины. Укрепление гравийно-песчаным смесями толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	2349	0 179,04	2,55 143,53	0 420559	7089 337153	1079	2087 211047	682134
	24.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	13,1544	35,05 82	48,14	82327	113087		50528	
14	25	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	229,2624	1584		363152		1078,66 363152		392204
			Раздел: 5. Стальной футляр для водопровода Астрахань-Актау d-1220мм									
15	26	E11-221401-0105	Футляр диаметром 1400 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м	м продавливания	15	56794,61	38132,96	851919	571994	3298	624621	1594664
	26.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0093	18441,75 211318	23620,29	276626	354304		118123	
16	27	C123-010201-0341	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 21,0 мм ГОСТ 10706-76	м	15,06	180401		2716839		1965,26 2716839		2934186
17	28	E11-220601-0318 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 1400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	19210790,7	3931668,14	288162	58975	203927	217347 40047	354466
	28.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	559,5	1684000 263	1012794,08	25260	15192		26257	
	28.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	14,115	3635				147148,5		
18	29	E11-221401-0405 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	59886,59	4668,29	59887	4668	51308,03 36043	19126	85333
	29.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0469	19175 176616	144	19175	144		6321	
	29.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0188	1358665				8283,29 25542,9		
			Раздел: 6. Установка дорожных знаков на металлических опорах									
19	30	E11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	5821,97	526,65	93151	8426	7567	87076	194646
20	31	C124-010202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	16	4822,4 6310	216,73	77158 100960	3468	100960	14418	109037
21	32	E11-110101-1303 K=2	Покрытия щебеночные с пропиткой би тумом. Устройство толщ.100мм	м2 покрытия	2,56	5531,64	337,4	14161	864	11403	8077 2112	17575
22	33	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,28	740,08 29484,94	137,64 1245,39	1895 37741	352 1594	26695	1302 9021	50503
	33.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3056	7384,3 18824	360,31	9452	461		3741	
23	34	C124-010201-0103	Знаки дорожные односторонние треуг ольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1 9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2 002		6	6390		38340		24576,61 38340		41407

	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3067	
24	35	С124-010201-0114	Знаки дорожные односторонние квад ратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18- 5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		10	6759		67590		67590		72997
				шт.							5407	
25	36	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, сплошная		0,112	34536,85	10459,83	3868	1172	2261	922	5173
				км линии		3892,32	3726,24	436	417		383	
	36 1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	4,704	469				2206,18		
26	37	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3		0,843	19763,35	10459,83	16661	8818	4562	6936	25484
				км лини и		3892,32	3726,24	3281	3141		1888	
	37 1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	8,8515	469				4151,35		
27	38	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краско й. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1		0,14	29612,35	10459,83	4146	1464	2136	1152	5721
				км лини и		3892,32	3726,24	545	522		424	
	38 1	2204-0901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	4,41	469				2068,29		
			Раздел: 7. Рекультивация земель									
28	39	Е11-010104-0702	Площадн. Планировка бульдозерам и мощностью 79 кВт (108 л с)		14705	1,27	1,27	18602	18602	0	6263	26854
				м2 спланированной пов ерхности за проход бульдозера		0	0,59	0	8699		1989	
29	40	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами (Обратная надвижка ППС) мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		2941	60,65	60,65	178370	178370	0	47927	244401
				м3 грунта		0	22,63	0	66565		18104	
30	41	Е11-010104-0209	Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами (Обратная надвижка ППС) мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м не ремещения грунта		2941	51	51	149993	149993	0	40302	205519
				м3 грунта		0	19,03	0	55975		15224	
31	42	Е11-010104-0702	Площадн. Планировка бульдозерам и мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной пов ерхности за проход	14705	1,27	1,27	18602	18602	0	6263	26854
						0	0,59	0	8699		1989	
32	43	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными кат ками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2941	86,69	86,69	254953	254953	0	84124	366204
						0	39,73	0	116840		27126	
33	44	Е11-470202-0202	Земли целинные и залежные. Вс пашка на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые		1,47	9403,9	9403,9	13824	13824	0	4797	20110
				га		0	3708	0	5451		1490	
34	45	Е11-470204-0106 К=2	Почвы. Боронование в два слоя		1,47	964,88	964,88	1418	1418	0	559	2135
				га		0	432	0	635		158	
35	46	Е11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание		1,47	1796,08	1796,08	2640	2640	0	1014	3946
				га		0	783,64	0	1152		292	
36	47	Е11-470224-0102	Траны многолетние. Посев		1,47	2082,6	2082,6	3061	3061	0	1048	4438
				га		0	810	0	1191		329	
37	48	С125-030201-0201	Семена многолетних трав		29,4	2631		77351		77351		83540
				кг							6188	
38	49	Е11-470224-0103	Посевы трав. Прикатывание		1,47	1796,08	1796,08	2640	2640	0	1014	3946
				га		0	783,64	0	1152		292	
			ИТОГО:					19436171	2589989	14912108		23053248
								921028	1047736			
			В том числе :									
			Накладные расходы								1909430	
			Сметная прибыль								1707648	
			Временные здания и сооружения			1,30 %		299692				
			Итого с временными									23352941
			Зимние удорожания			1,44 %		336283				

позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с зимними удорожаниями										
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		473784				23689224
		Итого с непредвиденными работами и затратами										
		НДС				12 %		2899561,28				24163008
		Итого с НДС										
												27062569,28

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат акима села Бейнеу"

(наименование организации)

Аким села Бейнеу Тайшыбаев Р.К.

МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор: ТОО "Amir Construction"

(наименование организации)

Технадзор Медетов К.Б.

МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"

(наименование организации)

Директор Шамшадинов А.А

МП (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)