Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №4

приемки выполненых работ за СЕНТЯБРЬ 2021г.

Капитальный ремонт ул. № 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Участок 1									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	222,4404	149,39	144,16	33230	32067	23	6900	43341
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	1140	8444		3210	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,7156	1633,63	--	40376	--	--	29071	75003
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	40376	--		5556	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	395,4496	141,00	--	55758	--		--	60219
		СП - 8%			--	--	--	--		4461	
		Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	110,97	2816,99	988,89	312602	109737	189921	37569	378184
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	12944	21842		28014	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90,74	1107,77	988,89	100519	89732	203	30720	141738
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	10584	17860		10499	
6	СТ Калькуляция №1	Смеси С4	м3	110,7028	4475,00	--	495395	--	495395	--	535027
		СП - 8%			--	--	--	--		39632	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36292	125702,91	1620,81	45620	588	45032	297	49591
		НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	275		3673	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	453,65	1418,79	90,56	643633	41083	585875	30357	727910
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	16675	11433		53919	

9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	453,65	964,28 0,59	0,13 --	437448 268	59 --	437121	289 35019	472756
10	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	люк	1	1772,87 1772,87	-- --	1773 1773	-- --	--	1276 244	3293
11	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков новых с омоноличиванием *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1522,26 1222,23	172,97 76,58	1522 1222	173 77	127	1286 225	3033
12	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 для омоноличивания люков. Работа учтена в установке люков. *СП - 8%*	м3	0,016	18493,00 --	-- --	296 --	-- --	296	-- 24	320
13	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	25134,00 --	-- --	25134 --	-- --	25134	-- 2011	27145
14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	9602,53 3895,10	5356,52 1735,86	192 78	107 35	7	133 26	351
15	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,048	70,00 --	-- --	3 --	-- --		-- --	4
16	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	0,048	141,00 --	-- --	7 --	-- --		-- 1	7
17	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	12003,16 4868,87	6695,65 2169,83	240 97	134 43	9	166 32	439
18	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	2583,00 --	-- --	2583 --	-- --	2583	-- 207	2790
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2196332 85158	273680 60009	1781726 --	138064 186753	2521151
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2171198				
		Материалы	Тенге				1068646				
		Всего заработная плата	Тенге					145167			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				495395				
		Местные материалы	Тенге				192551				
		Транспортные расходы	Тенге				55769				
		Накладные расходы	Тенге				138065				
		Сметная прибыль	Тенге				184741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2494004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					145167			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25134				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25134				
		Сметная прибыль	Тенге				2011				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2521148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138

		Сметная заработная плата	Тенге					145167			

РАЗДЕЛ 2.Участок2

19	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2359,12	152,21	147,76	359080	348584	79	36951	427714
		НР - 108%; СП - 8%			4,42	10,09	10417	23797		31683	
20	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	566,1888	141,00	--	79833	--		--	86219
		СП - 8%			--	--	--	--		6387	
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	361,074	1107,77	988,89	399987	357063	808	122241	564007
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	42116	71070		41778	
22	СТ Калькуляция №1	Смеси С4	м3	440,51028	4475,00	--	1971284	--	1971284	--	2128986
		СП - 8%			--	--	--	--		157703	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,832336	125702,91	1620,81	230330	2970	227360	1500	250377
		НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	1389		18546	
24	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2290,42	1320,90	90,56	3025426	207420	2733814	153269	3432991
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	84192	57724		254296	
25	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2290,42	593,82	0,08	1360095	187	1359006	974	1469954
		НР - 108%; СП - 8%			0,39	--	902	--		108886	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,832336	125702,91	1620,81	230330	2970	227360	1500	250377
		НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	1389		18546	
27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2290,42	1418,79	90,56	3249620	207420	2958008	153269	3675121
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	84192	57724		272231	
28	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2290,42	321,43	0,04	736206	99	735656	487	795628
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	451	--		58935	
29	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	395,87	415,71	132,48	164567	52443	101583	27013	206907
		НР - 108%; СП - 8%			26,63	36,56	10541	14471		15326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11806757	1179157	10314958	497204	13288281
							232812	227565	--	984317	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11806757				
		Материалы	Тенге				8343673				
		Всего заработная плата	Тенге					460376			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1971284				
		Транспортные расходы	Тенге				79833				
		Накладные расходы	Тенге				497206				
		Сметная прибыль	Тенге				984317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13288280				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
	Сметная заработная плата	Тенге					460376			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13288280				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
	Сметная заработная плата	Тенге					460376			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15809432**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				317969				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1452836			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					287574			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12096684		
	- Перевозка грузов	Тенге				135601				
	- Накладные расходы	Тенге							635268	
	- Сметная прибыль	Тенге							1171070	

Итого по акту:		15 809 432,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	164 418,09
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	15 973 850,09
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	287 529,30
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	16 261 379,39
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	325 227,59
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	16 586 606,98
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	17 415 937,33
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	15 674 343,60
НДС 12%	Тенге	1 880 921,23
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**17 555 264,83**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодар"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №5

приемки выполненых работ за СЕНТЯБРЬ 2021г.

Капитальный ремонт ул.Бейбарыс

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	2215,998	149,39	144,16	331047	319458	230	68743	431773
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	11359	84117		31983	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	246,222	1633,63	--	402236	--	--	289610	747194
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	402236	--		55348	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3939,552	141,00	--	555477	--		--	599915
		СП - 8%			--	--	--	--		44438	
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	2133,92	2816,99	988,89	6011234	2110215	3652119	722434	7272362
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	248900	420020		538693	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	774,78	1107,77	988,89	858279	766173	1736	262300	1210226
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	90370	152500		89646	
6	СТ Калькуляция №1	**Смеси С4**	м3	945,2316	4475,00	--	4229911	--	4229911	--	4568304
		СП - 8%			--	--	--	--		338393	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,858912	125702,91	1620,81	359374	4634	354740	2341	390651
		НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	2167		28937	

8	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3573,64	1320,90 36,76	90,56 25,20	4720437 131361	323629 90064	4265447	239140 396766	5356343
9	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3573,64	593,82 0,39	0,08 --	2122095 1407	292 --	2120396	1520 169889	2293504
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,072092	125702,91 --	1620,81 758,06	134765 --	1738 813	133027	878 10851	146494
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3573,64	1418,79 36,76	90,56 25,20	5070237 131361	323629 90064	4615247	239140 424750	5734127
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3573,64	321,43 0,20	0,04 --	1148669 704	154 --	1147811	760 91954	1241383
13	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	590	415,71 26,63	132,48 36,56	245269 15711	78160 21568	151398	40261 22842	308372
14	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	люк	1	1772,87 1772,87	-- --	1773 1773	-- --	--	1276 244	3293
15	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	0,12	430,00 --	-- --	52 --	-- --		-- 4	56
16	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	0,12	141,00 --	-- --	17 --	-- --		-- 1	18
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков новых с омоноличиванием *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1522,26 1222,23	172,97 76,58	1522 1222	173 77	127	1286 225	3033
18	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 для омоноличивания люков. Работа учтена в установке люков. *СП - 8%*	м3	0,016	18493,00 --	-- --	296 --	-- --	296	-- 24	320
19	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	25134,00 --	-- --	25134 --	-- --	25134	-- 2011	27145
20	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	5869,78 2410,39	3156,09 1072,60	1585 651	852 290	82	1110 216	2910
21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,648	70,00	--	45	--		--	49

		СП - 8%			--	--	--	--		4		
22	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,648	141,00	--	91	--		--		99
		СП - 8%			--	--	--	--		7		
23	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	7337,22	3945,11	1981	1065	102	1387		3638
		НР - 118%; СП - 8%			3012,99	1340,75	814	362		269		
24	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14287,00	--	14287	--	14287	--		15430
		СП - 8%			--	--	--	--		1143		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				24947053	3610714	20712090	1872186		30356639
							624274	777925	--	2248638		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				24921919					
		Материалы	Тенге				12794892					
		Всего заработная плата	Тенге					1402199				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4229911					
		Местные материалы	Тенге				3661922					
		Транспортные расходы	Тенге				205					
		Накладные расходы	Тенге				1513832					
		Сметная прибыль	Тенге				2114860					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28550611					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1241
		Сметная заработная плата	Тенге					1402199				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				25134					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25134					
		Сметная прибыль	Тенге				2011					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				27145					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28577755					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1241
		Сметная заработная плата	Тенге					1402199				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									30356639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1037870					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3930172				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					862042				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20712090			
		- Перевозка грузов	Тенге				555682					
		- Накладные расходы	Тенге							1872186		
		- Сметная прибыль	Тенге							2248638		

Итого по акту:		30 356 639,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	315 709,05
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	30 672 348,05
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	552 102,26
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	31 224 450,31

Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	624 489,01
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	31 648 939,32
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	33 441 386,28
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	30 097 247,65
НДС 12%	Тенге	3 611 669,72
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**33 708 917,37**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор _____

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №6

приемки выполненых работ за СЕНТЯБРЬ 2021г.

Капитальный ремонт ул.Бейбитшилик

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	4417	92,92	90,26	410431	398659	78	42287	488935
		НР - 108%; СП - 8%			2,65	6,22	11694	27460		36217	
2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	530,04	141,00	--	74736	--		--	80714
		СП - 8%			--	--	--	--		5979	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				485167	398659	78	42287	569649
							11694	27460	--	42196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				485167				
	Материалы		Тенге				78				
	Всего заработная плата		Тенге					39154			
	Транспортные расходы		Тенге				74736				
		Накладные расходы	Тенге				42287				
		Сметная прибыль	Тенге				42196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				569650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				569650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39154			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	353,44	1107,77	988,89	391531	349514	792	119656	552082
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	41225	69568		40895	

4	СТ Калькуляция №1	Смеси С4 *СП - 8%*	м3	431,1968	4475,00 --	-- --	1929606 --	-- --	1929606	-- 154368	2083974
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	3,5224	125702,91 --	1620,81 758,06	442776 --	5709 2670	437067	2884 35653	481313
6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4403	1320,90 36,76	90,56 25,20	5815942 161847	398736 110966	5255359	294638 488846	6599427
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4403	593,82 0,39	0,08 --	2614584 1734	359 --	2612491	1873 209317	2825774
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,3209	125702,91 --	1620,81 758,06	166041 --	2141 1001	163900	1081 13370	180492
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4403	1418,79 36,76	90,56 25,20	6246923 161847	398736 110966	5686340	294638 523325	7064886
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4403	321,43 0,20	0,04 --	1415249 867	190 --	1414192	936 113295	1529480
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	711,2	415,71 26,63	132,48 36,56	295653 18938	94216 25998	182499	48531 27535	371719
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19318304 386459	1249601 321170	17682246 --	764237 1606604	21689147
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19318304				
		Материалы	Тенге				15752639				
		Всего заработная плата	Тенге					707628			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1929606				
		Накладные расходы	Тенге				764239				
		Сметная прибыль	Тенге				1606603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21689146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					707628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21689146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					707628			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								22258796
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				398153				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1648261			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					348630			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17682324		
- Перевозка грузов	Тенге				74736				
- Накладные расходы	Тенге							806524	
- Сметная прибыль	Тенге							1648800	

Итого по акту:		22 258 796,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	231 491,48
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	22 490 287,48
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	404 825,17
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	22 895 112,65
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	457 902,25
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	23 353 014,91
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	24 520 665,65
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	22 068 599,09
НДС 12%	Тенге	2 648 231,89
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**24 716 830,98**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"