Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №7

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт ул. Абая (от ПК 0+00 до ПК 11+56)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	5773,95	149,39	144,16	862568	832372	599	179115	1125017
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	29597	219174		83335	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	641,55	1633,63	--	1048057	--	--	754601	1946870
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	1048057	--		144213	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	10264,8	141,00	--	1447337	--		--	1563124
		СП - 8%			--	--	--	--		115787	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6235,58	2816,99	988,89	17565585	6166311	10671956	2111043	21250758
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	727318	1227352		1574130	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1833	1107,77	988,89	2030545	1812638	4106	620559	2863192
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	213801	360790		212088	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	2236,26	4475,00	--	10007264	--	10007264	--	10807845
		СП - 8%			--	--	--	--		800581	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39556806**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2018772**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**8811321**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1807316**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**20683925**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1447337**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3665318**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2930134**	

Итого по акту:		39 556 806,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	411 390,78
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	39 968 196,78
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	719 427,54

Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	40 687 624,32
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	813 752,49
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	41 501 376,81
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	43 576 445,65
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	39 218 801,09
НДС 12%	Тенге	4 706 256,13
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**43 925 057,22**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №8

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт ул. Бейбарыс (от ПК 0+00 до ПК 4+60)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	2041,2	149,39	144,16	304934	294259	212	63320	397715
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	10463	77482		29460	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	226,8	1633,63	--	370508	--	--	266766	688255
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	370508	--		50982	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3628,8	141,00	--	511661	--		--	552594
		СП - 8%			--	--	--	--		40933	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1717	2816,99	988,89	4836777	1697926	2938580	581287	5851509
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	200271	337958		433445	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	486	1107,77	988,89	538377	480601	1089	164534	759144
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	56687	95660		56233	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	592,92	4475,00	--	2653317	--	2653317	--	2865582
		СП - 8%			--	--	--	--		212265	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11114799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				637929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2472787			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					511099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5593198		
		- Перевозка грузов	Тенге				511661				
		- Накладные расходы	Тенге							1075907	
		- Сметная прибыль	Тенге							823318	

Итого по акту:		11 114 799,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	115 593,91
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	11 230 392,91
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	202 147,07

Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	11 432 539,98
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	228 650,80
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	11 661 190,78
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	12 244 250,32
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	11 019 825,29
НДС 12%	Тенге	1 322 379,03
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**12 342 204,32**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №9

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт ул. Мойылды (от ПК 0+00 до ПК 6+45,2 и от ПК 8+30 до ПК 10+79,4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	4148,33	149,39	144,16	619717	598023	430	128686	808275
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	21264	157467		59872	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	460,93	1633,63	--	752990	--	--	542153	1398754
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	752990	--		103611	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	7374,816	141,00	--	1039849	--		--	1123037
		СП - 8%			--	--	--	--		83188	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4309	2816,99	988,89	12138422	4261133	7374687	1458803	14685004
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	502602	848142		1087778	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1277,8	1107,77	988,89	1415510	1263605	2862	432597	1995955
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	149043	251510		147849	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	1558,916	4475,00	--	6976149	--	6976149	--	7534241
		СП - 8%			--	--	--	--		558092	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27545266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1425898				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6122761			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1257119			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14354128		
- Перевозка грузов	Тенге				1039849				
- Накладные расходы	Тенге							2562239	
- Сметная прибыль	Тенге							2040390	

Итого по акту:		27 545 266,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	286 470,77
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	27 831 736,77
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	500 971,26
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	28 332 708,03
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	566 654,16
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	28 899 362,19
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	30 344 330,30
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	27 309 897,27
НДС 12%	Тенге	3 277 187,67
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**30 587 084,94**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №10

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт Проулок № 4 от ул.Сарыарка ПК 1+60 до ул. Бейбитшилик (ПК 0+00 до ПК 2+64)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	1174,95	149,39	144,16	175525	169381	121	36448	228931
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	6023	44600		16958	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	130,55	1633,63	--	213271	--	--	153555	396172
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	213271	--		29346	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	2088,8	141,00	--	294521	--		--	318082
		СП - 8%			--	--	--	--		23562	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1659,8	2816,99	988,89	4675645	1641362	2840684	561922	5656572
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	193599	326699		419005	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	373	1107,77	988,89	413199	368856	836	126278	582635
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	43507	73418		43158	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	455,06	4475,00	--	2036394	--	2036394	--	2199305
		СП - 8%			--	--	--	--		162911	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9381697
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				456399				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2179599			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					444717			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4878035		
- Перевозка грузов	Тенге				294521				
- Накладные расходы	Тенге							878203	
- Сметная прибыль	Тенге							694940	

Итого по акту:		9 381 697,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	97 569,65
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	9 479 266,65
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	170 626,80
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	9 649 893,45
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	192 997,87
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	9 842 891,32
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	10 335 035,88
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	9 301 532,29
НДС 12%	Тенге	1 116 183,88
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**10 417 716,17**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №11

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт Проулок №5 от ул.Сарыарка ПК 4+60 до ул. Тлендиева (от ПК 0+00 до ПК 1+48), от ул.Сарыарка ПК 4+60 до ул.Бейбитшилик (ПК 0+00 до ПК 2+60)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	2204,64	149,39	144,16	329350	317821	228	68390	429560
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	11301	83686		31819	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	244,96	1633,63	--	400174	--	--	288126	743364
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	400174	--		55064	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	3919,36	141,00	--	552630	--		--	596840
		СП - 8%			--	--	--	--		44210	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2179,35	2816,99	988,89	6139213	2155140	3729874	737815	7427190
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	254199	428962		550162	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	588	1107,77	988,89	651370	581468	1318	199066	918471
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	68584	115736		68035	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	717,36	4475,00	--	3210186	--	3210186	--	3467001
		СП - 8%			--	--	--	--		256815	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13582426**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**734259**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3054429**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**628385**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6941606**		
- Перевозка грузов	Тенге				**552630**				
- Накладные расходы	Тенге							**1293397**	
- Сметная прибыль	Тенге							**1006105**	

Итого по акту:		13 582 426,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	141 257,23
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	13 723 683,23
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	247 026,30
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	13 970 709,53
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	279 414,19
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	14 250 123,72
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	14 962 629,91
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	13 466 366,91
НДС 12%	Тенге	1 615 964,03
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**15 082 330,94**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №12

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт Проулок №6 от ул.Сарыарка ПК 5+40 до ул. Бейбитшилик (ПК 0+00 до ПК 2+06)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	1012,59	149,39	144,16	151270	145975	105	31412	197297
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	5190	38437		14615	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	112,51	1633,63	--	183800	--	--	132336	341427
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	183800	--		25291	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1800,16	141,00	--	253823	--		--	274128
		СП - 8%			--	--	--	--		20306	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	805,52	2816,99	988,89	2269144	796572	1378616	272707	2745199
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	93956	158551		203348	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	255,7	1107,77	988,89	283257	252860	572	86567	399410
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	29825	50330		29586	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	311,954	4475,00	--	1395994	--	1395994	--	1507674
		СП - 8%			--	--	--	--		111680	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5465135**

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				312771				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1195406			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					247317			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2775287		
- Перевозка грузов	Тенге				253823				
- Накладные расходы	Тенге							523022	
- Сметная прибыль	Тенге							404826	

Итого по акту:		5 465 135,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	56 837,40
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	5 521 972,40
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	99 395,50
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	5 621 367,91
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	112 427,36
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	5 733 795,27
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	6 020 485,03
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	5 418 436,53
НДС 12%	Тенге	650 212,38
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**6 068 648,91**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №13

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт ул.Сарыарка (ПК 0+00 до ПК 6+74) от ул.Курманова

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	2987,19	149,39	144,16	446255	430633	310	92666	582035
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	15312	113391		43114	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	331,91	1633,63	--	542219	--	--	390398	1007226
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	542219	--		74609	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	5310,56	141,00	--	748789	--		--	808692
		СП - 8%			--	--	--	--		59903	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2844,9	2816,99	988,89	8014063	2813297	4868937	963135	9695374
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	331829	559963		718176	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	948,3	1107,77	988,89	1050500	937766	2124	321045	1481268
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	110610	186654		109724	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	1156,926	4475,00	--	5177244	--	5177244	--	5591423
		СП - 8%			--	--	--	--		414180	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19166018**

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				999970				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4181696			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					860008			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10048615		
- Перевозка грузов	Тенге				748789				
- Накладные расходы	Тенге							1767244	
- Сметная прибыль	Тенге							1419706	

Итого по акту:		19 166 018,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	199 326,59
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	19 365 344,59
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	348 576,20
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	19 713 920,79
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	394 278,42
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	20 108 199,21
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	21 113 609,17
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	19 002 248,25
НДС 12%	Тенге	2 280 269,79
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**21 282 518,04**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №14

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт ул.Тлендиева от ул.Курманова в сторону ул.Рыскулова(ПК 0+00 до ПК 8+16), ул.Тлендиева до ул.Сатпаева (ПК 0+00 до ПК 1+83)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	4415,04	149,39	144,16	659561	636472	458	136960	860242
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	22631	167591		63722	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	490,56	1633,63	--	801395	--	--	577004	1488670
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	801395	--		110272	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	7848,96	141,00	--	1106703	--		--	1195240
		СП - 8%			--	--	--	--		88536	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4264,32	2816,99	988,89	12012559	4216949	7298220	1443677	14532735
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	497390	839348		1076499	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1116	1107,77	988,89	1236273	1103603	2500	377820	1743220
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	130170	219663		129127	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	1361,52	4475,00	--	6092802	--	6092802	--	6580226
		СП - 8%			--	--	--	--		487424	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26400333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1451586				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5957024			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1226601			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13393980		
- Перевозка грузов	Тенге				1106703				
- Накладные расходы	Тенге							2535461	
- Сметная прибыль	Тенге							1955580	

Итого по акту:		26 400 333,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	274 563,46
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	26 674 896,46
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	480 148,14
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	27 155 044,60
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	543 100,89
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	27 698 145,49
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	29 083 052,77
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	26 174 747,49
НДС 12%	Тенге	3 140 969,70
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**29 315 717,19**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №15

приемки выполненых работ за Ноябрь 2021г.

Капитальный ремонт ул.№10 (ПК 0+00 до ПК 1+80)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**	м3 грунта	847,8	149,39	144,16	126652	122219	87	26300	165188
		НР - 72%; СП - 8%			5,13	37,96	4346	32182		12236	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	94,2	1633,63	--	153888	--	--	110799	285863
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	153888	--		21175	
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1507,2	141,00	--	212515	--		--	229516
		СП - 8%			--	--	--	--		17001	
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	672,9	2816,99	988,89	1895555	665425	1151643	227809	2293233
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	78487	132447		169869	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси С4. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	201,9	1107,77	988,89	223659	199657	452	68353	315373
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	23550	39740		23361	
6	Калькуляция	**Смеси щебеночно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	246,318	4475,00	--	1102273	--	1102273	--	1190455
		СП - 8%			--	--	--	--		88182	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4479628**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**260271**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**987301**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**204369**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2254455**		
- Перевозка грузов	Тенге				**212515**				
- Накладные расходы	Тенге							**433261**	
- Сметная прибыль	Тенге							**331824**	

Итого по акту:		4 479 628,00
Временные здания исооружения (1,3%) К=0,8	Тенге	46 588,13
Итого по акту с временные здания исооружения (1,3%) К=0,8:	Тенге	4 526 216,13
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	81 471,89
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	4 607 688,02
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	92 153,76
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	4 699 841,78
Итого по акту с Иинф = 1,050	Тенге	4 934 833,87
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	4 441 350,48
НДС 12%	Тенге	532 962,06
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**4 974 312,54**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор: