Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 25

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Конституции L- м,(ПК 0+00 до ПК 1+90,6)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	155,11	5871,79	1569,35	910773	243422	633103	99377	1090963
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	34248	57768		80812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,573072	196181,29	3184,01	112426	1825	110601	888	122379
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	822		9065	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	716,34	303,09	266,19	217115	190683	1468	55344	294258
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	24964	26283		21798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	716,34	20,14	0,16	14427	115	1124	14241	30960
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	13188	--		2292	
5	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	121,921068	24179,00	--	2947930	--	2947930	--	3183764
		СП - 8%			--	--	--	--		235834	
6	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	1,9102	579,83	243,68	1108	465	547	247	1463

				50,38	69,17	96	132		108	
НР - 108%; СП - 8%										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**				4203779	436510	3694773	170097	4723787
						72496	85005	--	349909	
Стоимость общестроительных работ		тенге				4203779				
Материалы		тенге				746843				
Всего заработная плата		тенге					157501			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				2947930				
Накладные расходы		тенге				170097				
Сметная прибыль		тенге				349909				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4723785				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								82
Сметная заработная плата		тенге					157501			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				4723785				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								82
Сметная заработная плата		тенге					157501			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								4723785
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		тенге				72496				
- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					436510			
- в том числе зарплата машинистов		тенге					85005			
- Материалов, изделий и конструкций		тенге						3694773		
- Накладные расходы		тенге							170097	
- Сметная прибыль		тенге							349909	
Итого по акту:										4 723 785,00
Временные здания исооружения (1,04%)		Тенге								49 127,36
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)		Тенге								4 772 912,36
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)		Тенге								85 912,42
Итого по акту с зимнее время (1,8%)		Тенге								4 858 824,79
Непредвиденные работы и затраты (2%)		Тенге								97 176,50
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)		Тенге								4 956 001,28
Итого по акту с Иинф = 1,0		Тенге								4 956 001,28
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору		Тенге								4 460 401,15
НДС 12%		Тенге								535 248,14
Всего по акту с НДС 12%		**Тенге**								**4 995 649,29**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 32

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Сыганак L- м,(ПК0+00 до ПК2+64,2) школа

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м² покрытия	1782	208,74	200,35	371975	357023	54	52836	458794
		НР - 108%; СП - 8%			8,36	19,09	14898	34018		33983	
2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	2138,4	74,00	--	158242	--		--	170901
		СП - 8%			--	--	--	--		12659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**530217**	**357023**	**54**	**52836**	**629695**
							14898	**34018**	**--**	**46642**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				530217				
	Материалы		тенге				53				
	Всего заработная плата		тенге					48916			
	Транспортные расходы		тенге				158242				
		Накладные расходы	тенге				52836				
		Сметная прибыль	тенге				46642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				629695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					48916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				629695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					48916			
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы											

3	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	16,2	157,66 5,87	151,27 32,19	2554 95	2450 521	9	444 240	3238
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,8	3090,15 3090,15	-- --	5562 5562	-- --	--	4005 765	10332
		НР - 72%; СП - 8%									
5	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	144	74,00 --	-- --	10656 --	-- --	--	-- 852	11508
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**18772** **5657**	**2450** **521**	**9** **--**	**4449** **1857**	**25078**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18772				
	Материалы		тенге				8				
	Всего заработная плата		тенге					6178			
	Транспортные расходы		тенге				10656				
		Накладные расходы	тенге				4449				
		Сметная прибыль	тенге				1857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				25078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6178			

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда

6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	18	5871,79 220,80	1569,35 372,43	105692 3974	28249 6704	73469	11532 9378	126602
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	416,72	1792,11 220,80	1569,35 372,43	746808 92012	653980 155199	816	266988 81102	1094898
		НР - 108%; СП - 8%									
8	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	508,3984	8283,00 --	--	4211064 --	--	4211064	-- 336885	4547949
		СП - 8%									

9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,4256	196181,29	3184,01	279676	4539	275137	2208	304435
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	2045		22551	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1782	303,09	266,19	540106	474351	3652	137677	732010
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	62103	65382		54226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	1782	20,14	0,16	35889	285	2797	35426	77018
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	32807	--		5702	
12	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 1**	т	303,2964	24179,00	--	7333404	--	7333404	--	7920076
		СП - 8%			--	--	--	--		586672	
13	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	152	579,83	243,68	88134	37040	43436	19625	116380
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	7658	10514		8621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				13340773	1198444	11943775	473456	14919368
							198554	239844	--	1105137	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				13340773				
	Материалы		тенге				399312				
	Всего заработная плата		тенге					438398			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				11544468				
		Накладные расходы	тенге				473456				
		Сметная прибыль	тенге				1105137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14919366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					438398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				14919366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					438398			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								15574139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				219109				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1557917			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					274383			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11943841		

- Перевозка грузов	тенге		168898	
- Накладные расходы	тенге			530741
- Сметная прибыль	тенге			1153636
Итого по акту:				15 574 139,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге			161 971,05
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге			15 736 110,05
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге			283 249,98
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге			16 019 360,03
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			320 387,20
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге			16 339 747,23
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге			16 339 747,23
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге			14 705 772,50
НДС 12%	Тенге			1 764 692,70
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**			**16 470 465,20**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение

Авторский надзор

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 28

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Казыбек би L- м,(ПК 0+00 до ПК 1+22,4)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	490,086	157,66	151,27	77267	74135	255	13428	97949
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	2877	15776		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	54,454	3090,15	--	168271	--	--	121155	312580
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	168271	--		23154	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	4356,32	74,00	--	322368	--		--	348157
		СП - 8%			--	--	--	--		25789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				567906	74135	255	134583	758686
							171148	15776	--	56196	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				567906				
	Материалы		тенге				255				
	Всего заработная плата		тенге					186924			
	Транспортные расходы		тенге				322368				
		Накладные расходы	тенге				134583				
		Сметная прибыль	тенге				56196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				758685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	тенге					186924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				758685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	тенге					186924			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							173
	Сметная заработная плата	тенге				324794			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			7244001				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							173
	Сметная заработная плата	тенге				324794			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**8002686**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	тенге			304817				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				946828			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге				206901			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге					5350526		
	- Перевозка грузов	тенге			322368				
	- Накладные расходы	тенге						485358	
	- Сметная прибыль	тенге						592789	

Итого по акту:		8 002 686,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	83 227,93
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	8 085 913,93
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	145 546,45
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	8 231 460,39
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	164 629,21
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	8 396 089,59
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	8 396 089,59
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	7 556 480,63
НДС 12%	Тенге	906 777,68
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**8 463 258,31**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 33

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Курманова L- м,(ПК0+00 до ПК10+05,48)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см/13см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м² покрытия	6910,2	318,45	305,77	2200553	2112932	345	312894	2714534
		НР - 108%; СП - 8%			12,63	29,30	87276	202469		201087	
2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	10779,912	74,00	--	797713	--		--	861530
		СП - 8%			--	--	--	--		63817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2998266	2112932	345	312894	3576064
							87276	202469	--	264904	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2998266				
	Материалы		тенге				346				
	Всего заработная плата		тенге					289745			
	Транспортные расходы		тенге				797713				
		Накладные расходы	тенге				312894				
		Сметная прибыль	тенге				264904				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3576064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	тенге					289745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3576064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	тенге					289745			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда											
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	691,02	1792,11	1569,35	1238384	1084453	1354	442730	1815600
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	152577	257357		134486	

4	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	843,0444	8283,00	--	6982937	--	6982937	--	7541572
					--	--	--	--		558635	
		СП - 8%									
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,52816	196181,29	3184,01	1084522	17602	1066920	8564	1180532
					--	1434,32	--	7929		87447	
		НР - 108%; СП - 8%									
6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	6910,2	289,58	252,68	2001056	1746070	14166	540792	2745215
					34,85	37,61	240820	259893		203367	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	6910,2	13,43	0,10	92804	691	7256	91629	199221
					12,28	--	84857	--		14788	
		НР - 108%; СП - 8%									
8	212-501-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки 1	т	1000,59696	23026,00	--	23039746	--	23039746	--	24882926
					--	--	--	--		1843180	
		СП - 8%									
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,52816	196181,29	3184,01	1084522	17602	1066920	8564	1180532
					--	1434,32	--	7929		87447	
		НР - 108%; СП - 8%									
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	6910,2	303,09	266,19	2094413	1839426	14167	533882	2838572
					34,85	36,69	240820	253535		210277	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	6910,2	6,71	0,05	46367	346	3592	45815	99576
					6,14	--	42429	--		7394	
		НР - 108%; СП - 8%									
12	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 1	т	841,66236	24179,00	--	20350554	--	20350554	--	21978598
					--	--	--	--		1628044	
		СП - 8%									
13	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/11см/	м² покрытия обочин	602,14	743,02	243,68	447402	146729	270337	77742	567156

		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	30336	41650		42011	
				Замена люков и плит перекрытия							
14	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	3263,60	--	3264	--	--	2350	6063
		НР - 72%; СП - 8%			3263,60	--	3264	--		449	
15	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,12	917,00	--	110	--		--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
16	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	0,6	74,00	--	44	--		--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
17	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка	шт.	1	3449,17	663,21	3449	663	417	2616	6550
		НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	2369	273		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
19	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж	м³ сборных железобетонных конструкций	0,27	9673,38	5112,20	2612	1380	--	2100	5089
		НР - 118%; СП - 8%			4561,18	2029,42	1232	548		377	
20	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	0,648	933,00	--	605	--		--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
21	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3,24	74,00	--	240	--		--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
22	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,27	12662,31	6390,25	3419	1725	155	2625	6527
		НР - 118%; СП - 8%			5701,47	2536,77	1539	685		483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36333,00	--	36333	--	36333	--	39240
		СП - 8%			--	--	--	--		2907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				58547935	4856687	52890006	1759409	65132012
							800243	829799	--	4824669	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				58547935				
	Материалы		тенге				2445283				
	Всего заработная плата		тенге					1630042			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				50444722				
	Транспортные расходы		тенге				999				
		Накладные расходы	тенге				1759409				
		Сметная прибыль	тенге				4824669				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге		65132013					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							833
Сметная заработная плата	тенге			1630042				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		65132013					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							833
Сметная заработная плата	тенге			1630042				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							68708077
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	тенге		887519					
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге			6969619				
- в том числе зарплата машинистов	тенге			1032268				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге				52890351			
- Перевозка грузов	тенге		798712					
- Накладные расходы	тенге					2072303		
- Сметная прибыль	тенге					5089573		
Итого по акту:								68 708 077,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге							714 564,00
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге							69 422 641,00
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге							1 249 607,54
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге							70 672 248,54
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге							1 413 444,97
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге							72 085 693,51
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге							72 085 693,51
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге							64 877 124,16
НДС 12%	Тенге							7 785 254,90
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**							**72 662 379,06**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Технический надзор

Авторский надзор

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 27

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Мойылды L- м,(ПК0+00 до ПК2+36,2)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Мойылды ПК 0/2+36,2									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	1004,841	157,66	151,27	158423	152002	523	27533	200827
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	5898	32346		14872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	111,649	3090,15	--	345012	--	--	248409	640894
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	345012	--		47473	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	8931,92	74,00	--	660962	--		--	713839
		СП - 8%			--	--	--	--		52877	
		Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	629,01	5871,79	1569,35	3693415	987137	2567393	403000	4424130
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	138885	234262		327714	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	296,24	1792,11	1569,35	530895	464905	580	189798	778347
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	65410	110329		57654	

6	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	361,4128	8283,00	--	2993582	--	2993582	--	3233069
		СП - 8%			--	--	--	--		239487	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,12844	196181,29	3184,01	221379	3593	217786	1748	240977
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	1619		17850	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1410,55	303,09	266,19	427524	375474	2892	108979	579426
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	49158	51753		42923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	1410,55	20,14	0,16	28408	226	2214	28042	60963
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	25968	--		4514	
10	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	240,07561	24179,00	--	5804788	--	5804788	--	6269171
		СП - 8%			--	--	--	--		464383	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	142,13	579,83	243,68	82411	34634	40616	18350	108823
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	7161	9831		8062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				14946799	2017971	11630374	1025859	17250466
							637492	440140	--	1277809	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14946799				
	Материалы		тенге				2832005				
	Всего заработная плата		тенге					1077632			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8798370				
	Транспортные расходы		тенге				660962				
		Накладные расходы	тенге				1025859				
		Сметная прибыль	тенге				1277809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				17250467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	тенге					1077632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17250467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								619
		Сметная заработная плата	тенге					1077632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								17250467
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				637492				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2017971			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					440140			

- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11630375		
- Перевозка грузов	тенге				660962				
- Накладные расходы	тенге							1025859	
- Сметная прибыль	тенге							1277809	

Итого по акту:		17 250 467,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	179 404,86
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	17 429 871,86
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	313 737,69
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	17 743 609,55
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	354 872,19
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	18 098 481,74
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	18 098 481,74
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	16 288 633,57
НДС 12%	Тенге	1 954 636,03
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**18 243 269,60**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 34

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Маметова L- м,(ПК 0+00 до ПК 1++35,83)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы											
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см/11см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м² покрытия	5779,49	318,45	305,77	1840479	1767195	289	261695	2270357
		НР - 108%; СП - 8%			12,63	29,30	72995	169339		168183	
2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	7628,9268	74,00	--	564541	--		--	609704
		СП - 8%			--	--	--	--		45163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				2405020	1767195	289	261695	2880061
							72995	169339	--	213346	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2405020				
		Материалы	тенге				289				
		Всего заработная плата	тенге					242334			
		Транспортные расходы	тенге				564541				
		Накладные расходы	тенге				261695				
		Сметная прибыль	тенге				213346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2880061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	тенге					242334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2880061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	тенге					242334			
РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда											
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,06076	196181,29	3184,01	208101	3377	204724	1643	226524
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	1521		16780	

4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1325,95	289,58	252,68	383969	335041	2719	103769	526761
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	37,61	46209	49869		39023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	1325,95	13,43	0,10	17808	133	1392	17582	38228
		НР - 108%; СП - 8%			12,28	--	16283	--		2838	
6	212-501-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	191,99756	23026,00	--	4420936	--	4420936	--	4774611
		СП - 8%			--	--	--	--		353675	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,06076	196181,29	3184,01	208101	3377	204724	1643	226524
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	1521		16780	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1325,95	303,09	266,19	401882	352955	2718	102443	544674
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	46209	48649		40349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	1325,95	6,71	0,05	8897	66	690	8791	19107
		НР - 108%; СП - 8%			6,14	--	8141	--		1419	
10	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	161,50071	24179,00	--	3904926	--	3904926	--	4217320
		СП - 8%			--	--	--	--		312394	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/11см/	м² покрытия обочин	760,736	743,02	243,68	565242	185376	341540	98219	716537
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	38326	52620		53077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10119862	880325	9084369	334090	11290286
							155168	154180	--	836335	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10119862				
	Материалы		тенге				758505				
	Всего заработная плата		тенге					309348			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8325862				
		Накладные расходы	тенге				334090				
		Сметная прибыль	тенге				836335				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге		11290287					159
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
Сметная заработная плата	тенге			309348				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		11290287					159
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
Сметная заработная плата	тенге			309348				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**14170348**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	тенге		228163					
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге			2647520				
- в том числе зарплата машинистов	тенге			323519				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге				9084656			
- Перевозка грузов	тенге		564541					
- Накладные расходы	тенге					595785		
- Сметная прибыль	тенге					1049681		
Итого по акту:								14 170 348,36
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге							147 371,62
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге							14 317 719,98
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге							257 718,96
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге							14 575 438,94
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге							291 508,78
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге							14 866 947,72
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге							14 866 947,72
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге							13 380 252,95
НДС 12%	Тенге							1 605 630,35
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**							**14 985 883,30**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 30

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Маметова L- м,(ПК 0+00 до ПК 1++35,83)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Маметова									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	568,188	157,66	151,27	89581	85950	296	15568	113559
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	3335	18290		8409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	63,132	3090,15	--	195087	--	--	140463	362394
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	195087	--		26844	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	5050,56	74,00	--	373741	--		--	403640
		СП - 8%			--	--	--	--		29899	
		Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	355,68	5871,79	1569,35	2088478	558187	1451757	227881	2501668
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	78534	132466		185309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	172,44	1792,11	1569,35	309031	270619	337	110481	453072
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	38075	64222		33560	

- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1155732				
- в том числе зарплата машинистов	тенге					251761				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6728990			
- Перевозка грузов	тенге				373741					
- Накладные расходы	тенге							585848		
- Сметная прибыль	тенге							736576		

Итого по акту:		9 943 819,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	103 415,72
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	10 047 234,72
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	180 850,22
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	10 228 084,94
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	204 561,70
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	10 432 646,64
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	10 432 646,64
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	9 389 381,98
НДС 12%	Тенге	1 126 725,84
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**10 516 107,81**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 26

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.№11 L- м,(ПК 0+00 до ПК 0+98,9)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	490,05	157,66	151,27	77261	74130	254	13427	97941
					5,87	32,19	2877	15775		7253	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	54,45	3090,15	--	168259	--	--	121146	312557
					3090,15	--	168259	--		23152	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	4356	74,00	--	322344	--		--	348132
					--	--	--	--		25788	
		СП - 8%					567864	74130	254	134573	758630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				171136	15775	--	56193	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				567864				
		Материалы	тенге				255				
		Всего заработная плата	тенге					186911			
		Транспортные расходы	тенге				322344				
		Накладные расходы	тенге				134573				
		Сметная прибыль	тенге				56193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	чел.-ч				758630				121
		Нормативная трудоемкость	тенге					186911			
		Сметная заработная плата	тенге				758630				121
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					186911			
		Нормативная трудоемкость	тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	320,3	5871,79	1569,35	1880734	502662	1307350	205213	2252823
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	70722	119289		166876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	138,68	1792,11	1569,35	248530	217638	271	88851	364371
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	30621	51649		26990	
6	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	169,1896	8283,00	--	1401397	--	1401397	--	1513509
		СП - 8%			--	--	--	--		112112	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,515216	196181,29	3184,01	101076	1640	99436	798	110024
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	739		8150	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	644,02	303,09	266,19	195196	171432	1320	49757	264551
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	22444	23629		19598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	644,02	20,14	0,16	12971	103	1012	12803	27835
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	11856	--		2061	
10	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	109,612204	24179,00	--	2650313	--	2650313	--	2862338
		СП - 8%			--	--	--	--		212025	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	100,68	579,83	243,68	58377	24534	28771	12999	77086
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	5072	6964		5711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6548594	918009	5489870	370421	7472537
							140715	202270	--	553523	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6548594				
	Материалы		тенге				1438158				
	Всего заработная плата		тенге					342985			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4051710				

	Накладные расходы	тенге			370421				
	Сметная прибыль	тенге			553523				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге			7472538				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							183
	Сметная заработная плата	тенге				342985			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			7472538				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							183
	Сметная заработная плата	тенге				342985			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**8231168**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	тенге			311851				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				992139			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге				218045			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге					5490123		
	- Перевозка грузов	тенге			322344				
	- Накладные расходы	тенге						504994	
	- Сметная прибыль	тенге						609716	

Итого по акту:		8 231 168,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	85 604,15
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	8 316 772,15
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	149 701,90
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	8 466 474,05
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	169 329,48
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	8 635 803,53
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	8 635 803,53
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	7 772 223,17
НДС 12%	Тенге	932 666,78
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**8 704 889,95**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 31

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Ермекова L- м,(ПК1+05,86 до ПК6+16,21)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	3064,239	157,66	151,27	483108	463528	1593	83960	612419
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	17987	98638		45351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	340,471	3090,15	--	1052106	--	--	757517	1954392
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	1052106	--		144768	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	27237,68	74,00	--	2015588	--		--	2176835
		СП - 8%			--	--	--	--		161247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3550802	463528	1593	841477	4743646
							1070093	98638	--	351366	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3550802				
	Материалы		тенге				1593				
	Всего заработная плата		тенге					1168731			
	Транспортные расходы		тенге				2015588				
		Накладные расходы	тенге				841477				
		Сметная прибыль	тенге				351366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4743645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	тенге					1168731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4743645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								756
		Сметная заработная плата	тенге					1168731			

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	2295,31	5871,79	1569,35	13477578	3602144	9368630	1470582	16144017
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	506804	854842		1195857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	718,34	1792,11	1569,35	1287344	1127327	1408	460233	1887381
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	158609	267531		139803	
6	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	876,3748	8283,00	--	7259012	--	7259012	--	7839733
		СП - 8%			--	--	--	--		580721	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,632624	196181,29	3184,01	516472	8382	508090	4078	562194
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	3776		41644	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3290,78	303,09	266,19	997403	875973	6746	254246	1351787
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	114684	120739		100138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	3290,78	20,14	0,16	66276	527	5166	65421	142227
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	60583	--		10530	
10	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 1	т	560,090756	24179,00	--	13542434	--	13542434	--	14625829
		СП - 8%			--	--	--	--		1083395	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/	м² покрытия обочин	755	579,83	243,68	437772	183978	215757	97478	578074
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	38037	52223		42824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				37584291	5798331	30907243	2352038	43131242
							878717	1299111	--	3194912	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				37584291				
	Материалы		тенге				10105795				
	Всего заработная плата		тенге					2177828			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				20801446				

	Накладные расходы	тенге			2352038				
	Сметная прибыль	тенге			3194912				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге			43131241				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1169
	Сметная заработная плата	тенге				2177828			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			43131241				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1169
	Сметная заработная плата	тенге				2177828			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							47874886
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	тенге			1948810				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				6261859			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге				1397749			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге					30908834		
	- Перевозка грузов	тенге			2015588				
	- Накладные расходы	тенге						3193515	
	- Сметная прибыль	тенге						3546278	
	Итого по акту:								47 874 886,00
	Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге							497 898,81
	Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге							48 372 784,81
	Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге							870 710,13
	Итого по акту с зимнее время (1.8%)	Тенге							49 243 494,94
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге							984 869,90
	Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге							50 228 364,84
	Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге							50 228 364,84
	Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге							45 205 528,36
	НДС 12%	Тенге							5 424 663,40
	Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**							**50 630 191,76**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 29

приемки выполненых работ за сентябрь 2022 г.

Капитальный ремонт ул. №12 L- м,(ПК 0+00 до ПК 1+83,1)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица №12									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	593,604	157,66	151,27	93588	89794	310	16265	118638
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	3484	19108		8785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	65,956	3090,15	--	203814	--	--	146746	378605
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	203814	--		28044	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	5276,48	74,00	--	390460	--		--	421697
		СП - 8%			--	--	--	--		31237	
		Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	329,78	5871,79	1569,35	1936399	517540	1346044	211287	2319501
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	72815	122820		171815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	202,9	1792,11	1569,35	363619	318421	398	129996	533103
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	44800	75566		39488	

6	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	247,538	8283,00	--	2050357	--	2050357	--	2214386
		СП - 8%			--	--	--	--		164029	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,76776	196181,29	3184,01	150620	2444	148176	1189	163954
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	1101		12145	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	959,7	303,09	266,19	290875	255462	1967	74146	394225
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	33446	35211		29204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	959,7	20,14	0,16	19328	154	1506	19079	41478
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	17668	--		3071	
10	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	163,34094	24179,00	--	3949421	--	3949421	--	4265375
		СП - 8%			--	--	--	--		315954	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	147,71	579,83	243,68	85647	35994	42211	19071	113096
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	7442	10217		8378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				9534128	1219809	7540390	617779	10964058
							383469	264023	--	812150	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9534128				
	Материалы		тенге				1540611				
	Всего заработная плата		тенге					647492			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5999778				
	Транспортные расходы		тенге				390460				
		Накладные расходы	тенге				617779				
		Сметная прибыль	тенге				812150				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10964057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	тенге					647492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10964057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372
		Сметная заработная плата	тенге					647492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10964057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				383469				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1219809			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					264023			

- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7540389		
- Перевозка грузов	тенге				390460				
- Накладные расходы	тенге							617779	
- Сметная прибыль	тенге							812150	

Итого по акту:		10 964 057,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	114 026,19
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	11 078 083,19
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	199 405,50
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	11 277 488,69
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	225 549,77
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	11 503 038,46
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	11 503 038,46
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	10 352 734,62
НДС 12%	Тенге	1 242 328,15
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**11 595 062,77**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор: