Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №21

приемки выполненых работ за август 2022г.

Капитальный ремонт ул.№10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	67,29	1792,11	1569,35	120591	105602	131	43112	176799
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	14858	25061		13096	
2	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	82,0938	8283,00	--	679983	--	679983	--	734382
		СП - 8%			--	--	--	--		54399	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,928	196181,29	3184,01	182056	2955	179101	1438	198173
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	1331		14680	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1160	303,09	266,19	351584	308780	2378	89622	476504
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	40426	42560		35299	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	1160	20,14	0,16	23362	186	1820	23061	50135
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	21356	--		3712	
6	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	197,432	24179,00	--	4773708	--	4773708	--	5155605
		СП - 8%			--	--	--	--		381897	

7	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	180	579,83	243,68	104369	43863	51438	23240	137818
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	9068	12451		10210	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6929419
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				85708				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					461386			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81403			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5688562		
		- Накладные расходы	Тенге							180473	
		- Сметная прибыль	Тенге							513293	
		Итого по акту:									6 929 419,00
		Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								72 065,96
		Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								7 001 484,96
		Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге								126 026,73
		Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге								7 127 511,69
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								142 550,23
		Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге								7 270 061,92
		Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге								7 270 061,92
		Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге								6 543 055,73
		НДС 12%	Тенге								785 166,69
		Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**								**7 328 222,42**

Заказчик: "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №17

приемки выполненых работ за август 2022г.

Капитальный ремонт ул. Бейбарыс

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	162	1792,11	1569,35	290322	254235	317	103792	425642
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	35770	60334		31528	
2	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	197,64	8283,00	--	1637052	--	1637052	--	1768016
		СП - 8%			--	--	--	--		130964	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,16	196181,29	3184,01	423752	6877	416875	3346	461266
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	3098		34168	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	2700	303,09	266,19	818343	718713	5535	208602	1109106
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	94095	99063		82161	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	2700	20,14	0,16	54378	432	4239	53676	116694
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	49707	--		8640	
6	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	459,54	24179,00	--	11111218	--	11111218	--	12000115
		СП - 8%			--	--	--	--		888897	

7	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	440	579,83	243,68	255125	107219	125739	56808	336890
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	22167	30435		24957	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16217729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				201739				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1087476			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					192930			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13300975		
		- Накладные расходы	Тенге							426224	
		- Сметная прибыль	Тенге							1201315	
		Итого по акту:									16 217 729,00
		Временные здания исоружения (1,04%)	Тенге								168 664,38
		Итого по акту с временные здания исоружения (1,04%)	Тенге								16 386 393,38
		Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге								294 955,08
		Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге								16 681 348,46
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								333 626,97
		Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге								17 014 975,43
		Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге								17 014 975,43
		Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге								15 313 477,89
		НДС 12%	Тенге								1 837 617,35
		Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**								**17 151 095,24**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №16

приемки выполненых работ за август 2022г.

Капитальный ремонт ул. Абая (от ПК 0+00 до ПК 11+56)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	6,3504	196181,29	3184,01	1245830	20220	1225610	9837	1356121
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	9109		100453	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	7938	303,09	266,19	2405928	2113016	16273	613290	3260771
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	276639	291245		241553	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	7938	20,14	0,16	159871	1270	12462	157807	343080
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	146139	--		25402	
4	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	1351,0476	24179,00	--	32666980	--	32666980	--	35280338
		СП - 8%			--	--	--	--		2613358	
5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	1217	579,83	243,68	705653	296559	347782	157127	931808
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	61312	84180		69028	
		Замена люков и плит перекрытия									
6	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	3263,60	--	3264	--	--	2350	6063
		НР - 72%; СП - 8%			3263,60	--	3264	--		449	
7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	1	3449,17	663,21	3449	663	417	2616	6550
		НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	2369	273		485	

8	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
9	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж	м³ сборных железобетонных конструкций	0,1	15881,14	8508,64	1588	850	--	1258	3073
		НР - 118%; СП - 8%			7372,50	3284,40	737	328		228	
10	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,1	20504,45	10635,80	2050	1064	64	1572	3912
		НР - 118%; СП - 8%			9215,63	4105,50	922	411		290	
11	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	17631,00	--	17631	--	17631	--	19041
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**41248721**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491382				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2433642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					385546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34322373		
		- Накладные расходы	Тенге							945857	
		- Сметная прибыль	Тенге							3055468	

Итого по акту:		41 248 721,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	428 986,70
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	41 677 707,70
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	750 198,74
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	42 427 906,44
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	848 558,13
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	43 276 464,57
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	43 276 464,57
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	38 948 818,11
НДС 12%	Тенге	4 673 858,17
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**43 622 676,28**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №21

приемки выполненых работ за август 2022г.

Капитальный ремонт ул.Тлендиева

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	285,6	1792,11	1569,35	511827	448206	561	182981	750392
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	63060	106366		55583	
2	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	348,432	8283,00	--	2886062	--	2886062	--	3116947
		СП - 8%			--	--	--	--		230885	
		Дорожная одежда									
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,8928	196181,29	3184,01	959876	15579	944297	7579	1044852
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	7018		77396	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	6116	303,09	266,19	1853698	1628018	12537	472522	2512330
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	213143	224396		186110	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	6116	20,14	0,16	123176	979	9601	121586	264333
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	112596	--		19571	
6	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	1040,9432	24179,00	--	25168966	--	25168966	--	27182483

		СП - 8%				--	--	--	--		2013517	
7	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	919	579,83	243,68	532864	223942	262623	118652	703642
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	46299	63567		52126	
				Замена люков и плит перекрытия							
8	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	11	3263,60	--	35900	--	--	25848	66687
		НР - 72%; СП - 8%			3263,60	--	35900	--		4940	
9	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	11	3449,17	663,21	37941	7295	4584	28773	72051
		НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	26062	3002		5337	
10	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	11	35152,00	--	386672	--	386672	--	417606
		СП - 8%			--	--	--	--		30934	
11	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж**	м³ сборных железобетонных конструкций	1,1	15881,14	8508,64	17469	9360	--	13833	33806
		НР - 118%; СП - 8%			7372,50	3284,40	8110	3613		2504	
12	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м³ сборных железобетонных конструкций	1,18	20504,45	10635,80	24195	12550	771	18548	46163
		НР - 118%; СП - 8%			9215,63	4105,50	10874	4844		3419	
13	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	11	17631,00	--	193941	--	193941	--	209456
		СП - 8%			--	--	--	--		15515	
14	225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	13733,00	--	13733	--	13733	--	14832
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36435578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				516044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2345929			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					412806			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29884349		
		- Накладные расходы	Тенге							990322	
		- Сметная прибыль	Тенге							2698936	
		Итого по акту:									36 435 578,00
		Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								378 930,01
		Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								36 814 508,01

Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	662 661,14
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	37 477 169,16
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	749 543,38
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	38 226 712,54
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	38 226 712,54
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	34 404 041,28
НДС 12%	Тенге	4 128 484,95
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**38 532 526,24**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №20

приемки выполненых работ за август 2022г.

Капитальный ремонт ул.Сарыарка

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,2672	196181,29	3184,01	640964	10403	630561	5061	697707
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	4686		51682	
2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	4084	289,58	252,68	1182645	1031945	8373	319614	1622451
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	37,61	142327	153599		120192	
3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м² покрытия	4084	13,43	0,10	54848	408	4288	54154	117742
		НР - 108%; СП - 8%			12,28	--	50152	--		8740	
4	212-501-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	т	591,3632	23026,00	--	13616729	--	13616729	--	14706067
		СП - 8%			--	--	--	--		1089338	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,2672	196181,29	3184,01	640964	10403	630561	5061	697707
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	4686		51682	

6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	4084	303,09	266,19	1237820	1087120	8373	315530	1677626
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	142327	149842		124276	
7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	4084	6,71	0,05	27404	204	2124	27077	58851
		НР - 108%; СП - 8%			6,14	--	25076	--		4370	
8	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	497,4312	24179,00	--	12027389	--	12027389	--	12989580
		СП - 8%			--	--	--	--		962191	
9	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	674	579,83	243,68	390805	164241	192608	87020	516054
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	33956	46621		38229	
			Замена люков и плит перекрытия								
10	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	3263,60	--	3264	--	--	2350	6063
		НР - 72%; СП - 8%			3263,60	--	3264	--		449	
11	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	1	3449,17	663,21	3449	663	417	2616	6550
		НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	2369	273		485	
12	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
13	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж**	м³ сборных железобетонных конструкций	0,1	15881,14	8508,64	1588	850	--	1258	3073
		НР - 118%; СП - 8%			7372,50	3284,40	737	328		228	
14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м³ сборных железобетонных конструкций	0,1	20504,45	10635,80	2050	1064	64	1572	3912
		НР - 118%; СП - 8%			9215,63	4105,50	922	411		290	
15	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	1	17631,00	--	17631	--	17631	--	19041
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**33160389**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**401130**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2307301**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**360446**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27174270**		
- Накладные расходы	Тенге							**821313**	
- Сметная прибыль	Тенге							**2456374**	

Итого по акту:		33 160 389,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	344 868,05
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	33 505 257,05
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	603 094,63
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	34 108 351,67
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	682 167,03
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	34 790 518,71
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	34 790 518,71
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	31 311 466,84
НДС 12%	Тенге	3 757 376,02
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**35 068 842,86**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

_____

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

_____

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №19

приемки выполненых работ за август 2022г.

Капитальный ремонт, Переулок №4,№5,№6

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Переулок №4									
		Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,296	196181,29	3184,01	254251	4127	250124	2008	276759
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	1859		20501	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1620	303,09	266,19	491006	431228	3321	125161	665464
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	56457	59438		49297	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	1620	20,14	0,16	32627	259	2544	32206	70017
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	29824	--		5184	
4	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	275,724	24179,00	--	6666731	--	6666731	--	7200069
		СП - 8%			--	--	--	--		533338	
5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	260	579,83	243,68	150756	63357	74300	33569	199072
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	13099	17984		14747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7595371	498971	6997020	192944	8411381
							99380	79281	--	623067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7595371				
	Материалы		Тенге				330288				
	Всего заработная плата		Тенге					178661			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6666731				
		Накладные расходы	Тенге				192944				
		Сметная прибыль	Тенге				623067				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8411382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					178661			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8411382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					178661			
		РАЗДЕЛ 2.Переулок №5									
		Дорожная одежда									
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,0304	196181,29	3184,01	398326	6465	391861	3145	433589
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	2912		32118	
7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	2538	303,09	266,19	769242	675590	5203	196086	1042559
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	88449	93119		77231	
8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	2538	20,14	0,16	51115	406	3984	50455	109692
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	46725	--		8122	
9	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	431,9676	24179,00	--	10444545	--	10444545	--	11280109
		СП - 8%			--	--	--	--		835564	
10	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	408	579,83	243,68	236571	99421	116595	52677	312390
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	20555	28221		23142	
				Замена люков и плит перекрытия							
11	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1	3263,60	--	3264	--	--	2350	6063
		НР - 72%; СП - 8%			3263,60	--	3264	--		449	
12	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки чугунные. Установка**	шт.	1	3449,17	663,21	3449	663	417	2616	6550
		НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	2369	273		485	
13	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
14	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж**	м³ сборных железобетонных конструкций	0,1	15881,14	8508,64	1588	850	--	1258	3073
		НР - 118%; СП - 8%			7372,50	3284,40	737	328		228	

15	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м³ сборных железобетонных конструкций	0,1	20504,45	10635,80	2050	1064	64	1572	3912
		НР - 118%; СП - 8%			9215,63	4105,50	922	411		290	
16	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	1	17631,00	--	17631	--	17631	--	19041
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11962933**	**784459**	**11015452**	**310159**	**13254942**
							163021	**125264**	--	**981851**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11962933**				
	Материалы		Тенге				**518126**				
	Всего заработная плата		Тенге					**288285**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10497328**				
		Накладные расходы	Тенге				**310159**				
		Сметная прибыль	Тенге				**981851**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13254943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**288285**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13254943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**147**
		Сметная заработная плата	Тенге					**288285**			
		РАЗДЕЛ 3.Переулок №6									
		Дорожная одежда									
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,9952	196181,29	3184,01	195240	3168	192072	1542	212524
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	1427		15743	
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1244	303,09	266,19	377044	331140	2551	96111	511010
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	43353	45642		37855	
19	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	1244	20,14	0,16	25054	199	1953	24731	53766
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	22902	--		3981	
20	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	211,7288	24179,00	--	5119391	--	5119391	--	5528942
		СП - 8%			--	--	--	--		409551	
21	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	60	579,83	243,68	34790	14621	17146	7747	45940
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	3023	4150		3403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5751519**	**349128**	**5333113**	**130131**	**6352182**
							69278	**51219**	--	**470533**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5751519**				

Материалы	Тенге			213720				
Всего заработная плата	Тенге				120497			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			5119391				
Накладные расходы	Тенге			130131				
Сметная прибыль	Тенге			470533				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			6352183				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							61
Сметная заработная плата	Тенге				120497			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6352183				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							61
Сметная заработная плата	Тенге				120497			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**28018508**
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			331679				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1632558			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				255764			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					23345584		
- Накладные расходы	Тенге						633234	
- Сметная прибыль	Тенге						2075451	
Итого по акту:								28 018 508,00
Временные здания исоружения (1,04%)	Тенге							291 392,48
Итого по акту с временные здания исоружения (1,04%)	Тенге							28 309 900,48
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге							509 578,21
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге							28 819 478,69
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге							576 389,57
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге							29 395 868,27
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге							29 395 868,27
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге							26 456 281,44
НДС 12%	Тенге							3 174 753,77
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**							**29 631 035,21**

Заказчик: "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ №18

приемки выполненых работ за август 2022г.

Капитальный ремонт ул. Мойылды

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,3408	196181,29	3184,01	851584	13821	837763	6724	926973
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	6226		68665	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	5426	303,09	266,19	1644566	1444347	11123	419213	2228892
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	189096	199080		165113	
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	5426	20,14	0,16	109280	868	8519	107869	234512
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	99893	--		17363	
4	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	923,5052	24179,00	--	22329432	--	22329432	--	24115787
		СП - 8%			--	--	--	--		1786355	
5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	840	579,83	243,68	487057	204691	240047	108452	643154
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	42319	58103		47645	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28149318
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				331308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1663727			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					263409			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23426884		
- Накладные расходы	Тенге							642258	
- Сметная прибыль	Тенге							2085141	
Итого по акту:									28 149 318,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								292 752,91
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								28 442 070,91
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге								511 957,28
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге								28 954 028,18
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								579 080,56
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге								29 533 108,75
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге								29 533 108,75
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге								26 579 797,87
НДС 12%	Тенге								3 189 575,74
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**								**29 769 373,62**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

_____

Техническое сопровождение: _____

Авторский надзор: _____

Подрядчик: ТОО "Компания Энергосервис"

_____

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 24

приемки выполненых работ за август 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Конституции L- м,(ПК 0+00 до ПК 1+90,6)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	606,393	157,66	151,27	95604	91729	315	16615	121194
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	3560	19520		8975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	67,377	3090,15	--	208205	--	--	149908	386761
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	208205	--		28649	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	5390,16	74,00	--	398872	--		--	430782
		СП - 8%			--	--	--	--		31910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				702681	91729	315	166523	938737
							211765	19520	--	69534	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				702681				
		Материалы	тенге				315				
		Всего заработная плата	тенге					231285			
		Транспортные расходы	тенге				398872				
		Накладные расходы	тенге				166523				
		Сметная прибыль	тенге				69534				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				938738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	тенге					231285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				938738				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	тенге					231285			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**266**	**5871,79**	**1569,35**	**1561896**	**417447**	**1085716**	**170424**	**1870906**
		НР - 108%; СП - 8%			**220,80**	**372,43**	**58733**	**99066**		**138586**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**154,55**	**1792,11**	**1569,35**	**276971**	**242543**	**303**	**99019**	**406068**
		НР - 108%; СП - 8%			**220,80**	**372,43**	**34125**	**57559**		**30079**	
6	**Калькуляция №1**	**Смеси С4**	**м³**	**188,551**	**8283,00**	**--**	**1561768**	**--**	**1561768**	**--**	**1686709**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124941**	
7	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	**м² покрытия обочин**	**113,6898**	**579,83**	**243,68**	**65921**	**27704**	**32489**	**14678**	**87048**
		НР - 108%; СП - 8%			**50,38**	**69,17**	**5728**	**7864**		**6448**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3466556**	**687694**	**2680276**	**284121**	**4050731**
							98586	**164489**	**--**	**300054**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3466556**				
	Материалы		тенге				**1118508**				
	Всего заработная плата		тенге					**263075**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1561768**				
		Накладные расходы	тенге				**284121**				
		Сметная прибыль	тенге				**300054**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4050731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
		Сметная заработная плата	тенге					**263075**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**4050731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
		Сметная заработная плата	тенге					**263075**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4989469**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**310351**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**779423**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**184009**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2680591**		
		- Перевозка грузов	тенге				**398872**				
		- Накладные расходы	тенге							**450644**	

- Сметная прибыль	тенге							369588	
Итого по акту:									4 989 469,39
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								51 890,48
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								5 041 359,87
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге								90 744,48
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге								5 132 104,35
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге								102 642,09
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге								5 234 746,44
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге								5 234 746,44
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге								4 711 271,79
НДС 12%	Тенге								565 352,62
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**								**5 276 624,41**

Заказчик: ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение:

Авторский надзор:

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"

Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 23

приемки выполненых работ за август 2022 г.

Капитальный ремонт ул.Сыганак L- м,(ПК 2+64,2 до ПК 4+27,83)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	**м³ грунта**	**749,367**	**157,66**	**151,27**	**118145**	**113357**	**389**	**20533**	**149768**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,87**	**32,19**	**4399**	**24122**		**11091**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**83,263**	**3090,15**	**--**	**257295**	**--**	**--**	**185253**	**477951**
		НР - 72%; СП - 8%			**3090,15**	**--**	**257295**	**--**		**35403**	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**6661,04**	**74,00**	**--**	**492917**	**--**		**--**	**532350**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39433**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**868357**	**113357**	**389**	**205786**	**1160069**
							261694	**24122**	**--**	**85927**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**868357**				
	Материалы		тенге				**390**				
	Всего заработная плата		тенге					**285816**			
	Транспортные расходы		тенге				**492917**				
		Накладные расходы	тенге				**205786**				
		Сметная прибыль	тенге				**85927**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1160070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**184**
		Сметная заработная плата	тенге					**285816**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**1160070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**184**
		Сметная заработная плата	тенге					**285816**			

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	475,79	5871,79	1569,35	2793739	746681	1942004	304834	3346459
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	105054	177198		247887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	222,56	1792,11	1569,35	398852	349275	436	142592	584759
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	49141	82888		43315	
6	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	271,5232	8283,00	--	2249027	--	2249027	--	2428949
		СП - 8%			--	--	--	--		179922	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,837584	196181,29	3184,01	164318	2667	161651	1297	178865
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	1201		13249	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1046,98	303,09	266,19	317329	278696	2146	80890	430078
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	36487	38414		31860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	1046,98	20,14	0,16	21086	168	1643	20814	45250
		НР - 108%; СП - 8%			18,41	--	19275	--		3350	
10	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	178,195996	24179,00	--	4308601	--	4308601	--	4653289
		СП - 8%			--	--	--	--		344688	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**	м² покрытия обочин	66,22	579,83	243,68	38396	16136	18924	8550	50702
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	3336	4580		3756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10291348	1393623	8684432	558977	11718351
							213293	304281	--	868027	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10291348				
	Материалы		тенге				2126804				

Всего заработная плата	тенге					517574			
Стоимость материалов и конструкций	тенге				6557628				
Накладные расходы	тенге				558977				
Сметная прибыль	тенге				868027				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				11718352				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
Сметная заработная плата	тенге					517574			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11718352				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
Сметная заработная плата	тенге					517574			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**12878422**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				474987				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1506980			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					328403			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						8684822		
- Перевозка грузов	тенге				492917				
- Накладные расходы	тенге							764763	
- Сметная прибыль	тенге							953954	

Итого по акту:		12 878 422,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	133 935,59
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	13 012 357,59
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	234 222,44
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	13 246 580,03
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	264 931,60
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	13 511 511,63
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	13 511 511,63
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	12 160 360,46
НДС 12%	Тенге	1 459 243,26
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**13 619 603,72**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Техническое сопровождение

Авторский надзор