Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 45,1

приемки выполненых работ за ноябрь 2023 г.

Капитальный ремонт ул.№9

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	414,25326	157,66	151,27	65311	62664	215	11351	82792
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	2432	13335		6131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	46,02814	3090,15	--	142234	--	--	102408	264214
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	142234	--		19571	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	3682,2512	74,00	--	272487	--		--	294286
		СП - 8%			--	--	--	--		21799	
		Дорожная одежда									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**480032**	**62664**	**215**	**113759**	**641292**
							144666	**13335**	**--**	**47501**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**480032**				
	Материалы		тенге				**215**				
	Всего заработная плата		тенге					**158001**			
	Транспортные расходы		тенге				**272487**				
		Накладные расходы	тенге				**113759**				
		Сметная прибыль	тенге				**47501**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**641292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	тенге					**158001**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**641292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	тенге					**158001**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**641292**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**144666**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**62664**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**13335**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**215**		

- Перевозка грузов	тенге				272487			
- Накладные расходы	тенге						113759	
- Сметная прибыль	тенге						47501	
Итого по акту:								641 292
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге							6 669,44
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге							647 961,65
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге							11 663,31
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге							659 624,96
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге							13 192,50
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге							672 817,46
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге							672 817,46
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге							605 535,71
НДС 12%	Тенге							72 664,29
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**							**678 200,00**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

_____

Подрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Бегичева Т.А.**

Техническое сопровождение:
ТОО "Бестау-С"

_____

Авторский надзор
ТОО "ТМ Проект Строй"

_____