Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 42

приемки выполненых работ за май 2024 г.

Капитальный ремонт ул.№7

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
1	1127-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см/11см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м² покрытия	4779,06	318,45	305,77	1521892	1461293	239	216396	1877358
		НР - 108%; СП - 8%			12,63	29,30	60360	140026		139071	
2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6308,3592	74,00	--	466819	--		--	504164
		СП - 8%			--	--	--	--		37345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1988711	1461293	239	216396	2381522
							60360	140026	--	176416	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1988711				
	Материалы		тенге				239				
	Всего заработная плата		тенге					200386			
	Транспортные расходы		тенге				466819				
		Накладные расходы	тенге				216396				
		Сметная прибыль	тенге				176416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2381523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					200386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2381523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	тенге					200386			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	634,63	1792,11	1569,35	1137327	995956	1245	406601	1667440
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	140126	236355		123512	
4	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	774,2486	8283,00	--	6413101	--	6413101	--	6926149
		СП - 8%			--	--	--	--		513048	

5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	3,823248	196181,29	3184,01	750050	12173	737877	5922	816450
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	5484		60478	
6	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
			м² покрытия	4779,06	289,58	252,68	1383920	1207572	9798	374009	1898577
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	37,61	166550	179740		140648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**									
			м² покрытия	4779,06	13,43	0,10	64183	478	5018	63370	137781
		НР - 108%, СП - 8%			12,28	--	58687	--		10227	
8	212-501-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**									
			т	692,007888	23026,00	--	15934174	--	15934174	--	17208908
		СП - 8%			--	--	--	--		1274734	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	1,433718	196181,29	3184,01	281269	4565	276704	2221	306169
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	2056		22679	
10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
			м² покрытия	4779,06	303,09	266,19	1448485	1272138	9797	369230	1963142
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	166550	175344		145427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
			м² покрытия	4779,06	6,71	0,05	32067	239	2485	31685	68866
		НР - 108%, СП - 8%			6,14	--	29343	--		5114	
12	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**									
			т	582,089508	24179,00	--	14074342	--	14074342	--	15200289
		СП - 8%			--	--	--	--		1125947	
13	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/11см/**									
			м² покрытия обочин	538,56	294,26	243,68	158477	131236	108	69533	246252
		НР - 108%, СП - 8%			50,38	69,17	27133	37252		18241	
14	Калькуляция №1	**Смеси С4**									
			м³	72,274752	8283,00	--	598652	--	598652	--	646544
		СП - 8%			--	--	--	--		47892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				42276047	3624357	38063301	1322571	47086567
							588389	636231	--	3487947	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				42276047				
	Материалы		тенге				1043029				
	Всего заработная плата		тенге					1224620			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				37020269				
		Накладные расходы	тенге				1322571				
		Сметная прибыль	тенге				3487947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				47086565				

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							628
	Сметная заработная плата	тенге				1224620			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			47086565				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							628
	Сметная заработная плата	тенге				1224620			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**49468088**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	тенге			648749				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				5085650			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге				776257			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге					38063537		
	- Перевозка грузов	тенге			466819				
	- Накладные расходы	тенге						1538967	
	- Сметная прибыль	тенге						3664363	

Итого по акту:		49 468 088,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	514 468,12
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	49 982 556,12
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	899 686,01
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	50 882 242,13
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	1 017 644,84
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	51 899 886,97
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	51 899 886,97
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	46 709 898,27
НДС 12%	Тенге	5 605 187,79
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**52 315 086,06**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Канафин К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Бестау-С"

Рашров Т.Х.

Авторский надзор:
ТОО "ТМ Проект Строй"

Елибаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 43

приемки выполненых работ за май 2024 г.

Капитальный ремонт ул.Бейбитшилик

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда									
		Участок ПК 0+00 - ПК 9+58,98									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,04051	196181,29	3184,01	400310	6497	393813	3161	435749
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	2927		32278	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	6801,7	303,09	266,19	2061527	1810544	13944	525499	2794002
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	237039	249554		206976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	6801,7	6,71	0,05	45639	340	3537	45095	98012
		НР - 108%, СП - 8%			6,14	--	41762	--		7278	
4	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	828,44706	24179,00	--	20031021	--	20031021	--	21633503
		СП - 8%			--	--	--	--		1602482	
5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/11см/**	м² покрытия обочин	898,63	294,26	243,68	264431	218978	180	116022	410890
		НР - 108%, СП - 8%			50,38	69,17	45273	62158		30437	
6	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	120,596146	8283,00	--	998898	--	998898	--	1078810
		СП - 8%			--	--	--	--		79912	
		Участок ПК 9+66,26 - ПК 15+84,36									
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,858168	196181,29	3184,01	364538	5916	358622	2878	396810
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	2665		29393	
8	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	2322,71	289,58	252,68	672610	586902	4762	181775	922743
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	37,61	80946	87357		68357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м² покрытия	2322,71	13,43	0,10	31194	232	2439	30799	66964
		НР - 108%; СП - 8%			12,28	--	28523	--		4971	

10	212-501-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I									
			т	336,328408	23026,00	--	7744298	--	7744298	--	8363842
		СП - 8%			--	--	--	--		619544	
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	1,301586	196181,29	3184,01	255347	4144	251203	2016	277952
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	1867		20589	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство									
			м² покрытия	4338,62	303,09	266,19	1314992	1154897	8894	335202	1782218
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	151201	159184		132024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
			м² покрытия	4338,62	6,71	0,05	29112	217	2256	28765	62519
		НР - 108%, СП - 8%			6,14	--	26639	--		4642	
14	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I									
			т	528,443916	24179,00	--	12777245	--	12777245	--	13799425
		СП - 8%			--	--	--	--		1022180	
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/11см/									
			м² покрытия обочин	619,6	294,26	243,68	182323	150984	124	79997	283305
		НР - 108%, СП - 8%			50,38	69,17	31215	42858		20986	
16	Калькуляция №1	Смеси С4									
			м³	83,15032	8283,00	--	688734	--	688734	--	743833
		СП - 8%			--	--	--	--		55099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				47862219	3939651	43279970	1351209	53150577
							642598	608570	--	3937148	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				47862219				
	Материалы		тенге				1039772				
	Всего заработная плата		тенге					1251168			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				42240196				
		Накладные расходы	тенге				1351209				
		Сметная прибыль	тенге				3937148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				53150576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	тенге					1251168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				53150576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								633
		Сметная заработная плата	тенге					1251168			

РАЗДЕЛ 2. Наращивание колодцев

17	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм.Демонтаж	м³ сборных железобетонных конструкций	0,54	9673,38	5112,20	5224	2761	--	4200	10177
		НР - 118%, СП - 8%			4561,18	2029,42	2463	1096		754	
18	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный. Погрузка									
			т	1,296	170,00	--	220	--		--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
19	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км									
			т·км	25,92	27,00	--	700	--		--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

20	1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м³ сборных железобетонных конструкций	0,54	12662,31	6390,25	6838	3451	308	5249	13054
		НР - 118%; СП - 8%			5701,47	2536,77	3079	1370		967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	2	40924,00	--	81848	--	81848	--	88396
		СП - 8%			--	--	--	--		6548	
22	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Люки чугунные.Демонтаж**	люк	2	3263,60	--	6527	--	--	4700	12125
		НР - 72%; СП - 8%			3263,60	--	6527	--		898	
23	414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	0,24	924,00	--	222	--		--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
24	412-102-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	4,8	27,00	--	130	--		--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
25	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	2	3449,17	663,21	6898	1327	833	5231	13100
		НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	4738	546		970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	244-202-0109 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный,тип ТМ (ДМ400),на номинальную нагрузку 25 тонн**	комплект	4	117870,00	--	471480	--	471480	--	509198
		СП - 8%			--	--	--	--		37718	
27	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,14	28800,00	--	4032	--	4032	--	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				584119	7539	558501	19380	651779
							16807	3012	--	48280	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				584119				
	Материалы		тенге				1141				
	Всего заработная плата		тенге					19819			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				557360				
	Транспортные расходы		тенге				1272				
		Накладные расходы	тенге				19380				
		Сметная прибыль	тенге				48280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				651779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					19819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				651779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					19819			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								53802355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				659405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3947190			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					611582			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						43838469		
		- Перевозка грузов	тенге				1272				
		- Накладные расходы	тенге							1370589	
		- Сметная прибыль	тенге							3985428	
		Итого по акту:									53 802 355,00
		Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								559 544,49
		Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге								54 361 899,49

Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	978 514,19
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	55 340 413,68
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	1 106 808,27
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	56 447 221,96
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	56 447 221,96
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	50 802 499,76
НДС 12%	Тенге	6 096 299,97
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**56 898 799,73**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Канафин К.Б.

Техническое сопровождение:
ТОО "Бестау-С"

Хаиров Т.Х.

Подрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Авторский надзор: __
ТОО "ТМ Проект Строй"

Алибаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проёкт: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 44

приемки выполненых работ за май 2024 г.

Капитальный ремонт ул.№1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	855,162	157,66	151,27	134825	129361	444	23431	170913
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	5020	27528		12656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	95,018	3090,15	--	293620	--	--	211406	545428
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	293620	--		40402	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7601,44	74,00	--	562507	--		--	607508
		СП - 8%			--	--	--	--		45001	
		Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м³ материала основания в плотном теле	949,53	5871,79	1569,35	5575441	1490144	3875641	608354	6678501
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	209656	353633		494705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	364,95	1792,11	1569,35	654031	572734	716	233820	958877
		НР - 108%, СП - 8%			220,80	372,43	80581	135918		71027	
6	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	445,239	8283,00	--	3687915	--	3687915	--	3982948
		СП - 8%			--	--	--	--		295033	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,080432	196181,29	3184,01	211961	3440	208521	1674	230725
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	1550		17091	

8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1350,54	303,09	266,19	409335	359500	2769	104343	554775
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	47066	49551		41097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	1350,54	20,14	0,16	27200	216	2121	26849	58370
		НР - 108%, СП - 8%			18,41	--	24863	--		4322	
10	212-501-0201 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	229,861908	24179,00	--	5557831	--	5557831	--	6002457
		СП - 8%			--	--	--	--		444626	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/	м² покрытия обочин	258,84	294,26	243,68	76166	63074	52	33419	118352
		НР - 108%, СП - 8%			50,38	69,17	13040	17904		8767	
12	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	22,104936	8283,00	--	183095	--	183095	--	197743
		СП - 8%			--	--	--	--		14648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17373927	2618469	13519105	1243296	20106597
							673846	586084	--	1489375	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				17373927				
	Материалы		тенге				4090261				
	Всего заработная плата		тенге					1259930			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9428841				
	Транспортные расходы		тенге				562507				
		Накладные расходы	тенге				1243296				
		Сметная прибыль	тенге				1489375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20106598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	тенге					1259930			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				20106598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	тенге					1259930			
		РАЗДЕЛ 2. Наращивание колодцев									
13	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Люки чугунные.Демонтаж	люк	1	3263,60	--	3264	--	--	2350	6063
		НР - 72%, СП - 8%			3263,60	--	3264	--		449	
14	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,12	924,00	--	111	--		--	120
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
15	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2,4	27,00	--	65	--		--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
16	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж	м³ сборных железобетонных конструкций	0,35	15881,14	8508,64	5558	2978	--	4401	10756
		НР - 118%, СП - 8%			7372,50	3284,40	2580	1150		797	
17	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,84	170,00	--	143	--		--	154

		СП - 8%				--	--	--	--		11	
18	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	4,2	74,00	--	311	--		--	336
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
19	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м³ сборных железобетонных конструкций	0,35	20504,45	10635,80	7177	3723	229	5502	13693
		НР - 118%; СП - 8%			9215,63	4105,50	3225	1437		1014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	18190,00	--	18190	--	18190	--	19645
		СП - 8%				--	--	--		1455	
21	225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	15501,00	--	15501	--	15501	--	16741
		СП - 8%				--	--	--		1240	
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	шт.	1	3449,17	663,21	3449	663	417	2616	6550
		НР - 99%; СП - 8%			2369,24	272,92	2369	273		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	244-202-0109 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный,тип ТМ (ДМ400),на номинальную нагрузку 25 тонн**	комплект	1	117870,00	--	117870	--	117870	--	127300
		СП - 8%				--	--	--		9430	
24	212-101-0609 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса B15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 для омоноличивания люков. Работа учтена в установке люков.**	м³	0,016	29802,00	--	477	--	477	--	515
		СП - 8%				--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				172116	7364	152684	14869	201943
							11438	2860	--	14958	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				172116				
	Материалы		тенге				646				
	Всего заработная плата		тенге					14298			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				152038				
	Транспортные расходы		тенге				630				
		Накладные расходы	тенге				14869				
		Сметная прибыль	тенге				14958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				201943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					14298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				201943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					14298			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								20308541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				685284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2625833			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					588944			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13671786		
		- Перевозка грузов	тенге				563137				
		- Накладные расходы	тенге							1258165	
		- Сметная прибыль	тенге							1504333	

Итого по акту: 20 308 541,00

Временные здания исооружения (1,04%) Тенге 211 208,83

Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	20 519 749,83
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	369 355,50
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	20 889 105,32
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	417 782,11
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	21 306 887,43
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	21 306 887,43
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	19 176 198,69
НДС 12%	Тенге	2 301 143,84
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**21 477 342,53**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

_____ Канаорин К.Б.

Техническое сопровождение:
ТОО "Бестау-С"

_____ Хаиров Т.Х.

Подрядчик:
ТОО "Компания Энергодор"

_____ Бегичева Т.А.

Авторский надзор: _
ТОО "ТМ Проект Строй"

_____ Алибаев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Договор № 15 от 29.04.2021 года.

АКТ № 45,2

приемки выполненых работ за май 2024 г.

Капитальный ремонт ул.№9

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	7,73874	157,66	151,27	1220	1171	4	212	1547
		НР - 72%, СП - 8%			5,87	32,19	45	249		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	0,85986	3090,15	--	2657	--	--	1913	4936
		НР - 72%, СП - 8%			3090,15	--	2657	--		366	
3	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	68,7888	74,00	--	5090	--		--	5497
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
		Дорожная одежда									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.**	м³ материала основания в плотном теле	439,37	5871,79	1569,35	2579888	689526	1793349	281500	3090300
		НР - 108%, СП - 8%			220,80	372,43	97013	163635		228912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	252,32	1792,11	1569,35	452185	395979	494	161659	662950
		НР - 108%, СП - 8%			220,80	372,43	55712	93972		49107	
6	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	307,8304	8283,00	--	2549759	--	2549759	--	2753740
		СП - 8%			--	--	--	--		203981	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,662408	196181,29	3184,01	129952	2109	127843	1026	141456
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	950		10478	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	828,01	303,09	266,19	250962	220408	1698	63972	340130
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	28856	30380		25196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	828,01	13,43	0,10	11120	83	869	10979	23871
		НР - 108%, СП - 8%			12,28	--	10168	--		1772	
10	212-501-0201 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**	т	120,88946	24179,00	--	2922986	--	2922986	--	3156825

		СП - 8%			--	--	--	--		233839	
11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/	м² покрытия обочин	105,43	294,26	243,68	31024	25692	20	13612	48207
		НР - 108%, СП - 8%			50,38	69,17	5312	7293		3571	
12	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	9,003722	8283,00	--	74578	--	74578	--	80544
		СП - 8%			--	--	--	--		5966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9011421	1334968	7471600	534873	10310003
							199763	296479	--	763710	
Стоимость общестроительных работ			тенге				9011421				
Материалы			тенге				1924279				
Всего заработная плата			тенге					496242			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				5547323				
Транспортные расходы			тенге				5090				
		Накладные расходы	тенге				534873				
		Сметная прибыль	тенге				763710				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				10310004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	тенге					496242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10310004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	тенге					496242			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10310004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				199763				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1334968			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					296479			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7471602		
		- Перевозка грузов	тенге				5090				
		- Накладные расходы	тенге							534873	
		- Сметная прибыль	тенге							763710	

Итого по акту:		10 310 004
Временные здания исоружения (1,04%)	Тенге	107 224,04
Итого по акту с временные здания исоружения (1,04%)	Тенге	10 417 227,83
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	187 510,10
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	10 604 737,93
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	212 094,76
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	10 816 832,69
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	10 816 832,69
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	9 735 149,42
НДС 12%	Тенге	1 168 217,93
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**10 903 367,35**

Заказчик:
ГУ"Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Камадфин К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Компания Энергодар"

Бегичева Т.А.

Техническое сопровождение:
ТОО "Бестау-С"

Хамров Г.Х.

Авторский надзор:
ТОО "ТМ Проект Строй"

Алибаев А.А.