**Заказчик:** Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
**Подрядчик:** ТОО "Компания Энергодор"
**Стройка:** Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района
**Объект:** Улица Казыбек би
**Договор подряда:** № 15 от 29.04.2021 года.

# Акт выполненных работ

**за Июнь 2024 (месяц, год)**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0302-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** | м² покрытия | 12349,46 | 500,75 | 480,91 | 6183992 | 5938979 | 988 | 879776 | 7628879 |
| | | *ПР - 108%; СП - 8%* | | | 19,76 | 46,20 | 244025 | 570545 | | 565111 | |
| 2 | 412-102-0105 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 29638,704 | 74,00 | -- | 2193264 | -- | | -- | 2368725 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 175461 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | **8377256** | **5938979** | **988** | **879776** | **9997604** |
| | | | | | | | **244025** | **570545** | -- | **740572** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **8377256** | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | **988** | | | | |
| | | Всего заработная плата | тенге | | | | | **814570** | | | |
| | | Транспортные расходы | тенге | | | | **2193264** | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | **879776** | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | **740572** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | **9997604** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **346** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **814570** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | **9997604** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **346** |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | **814570** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Землянные работы** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³** | | | | | | | | | |
| | | | м³ грунта | 472,17 | 157,66 | 151,27 | 74442 | 71425 | 245 | 12937 | 94368 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | | | 5,87 | 32,19 | 2772 | 15199 | | 6988 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 4 | 412-102-0205 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** | | | | | | | | | |
| | | | т.км | 3777,36 | 55,00 | -- | 207755 | -- | | -- | 224375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16620 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | тенге | | | | 282197 | 71425 | 245 | 12937 | 318743 |
| | | | | | | | 2772 | 15199 | -- | 23608 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 282197 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 246 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 17971 | | | |
| | Транспортные расходы | | тенге | | | | 207755 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 12937 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 23608 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 318742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 17971 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | 318742 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 17971 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда** | | | | | | | | | |
| 5 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | м³ материала основания в плотном теле | 472,17 | 5871,79 | 1569,35 | 2772483 | 741000 | 1927228 | 302515 | 3320998 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 220,80 | 372,43 | 104255 | 175850 | | 246001 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 6 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | **Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | м³ материала основания в плотном теле | 1958,2695 | 1792,11 | 1569,35 | 3509434 | 3073210 | 3838 | 1254644 | 5145196 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 220,80 | 372,43 | 432386 | 729318 | | 381118 | |
| 7 | Калькуляция №1 | **Смеси С4** | | | | | | | | | |
| | | | м³ | 2389,08879 | 8283,00 | -- | 19788822 | -- | 19788822 | -- | 21371928 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1583106 | |
| 8 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | | | | | | | | | |
| | | | т | 4,94464 | 196181,29 | 3184,01 | 970046 | 15744 | 954302 | 7660 | 1055922 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | -- | 1434,32 | -- | 7092 | | 78216 | |
| 9 | 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | м² покрытия | 6180,8 | 289,58 | 252,68 | 1789836 | 1561765 | 12670 | 483709 | 2455446 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 34,85 | 37,61 | 215401 | 232460 | | 181901 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10 | 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303** | | | | | | | | | |
| | | | м² покрытия | 6180,8 | 13,43 | 0,10 | 83008 | 618 | 6490 | 81957 | 178192 |
| | | *НР - 108%, СП - 8%* | | | 12,28 | -- | 75900 | -- | | 13227 | |
| 11 | 212-501-0101 РСНБ РК 2022 | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I** | | | | | | | | | |
| | | | т | 894,97984 | 23026,00 | -- | 20607806 | -- | 20607806 | -- | 22256430 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1648624 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | | | 49521435 | 5392337 | 43301156 | 2130485 | 55784112 |
| | | | | | | | 827942 | 1144720 | -- | 4132193 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 49521435 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 2904529 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1972662 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 40396628 | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 2130485 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 4132193 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 55784113 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1044 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1972662 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 55784113 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1044 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1972662 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 66100459 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 1074739 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 11402741 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 1730464 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 43302391 | | |
| | | - Перевозка грузов | тенге | | | | 2401019 | | | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 3023198 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 4896373 | |
| | | Итого по акту: | | | | | | | | | 66 100 459,00 |
| | | Временные здания исооружения (1,04%) | Тенге | | | | | | | | 687 444,77 |
| | | Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%) | Тенге | | | | | | | | 66 787 903,77 |
| | | Затраты на СМР в зимнее время (1,8%) | Тенге | | | | | | | | 1 202 182,27 |
| | | Итого по акту с зимнее время (1,8%) | Тенге | | | | | | | | 67 990 086,04 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | Тенге | | | | | | | | 1 359 801,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по акту с непредвиденные затраты (2%) | Тенге | | | | | | | | 69 349 887,76 |
| | | Итого по акту с Иинф = 1,0 | Тенге | | | | | | | | 69 349 887,76 |
| | | Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору | Тенге | | | | | | | | 62 414 898,99 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 7 489 787,88 |
| | | **Всего по акту с НДС 12%** | **Тенге** | | | | | | | | **69 904 686,86** |

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"**

**Канафин К.Б.**

М.П.

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Компания Энергодор"**

**Бегичева Т.А.**

М.П.

**Авторский надзор**

**ТОО "ТМ ПроектСтрой"**

**Алибаев А.А.**

**Эксперт технического надзора**

**ТОО "Бестау - С"**

**Ханров Г.Х.**

М.П.