Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Стройка: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района
Объект: Улица Казыбек би
Договор подряда: № 15 от 29.04.2021 года.

Акт выполненных работ

за Июль 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы									
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**									
			м³ грунта	2505,31	157,66	151,27	394987	378978	1303	68645	500711
		НР - 72%, СП - 8%			5,87	32,19	14706	80646		37079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**									
			т.км	20042,48	55,00	--	1102336	--		--	1190523
		СП - 8%			--	--	--	--		88187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1497323	378978	1303	68645	1691234
							14706	80646	--	125266	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1497323				
	Материалы		тенге				1303				
	Всего заработная плата		тенге					95352			
	Транспортные расходы		тенге				1102336				
		Накладные расходы	тенге				68645				
		Сметная прибыль	тенге				125266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1691234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					95352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1691234				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	тенге					95352			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда									
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**									
			м³ материала основания в плотном теле	2505,31	5871,79	1569,35	14710654	3931709	10225773	1605127	17621048
		НР - 108%, СП - 8%			220,80	372,43	553172	933053		1305267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	5,344312	196181,29	3184,01	1048454	17016	1031438	8279	1141271
		НР - 108% СП - 8%			--	1434,32	--	7665		84539	
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство									
			м² покрытия	6680,39	289,58	252,68	1934507	1688000	13695	522807	2653918
		НР - 108% СП - 8%			34,85	37,61	232812	251249		196604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303									
			м² покрытия	6680,39	13,43	0,10	89718	668	7015	88582	192596
		НР - 108% СП - 8%			12,28	--	82035	--		14296	
7	212-501-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I									
			т	967,320472	23026,00	--	22273521	--	22273521	--	24055403
		СП - 8%			--	--	--	--		1781882	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	3,858357	196181,29	3184,01	756937	12285	744652	5977	823947
		НР - 108% СП - 8%			--	1434,32	--	5534		61033	
9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство									
			м² покрытия	12861,19	303,09	266,19	3898098	3423520	26366	993656	5283120
		НР - 108% СП - 8%			34,85	36,69	448212	471877		391366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
			м² покрытия	12861,19	6,71	0,05	86299	643	6688	85270	185330
		НР - 108% СП - 8%			6,14	--	78968	--		13761	
11	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I									
			т	1566,492942	24179,00	--	37876233	--	37876233	--	40906332
		СП - 8%			--	--	--	--		3030099	
12	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/11см/									
			м² покрытия обочин	3301,77	294,26	243,68	971579	804575	661	426292	1509701
		НР - 108% СП - 8%			50,38	69,17	166343	228383		111831	
13	Калькуляция №1	Смеси С4									
			м³	443,097534	8283,00	--	3670177	--	3670177	--	3963791
		СП - 8%			--	--	--	--		293614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				87316177	9878416	75876219	3735990	98336457
							1561542	1897761	--	7284292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		тенге				87316177				
	Материалы		тенге				12056286				
	Всего заработная плата		тенге					3459303			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				63819931				
		Накладные расходы	тенге				3735990				
		Сметная прибыль	тенге				7284292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				98336459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1809
		Сметная заработная плата	тенге					3459303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				98336459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1809
		Сметная заработная плата	тенге					3459303			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**100027693**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1576248				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10257394			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1978407			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						75877520		
		- Перевозка грузов	тенге				1102336				
		- Накладные расходы	тенге							3804635	
		- Сметная прибыль	тенге							7409558	

Итого по акту:		100 027 693,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	1 040 288,01
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	101 067 981,01
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	1 819 223,66
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	102 887 204,67
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	2 057 744,09
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	104 944 948,76
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	104 944 948,76
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	94 450 453,88
НДС 12%	Тенге	11 334 054,47
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**105 784 508,35**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Канафин К.Б.

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Авторский надзор

ТОО "ТМ Проект Строй"

Алибаев А.А.

Эксперт технического надзора

ТОО "Бестау - С"

Хапров Г.Х.