Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Стройка: Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района
Объект: Переулок Момышулы, переулок Конституция, переулок Бейбарыс, улица Достык, улица Курманова
Договор подряда: № 15 от 29.04.2021 года.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Переулок Момышулы									
		Дорожная одежда									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%, СП - 8%	т	0,777384	196181,29 --	3184,01 1434,32	152508 --	2475 1115	150033	1204 12297	166009
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
		НР - 108%, СП - 8%	м² покрытия	971,73	303,09 34,85	266,19 36,69	294522 33865	258665 35653	1992	75076 29570	399168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
		НР - 108%, СП - 8%	м² покрытия	971,73	20,14 18,41	0,16 --	19571 17890	155 --	1526	19318 3110	41999
4	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**									
		СП - 8%	т	165,388446	24179,00 --	-- --	3998927 --	-- --	3998927	-- 319914	4318841
5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**									
		НР - 108%, СП - 8%	м² покрытия обочин	93,08	294,26 50,38	243,68 69,17	27390 4689	22681 6438	20	12018 3153	42560
6	Калькуляция №1	**Смеси С4**									
		СП - 8%	м³	7,949032	8283,00 --	-- --	65842 --	-- --	65842	-- 5267	71109
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4558760 56444	283976 43206	4218340 --	107616 373311	5039686
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4558760				
		Материалы	тенге				153570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					99650			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4064769				
		Накладные расходы	тенге				107616				
		Сметная прибыль	тенге				373311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5039687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					99650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				5039687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	тенге					99650			
		РАЗДЕЛ 2.Переулок Конституция									
		Земляные работы									
7	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**	м³ грунта	734,89	157,66	151,27	115863	111167	382	20136	146875
		НР - 72%, СП - 8%			5,87	32,19	4314	23656		10876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т.км	5879,12	55,00	--	323352	--		--	349220
		СП - 8%			--	--	--	--		25868	
		Дорожная одежда									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	741,87	5871,79	1569,35	4356105	1164254	3028046	475309	5217928
		НР - 108%, СП - 8%			220,80	372,43	163805	276295		386514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	116,254	1792,11	1569,35	208340	182443	228	74483	305448
		НР - 108%, СП - 8%			220,80	372,43	25669	43296		22625	
11	Калькуляция №1	**Смеси С4**	м³	141,82988	8283,00	--	1174777	--	1174777	--	1268759
		СП - 8%			--	--	--	--		93982	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,425216	196181,29	3184,01	279601	4538	275063	2208	304353
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	2044		22545	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	1781,52	303,09	266,19	539961	474223	3652	137640	731813
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	62086	65364		54212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
			м² покрытия	1781,52	20,14	0,16	35880	285	2797	35417	76997
		НР - 108%, СП - 8%			18,41	--	32798	--		5701	
15	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**									
			т	303,214704	24179,00	--	7331428	--	7331428	--	7917942
		СП - 8%			--	--	--	--		586514	
16	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/**									
			м² покрытия обочин	201,73	294,26	243,68	59361	49158	40	26045	92239
		НР - 108%, СП - 8%			50,38	69,17	10163	13954		6833	
17	Калькуляция №1	**Смеси С4**									
			м³	17,227742	8283,00	--	142697	--	142697	--	154113
		СП - 8%			--	--	--	--		11416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				14567365	1986068	11959110	771238	16565687
							298835	424609	--	1227086	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14567365				
	Материалы		тенге				3310208				
	Всего заработная плата		тенге					723444			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8648902				
	Транспортные расходы		тенге				323352				
		Накладные расходы	тенге				771238				
		Сметная прибыль	тенге				1227086				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				16565689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	тенге					723444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				16565689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								383
		Сметная заработная плата	тенге					723444			
		РАЗДЕЛ 3.пер.Бейбарыс									
		Земляные работы									
18	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³**									
			м³ грунта	1690,79	157,66	151,27	266570	255766	879	46328	337921
		НР - 72%, СП - 8%			5,87	32,19	9925	54427		25024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**									
			т.км	13526,32	55,00	--	743948	--		--	803464
		СП - 8%			--	--	--	--		59516	
		Дорожная одежда									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**									
			м³ материала основания в плотном теле	1927,82	5871,79	1569,35	11319754	3025424	7868667	1235135	13559283
		НР - 108%, СП - 8%			220,80	372,43	425663	717978		1004394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	299,398	1792,11	1569,35	536554	469860	587	191821	786644
		НР - 108%, СП - 8%			220,80	372,43	66107	111505		58269	
22	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	365,26556	8283,00	--	3025495	--	3025495	--	3267535
		СП - 8%			--	--	--	--		242040	
23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,077176	196181,29	3184,01	211322	3430	207892	1669	230030
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	1545		17039	
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1346,47	303,09	266,19	408102	358417	2761	104028	553103
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	46924	49402		40973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	1346,47	20,14	0,16	27118	215	2114	26768	58195
		НР - 108%, СП - 8%			18,41	--	24789	--		4309	
26	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	229,169194	24179,00	--	5541082	--	5541082	--	5984369
		СП - 8%			--	--	--	--		443287	
27	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/	м² покрытия обочин	258,06	294,26	243,68	75937	62884	52	33318	117996
		НР - 108%, СП - 8%			50,38	69,17	13001	17850		8740	
28	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	22,038324	8283,00	--	182543	--	182543	--	197146
		СП - 8%			--	--	--	--		14603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				22338425	4175996	16832072	1639067	25895686
							586409	952707	--	1918194	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				22338425				
	Материалы		тенге				8082951				
	Всего заработная плата		тенге					1539116			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				8749120				
	Транспортные расходы		тенге				743948				
		Накладные расходы	тенге				1639067				
		Сметная прибыль	тенге				1918194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25895686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
		Сметная заработная плата	тенге					1539116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				25895686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								824
		Сметная заработная плата	тенге					1539116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ул.Достык									
		Подготовительные работы									
29	1127-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см/11см/. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**									
			м² покрытия	2391	318,45	305,77	761414	731096	120	108264	939257
		НР - 108%, СП - 8%			12,63	29,30	30198	70056		69578	
30	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**									
			т·км	3156,12	74,00	--	233553	--		--	252237
		СП - 8%			--	--	--	--		18684	
		Дорожная одежда									
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	1,9128	196181,29	3184,01	375256	6091	369165	2963	408477
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	2744		30257	
32	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
			м² покрытия	2391	289,58	252,68	692386	604158	4902	187120	949873
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	37,61	83326	89926		70367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**									
			м² покрытия	2391	13,43	0,10	32111	239	2511	31705	68932
		НР - 108%, СП - 8%			12,28	--	29361	--		5117	
34	212-501-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**									
			т	346,2168	23026,00	--	7971988	--	7971988	--	8609747
		СП - 8%			--	--	--	--		637759	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	0,7173	196181,29	3184,01	140721	2284	138437	1111	153179
		НР - 108%, СП - 8%			--	1434,32	--	1029		11347	
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
			м² покрытия	2391	303,09	266,19	724688	636461	4901	184729	982175
		НР - 108%, СП - 8%			34,85	36,69	83326	87726		72758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
			м² покрытия	2391	6,71	0,05	16044	120	1243	15852	34455
		НР - 108%, СП - 8%			6,14	--	14681	--		2558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	291,2238	24179,00	--	7041500	--	7041500	--	7604820
		СП - 8%			--	--	--	--		563320	
39	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/	м² покрытия обочин	261,42	294,26	243,68	76925	63702	53	33752	119531
		НР - 108% СП - 8%			50,38	69,17	13170	18082		8854	
40	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	35,082564	8283,00	--	290589	--	290589	--	313836
		СП - 8%			--	--	--	--		23247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				18357175	2044151	15825409	565496	20436519
							254062	269563	--	1513846	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				18357175				
	Материалы		тенге				521332				
	Всего заработная плата		тенге					523625			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15304077				
	Транспортные расходы		тенге				233553				
		Накладные расходы	тенге				565496				
		Сметная прибыль	тенге				1513846				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20436517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	тенге					523625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				20436517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
		Сметная заработная плата	тенге					523625			
		РАЗДЕЛ 5.ул.Курманова									
		Подготовительные работы									
41	1127-0302-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м² покрытия	949	500,75	480,91	475212	456384	76	67607	586245
		НР - 108% СП - 8%			19,76	46,20	18752	43844		43426	
42	412-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2277,6	74,00	--	168542	--		--	182025
		СП - 8%			--	--	--	--		13483	
		Дорожная одежда									
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	113,88	1792,11	1569,35	204085	178717	223	72962	299210
		НР - 108% СП - 8%			220,80	372,43	25145	42412		22163	
44	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	138,9336	8283,00	--	1150787	--	1150787	--	1242850
		СП - 8%			--	--	--	--		92063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	0,7592	196181,29	3184,01	148941	2417	146524	1176	162126
		НР - 108% СП - 8%			--	1434,32	--	1089		12009	
46	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
			м² покрытия	949	289,58	252,68	274811	239793	1945	74269	377009
		НР - 108% СП - 8%			34,85	37,61	33073	35692		27929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**									
			м² покрытия	949	13,43	0,10	12745	95	996	12584	27360
		НР - 108% СП - 8%			12,28	--	11654	--		2031	
48	212-501-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I**									
			т	137,4152	23026,00	--	3164122	--	3164122	--	3417252
		СП - 8%			--	--	--	--		253130	
49	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	0,2847	196181,29	3184,01	55853	906	54947	441	60798
		НР - 108% СП - 8%			--	1434,32	--	408		4504	
50	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**									
			м² покрытия	949	303,09	266,19	287632	252615	1944	73320	389830
		НР - 108% СП - 8%			34,85	36,69	33073	34819		28878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
			м² покрытия	949	6,71	0,05	6368	47	494	6292	13675
		НР - 108% СП - 8%			6,14	--	5827	--		1015	
52	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**									
			т	115,5882	24179,00	--	2794807	--	2794807	--	3018392
		СП - 8%			--	--	--	--		223585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**8743905**	**1130974**	**7316865**	**308651**	**9776772**
							127524	**158264**	--	**724216**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**8743905**				
	Материалы		тенге				**207148**				
	Всего заработная плата		тенге					**285788**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**7109716**				
	Транспортные расходы		тенге				**168542**				
		Накладные расходы	тенге				**308651**				
		Сметная прибыль	тенге				**724216**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**9776772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					285788			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				9776772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	тенге					285788			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								77714351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1323274				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					9621165			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1848349			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						56151793		
		- Перевозка грузов	тенге				1469395				
		- Накладные расходы	тенге							3392068	
		- Сметная прибыль	тенге							5756653	

Итого по акту:		77 714 351,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	808 229,25
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	78 522 580,25
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	1 413 406,44
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	79 935 986,69
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	1 598 719,73
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	81 534 706,43
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	81 534 706,43
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	73 381 235,79
НДС 12%	Тенге	8 805 748,29
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**82 186 984,08**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Канафин К.Б.

Авторский надзор

ТОО "ГМ Проект Строй"

Алибаев А.А.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

Эксперт технического надзора

ТОО "Бестау - С"

Ханров Г.Х.

М.П.