Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Объект: Устройство дорожных разметок
Договор подряда: № 15 от 29.04.2021 года.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1 / 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Улица Молдагулова. ЛС №02-01-01									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
1	24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	6	7329,74	1193,32	43978	7160	3551	38596	89179
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	33267	2470		6606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	9	1333,01	–	11997	–	1237	11620	25507
			НР - 108%; СП - 8%			1195,52	–	10760	–		1889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	27	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	6	11966,00	–	71796	–	71796	–	77540
			СП - 8%			–	–	–	–		5744	
4	28	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	14	10522,00	–	147308	–	147308	–	159093
			СП - 8%			–	–	–	–		11785	
5	29	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	1	9285,00	–	9285	–	9285	–	10028
			СП - 8%			–	–	–	–		743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				284364	7160	233177	50216	361347
								44027	2470	–	26767	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				284364				
			Материалы	тенге				4789				
			Всего заработная плата	тенге					46497			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				228389				
			Накладные расходы	тенге				50216				
			Сметная прибыль	тенге				26767				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				361347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге					46497			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				361347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
			Сметная заработная плата	тенге					46497			
			РАЗДЕЛ 2.Улица Маметова. ЛС №02-01-02									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
6	24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**23**	**7329,74**	**1193,32**	**168584**	**27446**	**13616**	**147950**	**341856**
			НР - 108%; СП - 8%			**5544,45**	**411,65**	**127522**	**9468**		**25323**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**17**	**1333,01**	**--**	**22661**	**--**	**2337**	**21950**	**48180**
			НР - 108%; СП - 8%			**1195,52**	**--**	**20324**	**--**		**3569**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	27	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	**23**	**11966,00**	**--**	**275218**	**--**	**275218**	**--**	**297235**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22017**	
9	28	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	**шт.**	**35**	**10522,00**	**--**	**368270**	**--**	**368270**	**--**	**397732**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29462**	
10	29	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**1**	**9285,00**	**--**	**9285**	**--**	**9285**	**--**	**10028**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**743**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**844018**	**27446**	**668726**	**169900**	**1095031**
								147846	**9468**	**--**	**81114**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**844018**				
			Материалы	тенге				**15952**				
			Всего заработная плата	тенге					**157314**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**652773**				
			Накладные расходы	тенге				**169900**				
			Сметная прибыль	тенге				**81114**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1095032**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	тенге					**157314**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1095032**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	тенге					**157314**			
			РАЗДЕЛ 3.Улица Бейбарыс. ЛС №02-01-03									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
11	9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**6**	**7329,74**	**1193,32**	**43978**	**7160**	**3551**	**38596**	**89179**
			НР - 108%; СП - 8%			**5544,45**	**411,65**	**33267**	**2470**		**6606**	

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	10	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	1333,01 1195,52	-- --	6665 5978	-- --	687	6456 1050	14170
13	12	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35** *СП - 8%*	шт.	4	11966,00 --	-- --	47864 --	-- --	47864	-- 3829	51693
14	13	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** *СП - 8%*	шт.	8	10522,00 --	-- --	84176 --	-- --	84176	-- 6734	90910
15	14	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** *СП - 8%*	шт.	3	9285,00 --	-- --	27855 --	-- --	27855	-- 2228	30083
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				210538	7160	164133	45052	276035
			Стоимость общестроительных работ	тенге				39245	2470	--	20447	
			Материалы	тенге				210538				
			Всего заработная плата	тенге				4239				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					41715			
			Накладные расходы	тенге				159895				
			Сметная прибыль	тенге				45052				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				20447				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				276037				
			Сметная заработная плата	тенге					41715			27
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				276037				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								27
			Сметная заработная плата	тенге					41715			
			РАЗДЕЛ 4.Улица Абая. ЛС №02-01-04									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
16	22	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	8	7329,74 5544,45	1193,32 411,65	58638 44356	9546 3293	4736	51461 8808	118907
17	25	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35** *СП - 8%*	шт.	8	11966,00 --	-- --	95728 --	-- --	95728	-- 7658	103386
18	26	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** *СП - 8%*	шт.	2	10522,00 --	-- --	21044 --	-- --	21044	-- 1684	22728

1	1 / 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	27	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	9285,00	--	37140	--	37140	--	40111
			СП - 8%			--	--	--	--		2971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				212550	9546	158648	51461	285132
								44356	3293	--	21121	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				212550				
		Материалы		тенге				4736				
		Всего заработная плата		тенге					47649			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				153912				
			Накладные расходы	тенге				51461				
			Сметная прибыль	тенге				21121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				285132				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								30
			Сметная заработная плата	тенге					47649			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				285132				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								30
			Сметная заработная плата	тенге					47649			
			РАЗДЕЛ 5.Улица Бейбитшилик. ЛС №02-01-05									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
20	24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	18	7329,74	1193,32	131935	21480	10655	115787	267539
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	99800	7410		19818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	12	1333,01	--	15996	--	1650	15494	34009
			НР - 108%; СП - 8%			1195,52	--	14346	--		2519	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	26	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	18	11966,00	--	215388	--	215388	--	232619
			СП - 8%			--	--	--	--		17231	
23	27	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	25	10522,00	--	263050	--	263050	--	284094
			СП - 8%			--	--	--	--		21044	
24	28	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	9285,00	--	46425	--	46425	--	50139
			СП - 8%			--	--	--	--		3714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				672794	21480	537168	131281	868400
								114146	7410	--	64326	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				672794				
		Материалы		тенге				12305				
		Всего заработная плата		тенге					121556			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				524863				

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	тенге				131281				
			Сметная прибыль	тенге				64326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				868401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	тенге					121556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге				868401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	тенге					121556			
			РАЗДЕЛ 6.Улица Мойылды. ЛС №02-01-06									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер П									
25	37	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	11	7329,74	1193,32	80627	13126	6512	70758	163496
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	60989	4528		12111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	40	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	11	11966,00	--	131626	--	131626	--	142156
			СП - 8%			--	--	--	--		10530	
27	41	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	6	10522,00	--	63132	--	63132	--	68183
			СП - 8%			--	--	--	--		5051	
28	42	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	5	9285,00	--	46425	--	46425	--	50139
			СП - 8%			--	--	--	--		3714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				321810	13126	247695	70758	423974
								60989	4528	--	31406	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				321810				
		Материалы		тенге				6512				
		Всего заработная плата		тенге					65517			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				241183				
			Накладные расходы	тенге				70758				
			Сметная прибыль	тенге				31406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				423974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	тенге					65517			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				423974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	тенге					65517			
			РАЗДЕЛ 7.Улица Курманова. ЛС №02-01-07									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер П									
29	24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	18	7329,74	1193,32	131935	21480	10655	115787	267539
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	99800	7410		19818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	15	1333,01	–	19995	–	2062	19367	42511
			НР - 108%; СП - 8%			1195,52	–	17933	–		3149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	27	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	16	11966,00	–	191456	–	191456	–	206772
			СП - 8%			–	–	–	–		15316	
32	28	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	31	10522,00	–	326182	–	326182	–	352277
			СП - 8%			–	–	–	–		26095	
33	29	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	2	9285,00	–	18570	–	18570	–	20056
			СП - 8%			–	–	–	–		1486	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**688138**	**21480**	**548925**	**135154**	**889155**
								117733	**7410**	–	**65864**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**688138**				
			Материалы	тенге				**12717**				
			Всего заработная плата	тенге					**125143**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**536208**				
			Накладные расходы	тенге				**135154**				
			Сметная прибыль	тенге				**65864**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**889156**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								**80**
			Сметная заработная плата	тенге					**125143**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				**889156**				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								**80**
			Сметная заработная плата	тенге					**125143**			
			РАЗДЕЛ 8.Улица Казыбек би. ЛС №02-01-08									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
34	24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	18	7329,74	1193,32	131935	21480	10655	115787	267539
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	99800	7410		19818	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	23	1333,01	–	30659	–	3162	29697	65184
			НР - 108%; СП - 8%			1195,52	–	27497	–		4828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	27	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	15	11966,00	–	179490	–	179490	–	193849
			СП - 8%			–	–	–	–		14359	

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	28	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	34	10522,00	--	357748	--	357748	--	386368
			СП - 8%			--	--	--	--		28620	
38	29	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	9285,00	--	37140	--	37140	--	40111
			СП - 8%			--	--	--	--		2971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				736972	21480	588195	145484	953051
								127297	7410	--	70596	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				736972				
		Материалы		тенге				13817				
		Всего заработная плата		тенге					134707			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				574378				
			Накладные расходы	тенге				145484				
			Сметная прибыль	тенге				70596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				953052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	тенге					134707			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				953052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	тенге					134707			
			РАЗДЕЛ 9.Улица Сары Арка. ЛС №02-01-09									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
39	37	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	7329,74	1193,32	117276	19093	9472	102921	237813
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	88711	6586		17616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	38	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	5	1333,01	--	6665	--	687	6456	14170
			НР - 108%; СП - 8%			1195,52	--	5978	--		1050	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	40	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	16	11966,00	--	191456	--	191456	--	206772
			СП - 8%			--	--	--	--		15316	
42	41	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	14	10522,00	--	147308	--	147308	--	159093
			СП - 8%			--	--	--	--		11785	
43	42	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	7	9285,00	--	64995	--	64995	--	70195
			СП - 8%			--	--	--	--		5200	

1	1 / 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**527700**	**19093**	**413918**	**109377**	**688043**
								94689	**6586**	**--**	**50967**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**527700**				
			Материалы	тенге				**10159**				
			Всего заработная плата	тенге					**101275**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**403759**				
			Накладные расходы	тенге				**109377**				
			Сметная прибыль	тенге				**50967**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**688044**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
			Сметная заработная плата	тенге					**101275**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				**688044**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**64**
			Сметная заработная плата	тенге					**101275**			
			РАЗДЕЛ 10.Улица Тлендиева. ЛС №02-01-10									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
44	**23**	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт.**	**6**	**7329,74** **5544,45**	**1193,32** **411,65**	**43978** **33267**	**7160** **2470**	**3551**	**38596** **6606**	**89179**
45	**26**	**251-102-0709 РСНБ РК 2022**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**11966,00** **--**	**--** **--**	**71796** **--**	**--** **--**	**71796**	**--** **5744**	**77540**
46	**27**	**251-101-0212 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**10522,00** **--**	**--** **--**	**42088** **--**	**--** **--**	**42088**	**--** **3367**	**45455**
47	**28**	**251-101-0203 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**9285,00** **--**	**--** **--**	**18570** **--**	**--** **--**	**18570**	**--** **1486**	**20056**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**176432**	**7160**	**136005**	**38596**	**232230**
								33267	**2470**	**--**	**17203**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**176432**				
			Материалы	тенге				**3552**				
			Всего заработная плата	тенге					**35737**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**132454**				
			Накладные расходы	тенге				**38596**				
			Сметная прибыль	тенге				**17203**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**232231**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата	тенге					**35737**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				**232231**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата	тенге					**35737**			
			РАЗДЕЛ 11.Улица Достык. ЛС №02-01-11									

1	1 / 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
48	37	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	14	7329,74 5544,45	1193,32 411,65	102616 77622	16706 5763	8288	90056 15414	208086
49	38	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	14	1333,01 1195,52	– –	18662 16737	– –	1925	18076 2939	39677
50	40	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35** *СП - 8%*	шт.	12	11966,00 –	– –	143592 –	– –	143592	– 11487	155079
51	41	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм** *СП - 8%*	шт.	25	10522,00 –	– –	263050 –	– –	263050	– 21044	284094
52	42	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм** *СП - 8%*	шт.	4	9285,00 –	– –	37140 –	– –	37140	– 2971	40111
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				565060 94359	16706 5763	453995 –	108132 53855	727047
			Стоимость общестроительных работ	тенге				565060				
			Материалы	тенге				10213				
			Всего заработная плата	тенге					100122			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				443782				
			Накладные расходы	тенге				108132				
			Сметная прибыль	тенге				53855				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				727047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	тенге					100122			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				727047				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
			Сметная заработная плата	тенге					100122			
			РАЗДЕЛ 12.Улица №1. ЛС №02-01-12									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
53	24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	7329,74 5544,45	1193,32 411,65	14659 11089	2386 823	1184	12865 2202	29726
54	26	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35** *СП - 8%*	шт.	2	11966,00 –	– –	23932 –	– –	23932	– 1915	25847

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	28	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм *СП - 8%*	шт.	2	9285,00 –	– –	18570 –	– –	18570	– 1486	20056
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				57161	2386	43686	12865	75629
			Стоимость общестроительных работ	тенге				11089	823	–	5603	
			Материалы	тенге				57161				
			Всего заработная плата	тенге				1184				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					11912			
			Накладные расходы	тенге				42502				
			Сметная прибыль	тенге				12865				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5603				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				75629				
			Сметная заработная плата	тенге								7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					11912			
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				75629				
			Сметная заработная плата	тенге								7
									11912			
			РАЗДЕЛ 13.Улица №2, 3. ЛС №02-01-13									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер П									
56	5	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	7329,74 5544,45	1193,32 411,65	14659 11089	2386 823	1184	12865 2202	29726
57	7	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35 *СП - 8%*	шт.	2	11966,00 –	– –	23932 –	– –	23932	– 1915	25847
58	9	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм *СП - 8%*	шт.	2	9285,00 –	– –	18570 –	– –	18570	– 1486	20056
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				57161	2386	43686	12865	75629
			Стоимость общестроительных работ	тенге				11089	823	–	5603	
			Материалы	тенге				57161				
			Всего заработная плата	тенге				1184				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					11912			
			Накладные расходы	тенге				42502				
			Сметная прибыль	тенге				12865				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75629				
			Сметная заработная плата	тенге								7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					11912			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75629				
			Сметная заработная плата	тенге								7
									11912			
			РАЗДЕЛ 14.Улица №4,5,6. ЛС №02-01-14									

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
59	9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	6	7329,74	1193,32	43978	7160	3551	38596	89179
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	33267	2470		6606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	12	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	6	11966,00	–	71796	–	71796	–	77540
			СП - 8%			–	–	–	–		5744	
61	14	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	5	9285,00	–	46425	–	46425	–	50139
			СП - 8%			–	–	–	–		3714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				**162199**	**7160**	**121772**	**38596**	**216858**
								33267	**2470**	–	**16064**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**162199**				
		Материалы		тенге				**3552**				
		Всего заработная плата		тенге					**35737**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**118221**				
			Накладные расходы	тенге				**38596**				
			Сметная прибыль	тенге				**16064**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**216859**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата	тенге					**35737**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				**216859**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
			Сметная заработная плата	тенге					**35737**			
			РАЗДЕЛ 15.Улица №7. ЛС №02-01-15									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
62	24	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	8	7329,74	1193,32	58638	9546	4736	51461	118907
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	44356	3293		8808	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	25	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	9	1333,01	–	11997	–	1237	11620	25507
			НР - 108%; СП - 8%			1195,52	–	10760	–		1889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	26	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	8	11966,00	–	95728	–	95728	–	103386
			СП - 8%			–	–	–	–		7658	
65	27	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	17	10522,00	–	178874	–	178874	–	193184
			СП - 8%			–	–	–	–		14310	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**тенге**				**345237**	**9546**	**280575**	**63081**	**440984**

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								55116	3293	–	32665	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				345237				
		Материалы		тенге				5973				
		Всего заработная плата		тенге					58409			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				274602				
			Накладные расходы	тенге				63081				
			Сметная прибыль	тенге				32665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				440983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	тенге					58409			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				440983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	тенге					58409			
			РАЗДЕЛ 16.Улица №8. ЛС №02-01-16									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
66	4	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1	7329,74	1193,32	7330	1194	592	6433	14864
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	5544	412		1101	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	6	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	шт.	1	9285,00	–	9285	–	9285	–	10028
			СП - 8%			–	–	–	–		743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				16615	1194	9877	6433	24892
								5544	412	–	1844	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				16615				
		Материалы		тенге				592				
		Всего заработная плата		тенге					5956			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				9285				
			Накладные расходы	тенге				6433				
			Сметная прибыль	тенге				1844				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	тенге					5956			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				24892				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	тенге					5956			
			РАЗДЕЛ 17.Улица №9,10. ЛС №02-01-17									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
68		1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	5	7329,74	1193,32	36649	5966	2961	32163	74317
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	27722	2058		5505	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69		1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	3	1333,01	–	3999	–	412	3873	8502
			НР - 108%; СП - 8%			1195,52	–	3587	–		630	

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70		251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	4	11966,00	–	47864	–	47864	–	51693
			СП - 8%			–	–	–	–		3829	
71		251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4	10522,00	–	42088	–	42088	–	45455
			СП - 8%			–	–	–	–		3367	
72		251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	9285,00	–	37140	–	37140	–	40111
			СП - 8%			–	–	–	–		2971	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				167740	5966	130465	36036	220078
			Стоимость общестроительных работ	тенге				31309	2058	–	16302	
			Материалы	тенге				167740				
			Всего заработная плата	тенге				3372				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					33367			
			Накладные расходы	тенге				127092				
			Сметная прибыль	тенге				36036				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				16302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				220078				
			Сметная заработная плата	тенге					33367			21
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				220078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	тенге					33367			
			РАЗДЕЛ 18.Улица №11. ЛС №02-01-18									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
73		1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	7329,74	1193,32	51308	8354	4143	45028	104043
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	38811	2882		7707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74		1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	6	1333,01	–	7998	–	825	7747	17005
			НР - 108%; СП - 8%			1195,52	–	7173	–		1260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75		251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	7	11966,00	–	83762	–	83762	–	90463
			СП - 8%			–	–	–	–		6701	
76		251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	8	10522,00	–	84176	–	84176	–	90910
			СП - 8%			–	–	–	–		6734	

1	1 / 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77		251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	9285,00	–	46425	–	46425	–	50139
			СП - 8%			–	–	–	–		3714	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				273669	8354	219331	52775	352560
			Стоимость общестроительных работ	тенге				45984	2882	–	26116	
			Материалы	тенге				273669				
			Всего заработная плата	тенге				4969				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					48866			
			Накладные расходы	тенге				214363				
			Сметная прибыль	тенге				52775				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				26116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				352560				
			Сметная заработная плата	тенге								31
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					48866			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				352560				
			Сметная заработная плата	тенге								31
									48866			
			РАЗДЕЛ 19.Улица №12. ЛС №02-01-19									
			Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
78		1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	7329,74	1193,32	14659	2386	1184	12865	29726
			НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	11089	823		2202	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79		251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	11966,00	–	23932	–	23932	–	25847
			СП - 8%			–	–	–	–		1915	
80		251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	9285,00	–	18570	–	18570	–	20056
			СП - 8%			–	–	–	–		1486	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				57161	2386	43686	12865	75629
			Стоимость общестроительных работ	тенге				11089	823	–	5603	
			Материалы	тенге				57161				
			Всего заработная плата	тенге				1184				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					11912			
			Накладные расходы	тенге				42502				
			Сметная прибыль	тенге				12865				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				5603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75629				
			Сметная заработная плата	тенге								7
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					11912			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				75629				
			Сметная заработная плата	тенге								7
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					11912			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									8281712

1	1/1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1122441				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					211215			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					72862			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5043666		
			- Накладные расходы	тенге							1290927	
			- Сметная прибыль	тенге							613466	

Итого по акту:		8 281 712,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	86 129,80
Итого по акту с временные здания и сооружения (1,04%)	Тенге	8 367 841,80
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	150 621,15
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	8 518 462,96
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	170 369,26
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	8 688 832,22
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	8 688 832,22
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	7 819 948,99
НДС 12%	Тенге	938 393,88
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**8 758 342,87**

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

М.П. **Канафин К.Б.**

Авторский надзор
ТОО "ТМ Проект Строй"

М.П. **Алибаев А.А.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Энергодор"

М.П. **Бегичева Т.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау - С"

М.П. **Хаиров Г.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Объект: Устройство дорожных знаков
Договор подряда: № 15 от 29.04.2021 года.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Улица Молдагулова										
		Устройство фундаментов под дорожные знаки										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,096		9087,85	2718,76	872	261	481	223	1183
		НР - 93%; СП - 8%				1350,89	1149,93	130	110		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	0,6		45550,41	2803,28	27330	1682	21063	4502	34379
		НР - 91%; СП - 8%				7640,94	604,54	4585	363		2547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					28202	1943	21544	4725	35562
								4715	473	--	2635	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					28202				
	Материалы		тенге					21546				
	Всего заработная плата		тенге						5188			
		Накладные расходы	тенге					4725				
		Сметная прибыль	тенге					2635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					35562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						5188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					35562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						5188			
		РАЗДЕЛ 2.Улица Маметова										
		Устройство фундаментов под дорожные знаки										
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,368		9087,85	2718,76	3344	1000	1847	856	4536
		НР - 93%; СП - 8%				1350,89	1149,93	497	423		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	2,3		45550,41	2803,28	104766	6447	80745	17258	131786
		НР - 91%; СП - 8%				7640,94	604,54	17574	1390		9762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II										
5	**251-101-0203 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**4**	**9285,00**	**--**	**37140**	**--**	**37140**	**--**	**40111**
		СП - 8%			--	--	--	--		2971	
		Искусственная неровность из асфальтобетона									
6	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	**7**	**2140,78**	**4,62**	**14985**	**32**	**12967**	**2157**	**18514**
		НР - 108%; СП - 8%			**283,70**	**1,63**	**1986**	**11**		**1371**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м² покрытия**	**7**	**2706,19**	**--**	**18943**	**--**	**16383**	**2764**	**23444**
		НР - 108%; СП - 8%			**365,66**	**--**	**2560**	**--**		**1737**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	**212-501-0203**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0968 0,6776**	**24179,00**				**16384**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**179178**	**7479**	**149082**	**23035**	**218391**
							22617	**1824**	**--**	**16177**	
		Стоимость общестроительных работ	**тенге**				**179178**				
		Материалы	**тенге**				**111942**				
		Всего заработная плата	**тенге**					**24441**			
		Стоимость материалов и конструкций	**тенге**				**37140**				
		Накладные расходы	**тенге**				**23035**				
		Сметная прибыль	**тенге**				**16177**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**тенге**				**218390**				**14**
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**24441**			
		Сметная заработная плата	**тенге**				**218390**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**14**
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**24441**			
		Сметная заработная плата	**тенге**								
		РАЗДЕЛ 3.Улица Бейбарыс									
		Устройство фундаментов под дорожные знаки									
8	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,096**	**9087,85**	**2718,76**	**872**	**261**	**481**	**223**	**1183**
		НР - 93%; СП - 8%			**1350,89**	**1149,93**	**130**	**110**		**88**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**0,6**	**45550,41**	**2803,28**	**27330**	**1682**	**21063**	**4502**	**34379**
		НР - 91%; СП - 8%			**7640,94**	**604,54**	**4585**	**363**		**2547**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									

10	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1333,01	–	1333	–	137	1291	2834
		НР - 108%; СП - 8%			1195,52	–	1196	–		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	2	11966,00	–	23932	–	23932	–	25847
		СП - 8%			–	–	–	–		1915	
12	251-101-0212 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	10522,00	–	10522	–	10522	–	11364
		СП - 8%			–	–	–	–		842	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				63989	1943	56135	6016	75607
							5911	473	–	5602	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				63989				
	Материалы		тенге				21683				
	Всего заработная плата		тенге					6384			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				34454				
		Накладные расходы	тенге				6016				
		Сметная прибыль	тенге				5602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				75607				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				75607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6384			
	РАЗДЕЛ 4.Улица Абая										
	Устройство фундаментов под дорожные знаки										
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,128	9087,85	2718,76	1163	348	642	298	1578
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	173	147		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,8	45550,41	2803,28	36440	2243	28084	6003	45838
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	6113	484		3395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II										
15	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	9285,00	–	18570	–	18570	–	20056
		СП - 8%			–	–	–	–		1486	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				56173	2591	47296	6301	67472
							6286	631	–	4998	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				56173				
	Материалы		тенге				28727				
	Всего заработная плата		тенге					6917			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				18570				
		Накладные расходы	тенге				6301				

		Сметная прибыль	тенге				4998					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				67472					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге					6917				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				67472					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге					6917				
РАЗДЕЛ 5.Улица Бейбитшилик												
Устройство фундаментов под дорожные знаки												
16	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	0,288	9087,85	2718,76	2617	783	1445	670		3550
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	389	331		263		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	1,8	45550,41	2803,28	81991	5046	63191	13506		103137
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	13754	1088		7640		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Искусственная неровность из асфальтобетона												
18	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	7	2140,78	4,62	14985	32	12967	2157		18514
		НР - 108%; СП - 8%			283,70	1,63	1986	11		1371		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м² покрытия**	7	2706,19	–	18943	–	16383	2764		23444
		НР - 108%; СП - 8%			365,66	–	2560	–		1737		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**тенге**				118536	5861	93986	19097		148645
							18689	1430	–	11011		
Стоимость общестроительных работ			тенге				118536					
Материалы			тенге				93987					
Всего заработная плата			тенге					20119				
		Накладные расходы	тенге				19097					
		Сметная прибыль	тенге				11011					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				148644					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге					20119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				148644					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге					20119				
РАЗДЕЛ 6.Улица Мойылды												
Устройство фундаментов под дорожные знаки												
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	0,176	9087,85	2718,76	1599	478	883	409		2169
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	238	202		161		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	1,1	45550,41	2803,28	50105	3084	38616	8254	63027
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	8405	665		4669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			тенге				51704	3562	39499	8663	65196
							8643	867	–	4830	
Стоимость общестроительных работ			тенге				51704				
Материалы			тенге				39500				
Всего заработная плата			тенге					9510			
		Накладные расходы	тенге				8663				
		Сметная прибыль	тенге				4830				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				65197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					9510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				65197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					9510			
РАЗДЕЛ 7.Улица Курманова											
Устройство фундаментов под дорожные знаки											
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,288	9087,85	2718,76	2617	783	1445	670	3550
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	389	331		263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	1,8	45550,41	2803,28	81991	5046	63191	13506	103137
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	13754	1088		7640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II											
24	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	2	11966,00	–	23932	–	23932	–	25847
		СП - 8%			–	–	–	–		1915	
Искусственная неровность из асфальтобетона											
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	7	2140,78	4,62	14985	32	12967	2157	18514
		НР - 108%; СП - 8%			283,70	1,63	1986	11		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м² покрытия	7	2706,19	–	18943	–	16383	2764	23444
		НР - 108%; СП - 8%			365,66	–	2560	–		1737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			тенге				142468	5861	117918	19097	174492
							18689	1430	–	12926	

Стоимость общестроительных работ			тенге				142468					
Материалы			тенге				93987					
Всего заработная плата			тенге					20119				
Стоимость материалов и конструкций			тенге				23932					
		Накладные расходы	тенге				19097					
		Сметная прибыль	тенге				12926					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				174491					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге					20119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				174491					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге					20119				
РАЗДЕЛ 8.Улица Казыбек би												
Устройство фундаментов под дорожные знаки												
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,352	9087,85	2718,76	3199	957	1766	819	4339
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	476	405		321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	2,2	45550,41	2803,28	100211	6167	77234	16507	126056
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	16810	1330		9337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II												
29	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	4	7329,74	1193,32	29319	4774	2367	25730	59453
		НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	22178	1647		4404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	1	1333,01	–	1333	–	137	1291	2834
		НР - 108%; СП - 8%			1195,52	–	1196	–		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	7	11966,00	–	83762	–	83762	–	90463
		СП - 8%			–	–	–	–		6701	
32	251-101-0212 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**	шт.	8	10522,00	–	84176	–	84176	–	90910
		СП - 8%			–	–	–	–		6734	
Искусственная неровность сборная												
33	1127-0903-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство**	м² горизонтальной проекции ИДН	7	5394,24	625,06	37760	4376	5795	31361	74650
		НР - 108%; СП - 8%			3941,28	206,98	27589	1449		5530	
34	251-201-0501 РСНБ РК 2022	**Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	шт.	26	7398,00	–	192348	–	192348	–	207736

		СП - 8%			–	–	–	–		15388	
35	251-201-0502 РСНБ РК 2022	**Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	**шт.**	4	4157,00	–	16628	–	16628	–	17958
		СП - 8%			–	–	–	–		1330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				548736	16274	464213	75708	674399
							68249	4831	–	49955	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				548736				
	Материалы		тенге				87300				
	Всего заработная плата		тенге					73080			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				376914				
		Накладные расходы	тенге				75708				
		Сметная прибыль	тенге				49955				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				674399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					73080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				674399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					73080			
		РАЗДЕЛ 9.Улица Сары Арка									
		Устройство фундаментов под дорожные знаки									
36	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	0,256	9087,85	2718,76	2326	696	1284	595	3155
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	346	294		234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	1,6	45550,41	2803,28	72881	4485	56170	12005	91677
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	12226	967		6791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Искусственная неровность из асфальтобетона									
38	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м² покрытия**	7	2140,78	4,62	14985	32	12967	2157	18514
		НР - 108%; СП - 8%			283,70	1,63	1986	11		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м² покрытия**	7	2706,19	–	18943	–	16383	2764	23444
		НР - 108%; СП - 8%			365,66	–	2560	–		1737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				109135	5213	86804	17521	136790
							17118	1272	–	10133	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				109135				
	Материалы		тенге				86806				
	Всего заработная плата		тенге					18390			
		Накладные расходы	тенге				17521				
		Сметная прибыль	тенге				10133				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					136789					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										11
		Сметная заработная плата	тенге						18390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					136789					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										11
		Сметная заработная плата	тенге						18390				
		РАЗДЕЛ 10.Улица Тлендиева											
		Устройство фундаментов под дорожные знаки											
40	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,096	9087,85	2718,76	872	261	481	223	1183
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	130	110		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	0,6	45550,41	2803,28	27330	1682	21063	4502	34379
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	4585	363		2547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				28202	1943	21544	4725	35562
							4715	473	–	2635	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				28202				
	Материалы		тенге				21546				
	Всего заработная плата		тенге					5188			
		Накладные расходы	тенге				4725				
		Сметная прибыль	тенге				2635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				35562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				35562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5188			
		РАЗДЕЛ 11.Улица Достык									
		Устройство фундаментов под дорожные знаки									
42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,32	9087,85	2718,76	2908	870	1606	744	3944
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	432	368		292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	2	45550,41	2803,28	91101	5606	70213	15007	114596
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	15282	1209		8489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
44	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	6	7329,74	1193,32	43978	7160	3551	38596	89179
		НР - 108%; СП - 8%			5544,45	411,65	33267	2470		6606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	8	11966,00	–	95728	–	95728	–	103386
		СП - 8%			–	–	–	–		7658	

46	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	5	9285,00	--	46425	--	46425	--	50139
		СП - 8%			--	--	--	--		3714	
		Искусственная неровность из асфальтобетона									
47	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	14	2140,78	4,62	29971	65	25934	4314	37028
		НР - 108%; СП - 8%			283,70	1,63	3972	23		2743	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=8	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м² покрытия	14	2706,19	--	37887	--	32768	5529	46889
		НР - 108%; СП - 8%			365,66	--	5119	--		3473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				347998	13701	276225	64190	445161
							58072	4070	--	32975	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				347998				
		Материалы	тенге				134071				
		Всего заработная плата	тенге					62142			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				142153				
		Накладные расходы	тенге				64190				
		Сметная прибыль	тенге				32975				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				445163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					62142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				445163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	тенге					62142			
		РАЗДЕЛ 12.Улица №1									
		Устройство фундаментов под дорожные знаки									
49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,032	9087,85	2718,76	291	87	161	74	395
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	43	37		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,2	45550,41	2803,28	9110	561	7021	1501	11460
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	1528	121		849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				9401	648	7182	1575	11855
							1571	158	--	878	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				9401				
		Материалы	тенге				7182				
		Всего заработная плата	тенге					1729			
		Накладные расходы	тенге				1575				
		Сметная прибыль	тенге				878				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге					11854					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1
		Сметная заработная плата	тенге						1729				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					11854					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										1
		Сметная заработная плата	тенге						1729				
РАЗДЕЛ 13.Улица №2, 3													
Устройство фундаментов под дорожные знаки													
51	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,032**	**9087,85**	**2718,76**	**291**	**87**	**161**	**74**	**395**
		НР - 93%; СП - 8%			**1350,89**	**1149,93**	**43**	**37**		**29**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**0,2**	**45550,41**	**2803,28**	**9110**	**561**	**7021**	**1501**	**11460**
		НР - 91%; СП - 8%			**7640,94**	**604,54**	**1528**	**121**		**849**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			**тенге**				**9401**	**648**	**7182**	**1575**	**11855**
							1571	**158**	**--**	**878**	
Стоимость общестроительных работ			тенге				9401				
Материалы			тенге				7182				
Всего заработная плата			тенге					1729			
		Накладные расходы	тенге				1575				
		Сметная прибыль	тенге				878				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				11854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				11854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1729			
РАЗДЕЛ 14.Улица №4,5,6													
Устройство фундаментов под дорожные знаки													
53	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,096**	**9087,85**	**2718,76**	**872**	**261**	**481**	**223**	**1183**
		НР - 93%; СП - 8%			**1350,89**	**1149,93**	**130**	**110**		**88**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**0,6**	**45550,41**	**2803,28**	**27330**	**1682**	**21063**	**4502**	**34379**
		НР - 91%; СП - 8%			**7640,94**	**604,54**	**4585**	**363**		**2547**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II													
55	**251-101-0203 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**1**	**9285,00**	**--**	**9285**	**--**	**9285**	**--**	**10028**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**743**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			**тенге**				**37487**	**1943**	**30829**	**4725**	**45590**
							4715	**473**	**--**	**3378**	
Стоимость общестроительных работ			тенге				37487				

	Материалы		тенге				21546					
	Всего заработная плата		тенге					5188				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				9285					
		Накладные расходы	тенге				4725					
		Сметная прибыль	тенге				3378					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				45590					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге					5188				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				45590					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге					5188				
		РАЗДЕЛ 15.Улица №7										
		Устройство фундаментов под дорожные знаки										
56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,128	9087,85	2718,76	1163	348	642	298		1578
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	173	147		117		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	0,8	45550,41	2803,28	36440	2243	28084	6003		45838
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	6113	484		3395		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				37603	2591	28726	6301		47416
							6286	631	--	3512		
	Стоимость общестроительных работ		тенге				37603					
	Материалы		тенге				28727					
	Всего заработная плата		тенге					6917				
		Накладные расходы	тенге				6301					
		Сметная прибыль	тенге				3512					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				47416					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге					6917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				47416					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	тенге					6917				
		РАЗДЕЛ 16.Улица №8										
		Устройство фундаментов под дорожные знаки										
58	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	0,016	9087,85	2718,76	145	43	80	37		197
		НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	22	18		15		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	м³	0,1	45550,41	2803,28	4555	280	3511	750		5730
		НР - 91%; СП - 8%			7640,94	604,54	764	60		424		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II										
60	251-102-0709 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	1	11966,00	--	11966	--	11966	--		12923
		СП - 8%			--	--	--	--		957		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**тенге**				**16666**	**323**	**15557**	**787**	**18850**
							786	**78**	**–**	**1396**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				16666				
		Материалы	тенге				3591				
		Всего заработная плата	тенге					864			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11966				
		Накладные расходы	тенге				787				
		Сметная прибыль	тенге				1396				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				18849				
		Сметная заработная плата	тенге					864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				18849				
		Сметная заработная плата	тенге					864			
		РАЗДЕЛ 17.Улица №9,10									
		Устройство фундаментов под дорожные знаки									
61	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,08**	**9087,85**	**2718,76**	**727**	**218**	**401**	**186**	**986**
		НР - 93%; СП - 8%			**1350,89**	**1149,93**	**108**	**92**		**73**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**0,5**	**45550,41**	**2803,28**	**22775**	**1401**	**17554**	**3752**	**28649**
		НР - 91%; СП - 8%			**7640,94**	**604,54**	**3820**	**302**		**2122**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Установка дорожных знаков со светоотражающей пленкой тип-3В, типоразмер II									
63	**251-102-0709 РСНБ РК 2022**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	**шт.**	**1**	**11966,00**	**–**	**11966**	**–**	**11966**	**–**	**12923**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**957**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**				**35468**	**1619**	**29921**	**3938**	**42558**
							3928	**394**	**–**	**3152**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				35468				
		Материалы	тенге				17954				
		Всего заработная плата	тенге					4322			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11966				
		Накладные расходы	тенге				3938				
		Сметная прибыль	тенге				3152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				42558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				42558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4322			
		РАЗДЕЛ 18.Улица №11									
		Устройство фундаментов под дорожные знаки									
64	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,112**	**9087,85**	**2718,76**	**1018**	**305**	**562**	**260**	**1381**
		НР - 93%; СП - 8%			**1350,89**	**1149,93**	**151**	**129**		**102**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**0,7**	**45550,41**	**2803,28**	**31885**	**1962**	**24574**	**5252**	**40108**

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7640,94	604,54	5349	423		2971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**тенге**				**32903**	**2267**	**25136**	**5512**	**41489**
							5500	**552**	**–**	**3073**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**32903**				
		Материалы	тенге				**25136**				
		Всего заработная плата	тенге					**6052**			
		Накладные расходы	тенге				**5512**				
		Сметная прибыль	тенге				**3073**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**41488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	тенге					**6052**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				**41488**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	тенге					**6052**			
		РАЗДЕЛ 19.Улица №12									
		Устройство фундаментов под дорожные знаки									
66	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,032**	**9087,85**	**2718,76**	**291**	**87**	**161**	**74**	**395**
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1350,89**	**1149,93**	**43**	**37**		**29**	
67	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**	**0,2**	**45550,41**	**2803,28**	**9110**	**561**	**7021**	**1501**	**11460**
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**7640,94**	**604,54**	**1528**	**121**		**849**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**тенге**				**9401**	**648**	**7182**	**1575**	**11855**
							1571	**158**	**–**	**878**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**9401**				
		Материалы	тенге				**7182**				
		Всего заработная плата	тенге					**1729**			
		Накладные расходы	тенге				**1575**				
		Сметная прибыль	тенге				**878**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**11854**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**1729**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				**11854**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	тенге					**1729**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**2308739**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**259632**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**77058**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**20376**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1525975**		
		- Накладные расходы	тенге							**275066**	
		- Сметная прибыль	тенге							**171022**	

Итого по акту:		2 308 739,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	24 010,89
Итого по акту с временные здания и сооружения (1,04%)	Тенге	2 332 749,89
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	41 989,50
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	2 374 739,38
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	47 494,79

Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	2 422 234,17
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	2 422 234,17
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	2 180 010,75
НДС 12%	Тенге	261 601,29
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**2 441 612,04**

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Канафин К.Б.

М.П.

Авторский надзор
ТОО "ТМ Проект Строй"

Алибаев А.А.

М.П.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау - С"

Ханров Г.Х.

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Объект: Устройство дорожных разметок
Договор подряда: № 15 от 29.04.2021 года.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1 / 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Улица Молдагулова. ЛС № 02-01-01												
Устройство дорожных разметок												
1	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,08	277224,24	10556,79	22178	844	20923	761	24774
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	411	293		1835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,151	210614,16	9460,16	31803	1428	29619	1348	35803
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	756	492		2652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	22	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,143	77396,26	7268,94	11068	1040	9349	1111	13153
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	679	350		974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м разметки	22	1100,39	38,01	24209	836	13024	11177	38216
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	–	10349	–		2831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				89258	4148	72915	14397	111946
								12195	1135	–	8292	
Стоимость общестроительных работ				тенге				89258				
Материалы				тенге				72914				
Всего заработная плата				тенге					13330			
			Накладные расходы	тенге				14397				
			Сметная прибыль	тенге				8292				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				111947					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	тенге					13330				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				111947					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	тенге					13330				
			РАЗДЕЛ 2.Улица Маметова. ЛС № 02-01-02										
			Устройство дорожных разметок										
5	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,366	277224,24	10556,79	101464	3864	95718	3481	113340
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5141,52	3664,64	1882	1341		8396	
6	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,838	210614,16	9460,16	176495	7928	164369	7483	198696
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5009,32	3258,54	4198	2731		14718	
7	22	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,201	77396,26	7268,94	15557	1461	13142	1561	18488
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4745,14	2446,92	954	492		1369	
8	23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	101	1100,39	38,01	111139	3839	59790	51311	175446
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			470,40	--	47510	--		12996	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				404655	17092	333019	63836	505970
								54544	4564	--	37479	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				404655				
			Материалы	тенге				333019				
			Всего заработная плата	тенге					59108			
			Накладные расходы	тенге				63836				
			Сметная прибыль	тенге				37479				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				505970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	тенге					59108			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				505970				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	тенге					59108			
			РАЗДЕЛ 3.Улица Бейбарыс. ЛС № 02-01-03										
			Устройство дорожных разметок										

9	5	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,12	277224,24	10556,79	33267	1267	31383	1141	37161
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	617	440		2753	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	6	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,15	210614,16	9460,16	31592	1419	29422	1339	35566
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	751	489		2635	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	7	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,585	77396,26	7268,94	45277	4252	38249	4544	53807
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	2776	1431		3986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	8	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	14	1100,39	38,01	15405	532	8287	7112	24319
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	--	6586	--		1801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				125541	7470	107341	14136	150853
								10730	2360	--	11175	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				125541				
			Материалы	тенге				107342				
			Всего заработная плата	тенге					13090			
			Накладные расходы	тенге				14136				
			Сметная прибыль	тенге				11175				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				150852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	тенге					13090			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				150852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	тенге					13090			
			РАЗДЕЛ 4.Улица Абая. ЛС № 02-01-04									
			Устройство дорожных разметок									
13	18	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,16	277224,24	10556,79	44356	1689	41844	1522	49548
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	823	586		3670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

14	19	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,478	210614,16	9460,16	100674	4522	93758	4268	113338
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	2394	1558		8395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	20	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,462	77396,26	7268,94	35757	3358	30207	3589	42493
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	2192	1130		3148	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	21	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м разметки	43	1100,39	38,01	47317	1634	25456	21845	74695
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	–	20227	–		5533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				228104	11203	191265	31224	280074
								25636	3274	–	20746	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				228104				
			Материалы	тенге				191263				
			Всего заработная плата	тенге					28910			
			Накладные расходы	тенге				31224				
			Сметная прибыль	тенге				20746				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				280074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	тенге					28910			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				280074				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	тенге					28910			
			РАЗДЕЛ 5.Улица Бейбитшилик. ЛС № 02-01-05									
			Устройство дорожных разметок									
17	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,28	277224,24	10556,79	77623	2956	73227	2663	86709
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	1440	1026		6423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,69	210614,16	9460,16	145324	6527	135341	6161	163604
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	3456	2248		12119	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19	22	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,721	77396,26	7268,94	133199	12510	112523	13368	158292
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4745,14	2446,92	8166	4211		11725	
20	23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м разметки	101	1100,39	38,01	111139	3839	59790	51311	175446
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			470,40	--	47510	--		12996	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				467285	25832	380881	73503	584051
								60572	7485	--	43263	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				467285				
		Материалы		тенге				380880				
		Всего заработная плата		тенге					68057			
			Накладные расходы	тенге				73503				
			Сметная прибыль	тенге				43263				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				584051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	тенге					68057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		тенге				584051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	тенге					68057			
			РАЗДЕЛ 6.Улица Мойылды. ЛС № 02-01-06									
			Устройство дорожных разметок									
21	33	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,243	277224,24	10556,79	67365	2566	63550	2311	75250
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5141,52	3664,64	1249	891		5574	
22	34	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,516	210614,16	9460,16	108677	4881	101211	4608	122347
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5009,32	3258,54	2585	1681		9063	
23	35	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,427	77396,26	7268,94	33048	3104	27918	3317	39274
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4745,14	2446,92	2026	1045		2909	
24	36	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м разметки	65	1100,39	38,01	71525	2471	38478	33022	112911

			НР - 108%; СП - 8%				470,40	–	30576	–		8364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					280615	13022	231157	43258	349782
									36436	3617	–	25910	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					280615				
			Материалы	тенге					231159				
			Всего заработная плата	тенге						40053			
			Накладные расходы	тенге					43258				
			Сметная прибыль	тенге					25910				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					349783				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									22
			Сметная заработная плата	тенге						40053			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					349783				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									22
			Сметная заработная плата	тенге						40053			
			РАЗДЕЛ 7.Улица Курманова. ЛС № 02-01-07										
			Устройство дорожных разметок										
25	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,16		277224,24	10556,79	44356	1689	41844	1522	49548
			НР - 108%; СП - 8%				5141,52	3664,64	823	586		3670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,46		210614,16	9460,16	96883	4352	90227	4107	109070
			НР - 108%; СП - 8%				5009,32	3258,54	2304	1499		8079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	22	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,303		77396,26	7268,94	23451	2202	19811	2354	27869
			НР - 108%; СП - 8%				4745,14	2446,92	1438	741		2064	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	58		1100,39	38,01	63823	2205	34335	29466	100752
			НР - 108%; СП - 8%				470,40	–	27283	–		7463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					228513	10448	186217	37449	287239
									31848	2826	–	21276	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					228513				
			Материалы	тенге					186217				
			Всего заработная плата	тенге						34674			
			Накладные расходы	тенге					37449				
			Сметная прибыль	тенге					21276				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					287238				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
			Сметная заработная плата	тенге					34674				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				287238					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
			Сметная заработная плата	тенге					34674				
РАЗДЕЛ 8.Улица Казыбек би. ЛС № 02-01-08													
Устройство дорожных разметок													
29	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,22	277224,24	10556,79	60989	2322	57536	2092	68128
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	1131	806		5047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,496	210614,16	9460,16	104465	4692	97288	4429	117605
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	2485	1616		8711	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	22	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,928	77396,26	7268,94	71824	6746	60675	7208	85355
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	4403	2271		6323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	50	1100,39	38,01	55020	1901	29599	25402	86855
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	–	23520	–		6434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				292298	15661	245098	39131	357943
								31539	4693	–	26515	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				292298				
			Материалы	тенге				245098				
			Всего заработная плата	тенге					36232			
			Накладные расходы	тенге				39131				
			Сметная прибыль	тенге				26514				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				357943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	тенге					36232			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				357943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	тенге					36232			
РАЗДЕЛ 9.Улица Сары Арка. ЛС № 02-01-09													
Устройство дорожных разметок													

33	33	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,427	277224,24	10556,79	118375	4508	111672	4061	132231
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5141,52	3664,64	2195	1565		9795	
34	34	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,795	210614,16	9460,16	167438	7521	155935	7099	188500
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5009,32	3258,54	3982	2591		13963	
35	35	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,839	77396,26	7268,94	64935	6099	54855	6517	77168
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4745,14	2446,92	3981	2053		5716	
36	36	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м разметки	58	1100,39	38,01	63823	2205	34335	29466	100752
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			470,40	--	27283	--		7463	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				414571	20333	356797	47143	498651
								37441	6209	--	36937	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				414571				
			Материалы	тенге				356798				
			Всего заработная плата	тенге					43650			
			Накладные расходы	тенге				47143				
			Сметная прибыль	тенге				36937				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				498651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	тенге					43650			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				498651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	тенге					43650			
			РАЗДЕЛ 10.Улица Тлендиева. ЛС № 02-01-10									
			Устройство дорожных разметок									
37	19	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,12	277224,24	10556,79	33267	1267	31383	1141	37161
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5141,52	3664,64	617	440		2753	

38	20	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,352	210614,16	9460,16	74136	3330	69043	3143	83461
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	1763	1147		6182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	21	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,457	77396,26	7268,94	35370	3322	29879	3550	42033
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	2169	1118		3114	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	22	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м разметки	22	1100,39	38,01	24209	836	13024	11177	38216
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	–	10349	–		2831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				166982	8755	143329	19011	200871
								14898	2705	–	14880	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				166982				
			Материалы	тенге				143330				
			Всего заработная плата	тенге					17603			
			Накладные расходы	тенге				19011				
			Сметная прибыль	тенге				14880				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				200873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					17603			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				200873				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					17603			
			РАЗДЕЛ 11.Улица Достык. ЛС № 02-01-11									
			Устройство дорожных разметок									
41	33	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,16	277224,24	10556,79	44356	1689	41844	1522	49548
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	823	586		3670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	34	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,395	210614,16	9460,16	83193	3737	77477	3527	93658
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	1979	1287		6938	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

43	35	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,296	77396,26	7268,94	22909	2151	19353	2299	27225
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	1405	724		2017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	36	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	43	1100,39	38,01	47317	1634	25456	21845	74695
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	--	20227	--		5533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				197775	9211	164130	29193	245126
								24434	2597	--	18158	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				197775				
			Материалы	тенге				164129				
			Всего заработная плата	тенге					27031			
			Накладные расходы	тенге				29193				
			Сметная прибыль	тенге				18158				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				245126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	тенге					27031			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				245126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	тенге					27031			
			РАЗДЕЛ 12.Улица №1. ЛС № 02-01-12									
			Устройство дорожных разметок									
45	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,04	277224,24	10556,79	11089	423	10460	380	12387
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	206	147		918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,1	210614,16	9460,16	21061	946	19614	893	23710
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	501	326		1756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	22	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,422	77396,26	7268,94	32661	3068	27591	3278	38814
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	2002	1033		2875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	14	1100,39	38,01	15405	532	8287	7112	24319

			НР - 108%; СП - 8%			470,40	–	6586	–		1801		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				**80216**	**4969**	**65952**	**11663**	**99230**
								9295	**1506**	–	**7350**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				80216				
			Материалы	тенге				65954				
			Всего заработная плата	тенге					10801			
			Накладные расходы	тенге				11663				
			Сметная прибыль	тенге				7350				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				99229				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					10801			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				99229				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								5
			Сметная заработная плата	тенге					10801			
			РАЗДЕЛ 13.Улица №2, 3. ЛС № 02-01-13										
			Устройство дорожных разметок										
49	1	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,04	277224,24	10556,79	11089	423	10460	380	12387
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	206	147		918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	2	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,1	210614,16	9460,16	21061	946	19614	893	23710
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	501	326		1756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	3	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,325	77396,26	7268,94	25154	2362	21250	2524	29893
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	1542	795		2214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	4	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	14	1100,39	38,01	15405	532	8287	7112	24319
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	–	6586	–		1801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**				**72709**	**4263**	**59611**	**10909**	**90309**
								8835	**1268**	–	**6689**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				72709				
			Материалы	тенге				59612				
			Всего заработная плата	тенге					10103			
			Накладные расходы	тенге				10909				
			Сметная прибыль	тенге				6689				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				90307				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	тенге					10103				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				90307					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	тенге					10103				
			РАЗДЕЛ 14.Улица №4,5,6. ЛС № 02-01-14										
			Устройство дорожных разметок										
53	5	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,1	277224,24	10556,79	27722	1055	26153	951	30967
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	514	366		2294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	6	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,25	210614,16	9460,16	52654	2365	49037	2232	59277
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	1252	815		4391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	7	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,357	77396,26	7268,94	27630	2595	23341	2773	32835
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	1694	874		2432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	8	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	22	1100,39	38,01	24209	836	13024	11177	38216
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	–	10349	–		2831	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				132215	6851	111555	17133	161295
								13809	2055	–	11948	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				132215				
			Материалы	тенге				111554				
			Всего заработная плата	тенге					15864			
			Накладные расходы	тенге				17133				
			Сметная прибыль	тенге				11948				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				161296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	тенге					15864			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				161296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	тенге					15864			
			РАЗДЕЛ 15.Улица №7. ЛС № 02-01-15									
			Устройство дорожных разметок									

57	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,14	277224,24	10556,79	38811	1478	36613	1331	43354
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5141,52	3664,64	720	513		3211	
58	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,333	210614,16	9460,16	70135	3150	65317	2973	78957
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5009,32	3258,54	1668	1085		5849	
59	22	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,229	77396,26	7268,94	17724	1664	14973	1779	21063
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4745,14	2446,92	1087	560		1560	
60	23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м разметки	59	1100,39	38,01	64923	2243	34926	29974	102488
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			470,40	--	27754	--		7592	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				191593	8535	151829	36057	245862
								31229	2158	--	18212	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				191593				
			Материалы	тенге				151830				
			Всего заработная плата	тенге					33387			
			Накладные расходы	тенге				36057				
			Сметная прибыль	тенге				18212				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				245862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	тенге					33387			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				245862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	тенге					33387			
			РАЗДЕЛ 16.Улица №8. ЛС № 02-01-16									
			Устройство дорожных разметок									
61	1	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки H-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,02	277224,24	10556,79	5544	211	5230	190	6193
			НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5141,52	3664,64	103	73		459	

62	2	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,05	210614,16 5009,32	9460,16 3258,54	10531 250	473 163	9808	446 878	11856
63	3	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,279	77396,26 4745,14	7268,94 2446,92	21594 1324	2028 683	18242	2167 1901	25662
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				37669 1677	2712 919	33280 –	2803 3238	43711
			Стоимость общестроительных работ	тенге				37669				
			Материалы	тенге				33280				
			Всего заработная плата	тенге					2596			
			Накладные расходы	тенге				2803				
			Сметная прибыль	тенге				3238				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				43710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	тенге					2596			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				43710				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	тенге					2596			
			РАЗДЕЛ 17.Улица №9,10. ЛС № 02-01-17									
			Устройство дорожных разметок									
64	33	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,08	277224,24 5141,52	10556,79 3664,64	22178 411	844 293	20923	761 1835	24774
65	34	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,162	210614,16 5009,32	9460,16 3258,54	34119 812	1533 528	31774	1447 2845	38411
66	35	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м разметки	14	1100,39 470,40	38,01 –	15405 6586	532 –	8287	7112 1801	24319
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				71702 7809	2909 821	60984 –	9320 6481	87504
			Стоимость общестроительных работ	тенге				71702				

			Материалы	тенге				60985					
			Всего заработная плата	тенге					8630				
			Накладные расходы	тенге				9320					
			Сметная прибыль	тенге				6481					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				87503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	тенге					8630				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				87503					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	тенге					8630				
			РАЗДЕЛ 18.Улица №11. ЛС № 02-01-18										
			Устройство дорожных разметок										
67	20	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,1	277224,24	10556,79	27722	1055	26153	951	30967
			НР - 108%; СП - 8%			5141,52	3664,64	514	366		2294	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	21	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,022	210614,16	9460,16	4634	208	4316	196	5217
			НР - 108%; СП - 8%			5009,32	3258,54	110	72		386	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	22	1127-0903-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,205	77396,26	7268,94	15866	1491	13402	1592	18855
			НР - 108%; СП - 8%			4745,14	2446,92	973	502		1397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	м разметки	29	1100,39	38,01	31911	1102	17167	14733	50375
			НР - 108%; СП - 8%			470,40	--	13642	--		3731	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				80133	3856	61038	17472	105414
								15239	940	--	7808	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				80133				
			Материалы	тенге				61038				
			Всего заработная плата	тенге					16179			
			Накладные расходы	тенге				17472				
			Сметная прибыль	тенге				7808				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				105413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					16179			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				105413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					16179			

РАЗДЕЛ 19.Улица №12. ЛС № 02-01-19

Устройство дорожных разметок

71	33	1127-0903-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,04	277224,24 5141,52	10556,79 3664,64	11089 206	423 147	10460	380 918	12387
72	34	1127-0903-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,109	210614,16 5009,32	9460,16 3258,54	22957 546	1031 355	21380	973 1914	25845
73	35	1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м разметки	14	1100,39 470,40	38,01 –	15405 6586	532 –	8287	7112 1801	24319
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**тенге**				**49451** **7338**	**1986** **502**	**40127** –	**8465** **4633**	**62551**
			Стоимость общестроительных работ	тенге				49451				
			Материалы	тенге				40129				
			Всего заработная плата	тенге					7840			
			Накладные расходы	тенге				8465				
			Сметная прибыль	тенге				4633				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				62549				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								4
			Сметная заработная плата	тенге					7840			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				62549				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								4
			Сметная заработная плата	тенге					7840			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								4468377
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				435504				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					179256			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					51634			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2996531		
			- Накладные расходы	тенге							526103	
			- Сметная прибыль	тенге							330989	

Итого по акту:		4 468 377,00
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	46 471,12
Итого по акту с временные здания и сооружения (1,04%)	Тенге	4 514 848,12
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	81 267,27
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	4 596 115,39
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	91 922,31
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	4 688 037,69
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	4 688 037,69

Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	4 219 233,93
НДС 12%	Тенге	506 308,07
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	**4 725 542,00**

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

М.П. **Канафин К.Б.**

Авторский надзор
ТОО "ТМ Проект Строй"

М.П. **Алибаев А.А.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Энергодор"

М.П. **Бегичева Т.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау - С"

М.П. **Хаиров Г.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Объект: Улица Рыскулова
Договор подряда: № 15 от 29.04.2021 года.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Улица Рыскулова. ПК 0+00 - ПК 0+27,65											
Подраздел 1. Земляные работы											
1	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	113,43	157,66	151,27	17883	17158	59	3108	22670
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	666	3651		1679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т.км	907,44	55,00	–	49909	–		–	53902
		СП - 8%			–	–	–	–		3993	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				666				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17158			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					3651			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						59		
		Перевозка грузов	тенге				49909				
	Накладные расходы		тенге							3108	
	Сметная прибыль		тенге							5672	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								76572
Подраздел 2. Дорожная одежда											
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	85,61	5871,79	1569,35	502684	134352	349429	54849	602136
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	18903	31884		44603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	40,592	1792,11	1569,35	72745	63703	79	26007	106652
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	8963	15118		7900	

5	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	49,52224	8283,00	--	410193	--	410193	--	443008
		СП - 8%			--	--	--	--		32815	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,149072	196181,29	3184,01	29245	475	28770	231	31834
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	214		2358	
7	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	186,34	289,58	252,68	53960	47084	382	14583	74027
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	37,61	6494	7008		5484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м² покрытия	186,34	13,43	0,10	2503	19	196	2471	5373
		НР - 108%; СП - 8%			12,28	--	2288	--		399	
9	212-501-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	26,982032	23026,00	--	621288	--	621288	--	670991
		СП - 8%			--	--	--	--		49703	
10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,055902	196181,29	3184,01	10967	178	10789	87	11938
		НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	80		884	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	186,34	303,09	266,19	56478	49602	382	14397	76545
		НР - 108%; СП - 8%			34,85	36,69	6494	6837		5670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	186,34	6,71	0,05	1250	9	97	1235	2685
		НР - 108%; СП - 8%			6,14	--	1144	--		199	
13	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	22,696212	24179,00	--	548772	--	548772	--	592674
		СП - 8%			--	--	--	--		43902	
14	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/11см/	м² покрытия обочин	27,31	294,26	243,68	8036	6655	5	3526	12487
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	69,17	1376	1889		925	
15	Калькуляция №1	Смеси С4	м³	3,665002	8283,00	--	30357	--	30357	--	32786
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	

		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Зарплата рабочих строителей	тенге				45662					
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					302077				
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					63030				
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2000740			
	Накладные расходы		тенге							117386		
	Сметная прибыль		тенге							197271		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									2663135
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2416270	319235	2000798	120494		2739708
							46328	66681	--	202943		
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2416270					
	Материалы		тенге				390189					
	Всего заработная плата		тенге					113009				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1610610					
	Транспортные расходы		тенге				49909					
		Накладные расходы	тенге				120494					
		Сметная прибыль	тенге				202943					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2739707					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	тенге					113009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2739707					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	тенге					113009				
		РАЗДЕЛ 2.Улица Рыскулова. ПК 10+00 - ПК 10+31,68										
		Подраздел 1. Земляные работы										
16	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	340,52	157,66	151,27	53686	51510	177	9330		68056
		НР - 72%; СП - 8%			5,87	32,19	1999	10961		5040		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т.км	2724,16	55,00	--	149829	--	--	--		161815
		СП - 8%			--	--	--	--		11986		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1999					
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					51510				
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					10961				
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						177			
		Перевозка грузов	тенге				149829					
	Накладные расходы		тенге							9330		
	Сметная прибыль		тенге							17026		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									229871
		Подраздел 2. Дорожная одежда										
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	243,6	5871,79	1569,35	1430368	382294	994287	156072		1713356
		НР - 108%; СП - 8%			220,80	372,43	53787	90724		126916		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основание из щебеночной смеси С4/Слои оснований подстилающие и выравнивающие. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	64,029	1792,11 220,80	1569,35 372,43	114747 14138	100484 23846	125	41023 12461	168231
20	Калькуляция №1	Смеси С4 *СП - 8%*	м³	78,11538	8283,00 –	– –	647030 –	– –	647030	– 51762	698792
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,158896	196181,29 –	3184,01 1434,32	31172 –	506 228	30666	246 2513	33932
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см/7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	198,62	303,09 34,85	266,19 36,69	60200 6922	52870 7287	408	15345 6044	81589
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия	198,62	20,14 18,41	0,16 –	4000 3657	32 –	311	3949 636	8584
24	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I *СП - 8%*	т	33,805124	24179,00 –	– –	817374 –	– –	817374	– 65390	882764
25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см/7см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м² покрытия обочин	31,66	294,26 50,38	243,68 69,17	9316 1595	7715 2190	6	4088 1072	14476
26	Калькуляция №1	Смеси С4 *СП - 8%*	м³	2,703764	8283,00 –	– –	22395 –	– –	22395	– 1792	24187
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
	Зарплата рабочих строителей		тенге				80099				
	Затраты на эксплуатацию машин		тенге					543901			
	- в том числе: Зарплата машинистов		тенге					124275			
	Материалы, изделия и конструкции		тенге						2512603		
	Накладные расходы		тенге							220723	
	Сметная прибыль		тенге							268586	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								3625911
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				3340117 82098	595411 135236	2512779 –	230053 285612	3855782
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3340117				
	Материалы		тенге				1025981				
	Всего заработная плата		тенге					217334			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1486799				

Транспортные расходы		тенге				149829					
	Накладные расходы	тенге				230053					
	Сметная прибыль	тенге				285612					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3855782					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
	Сметная заработная плата	тенге					217334				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3855782					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
	Сметная заработная плата	тенге					217334				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге									6595489
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				128426					
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					914646				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					201917				
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4513579			
	- Перевозка грузов	тенге				199738					
	- Накладные расходы	тенге							350547		
	- Сметная прибыль	тенге							488555		

Итого по акту:		
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	6 595 489,00
Итого по акту с временные здания и сооружения (1,04%)	Тенге	68 593,09
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	6 664 082,09
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	119 953,48
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	6 784 035,56
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	135 680,71
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	6 919 716,27
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	6 919 716,27
НДС 12%	Тенге	6 227 744,65
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	747 329,36
		6 975 074,00

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

М.П. **Канафин К.Б.**

Авторский надзор
ТОО "ТМ Проект Строй"

М.П. **Алибаев А.А.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания Энергодор"

М.П. **Бегичева Т.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау - С"

М.П. **Хаиров Г.Х.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"
Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"
Проект: "Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в селе Жибек Жолы Аршалынского района"
Объект: Улица Курманова
Договор подряда: № 15 от 29.04.2021 года.

Акт выполненных работ

за Декабрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ул.Курманова									
1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	м² покрытия	935,868	-303,09	-266,19	-283652	-249119	-1918	-72305	-384436
		НР - 108%; СП - 8%			-34,85	-36,69	-32615	-34337		-28478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м² покрытия	935,868	-6,71	-0,05	-6280	-47	-487	-6205	-13486
		НР - 108%; СП - 8%			-6,14	--	-5746	--		-1001	
3	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	113,9887224	-24179,00	--	-2756133	--	-2756133	--	-2976624
		СП - 8%			--	--	--	--		-220491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**-3046065**	**-249166**	**-2758538**	**-78510**	**-3374546**
		Стоимость общестроительных работ	тенге				-38361	-34337	--	-249970	
		Материалы	тенге				-3046065				
		Всего заработная плата	тенге				-2406				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					-72698			
		Накладные расходы	тенге				-2756133				
		Сметная прибыль	тенге				-78510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				-249970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-3374545				
		Сметная заработная плата	тенге					-72698			-36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-3374545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					-72698			-36
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									-3374545
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				-38361				

- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-249166				
- в том числе зарплата машинистов	тенге					-34337				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-2758539			
- Накладные расходы	тенге							-78510		
- Сметная прибыль	тенге							-249970		

Итого по акту:		-	3 374 544,58
Временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	-	35 095,26
Итого по акту с временные здания исооружения (1,04%)	Тенге	-	3 409 639,84
Затраты на СМР в зимнее время (1,8%)	Тенге	-	61 373,52
Итого по акту с зимнее время (1,8%)	Тенге	-	3 471 013,36
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	-	69 420,27
Итого по акту с непредвиденные затраты (2%)	Тенге	-	3 540 433,63
Итого по акту с Иинф = 1,0	Тенге	-	3 540 433,63
Итого по акту с учетом СКИДКИ 10% по договору	Тенге	-	3 186 390,27
НДС 12%	Тенге	-	382 366,83
Всего по акту с НДС 12%	**Тенге**	-	**3 568 757,10**

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима сельского округа Жибек Жолы"

Канафин К.Б.

М.П.

Авторский надзор

ТОО "ТМ Проект Строй"

Алибаев А.А.

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ТМ ПроектСтрой» БИН 080140010153

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания Энергодор"

Бегичева Т.А.

М.П.

Эксперт технического надзора

ТОО "Бестау - С"

Ханров Г.Х.

М.П.