Форма по приложению 3-1
приказа министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГККП ""Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2022/44 Капитальный ремонт Кундыкольского сельского дома культуры ГККП "Культурно-досуговый центр им. С. Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского района, в с.Кундыколь Баянаульского района, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 1 от 2023-12-26

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01									
			Раздел 1 Кровля									
1	1	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением/стропила, прогон, связи, кобылки НР=72%	м3 древесины в конструкции	14,07	203 688,12	2 129,38	2 865 892	29 960	4 478 552	378 186,53	3 503 604,65
						36 115,36	875,87	508 143	12 323	-	259 526,27	
2	2	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением/ мауэрлат и лежень НР=72%	м3 древесины в конструкции	3,73	203 688,12	2 129,38	760 571	7 951	617 766	99 450,00	928 823,00
						36 115,36	875,87	134 855	3 270	-	68 802,00	
3	3	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	2,34	188 277,60	2 087,35	441 134	4 891	337 449	72 664,00	554 902,00
						42 165,90	907,70	98 795	2 127	-	41 104,00	
4	4	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72%	м2 покрытия	65,10	6 776,95	117,85	441 179	7 672	399 482	26 816,00	505 435,00
						522,67	49,43	34 026	3 218	-	37 440,00	
5	5	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72%	м3 древесины в конструкции	35,68	11 830,12	89,09	422 087	3 179	371 001	35 485,00	494 178,00
						1 342,72	38,61	47 907	1 378	-	36 606,00	
6	6	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка карнизов/лобовых досок/обшивки НР=72%	м2 развернутой поверхности карниза	136,61	2 423,37	56,79	331 057	7 758	20 706	220 259,00	595 421,00
						2 215,01	24,32	302 593	3 322	-	44 105,00	
7	7	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм. 2 сорта	м3	1,31	222 116,00	-	289 861	-	289 861	-	313 050,00

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов		Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=72%	м ходов	86,40	309,07	7,46	26 704	645	21 145	3 732,00	32 871,00
						56,88	3,11	4 914	269	-	2 435,00	
9	9	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72%	м2 изолируемой поверхности	644,00	1 160,53	39,27	747 381	25 290	527 114	143 286,00	961 920,00
						302,76	6,26	194 977	4 031	-	71 253,00	
10	10	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=72%	м2 утепляемого покрытия	644,00	10 493,25	80,18	6 757 653	51 636	6 190 650	379 629,00	7 708 265,00
						800,26	18,47	515 367	11 895	-	570 983,00	
11	11	1208-0101-1401	Обрешетка сплошная из досок. Устройство НР=72%	м2	350,00	2 588,14	25,11	905 849	8 789	751 079	108 464,00	1 095 458,00
						417,09	13,32	145 982	4 662	-	81 145,00	
12	17	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3. лежень НР=72%	м3	6,90	16 366,67	24,73	112 930	171	36 876	54 636,00	180 971,00
						10 997,62	-	75 884	-	-	13 405,00	
13	18	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	шт.	2,76	91 596,00	-	252 805	-	252 805	-	273 029,00
						-	-	-	-	-	20 224,00	
14	19	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под лежень НР=72%	м2 изолируемой поверхности	15,43	545,17	19,24	8 409	297	6 235	1 404,00	10 598,00
						121,73	4,66	1 878	72	-	785,00	
15	20	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/в прикарнизной части НР=72%	м2 изолируемой поверхности	185,50	545,17	19,24	101 129	3 569	74 979	16 880,00	127 450,00
						121,73	4,66	22 581	864	-	9 441,00	
			Раздел 2 Внутренняя отделка									
16	21	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 415,38	1 478,95	109,04	2 093 276	154 333	2 718	1 484 271,00	3 863 751,00
						1 367,99	88,50	1 936 226	125 261	-	286 204,00	
17	22	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	1 125,96	990,01	6,26	1 114 712	7 049	491 774	445 216,00	1 684 722,00
						546,99	2,19	615 889	2 466	-	124 794,00	
18	30	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	382,00	1 451,11	9,80	554 324	3 744	166 854	277 227,00	898 075,00

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1 004,52	3,43	383 727	1 310	-	66 524,00	
19	31	1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	382,00	1 980,05	109,04	756 379	41 653	185 090	405 678,00	1 255 021,00
						1 386,48	88,50	529 635	33 807	-	92 964,00	
			Раздел 3 Наружняя отделка									
20	43	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1акс=1.25:	м2 поверхности облицовки	789,00	5 517,00	22,26	4 352 913	17 563	1 729 638	1 878 749,00	6 730 195,00
						3 302,55	4,64	2 605 712	3 661	-	498 533,00	
21	44	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1.15:К1трм=1.25:К1акс=1.25:	м2 поверхности покрытия изоляции	789,00	831,88	13,97	656 353	11 022	416 797	168 124,00	890 435,00
						289,65	6,30	228 534	4 971	-	65 958,00	
22	45	234-202-0108	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100	м3	82,85	11 748,00	-	973 263	-	973 263	-	1 051 124,00
						-	-	-	-	-	77 861,00	
23	46	231-303-0101	Металлический сайдинг (с откосами)	м2	867,90	3 621,00	-	3 142 666	-	3 142 666	-	3 394 079,00
						-	-	-	-	-	251 413,00	
24	47	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	789,00	1 276,27	66,14	1 006 977	52 184	363 966	442 353,00	1 565 276,00
						748,83	29,85	590 827	23 552	-	115 946,00	
			Раздел 4 Полы									
25	52	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	59,60	1 030,91	-	61 442	-	31 980	21 213,00	89 267,00
						494,34	-	29 463	-	-	6 612,00	
26	53	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	29,80	2 273,38	-	67 747	-	38 916	20 758,00	95 585,00
						967,47	-	28 831	-	-	7 080,00	
27	54	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	29,80	1 377,67	-	41 055	-	23 659	12 524,00	57 865,00
						583,74	-	17 395	-	-	4 286,00	
28	58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	43,40	1 032,92	35,52	44 829	1 542	21 833	16 081,00	65 783,00
						494,34	20,29	21 454	881	-	4 873,00	
29	59	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	21,70	2 280,02	117,32	49 476	2 546	25 936	15 389,00	70 054,00
						967,47	17,49	20 994	380	-	5 189,00	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы оборудования, мебель	Сметная прибыль	
						зарплата рабочих,	Зарплата машинистов	зарплата рабочих,	Зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	60	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72%	м2 изолируемой поверхности	21,70	1 380,95	58,02	29 967	1 259	16 040	9 276,00	42 382,00
31	64	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	161,10	583,74 44 639,52	9,97 14,63	12 667 7 191 427	216 2 357	- 6 195 033	3 139,00 715 707,00	8 539 705,00
32	65	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%	м2 стяжки	91,90	6 170,31 1 032,92	- 35,52	994 037 94 925	- 3 264	- 46 231	632 571,00 34 052,00	139 295,00
33	66	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72%	м2 стяжки	551,40	494,34 137,72	20,29 6,09	45 430 75 939	1 865 3 358	- 69 217	10 318,00 3 752,00	86 066,00
			Раздел 5 Проемы			6,10	3,35	3 364	1 847	-	6 375,00	
34	75	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	6,72	70 278,00	-	472 268	-	472 268	-	510 049,00
35	78	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	26,88	- 9 366,00	- -	- 251 758	- -	- 251 758	37 781,00 -	271 899,00
36	79	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П/прим 2,1*1,6	м2	6,72	- 9 065,00	- -	- 60 917	- -	- 60 917	20 141,00 -	65 790,00
37	86	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	9,45	- 37 406,00	- -	- 353 487	- -	- 353 487	4 873,00 -	381 766,00
			Раздел 6 Усиление проемов			-	-	-	-	-	28 279,00	
			6.2 Оконный проем									
38	93	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=72%	т	0,13	854 096,10	6 416,42	111 887	841	69 063	30 473,00	153 749,00
39	94	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=72%	т	0,10	320 480,48 854 096,10	2 592,71 6 416,42	41 983 83 701	340 629	- 51 666	11 389,00 22 796,00	115 017,00
			Раздел 7 Прочие работы			320 480,48	2 592,71	31 407	254	-	8 520,00	
40	96	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	1,16	472 198,00	-	549 638	-	549 638	-	593 609,00
41	98	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01	490 575,00	-	5 887	-	5 887	-	6 358,00

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудования		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	и мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	107	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03	567 060,00	-	18 146	-	18 146	-	19 598,00
43	115	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35	431 408,00	-	150 561	-	150 561	-	162 606,00
44	118	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13	521 841,00	-	68 883	-	68 883	-	74 394,00
45	119	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03	431 408,00	-	11 217	-	11 217	-	12 114,00
46	128	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	шт.	0,45	91 596,00	-	41 471	-	41 471	-	44 789,00
47	129	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11	567 060,00	-	64 645	-	64 645	-	69 817,00
48	131	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08	391 464,00	-	29 360	-	29 360	-	31 709,00
49	134	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,30	578 162,00	-	171 714	-	171 714	-	185 451,00
50	135	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,41	547 516,00	-	226 672	-	226 672	-	244 806,00
51	136	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10	521 841,00	-	54 271	-	54 271	-	58 613,00
52	140	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,20	495 865,00	-	98 677	-	98 677	-	106 571,00
53	152	213-101-0403	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	шт.	0,84	91 596,00	-	76 941	-	76 941	-	83 096,00
54	153	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02	567 060,00	-	9 073	-	9 073	-	9 799,00
55	157	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75/для заделки	м3	5,30	23 164,00	-	122 769	-	122 769	-	132 591,00
56	158	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,46	435 218,00	-	201 410	-	201 410	-	217 523,00
			Раздел 9 Демонтаж									
57	162	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72%	шт.	9,00	3 031,02	180,62	27 279	1 626	-	18 976,00	49 955,00
						2 850,40	77,93	25 654	701	-	3 700,00	
58	163	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72%	м2	20,20	518,04	-	10 464	-	-	7 534,00	19 438,00
						518,04	-	10 464	-	-	1 440,00	
59	164	1146-0201-0802	Потолки . Отбивка штукатурки с поверхностей НР=72%	м2	382,00	322,29	-	123 115	-	-	88 643,00	228 699,00

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	в т.ч. зарплата рабочих-эксплуатация машин машинистов	Всего	в т.ч. зарплата рабочих-эксплуатация машин машинистов	материалы оборудования, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	165	1204-0101-0303	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной/Подвесные потолки НР=72%	м2 подшивки	268,40	322,29	-	123 115	-	-	16 941,00	673 215,00
						1 366,44	99,75	366 752	26 773	-	256 595,00	
61	166	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	387,03	1 266,69	61,11	339 980	16 402	-	49 868,00	231 709,41
						322,29	-	124 736	-	-	89 809,85	
62	167	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72%	м	405,00	322,29	-	124 736	-	-	17 163,66	38 978,00
						51,81	-	20 983	-	-	15 108,00	
63	168	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%	м2	458,90	51,81	-	20 983	-	-	2 887,00	410 159,00
						484,89	23,06	222 516	10 582	-	157 261,00	
64	169	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Демонтаж отмостки НР=72% :К1тр=0,8;К1тм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3	13,00	461,83	14,13	211 934	6 484	-	30 382,00	56 333,00
						2 832,73	1 522,97	36 825	19 799	-	15 335,00	
65	170	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	724,00	1 309,76	328,55	17 027	4 271	-	4 173,00	321 646,00
						249,00	32,54	180 276	23 559	-	117 544,00	
66	171	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	724,00	216,46	9,03	156 717	6 538	-	23 826,00	470 737,00
						356,22	20,51	257 903	14 849	-	177 965,00	
67	172	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	724,00	335,71	5,69	243 054	4 120	-	34 869,00	193 978,00
						144,27	0,09	104 451	65	-	75 158,00	
68	173	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий/пароизоляция НР=72%	м2 кровли	644,00	144,18	-	104 386	-	-	14 369,00	286 474,00
						239,59	0,29	154 296	187	-	110 958,00	
69	174	1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утепления керамзитом НР=72% :К1тр=0,8;К1тм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м3 утеплителя	193,20	239,30	-	154 109	-	-	21 220,00	1 615 071,00
						5 140,75	2 078,84	993 193	401 632	-	502 243,00	
70	175	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	200,00	3 061,91	548,65	591 561	105 999	-	119 635,00	36 720,00
						170,00	-	34 000	-	-	-	
71	176	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	1 400,00	-	-	-	-	-	2 720,00	98 280,00
						65,00	-	91 000	-	-	-	
			Локальная смета № 02-01-02			-	-	-	-	-	7 280,00	
			Раздел 1 Объединенно хоз-питьевое противопожарное водоснабжение В1									
72	1	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных	м	35,00	1 682,39	2,95	58 884	103	409	42 034,00	108 991,00
						1 667,76	0,27	58 372	9	-	8 073,00	
73	2	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72% ОПр = 2,42;К1тр=1,15;К1тм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	30,00	1 929,27	3,07	57 878	92	354	41 363,00	107 180,00
						1 914,41	0,52	57 432	16	-	7 939,00	

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудования, мебель	Сметная прибыль	
						зарплата рабочих,	зарплата машинистов	зарплата рабочих,	зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	3	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72% ОПр п.3.12;К1тр=1.15;К1тр=1.25;К1экс=1.25;	м трубопровода	9,00	1 887,14	17,12	16 984	154	118	12 038,00	31 344,00
						1 856,89	0,81	16 712	7	-	2 322,00	
75	4	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72%	шт.	26,00	3 015,30	132,81	78 398	3 453	7 895	48 632,00	137 192,00
						2 578,82	19,09	67 049	496	-	10 162,00	
76	5	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	34,65	157,00	-	5 440	-	5 440	-	5 875,00
						-	-	-	-	-	435,00	
77	6	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	8,91	360,00	-	3 208	-	3 208	-	3 465,00
						-	-	-	-	-	257,00	
78	7	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	29,70	259,00	-	7 692	-	7 692	-	8 307,00
						-	-	-	-	-	615,00	
79	8	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	22,00	2 722,00	-	59 884	-	59 884	-	64 675,00
						-	-	-	-	-	4 791,00	
80	9	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4,00	3 810,00	-	15 240	-	15 240	-	16 459,00
						-	-	-	-	-	1 219,00	
81	10	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72%	шт.	10,00	1 372,16	0,17	13 722	2	357	9 621,00	25 210,00
						1 336,24	-	13 363	-	-	1 867,00	
82	11	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	8,00	11 364,00	-	90 912	-	90 912	-	98 185,00
						-	-	-	-	-	7 273,00	
83	12	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	2,00	9 428,00	-	18 856	-	18 856	-	20 364,00
						-	-	-	-	-	1 508,00	
84	13	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72% ОПр п.3.12;К1тр=1.15;К1тр=1.25;К1экс=1.25;	м подводок	6,00	1 092,14	-	6 553	-	3 144	2 454,00	9 728,00
						568,14	-	3 409	-	-	721,00	
85	14	242-403-0501	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115 °С, PN 10 DN 20	шт.	6,00	8 949,00	-	53 694	-	53 694	-	57 990,00
						-	-	-	-	-	4 296,00	
86	15	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72%	м трубопровода	74,00	126,05	1,64	9 328	121	249	6 449,00	17 039,00
						121,04	-	8 957	-	-	1 262,00	
87	16	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	50,00	127,00	-	6 350	-	6 350	-	6 858,00

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	зарплата машинистов	Всего	зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	1116-1001-0106	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР=72% ОПр			-	-	-	-	-	508,00	
88			п.3.12;К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	врезка	1,00	16 659,73	381,53	16 660	382	3 896	8 950,00	27 659,00
			Локальная смета № 02-01-03			12 382,16	47,72	12 382	48	-	2 049,00	
	Раздел 4 Демонтаж											
	29	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	247,00							
89						620,91		153 365	-	-	110 423,00	284 891,00
90						620,91		153 365	-	-	21 103,00	
	30	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	10,00							
91						898,52		8 985	-	-	6 469,00	16 690,00
92	31	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	45,00	898,52		8 985	-	-	1 236,00	
						2 317,18		104 273	4 609	-	73 791,00	192 309,00
	32	1118-0801-0101	Узлы тепловые. Демонтаж НР=72%			2 214,75		99 664	2 824	-	14 245,00	
93			:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	узел	1,00							
			т.ч.п.1.17;К2тпр=1,03;К2тпм=1,03;К2экс=1,03;			6 055,75		6 056	452	-	4 168,00	11 042,00
94						5 604,05		5 604	185	-	818,00	
	33	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,00	170,00		1 700	-	-	-	
95						-		-	-	-	136,00	1 836,00
	34	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	70,00	65,00		4 550	-	-	-	
96						-		-	-	-	364,00	4 914,00
97												
98			Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция				Локальная смета № 02-01-04					
	32	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по	м	695,00	316,09	2,54	219 683	1 765	34 729	131 941,00	379 754,00
99						263,58	0,09	183 188	63	-	28 130,00	
	33	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,35							
100						356 760,00	-	124 937	-	124 937	-	134 932,00
101						-	-	-	-	-	9 995,00	
	34	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким	км	0,26	556 800,00	-	143 376	-	143 376	-	
102						-	-	-	-	-	11 470,00	154 846,00
	35	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1.5 (ок)-0.66	км	0,08							
103						416 327,00	-	33 972	-	33 972	-	36 690,00
104						-	-	-	-	-	2 718,00	
	36	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким	км	0,03	1 415 397,00	-	36 446	-	36 446	-	
105						-	-	-	-	-	2 916,00	39 362,00

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель	Сметная прибыль	
						зарплата рабочих	Зарплата машинистов	зарплата рабочих	Зарплата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	37	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	100,00	2 063,00	-	206 300	-	206 300	-	222 804,00
						-	-	-	-	-	16 504,00	
107	Раздел 5 Трубы											
	38	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	520,00	498,45	18,27	259 194	9 500	32 224	158 540,00	451 153,00
108						418,21	5,24	217 469	2 725	-	33 419,00	
	39	261-301-0121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм/Прим/	м	520,00	224,00	-	116 480	-	116 480	-	125 798,00
109						-	-	-	-	-	9 318,00	
110	Раздел 6 Заземление											
	40	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	6,00	811,00	77,83	4 866	467	2 916	1 181,00	6 531,00
111						247,12	26,22	1 483	157	-	484,00	
	41	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	3,00	558,37	68,75	1 675	206	613	664,00	2 526,00
112						285,14	22,41	855	67	-	187,00	
	42	211-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02	535 338,00	-	10 171	-	10 171	-	10 985,00
113						-	-	-	-	-	814,00	
			Раздел 7 Демонтажные работы									
	43	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	66,00	80,28	-	5 298	-	-	3 815,00	9 642,00
115						80,28	-	5 298	-	-	729,00	
	44	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	695,00	132,78	0,27	92 282	188	-	66 388,00	171 364,00
116						132,51	0,16	92 094	111	-	12 694,00	
	45	1308-0305-0909	Щиты распределительные. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	3,00	1 871,95	37,48	5 616	112	-	3 993,00	10 378,00
117						1 834,47	14,30	5 503	43	-	769,00	
118	46	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	110,00	262,28	2,15	28 851	237	-	20 706,00	53 522,00
						260,13	1,31	28 614	144	-	3 965,00	
119	47	1308-0101-1601	Демонтаж предохранителя НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шт.	1,00	1 734,93	321,51	1 735	322	-	1 110,00	3 073,00
						1 413,42	128,69	1 413	129	-	228,00	
120	48	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,00	924,00	-	924	-	-	-	998,00
						-	-	-	-	-	74,00	
121	49	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т*км	7,00	65,00	-	455	-	-	-	491,00
						-	-	-	-	-	36,00	
			ИТОГО по акту					44 779 695,47	1 017 319,61	30 682 143,86	10 430 481,85	59 161 014,06
								12 325 457,45	424 129,13	0,00	4 416 816,83	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			887 415,21				

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									60 048 429,27
			Зимние удорожания	%	1,30			780 629,58				
			Итого с зимними удорожаниями									60 829 058,85
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1 216 581,18				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62 045 640,03
			2023 г. - 100% (Иинф = 1,050)									65 147 922,03
				%	12,00			7 817 750,64				
			Итого с НДС									72 965 672,67

Заказчик:
ГККП ""Культурно-досуговый центр имени С.Торайгырова отдела внутренней политики, культуры и развития языков Баянаульского
Тулеубеков Ж.

Технический надзор:
ТОО "Best Garant KAZ"
Калымов А.Т.
Макажанов Н.Е.

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Люкс-Сервис"
Директор Бименов К.Т.

Авторский надзор:
ТОО "КЕРБҰЛАҚ- ҚҰРЫЛЫС"
Директор Джаксылыкбаева А.