ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"
ОБЪЕКТ: "Строительство автомобильных дорог в селе Бейнеу по улице Есекмерген-2"
ДОГОВОР: № 45 от 2017-04-18 Дополнительное соглашение №1 2017-04-21

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство автомобильных дорог в селе Бейнеу по улице Есекмерген-2"	7861193	7861193									943343	8804536
2	**за май месяц 2017 г**		7861193									943343	8804536
3	Согл. Дог. №8т № 45 от 2017-04-18 Дополнительное соглашение №1 2017-04-21.удерживается 5%гарантийный взнос												440227
4	Итого к оплате		7468133									896176	**8364309**

Итого по объекту составляет: 8364309 тенге 00 тиын

Подрядчик: Шамшадинов А.

Заказчик: Оспанов Ж.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу" Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI»

Наименование объекта и его адрес: "Строительство автомобильных дорог в селе Бейнеу по улице Есекмерген-2"

Договор подряда (контракт) № 45 от 2017-04-18 Дополнительное соглашение №1 2017-04-21

Акт № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляное полотно					
1.	1.	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м из корыта. Группа грунтов 2	м3 грунта	143,00	77,05	11018
2.	2.	11-010105-0505 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	м3 грунта	143,00	247,85	35443
3.	3.	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	559,00	57,87	32347
4.	4.	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	559,00	194,43	108685
5.	5.	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	143,00	84,27	12051
6.	6.	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	143,00	36,11	5164
7.	7.	11-010201-0102 РСНБ	Грунт. Уплотнение прицепными	м3	390,00	75,23	29341

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	уплотненного грунта			
8.	8.	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	390,00	6,59	2570
9.	9.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	533,00	104,96	55943
10.	10.	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2593,00	130,99	339648
11.	11.	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2577,00	61,90	159516
		Раздел: Дорожная одежда					
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	320,55	3257,02	1044039
13.	13.	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1841,00	689,10	1268639
14.	14.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,34	86288,56	115558
15.	15.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см	м2 покрытия	1674,00	1268,76	2123899
16.	16.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1674,00	551,70	923538

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	89,00	150,59	13403
18.	18.	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	89,00	17,17	1528
19.	19.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	тенге за 1 тонну	142,40	72,56	10333
20.	20.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	89,00	25,12	2236
21.	21.	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	89,00	75,23	6696
22.	22.	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	89,00	32,95	2932
23.	23.	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	89,00	104,96	9341
24.	24.	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	564,00	61,90	34912
25.	25.	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ПГСом толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	558,00	396,67	221340
26.	26.	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	1,41	17498,96	24674
	Раздел: Дорожные знаки и указатели						
27.	27.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,00	7040,21	14080

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28.	24-010202-0102 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	2,00	6212,77	12426
29.	29.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,40	31776,14	12710
30.	30.	24-010201-0204 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,00	10436,41	20873
31.	31.	41-020103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	287,52	3531,76	1015452
32.	32.	41-020103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	287,52	1229,79	353590
33.	33.	41-070201-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,41	1517,44	2140
34.	34.	41-070201-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов. Класс груза 1. Закаждый следующий км свыше 30 км	т·км	1,41	14903,14	21013

ИТОГО: 8047076

В том числе :

Накладные расходы			743127
Сметная прибыль			596080
Итого с временными	1,3 %	104612	8151688
Итого с зимними удорожаниями	1,512 %	123254	8274940
Итого с понижающим коэффициентом 0,95.без НДС			7861193

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		12 %	943343		8804536	

Заказчик

ГУ «Аппарат акима села Бейнеу»
(наименование организации)

Аким села Оспанов Ж.К.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI»
(наименование организации)

Директор Шамшадинов А.А.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технадзор

БЕГЕН ҚҰРЫЛЫС