Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 04 2024 года

Заказчик ГУ "Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог"; БИН 230640026458; 060000; Атырауская область; город Атырау; ул. Куаныш Сатпаева 13; тел: (7122) 52-87-65

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения), телефон

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « » 2024г., ТОО «Казахдорстрой», БИН 050640000298, директор филиала Едигенов Е.С. Атырауская область; город Атырау; Махамбет Утемисова 122; тел: +7(777) 110-87-69

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, БИН, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » 2024 г., ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355 эксперт Куанышев Н.К *№KZ16VJE00054035 от 27.03.2020 г; №KZ49VJE00045002 от 05.03.2019г, №KZ86VJE00054036 от 27.03.2020 г.* тел: +7(705) 449-82-84

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов), телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « » 2024 г., ТОО «ТС-Индустрия», БИН 030640007083, Адраимов Е.С., № KZ32VJE00059179 от 06.11.2020 г., приказ № 16-АН от 08 августа 2022г. тел: +7 (777) 000-50-01

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов), телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство автомобильных дорог в г. Атырау (мкр.Самал, Нурсая, Атырау, Лесхоз, Жеруйык, Центральный, Жумыскер, Балыкшы).Корректировка»; Уровень ответственности: Второй- нормальный, технически сложный, технологически сложный объект.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: г. Атырау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
Постановление Акима города Атырау №142 от «23» января 2020 года и постановление Акима города Атырау №2334 от 20 октября 2022
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» уведомления KZ70REA00246474 от 07.10.2021 года и № 54 от 15.11.2023 года
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТС- Индустрия», проект 046-2018, 046-2022

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», приказ №38 от 19.07.2020 года, ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ №21 от 07.09.2023 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «7» октября 2021 г.;
(месяц, год)
окончание работ: «25» октября 2024 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства - 40 месяца;

фактически – 36 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина дороги	км	23,814		25,020	
Категория дороги		Улицы и дороги местного значения: УДМ – улицы в жилой застройке;- Проезды: основные;- Проезды: второстепенные.			
Количество полос движения	шт	1-2		1-2	
Ширина проезжей части	м	3,5-7		3,5-7	
Тип дорожной одежды и вид покрытия		Капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды на проектируемых улицах принята усовершенствованного капитального типа в соответствии с нормами СТ РК 1412-2017:

По проекту принята следующая конструкция дорожной одежды:

1. Дорожная одежда основной дороги и съездов Тип-I.

- Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009, толщиной 20см;

- Гексагональная георешетка ТХ160;

- Устройство основания из щебеночной смеси С6 фракции 0-40 мм, толщиной 28 см;

- Розлив (подгрунтовка основания), разогретого жидкого битума БНД-70/130 (СТ РК 1551-2006) с расходом битума - 0,8 кг/м2;

- Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона марка II, толщиной 9см (по СТ РК 1225-2013) на битуме БНД 70/100;

- Розлив (подгрунтовка по покрытию), разогретого жидкого битума БНД-70/130 (СТ РК 1551-2006), с расходом битума - 0,4 кг/м2;

- Верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки II толщиной 5см (по СТ РК 1225-2013) на битуме БНД 70/100;

- Устройство присыпных обочин из грунта 3 группы, толщиной 49см;

- Укрепление обочин из щебня (фр. 20-40мм), толщиной 14см;

2. Дорожная одежда основной дороги и съездов Тип- II.

- Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009, толщиной 15 см;

- Устройство основания из щебеночной смеси С6 фракции 0-40 мм, толщиной 15 см;

- розлив (подгрунтовка основания), разогретого жидкого битума БНД-70/130 (СТ РК 1551-2006) с расходом битума - 0,8 кг/м2;

- верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки II толщиной 5см (по СТ РК 1225-2013) на битуме БНД 70/100;

- Устройство присыпных обочин из грунта 3 группы, толщиной 30 см;

- укрепление обочин из щебня (фр. 20-40мм), толщиной 5 см;

3. Дорожная одежда основной дороги и съездов Тип- V.

- Устройство подстилающего слоя песчаной гравийной смеси по ГОСТ 25607-2009, толщиной 15 см;

- Устройство основания из щебеночной смеси С6 фракции 0-40 мм, толщиной 15 см;

- розлив (подгрунтовка основания), разогретого жидкого битума БНД-70/130 (СТ РК 1551-2006) с расходом битума - 0,8 кг/м2;

- верхний слой покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б марки II толщиной 7 см (по СТ РК 1225-2013) на битуме БНД 70/100;

- Устройство бортового камня БР 100.30.18;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *6 306 416,512* тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *5 630 729,028* тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря *0* тыс. тенге;
прочие *675 687,483* тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *6 306 416,512* тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ *5 630 729,028*тыс. тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря *0* тыс. тенге;
прочие *675 687,483* тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство автомобильных дорог в г. Атырау (мкр.Самал, Нурсая, Атырау, Лесхоз, Жеруйык, Центральный, Жумыскер, Балыкшы).Корректировка»

(наименовани е объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Аққұсов Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Куанышев Н.К.

фамилии, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

2) аккредитованная организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» _____ Бекенов С.Д.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта

(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Авторский надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Абдраимов Е.С.

фамилии, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

2) аккредитованная организация ТОО «ТС-Индустрия» _____ Абдраимов Е.С.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта

(-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Едигенов Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Приложение 1(
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	25,020		
2	Дорожное покрытие	км	25,020	Капитального типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона	
3	Ширина проезжей части	м	3.5;7,0		
4	Площадь тротуаров	кв.м.	10 325,9		
5	Ширина тротуаров	м	1,0;1,5		
6	Ширина обочины	м	0,5;1		
7	Расчетная скорость	км/ч	60;40		
8	Количество полос	шт	1;2		
9	Дорожные знаки	шт	220		

Заказчик _____ Аққұсов Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ Абдраимов Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Әділет министрі
М. Бекетаев
2017 жылғы 25 сәуір

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2024 жылғы «29» 10

Тапсырыс беруші «Қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі; БСН 230640026458, 06005; Атырау облысы; Атырау қаласы; Сатпаева көшесі; 13 тел: (7122) 52-87-65

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы,БСН, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі, телефон

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) 2024 жылғы « » , «Казахдорстрой» ЖШС,БСН 050640000298 директор С.Е. Едигенов Атырау облысы; Атырау қаласы; Ө. Махамбет даңғылы; 122; тел: +7(777) 110-87-69

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы,БСН, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) 2024 жылғы « » , «Есиль-Строй-Экспертиза» ЖШС, БСН 040140001355 сарапшылар Куанышев Н.К *№KZ16VJE00054035 27.03.2020 ж.; №KZ86VJE00054036 27.03.2020 ж.; №KZ49VJE00045002 05.03.2019 ж..* тел: +7(705) 449-82-84

қорытынды күні, ұйымның атауы,БСН, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2024 жылғы « » , «ТС-Индустрия» ЖШС, БСН 030640007083, Е.С. Адраимов, № KZ32VJE00059179 от 06.11.2020 г. 2022 жылғы 08 тамыз №16-АН бұйрық негізінде; тел: +7 (777) 000-50-01

қорытынды күні, ұйымның атауы, БСН,авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: «Строительство автомобильных дорог в г. Атырау (мкр.Самал, Нурсая, Атырау, Лесхоз, Жеруйык, Центральный, Жумыскер, Балыкшы).Корректировка» автомобиль жолдарын құрылыс; техникалық күрделі II (қалыпты) технологиялық күрделі объект жауапкершілік деңгейдегі

қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

Атырау облысы, Атырау қаласы.

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2020 жылғы «23» қантар №142 санды шешімі, 2022 жылғы «20» қазан №2334 санды шешімі

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Атырау қаласы әкімдігінің

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы «Атырау облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекеме KZ70REA00246474 07.10.2021 жылғы талоны; және №54 15.11.2023 жылғы талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің, 2020 жылғы 19 шілде №38 бұйрықпен, «Қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің, 2023 жылғы 7 қыркүйек № 21 бұйрықпен

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

бекітілген жобаны

ТОО «ТС-Индустрия», 046-2018, 046-2022 санды жоба

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы 2021 жылғы « 7 » 10 ;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 2024 жылғы «25» 10 ;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 40 ай;

нақты - 36 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жолдың құрылыс ұзындығы	шақырым	23,814		25,020	
Жол санаты		қозғалысы реттелетін жалпы қалалық маңызы бар көше және облыстық маңызы бар автокөлік-жаяу жүргіншілер көшесі			
Қозғалыс жолағының саны	дана	1-2		1-2	
Қозғалыс жолағының ені	м	3,5-7		3,5-7	
Жол жабындысының және түрі		Жақсартылған асфальтобетон жабындысымен күрделі түрдегі			

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады

Жол жабындысы ҚР СТ 1412-2017 талаптарына сәйкес төменде көрсетілген жақсартылған асфальтбетон жабындысымен күрделі тип құрылымдық қабаттарымен қабылданған:

1. Негізгі жолдың және шығулардың жол төсемі-I:

- Қалыңдығы 20 см ГОСТ 25607-2009 бойынша құмды қиыршық тас қоспасының астыңғы қабатын салу;

- ТХ160 алтыбұрышты геотор (георешетка ТХ160);

- С6 қиыршық тас қоспасынан негіз салу, фракциясы 0-40 мм, қалыңдығы 28 см;

- Битум шығыны - 0,8 кг/м2 қыздырылған БНД-70/130 (ҚР СТ 1551-2006) сұйық битумын құю (негізді толтыру);

- Жабынның төменгі қабаты ірі түйіршікті кеуекті асфальтбетоннан жасалған, II дәрежелі, қалыңдығы 9 см (ҚР СТ 1225-2013 бойынша) БНД 70/100 битумында;

- Битум шығыны - 0,4 кг/м2 қыздырылған БНД-70/130 (ҚР СТ 1551-2006) сұйық битумын құю (жабын үстіне төсеу);

- Жабынның үстіңгі қабаты БНД 70/100 битумында қалыңдығы 5 см (ҚР СТ 1225-2013 бойынша) В типті, II сортты ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетоннан жасалған;

- 3-топ топырағының қалыңдығы 49 см-ден шашыраған жауырын құрылысы;

- Қиыршық тастан (фр. 20-40мм), қалыңдығы 14см жол жиектерін нығайту;

2. Негізгі жолдың және шығулардың жол төсемі- II:

- Қалыңдығы 15 см ГОСТ 25607-2009 бойынша құмды қиыршық тас қоспасының астыңғы қабатын салу;

- С6 қиыршық тас қоспасынан негіз салу, фракциясы 0-40 мм, қалыңдығы 15 см;

- Битум шығыны - 0,8 кг/м2 қыздырылған БНД-70/130 (ҚР СТ 1551-2006) сұйық битумын құю (негізді толтыру);

- Жабынның үстіңгі қабаты БНД 70/100 битумында қалыңдығы 5 см (ҚР СТ 1225-2013 бойынша) В типті, II сортты ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетоннан жасалған;

- 3-топ топырағының қалыңдығы 30 см-ден шашыраған жауырын құрылысы;

- Қиыршық тастан (фр. 20-40мм), қалыңдығы 5 см жол жиектерін нығайту;

3. Негізгі жолдың және шығулардың жол төсемі- V:

- Қалыңдығы 15 см ГОСТ 25607-2009 бойынша құмды қиыршық тас қоспасының астыңғы қабатын салу;

- С6 қиыршық тас қоспасынан негіз салу, фракциясы 0-40 мм, қалыңдығы 15 см;

- Битум шығыны - 0,8 кг/м2 қыздырылған БНД-70/130 (ҚР СТ 1551-2006) сұйық битумын құю (негізді толтыру);

- Жабынның үстіңгі қабаты БНД 70/100 битумында қалыңдығы 7 см (ҚР СТ 1225-2013 бойынша) В типті, II сортты ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетоннан жасалған;

- 100.30.18 бүйірлік тасты орнату;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы *6 306 416,512* мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары *5 630 729,028* мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар *0* мың теңге;
басқа *675 687,483* мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны *6 306 416,512* мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары *5 630 729,028* мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар *0* мың теңге;
басқа *675 687,483* мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Атырау қаласындағы (Балықшы ықшам ауданынан Зарослый ауылына дейінгі учаске) автомобиль жолдары реконструкциялау»
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ**.

Тапсырыс беруші _____ Аққұсов Е.С.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:

1) сертификатталған сарапшы(лар) _____ Куанышев Н.К.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккрдиттелген ұйым_____ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»_____Бекенов С.Д_
(ұйымның атауы) сертификатталған сарапшысы(лар), басшының тегі,аты,әкесінің аты (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:

1) сертификатталған сарапшы(лар) _____ Абдраимов Е.С.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккрдиттелген ұйым_____ТОО «ТС-Индустрия»_____Абдраимов Е.С.
(ұйымның атауы) сертификатталған сарапшысы(лар), басшының тегі,аты,әкесінің аты (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)_____Едигенов Е.С.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)