Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

«25 октября» 2024 года

Декларация о соответствии

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Казахдорстрой» Атырауская область; город Атырау; г. Нур-Султан, Сыганак, 17М.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Едигенова Е.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство автомобильных дорог в г. Атырау (мкр. Самал, Нурсая, Атырау, Лесхоз, Жеруйык, Центральный, Жумыскер, Балыкшы)» ;
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель Аккусов Е.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Элкосеть-Атырау» БИН 121 040 008 527, ТОО «КазСтройРекрут» БИН 110 240 018 051, ТОО «ASIA ENGINEERING GROUP» БИН 060 340 027 598, ТОО «МИНАР ЛТД» БИН 180 640 018 455, ТОО «ABSOLUTE STROY KZ» БИН 230 540 040 727,
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ТС-Индустрия», 046-2022
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» от 19.08.2022 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина дороги	км	23,815		23,815	

Категория дороги		Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой			
Количество полос движения	шт	1-2		1-2	
Ширина полос движения	м	3,0-3,5		3,0-3,5	
Ширина проезжей части	м	3,5-7,0		3,5-7,0	
Тип дорожной одежды		Капитальный, Облегченный			
Вид покрытия		Усовершенствованное, из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси Тип Б Марки II и крупнозернистых горячих асфальтобетонных смесей			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды на проектируемых улицах принята усовершенствованного капитального типа в соответствии с нормами СП РК 3.03-101-2013:

1. Состав дорожной одежды Тип 1 для проезжей части улиц:

- Уплотненный грунт земляного полотна;

- Природная песчано- гравийная смесь ГОСТ 25607-2009, толщиной 20 см;

- Гексагональная георешетка TriAx 160;

- Щебень фракционный 0-40 мм М-1200 ГОСТ 8267-93, толщиной 28 см;

- Розлив (подгрунтовка по покрытию) разогретого вязкого битума с расходом битума - 0,8л/м2;

- Горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон по СТ РК 1225-2013, толщиной 9 см;

- Розлив (подгрунтовка по покрытию) разогретого вязкого битума с расходом битума - 0,4л/м2;

- Горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь Тип Б Марки 2 СТ РК 1225-2013, толщиной 5 см;

- присыпные обочины из грунта (ГОСТ 23735-2014);

- укрепление обочин из ГПС (фр. 20-40мм), толщиной 14см;

2. Состав дорожной одежды Тип 2 для проезжей части улиц:

- Уплотненный грунт земляного полотна;

- Природная песчано- гравийная смесь ГОСТ 25607-2009, толщиной 15 см;

- Щебень фракционный 0-40 мм М-1200 ГОСТ 8267-93, толщиной 15 см;

- Розлив (подгрунтовка по покрытию) разогретого вязкого битума с расходом битума - 0,8л/м2;

- Горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь Тип Б Марки 2 СТ РК 1225-2013, толщиной 5 см;

- присыпные обочины из грунта (ГОСТ 23735-2014);

- укрепление обочин из ГПС (фр. 20-40мм), толщиной 5 см;

3. Состав дорожной одежды Тип 3 на парковках:

- Уплотненный грунт земляного полотна;

- Природная песчано- гравийная смесь ГОСТ 25607-2009, толщиной 15 см;

- Щебень фракционный 0-40 мм М-1200 ГОСТ 8267-93, толщиной 15 см;

- Розлив (подгрунтовка по покрытию) разогретого вязкого битума с расходом битума - 0,8л/м2;

- Горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная смесь Тип Б Марки 2 СТ РК 1225-2013, толщиной 7 см;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные, проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 7 октября 2021 г.;
(месяц, год)
окончание работ: 25 октября 2024 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства - 40 месяц;

фактически - 36 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Атырау Жарык», с высоковольт. КЛ-10кВ котлованом. под асфальт. покрыт

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

КГП «Атырау облысы Су Арнасы», гл. инженер Асылбаев А. Ш.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

АО «Атырауские Тепловые Сети» Президент

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

АО «КазТрансГаз Аймак» И.о директора Рахметов А. Ж

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

АО «Казактелеком», Директор Атыр ДЭСР Исмоголиев Б.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (в проекте нет здании);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (мкр. Самал, Нурсая, Атырау, Лесхоз, Жеруйык, Центральный, Жумыскер, Балыкшы)»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): директор ТОО «Казахдорстрой» Едигенов Е.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)