ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20240731-03438583
1.1. Номер учетной системы: 00000000010
2. Дата выписки: 31.07.2024
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.07.2024
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ26070G001196N00981
14. БИК: KKMFKZ2A
15. Наименование банка: РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Строительство дворца школьников в городе Кызылорда
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140001844
26.2 Наименование: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №33 к договору №290 от 12.10.2023г.
27.4. Дата: 25.01.2024
27.5. Учетный номер:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:

28. Условия оплаты по договору:
29. Способ отправления: 99

31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
32.1 Номер: 10
32.2 Дата: 31.07.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство дворца школьников в городе Кызылорда			Работа	1	96 757 023.79	96 757 023.79			96 757 023.79	12%	11 610 842.85	108 367 866.64			1	
				Всего по счету:				96 757 023.79		0.00	96 757 023.79		11 610 842.85	108 367 866.64				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

Ua3vk1WazqjkzeW3QJBITxK4mbGVEB6/RTRtUnbLeY2h5Wtqp7VOLWMDwltiDgJ2W1muP627TDzjJsp3Y8allQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ:

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №33 от 25.01.2024 г. к договору №290 от 12.10.2023г.

Номер документа	Дата составления
8	15.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дворца школьников в городе Кызылорда			Работа	1	303 458 402,52	303 458 402,52	32 513 400,27
				Итого	1	x	303 458 402,52	32 513 400,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Искаков Р.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "Строительство дворца школьников в городе Кызылорда"

Доп.соглашение № 33 от 25.01.2024 г. к договору № 290 от 12.10.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль(2) 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		290	12.10.2023						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов / другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7 / 8	9	10
Всего по строительству	2 132 374 747,72							11 610 842,85	108 367 866,64
Акт вып работ №9	2 025 374 747,72	96 757 023,78						**11 610 842,85**	**108 367 866,64**
Всего к оплате:		**96 757 023,78**							

107 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **К. Утегенов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Потенциал-Продукт" _____ **А. Айтжанов**

АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ
ИИН 761117301788
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 34VJE00046921
KZ 39VJE00083594

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Аймереке" Технадзор _____ **Н. Сандыбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9

за июль(2) месяц 2024 г.

"Строительство дворца школьников в городе Кызылорда"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Архитектурно-строительные решения АС												
РАЗДЕЛ 1.Кровля												
Лист18												
1	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Установка элементов каркаса из брусьев** НР - 30%; СП - 8%	м³	15		208316,22 39915,00	1678,71 790,20	3124743 598725	25181 11853	2500837	549520 293941	3968204
2	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** НР - 90%; СП - 5%	м³	15		12914,99 1460,94	90,25 42,02	193725 21914	1353 630	170458	20290 17121	231136
Слуховое окно -4 шт лист 36												
3	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	**Окна слуховые. Устройство** НР - 90%; СП - 5%	слуховое окно	4		47541,00 11168,96	1292,48 586,41	190164 44676	5170 2346	140318	42319 18599	251082
4	261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба на лапках Б-65** СП - 5%	шт.	4		1090,00 --	--	4360 --	--	4360	-- 349	4709
5	261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петли оконные разъемные** СП - 8%	шт.	8		389,00 --	--	3112 --	--	3112	-- 249	3361
6	223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Задвижки оконные ХУ** СП - 8%	шт.	8		538,00 --	--	4304 --	--	4304	-- 344	4648
7	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Блок слухового окна ОБС-1. Установка** НР - 90%; СП - 5%	м³ древесины в конструкции	0,232		208316,22 39915,00	1678,71 790,20	48329 9260	389 183	38680	8499 4546	61375
8	1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм** НР - 80%; СП - 8%	м² площади проемов по наружному обводу коробок	0,804		4615,66 1032,39	35,69 12,07	3711 830	29 10	2852	672 351	4733
9	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство** НР - 92%; СП - 5%	м² кровли	14,4		7196,17 1843,61	31,39 7,06	103625 26548	452 102	76625	24518 10251	138394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска слуховых окон	м²	6	1454,98	1,66	8730	10	1181	6035	15946
		НР - 50%; СП - 8%			1256,47	0,84	7539	5		1181	
11	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Лестница Л-1. Установка	м³	0,28	264900,05	2016,54	74172	565	49168	22222	104105
		НР - 90%; СП - 5%			87282,00	899,99	24439	252		7712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3758975	33149	2991895	674075	4787693
							733931	15381	--	354644	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3758975				
	Материалы		Тенге				2980119				
	Всего заработная плата		Тенге					749312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11776				
		Накладные расходы	Тенге				674075				
		Сметная прибыль	Тенге				354644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4787694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					749312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4787694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	Тенге					749312			
		РАЗДЕЛ 2.Полы лист									
		1этаж ТипV									
12	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	336,12	5958,78	110,08	2002865	37001	1285712	657131	2872797
		НР - 34%; СП - 8%			2023,54	56,30	680152	18924		212801	
13	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	369,732	548,04	2,71	202628	1002	12978	177789	410850
		НР - 94%; СП - 8%			510,23	1,32	188648	488		30433	
14	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	25,88124	3313,00	--	85745	--	85745	--	92605
		СП - 8%			--	--	--	--		6860	
		2этаж ТипV									
15	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	125,3	5958,78	110,08	746635	13793	479292	244968	1070931
		НР - 94%; СП - 8%			2023,54	56,30	253550	7054		79329	
16	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	137,83	548,04	2,71	75536	374	4837	66277	153158
		НР - 94%; СП - 5%			510,23	1,32	70325	182		11345	
17	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	9,6481	3313,00	--	31964	--	31964	--	34521
		СП - 5%			--	--	--	--		2557	
		2этаж ТипVI									
18	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м² покрытия	266,31	5178,29	33,30	1379030	8868	1192642	171224	1674275
		НР - 94%; СП - 5%			666,59	17,40	177520	4634		124021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	292,941	375,71	3,31	110061	970	67613	39383	161399
		НР - 94%; СП - 8%			141,59	1,43	41478	419		11955	
		2этаж ТипVII									
20	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м² покрытия	346,8	3916,28	153,09	1358166	53091	226468	1029250	2578410
		НР - 94%; СП - 8%			3110,17	47,12	1078607	16341		190993	
21	1111-0101-1704 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м² покрытия	346,8	860,52	6,93	298428	2403	85802	198210	536367
		НР - 94%; СП - 8%			606,18	1,84	210223	638		39729	
22	1111-0101-1801 РСНБ РК 2022	Покрытия мозаичные. Установка жилок стеклянных	м жилок	750	548,08	0,90	411060	675	82035	308963	777623
		НР - 94%; СП - 8%			437,80	0,44	328350	330		57600	
23	1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м² покрытия	346,8	1509,17	109,90	523380	38113	2615	468648	1071390
		НР - 94%; СП - 8%			1391,73	45,88	482652	15911		79362	
		2этаж ТипVI									
24	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м² пола	179	1587,49	17,30	284161	3097	175184	101044	416021
		НР - 94%; СП - 8%			591,51	9,01	105880	1613		30817	
25	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м² покрытия	179	7095,20	74,64	1270041	13361	1059057	192178	1579197
		НР - 94%; СП - 8%			1104,04	38,11	197623	6822		116978	
26	1111-0101-3607 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем	м² покрытия	179	3918,50	33,30	701412	5961	559180	131023	899030
		НР - 94%; СП - 8%			761,29	17,40	136271	3115		66595	
27	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	196,9	375,71	3,31	73977	652	45446	26471	108484
		НР - 94%; СП - 8%			141,59	1,43	27879	282		8035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9555089	179361	5396570	3812559	14437058
							3979158	76753	--	1069410	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9555089				
	Материалы		Тенге				5278865				
	Всего заработная плата		Тенге					4055911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117709				
		Накладные расходы	Тенге				3812559				
		Сметная прибыль	Тенге				1069410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14437058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2078
		Сметная заработная плата	Тенге					4055911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14437058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2078
		Сметная заработная плата	Тенге					4055911			
		РАЗДЕЛ 3.Эвакуационная лестница Л-1 лист23-24									
		Фундамент под косоуры лестницы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,687272	123714,10	36440,91	208739	61485	43586	87620	320068
		НР - 69%; СП - 8%			61441,40	13819,55	103668	23317		23709	
29	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,687272	1074856,00	--	1813574	--	1813574	--	1958660
		СП - 8%			--	--	--	--		145086	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	48,930888	139,00	3,19	6801	157	3047	2497	10042
		НР - 69%; СП - 8%			73,51	0,44	3597	22		744	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	48,930888	123,09	2,35	6023	115	3806	1465	8087
		НР - 69%; СП - 8%			42,96	0,44	2102	22		599	
32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	47,9	5948,71	110,08	284943	5273	182742	93647	408877
		НР - 94%; СП - 8%			2023,54	56,30	96928	2697		30287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2320080	67030	2046755	185229	2705734
							206295	26058	--	200425	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2111341				
	Материалы		Тенге				189597				
	Всего заработная плата		Тенге					105368			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1813574				
		Накладные расходы	Тенге				97609				
		Сметная прибыль	Тенге				176716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2385666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					105368			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				208739				
	Материалы		Тенге				43585				
	Всего заработная плата		Тенге					126985			
		Накладные расходы	Тенге				87620				
		Сметная прибыль	Тенге				23709				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				320068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					126985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2705734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					232353			
		РАЗДЕЛ 4.Крыльцо лист 25-28									
		Крыльцо Кр-1,Пандус П-1									
33	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня ОГМ-1. Установка	м ограждения	63	1575,12	126,00	99233	7938	35711	69715	182464
		НР - 118%; СП - 8%			882,29	55,49	55584	3496		13516	
34	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,36465	1074856,00	--	391946	--	391946	--	423302
		СП - 8%			--	--	--	--		31356	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	10,57485	139,00	3,19	1470	34	659	540	2170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%, СП - 8%			73,51	0,44	777	5		161	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,57485	123,09	2,35	1302	25	823	317	1748
		НР - 69%, СП - 8%			42,96	0,44	454	5		129	
37	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	257,5	5948,71	110,08	1531793	28345	982386	503425	2198036
		НР - 94%, СП - 8%			2023,54	56,30	521062	14497		162817	
		Крыльцо Кр-2									
38	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня ОГМ-1. Установка	м ограждения	27,5	1575,12	126,00	43316	3465	15588	30431	79647
		НР - 115%, СП - 8%			882,29	55,49	24263	1526		5900	
39	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15767	1074856,00	--	169473	--	169473	--	183031
		СП - 8%			--	--	--	--		13558	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,57243	139,00	3,19	636	15	285	233	939
		НР - 69%, СП - 8%			73,51	0,44	336	2		70	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,57243	123,09	2,35	563	11	356	137	756
		НР - 69%, СП - 8%			42,96	0,44	196	2		56	
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	136,5	5948,71	110,08	811999	15026	520760	266864	1165172
		НР - 94%, СП - 8%			2023,54	56,30	276213	7685		86309	
		Крыльцо Кр-3									
43	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня ОГМ-1. Установка	м ограждения	16	1575,12	126,00	25202	2016	9069	17705	46340
		НР - 115%, СП - 8%			882,29	55,49	14117	888		3433	
44	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0944	1074856,00	--	101466	--	101466	--	109583
		СП - 8%			--	--	--	--		8117	
45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,7376	139,00	3,19	381	9	171	140	562
		НР - 69%, СП - 8%			73,51	0,44	201	1		42	
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,7376	123,09	2,35	337	6	213	82	452
		НР - 69%, СП - 8%			42,96	0,44	118	1		34	
47	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	78,1	5948,71	110,08	464594	8597	297959	152689	666666
		НР - 94%, СП - 8%			2023,54	56,30	158038	4397		49383	
		Крыльцо Кр-4									
48	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня ОГМ-1. Установка	м ограждения	5,2	1575,12	126,00	8191	656	2947	5754	15061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%, СП - 8%			882,29	55,49	4588	289		1116	
49	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03783	1074856,00	--	40662	--	40662	--	43915
		СП - 8%			--	--	--	--		3253	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,09707	139,00	3,19	152	3	68	56	225
		НР - 69%, СП - 8%			73,51	0,44	81	--		17	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,09707	123,09	2,35	135	2	86	33	181
		НР - 69%, СП - 8%			42,96	0,44	47	--		13	
52	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	6,24	5948,71	110,08	37120	687	23806	12200	53265
		НР - 94%, СП - 8%			2023,54	56,30	12627	351		3946	
53	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев (навес). Установка	м^3	0,208	264900,05	2016,54	55099	419	36525	16508	77335
		НР - 90%, СП - 8%			87282,00	899,99	18155	187		5729	
54	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка досками обшивки	м^2 потолков	6,12	3925,12	34,37	24022	210	17783	5514	31899
		НР - 90%, СП - 8%			985,20	15,93	6029	97		2363	
55	1110-0114-0507 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам	м^2 покрытия	8,4	10480,80	119,61	88039	1005	82255	4708	100166
		НР - 90%, СП - 8%			568,88	53,81	4779	452		7420	
56	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м^2 кровли	8,4	7013,68	31,39	58915	263	43166	14302	79074
		НР - 92%, СП - 8%			1843,61	7,06	15486	59		5857	
				Ограждение ОГ-2							
57	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня ОГМ-1. Установка	м ограждения	2,625	1575,12	126,00	4135	331	1488	2905	7603
		НР - 118%, СП - 8%			882,29	55,49	2316	146		563	
58	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,48799	1074856,00	--	524519	--	524519	--	566481
		СП - 8%			--	--	--	--		41962	
59	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	14,15171	139,00	3,19	1967	45	882	722	2904
		НР - 69%, СП - 8%			73,51	0,44	1040	6		215	
60	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	14,15171	123,09	2,35	1742	33	1101	424	2339
		НР - 69%, СП - 8%			42,96	0,44	608	6		173	
				Стремянка ЛС-1							
61	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0535	123714,10	36440,91	6619	1949	1383	2778	10149
		НР - 69%, СП - 8%			61441,40	13819,55	3287	739		752	
62	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0535	1074856,00	--	57505	--	57505	--	62105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4600	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,5515	139,00	3,19	216	5	97	79	319
		НР - 69%, СП - 8%			73,51	0,44	114	1		24	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,5515	123,09	2,35	191	4	120	46	256
		НР - 69%, СП - 8%			42,96	0,44	67	1		19	
				Люк Л-1							
65	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка	шт.	1	4466,91	652,68	4467	652	1303	2774	7820
		НР - 99%, СП - 8%			2512,44	289,46	2512	289		579	
66	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Изготовление металлического люка	т конструкций	0,01698	288368,56	80055,80	4896	1359	116	2704	8208
		НР - 68%, СП - 8%			201501,00	29321,50	3421	498		608	
67	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0066	494281,00	--	3262	--	3262	--	3523
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00012	363218,00	--	44	--	44	--	47
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
69	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,01024	411730,00	--	4216	--	4216	--	4553
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
70	241-102-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	0,06	536,00	--	32	--	32	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,49242	139,00	3,19	68	1	31	25	101
		НР - 69%, СП - 8%			73,51	0,44	36	--		7	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,49242	123,09	2,35	61	1	39	15	82
		НР - 69%, СП - 8%			42,96	0,44	21	--		6	
73	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м^3 изоляции	0,025	83495,21	3809,02	2087	95	892	865	3188
		НР - 76%, СП - 8%			43987,80	1514,55	1100	38		236	
74	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м^3	0,025	48924,00	--	1223	--	1223	--	1321
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
75	1110-0104-0206 РСНБ РК 2022	Подшивка сталью кровельной оцинкованной	м^2	0,56	2699,36	4,97	1512	2	1275	213	1863
		НР - 90%, СП - 8%			419,81	2,41	235	1		138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4574808	73209	3373691	1114903	6144886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1127908	35665	–	455179	
		Материалы	Тенге				4563293				
		Всего заработная плата	Тенге				2077839				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1155628			
		Накладные расходы	Тенге				1294348				
		Сметная прибыль	Тенге				1109421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				453819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6126533				596
		Сметная заработная плата	Тенге					1155628			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11515				
		Материалы	Тенге				1498				
		Всего заработная плата	Тенге					7945			
		Накладные расходы	Тенге				5482				
		Сметная прибыль	Тенге				1360				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6144890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1163573			600
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				20208952	352749	13808911	5786766	28075371
							6047292	153857	–	2079658	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19988698				
		Материалы	Тенге				10526420				
		Всего заработная плата	Тенге					6066219			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3237407				
		Накладные расходы	Тенге				5693664				
		Сметная прибыль	Тенге				2054589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27736951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3142
		Сметная заработная плата	Тенге					6066219			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				220254				
		Материалы	Тенге				45083				
		Всего заработная плата	Тенге					134930			
		Накладные расходы	Тенге				93102				
		Сметная прибыль	Тенге				25069				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				338425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					134930			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				28075376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3204
		Сметная заработная плата	Тенге					6201149			
		ОТДЕЛ 2.Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 5.Кондиционирование									
		Тепловой пункт									
76	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	**камера**	**5**	**98539,52**	**4545,23**	**492698**	**22726**	**58145**	**410520**	**975476**
		НР - 98%; СП - 8%			**82365,40**	**1414,27**	**411827**	**7071**		**72257**	
77	**1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Вентиляторы канальные В6-В12, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**7**	**13516,38**	**241,78**	**94615**	**1692**	**15769**	**75977**	**184239**
		НР - 98%; СП - 8%			**11022,00**	**53,31**	**77154**	**373**		**13647**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**587313**	**24418**	**73914**	**486497**	**1159715**
							488981	**7444**	**--**	**85904**	
							587313				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**73912**				
		Материалы	Тенге					**496425**			
		Всего заработная плата	Тенге				**486497**				
		Накладные расходы	Тенге				**85904**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1159714**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								**246**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**496425**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1159714**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								**246**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**496425**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**587313**	**24418**	**73914**	**486497**	**1159715**
							488981	**7444**	**--**	**85904**	
							587313				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**73912**				
		Материалы	Тенге					**496425**			
		Всего заработная плата	Тенге				**486497**				
		Накладные расходы	Тенге				**85904**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1159714**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								**246**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**496425**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1159714**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								**246**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**496425**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 3.Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 6.Горячее водоснабжение									
78	**1118-0701-0206 РСНБ РК 2022**	**Воздухосборники, наружный диаметр до 219 мм. Установка**	**шт.**	**5**	**16333,84**	**388,99**	**81669**	**1945**	**67725**	**12666**	**101881**
		НР - 98%; СП - 8%			**2399,82**	**185,01**	**11999**	**925**		**7547**	
79	**1117-0201-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**4**	**19426,25**	**45,76**	**77705**	**183**	**55748**	**21425**	**107060**
		НР - 98%; СП - 8%			**5443,60**	**21,95**	**21774**	**88**		**7930**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**159374**	**2128**	**123473**	**34091**	**208941**
							33773	**1013**	**--**	**15477**	
							159374				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**123473**				
		Материалы	Тенге					**34786**			
		Всего заработная плата	Тенге				**34091**				
		Накладные расходы	Тенге				**15477**				
		Сметная прибыль	Тенге				**208942**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								**16**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**34786**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**208942**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								**16**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**34786**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**159374**	**2128**	**123473**	**34091**	**208941**
							33773	**1013**	**--**	**15477**	
							159374				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**123473**				
		Материалы	Тенге					**34786**			
		Всего заработная плата	Тенге				**34091**				
		Накладные расходы	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				15477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				208942				16
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34786			
		Сметная заработная плата	Тенге				208942				16
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34786			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 4.Силовое электрооборудование									
		Светотехнические оборудования									
80	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	474	907,27 793,46	5,86 2,67	430046 376100	2778 1266	51168	271702 56141	757888
		НР - 72%; СП - 8%									
81	Прайс поз.497	**Светильник светодиодный RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC PHILIPS**	шт	131	56975,21 --	-- --	7463753 --	-- --	7463753	-- 597101	8060854
		СП - 8%									
82	Прайс поз.498	**Светильник светодиодный RC132V G4 с блоком аварийного питания LED36S/840 PSU W60L60 OC PHILIPS**	шт	41	168623,88 --	-- --	6913579 --	-- --	6913579	-- 553086	7466665
		СП - 8%									
83	Прайс поз.499	**Светильник светодиодный RC132V G4 LED36S/840 PSU W30L120 OC**	шт	70	65449,61 --	-- --	4581473 --	-- --	4581473	-- 366518	4947991
		СП - 8%									
84	Прайс поз.500	**Светильник светодиодный RC132V G4 с блоком аварийного питания LED36S/840 PSU W30L120 OC PHILIPS**	шт	27	180514,35 --	-- --	4873887 --	-- --	4873887	-- 389911	5263798
		СП - 8%									
85	Прайс поз.501	**Светильник светодиодный WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 PHILIPS**	шт	37	61613,08 --	-- --	2279684 --	-- --	2279684	-- 182375	2462059
		СП - 8%									
86	Прайс поз.502	**Светильник светодиодный WT120C G2 с блоком аварийного питания LED40S/840 PSU ELB3 L1200 PHILIPS**	шт	9	217265,70 --	-- --	1955391 --	-- --	1955391	-- 156431	2111822
		СП - 8%									
87	Прайс поз.503	**Светильник LED пылевлагозащищенный WL130V PSU LED12S/840 D350 PHILIPS**	шт	17	63061,02 --	-- --	1072037 --	-- --	1072037	-- 85763	1157800
		СП - 8%									
88	Прайс поз.504	**Датчик движения Legrand**	шт	15	37832,14 --	-- --	567482 --	-- --	567482	-- 45399	612881
		СП - 5%									
		Электроустановочные устройства									
89	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	243	465,45 418,37	0,50 0,24	113104 101664	121 58	11319	73240 14908	201252
		НР - 72%; СП - 5%									
90	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	33	383,00 --	-- --	12639 --	-- --	12639	-- 1011	13650
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20	430,00	--	8600	--	8600	--	9288
		СН - 8%			--	--	--	--		688	
92	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	117	490,00	--	57330	--	57330	--	61916
		СН - 8%			--	--	--	--		4586	
93	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	46	382,48	0,43	17594	20	698	12158	32132
		НР - 72%; СН - 8%			366,88	0,20	16876	9		2380	
94	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	31	597,00	--	18507	--	18507	--	19988
		СН - 8%			--	--	--	--		1481	
95	247-214-0903 РСНБ РК 2022	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-124, 380-415V 32А 3Р+Е, IP44	шт.	1	1462,00	--	1462	--	1462	--	1579
		СН - 8%			--	--	--	--		117	
96	Прайс поз.488	Мини-колонна с секциями высотой 0,7м с двумя двухместными розетками белого цвета Legrand	шт	6	147650,26	--	885902	--	885902	--	956774
		СН - 8%			--	--	--	--		70872	
97	Прайс поз.490	Мини-колонна с секциями высотой 0,7м с двумя одноместными розетками белого цвета, четырьмя розетками RJ Legrand	шт	10	169469,94	--	1694699	--	1694699	--	1830275
		СН - 8%			--	--	--	--		135576	
98	Прайс поз.491	Мини-колонна с секциями высотой 0,7м с двумя одноместными розетками белого цвета Legrand	шт	17	137227,50	--	2332868	--	2332868	--	2519497
		СН - 8%			--	--	--	--		186629	
		Заземление									
99	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	200	1024,25	33,66	204850	6732	138590	44550	269352
		НР - 72%; СН - 8%			297,64	11,73	59528	2346		19952	
100	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	5055,95	227,95	65727	2963	43417	14628	86784
		НР - 72%; СН - 8%			1488,20	74,63	19347	970		6429	
101	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	110	731,28	24,28	80441	2671	40352	27532	116611
		НР - 72%; СН - 8%			340,16	7,46	37418	821		8638	
102	1308-0502-1602 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шина заземления(главная заземляющая шина). Монтаж по установленным конструкциям	м	1	290,84	32,89	291	33	28	175	503
		НР - 72%; СН - 8%			229,90	12,51	230	13		37	
103	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	907,90	5,44	4540	27	367	2991	8133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СН - 8%			829,14	1,60	4146	8		602	
104	243-142-0118 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2	км	0,005	4169513,00	--	20848	--	20848	--	22516
		СН - 8%			--	--	--	--		1668	
		Молниезащита									
105	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	м	450	731,28	24,28	329076	10926	165078	112631	477045
		НР - 72%, СН - 8%			340,16	7,46	153072	3357		35339	
106	Прайс поз.493	Соединитель пруток-полоса 57х57мм	шт	60	1689,55	--	101373	--	101373	--	109483
		СН - 8%			--	--	--	--		8110	
107	Прайс поз.494	Контрольный соединитель	шт	10	2429,00	--	24290	--	24290	--	26233
		СН - 8%			--	--	--	--		1943	
108	Прайс поз.495	Универсальный держатель	шт	400	445,39	--	178156	--	178156	--	192408
		СН - 8%			--	--	--	--		14252	
109	Прайс поз.496	Универсальный соединитель	шт	100	761,80	--	76180	--	76180	--	82274
		СН - 8%			--	--	--	--		6094	
110	217-102-0104 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,003096	2387303,00	--	7391	--	7391	--	7982
		СН - 8%			--	--	--	--		591	
		Система уравнения потенциалов(заземление душевого поддона)									
111	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	475,78	208,10	90398	39539	9154	40411	141274
		НР - 72%, СН - 8%			219,50	75,90	41705	14421		10465	
112	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,19	154925,00	--	29436	--	29436	--	31791
		СН - 8%			--	--	--	--		2355	
113	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	557,31	19,68	83596	2952	10486	51147	145522
		НР - 72%, СН - 8%			467,72	5,86	70158	879		10779	
114	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	150	55,00	--	8250	--	8250	--	8910
		СН - 8%			--	--	--	--		660	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				36584880	68762	35635874	651165	40214930
							880244	24148	--	2978887	
							35859673				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				407473				
	Материалы		Тенге					408419			
	Всего заработная плата		Тенге				35000754				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294065				
		Накладные расходы	Тенге				2892301				
		Сметная прибыль	Тенге				39046039				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге								190
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					408419			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				725207				
		Материалы	Тенге				63185				
		Всего заработная плата	Тенге					495973			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				164463				
		Накладные расходы	Тенге				357100				
		Сметная прибыль	Тенге				86586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1168893				244
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					495973			
		Сметная заработная плата	Тенге				40214932				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге								434
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					904392			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 5.Электроснабжение									
		заземление									
115	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	12	11662,72	395,76	139953	4749	109692	19750	172480
		НР - 72% СП - 8%			2126,00	159,93	25512	1919		12776	
116	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	36	824,03	82,55	29665	2972	16743	7924	40596
		НР - 72% СП - 8%			276,38	29,32	9950	1056		3007	
117	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	10	907,90	5,44	9079	54	734	5981	16265
		НР - 72% СП - 8%			829,14	1,60	8291	16		1205	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				178697	7775	127169	33655	229341
		Стоимость монтажных работ	Тенге				43753	2991	--	16988	
		Материалы	Тенге				178697				
		Всего заработная плата	Тенге				127169				
		Накладные расходы	Тенге					46744			
		Сметная прибыль	Тенге				33655				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				16988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				229340				22
		Сметная заработная плата	Тенге					46744			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				229340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					46744			
		ОТДЕЛ 6.Внешние и внутриплощадочные электроснабжения									
		Освещение входных групп и сцены									
118	1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий**	**шт.**	5	8866,46	1976,63	44332	9883	20361	13644	62614
		НР - 72% СП - 8%			2817,50	972,54	14088	4863		4638	
		Освещение территории									
119	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка**	**опора**	17	12078,99	5311,36	205343	90293	15744	114119	345019
		НР - 80% СП - 8%			5841,54	2549,53	99306	43342		25557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1308-0305-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильник. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	17	5860,18	365,29	99623	6210	32560	45661	156907
		НР - 72%; СП - 8%			3579,60	150,87	60853	2565		11623	
121	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15	$м^3$	3,4	38585,39	1763,52	131190	5996	94590	29209	173231
		НР - 91%; СП - 8%			9001,30	439,38	30604	1494		12832	
122	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	2378,97	--	40442	--	519	28744	74721
		НР - 72%; СП - 8%			2348,40	--	39923	--		5535	
123	247-204-0705 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА96-29 - характеристика "С" 1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	17	796,00	--	13532	--	13532	--	14615
		СП - 8%			--	--	--	--		1083	
124	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммные зажимы на Din рейку	шт.	85	1478,00	--	125630	--	125630	--	135680
		СП - 8%			--	--	--	--		10050	
125	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,009	251106,24	--	2260	--	101	1641	4213
		НР - 76%; СП - 8%			239932,00	--	2159	--		312	
126	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	9	149,00	--	1341	--	1341	--	1448
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
127	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	5055,95	227,95	85951	3875	56777	19129	113487
		НР - 72%; СП - 5%			1488,20	74,63	25299	1269		8407	
128	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	1024,25	33,66	9218	303	6236	2005	12121
		НР - 72%; СП - 8%			297,64	11,73	2679	106		898	
		Освещение спортплощадки									
129	1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	5	8866,46	1976,63	44332	9883	20361	13644	62614
		НР - 72%; СП - 5%			2817,50	972,54	14088	4863		4638	
130	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,1	251106,24	--	25111	--	1118	18235	46813
		НР - 76%; СП - 8%			239932,00	--	23993	--		3468	
131	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	100	149,00	--	14900	--	14900	--	16092
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
		Освещение дороги									
132	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Опоры стальные для светильников наружного освещения. Установка	опора	10	12078,99	5311,36	120790	53113	9262	67129	202952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СН - 8%			5841,54	2549,53	58415	25495		15034	
133	1308-0305-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильник. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	10	5860,18	365,29	58602	3653	19153	26859	92298
		НР - 72%, СН - 8%			3579,60	150,87	35796	1509		6837	
134	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	10	15855,32	7255,63	158553	72556	9681	80843	258547
		НР - 72%, СН - 8%			7631,58	3596,54	76316	35965		19152	
135	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15	$м^3$	2	38585,39	1763,52	77171	3527	55641	17182	101901
		НР - 94%, СН - 8%			9001,30	439,38	18003	879		7548	
136	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2378,97	--	23790	--	306	16909	43954
		НР - 72%, СН - 8%			2348,40	--	23484	--		3256	
137	247-204-0705 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА96-29 - характеристика "С" 1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	10	796,00	--	7960	--	7960	--	8597
		СН - 8%			--	--	--	--		637	
138	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммные зажимы на Din рейку	шт.	50	1478,00	--	73900	--	73900	--	79812
		НР - 8%, СН - 8%			--	--	--	--		5912	
139	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005	251106,24	--	1256	--	56	912	2341
		НР - 76%, СН - 8%			239932,00	--	1200	--		173	
140	241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	5	149,00	--	745	--	745	--	805
		СН - 8%			--	--	--	--		60	
141	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	5055,95	227,95	25280	1140	16699	5626	33379
		НР - 72%, СН - 8%			1488,20	74,63	7441	373		2473	
142	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	1024,25	33,66	5121	169	3464	1114	6734
		НР - 72%, СН - 8%			297,64	11,73	1488	59		499	
143	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,36	10633,14	2625,14	3828	945	2367	888	5093
		НР - 93%, СН - 8%			1433,10	1219,62	516	439		377	
		Освещение фасада									
144	1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	шт.	14	8866,46	1976,63	124130	27673	57012	38204	175320
		НР - 72%, СН - 8%			2817,50	972,54	39445	13616		12987	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1524331	289219	660016	541697	2231308
							575096	136837	--	165285	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				719374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				243135				
	Всего заработная плата		Тенге					406088			
		Накладные расходы	Тенге				292382				
		Сметная прибыль	Тенге				80943				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1092699				176
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					406088			
		Сметная заработная плата	Тенге				804957				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				178877				
	Материалы		Тенге					305845			
	Всего заработная плата		Тенге				238008				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				249315				
		Накладные расходы	Тенге				84342				
		Сметная прибыль	Тенге				1138614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								150
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					305845			
		Сметная заработная плата	Тенге				2231313				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		Тенге								326
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					711933			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	ОТДЕЛ 7.Наружные сети связи										
	Восстановление асфальта листб										
145	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	5,52	7425,93	1598,22	40991	8822	30877	3751	48322
					234,14	395,09	1292	2181		3579	
		НР - 108% , СП - 8%									
146	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**$м^2$ основания**	36,8	1602,03	369,17	58955	13586	43321	6920	71145
					55,64	118,47	2048	4360		5270	
		НР - 108% , СП - 8%									
147	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,33	195300,41	3212,62	64449	1060	63389	542	70191
					–	1521,92	–	502		5199	
		НР - 105% , СП - 5%									
148	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	38	2655,16	230,73	100896	8768	90723	3155	112375
					36,97	39,90	1405	1516		8324	
		НР - 105% , СП - 5%									
149	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	38	1168,29	0,09	44395	3	43898	534	48523
					13,00	–	494	–		3594	
		НР - 105% , СП - 5%									
150	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	38	2657,10	241,53	100970	9178	90387	3115	112412
					36,97	38,93	1405	1479		8327	
		НР - 105% , СП - 5%									
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		**Тенге**				410656	41417	362595	18017	462968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							6644	10038	--	34293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				410656				
	Материалы		Тенге				362596				
	Всего заработная плата		Тенге					16682			
		Накладные расходы	Тенге				18017				
		Сметная прибыль	Тенге				34293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				462966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					16682			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7		Тенге				462966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					16682			
				ОТДЕЛ 8.Озеленение							
				РАЗДЕЛ 7.Деревья							
151	**1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	**шт.**	**24**	**8206,40**	**1694,07**	196954	40658	521	150083	374800
		НР - 88%, СП - 8%			6490,61	615,58	155775	14774		27763	
152	**254-102-3701 РСНБ РК 2022**	**Ясень обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**шт.**	**24**	**1921,00**	--	46104	--	46104	--	49792
		СП - 8%			--	--	--	--		3688	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				243058	40658	36832279	1394617	43563139
							155775	14774	--	3226904	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243058				
	Материалы		Тенге				521				
	Всего заработная плата		Тенге					170549			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46104				
		Накладные расходы	Тенге				150083				
		Сметная прибыль	Тенге				31451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				424592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					170549			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				424592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					170549			
				РАЗДЕЛ 8.Цветники							
153	**1147-0113-0301 РСНБ РК 2022**	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на $м^2$. Посадка**	**$м^2$**	**30**	**3176,79**	**671,25**	95304	20137	3315	67988	176355
		НР - 88%, СП - 8%			2395,08	180,21	71852	5406		13063	
154	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**43**	**2560,47**	**45,80**	110100	1969	53986	59406	183067
		НР - 105%, СП - 5%			1259,19	20,01	54145	860		13560	
155	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**$м^3$**	**0,688**	**82207,00**	--	56558	--	56558	--	61083
		СП - 5%			--	--	--	--		4525	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				261962	22106	113859	127394	420505
							125997	6266	--	31148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				261962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				57300				
		Всего заработная плата	Тенге					132263			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56558				
		Накладные расходы	Тенге				127394				
		Сметная прибыль	Тенге				31148				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				420504				73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					132263			
		Сметная заработная плата	Тенге				420504				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								73
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					132263			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 9.Туя (кустарники)									
156	1147-0103-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	60	5446,09	1364,18	326765	81851	1006	241579	613812
		НР - 88%; СП - 8%			4065,14	510,22	243908	30613		45467	
157	254-101-1301 РСНБ РК 2022	**Туя западная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	60	13616,00	--	816960	--	816960	--	882317
		СП - 8%			--	--	--	--		65357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				1143725	81851	817966	241579	1496129
							243908	30613	--	110824	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1143725				
		Материалы	Тенге				1006				
		Всего заработная плата	Тенге					274521			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				816960				
		Накладные расходы	Тенге				241579				
		Сметная прибыль	Тенге				110824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1496128				122
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					274521			
		Сметная заработная плата	Тенге				1496128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								122
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					274521			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				1648745	144615	978450	519056	2341226
							525680	51653	--	173423	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1648745				
		Материалы	Тенге				58827				
		Всего заработная плата	Тенге					577333			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				919622				
		Накладные расходы	Тенге				519056				
		Сметная прибыль	Тенге				173423				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2341224				271
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					577333			
		Сметная заработная плата	Тенге				2341224				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге								271
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					577333			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 9.МАФ									
158	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2022 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)**	комплект	1	1277163,00	13034,00	1277163	13034	1216274	--	1379336
		СП - 8%			47855,00	4509,00	47855	4509		102173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	2	978632,00	9894,00	1957264	19788	1874654	--	2113845
		СН - 8%			31411,00	3404,00	62822	6808		156581	
160	8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	5	302821,00	524,00	1514105	2620	1412535	--	1635233
		СН - 8%			19790,00	134,00	98950	670		121128	
161	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236,00	--	423708	--	423708	--	457605
		СН - 8%			--	--	--	--		33897	
162	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия Плитка тактильная. Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	79,25	3033,65	34,67	240417	2747	152176	93479	360608
		НР - 108%; СН - 8%			1078,79	13,39	85494	1061		26712	
163	251-104-0106 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	$м^2$	79,25	26001,00	--	2060579	--	2060579	--	2225425
		СН - 8%			--	--	--	--		164846	
164	1308-0202-1703 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светофор сигнальный двухлинзовый. Монтаж оборудования	шт.	4	18466,03	6111,66	73864	24447	417	43914	127201
		НР - 72%; СН - 8%			12250,00	2998,00	49000	11992		9422	
165	517-101-0304 РСНБ РК 2022	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017 светодиодный односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм МГН	шт.	4	197815,00	--	791260	--		--	791260
					--	--	--	--	791260	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				8338360	62636	7140343	137393	9090513
							344121	25040	791260	614759	
	Стоимость оборудования		Тенге				791260				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				791260				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				73864				
	Материалы		Тенге				417				
	Всего заработная плата		Тенге					60992			
		Накладные расходы	Тенге				43914				
		Сметная прибыль	Тенге				9422				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				127200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					60992			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7473236				
	Материалы		Тенге				4655638				
	Всего заработная плата		Тенге					308169			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2484287				
		Накладные расходы	Тенге				93479				
		Сметная прибыль	Тенге				605337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8172052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					308169			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				9090512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					369161			

ОТДЕЛ 10.Теплица

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
166	1337-0101-0106 РСНБ РК 2022	Теплица массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	132733,46	18007,62	132733	18008	36468	51553	199029
		НР - 61%; СП - 8%			78257,40	6255,08	78257	6255		14743	
		РАЗДЕЛ 10.Отопление и вентиляция									
167	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	17684,74	1190,82	17685	1190	2177	14378	34628
		НР - 98%; СП - 5%			14317,50	354,35	14318	354		2565	
168	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	2	308,79	--	618	--	50	556	1268
		НР - 95%; СП - 5%			283,80	--	568	--		94	
169	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4682,95	133,01	9366	266	3170	5854	16438
		НР - 98%; СП - 8%			2964,99	21,95	5930	44		1218	
170	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2744,49	25,19	21956	201	121	21205	46614
		НР - 95%; СП - 5%			2704,24	0,43	21634	3		3453	
171	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8	142,55	1,50	1140	12	15	1091	2410
		НР - 98%; СП - 8%			139,18	--	1113	--		179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				50765	1669	7182344	232030	9390900
							43563	401	791260	637011	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				50765				
	Материалы		Тенге				5531				
	Всего заработная плата		Тенге					43964			
		Накладные расходы	Тенге				43084				
		Сметная прибыль	Тенге				7509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				101358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					43964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				101358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					43964			
		РАЗДЕЛ 11.Силовое электрооборудование									
172	1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	10	1214,49	12,46	12145	124	517	8321	22103
		НР - 72%; СП - 5%			1150,36	5,33	11504	53		1637	
173	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	321,48	3,24	17681	179	341	12361	32446
		НР - 72%; СП - 5%			312,01	0,14	17161	8		2404	
174	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	8,002	150,89	1,42	1207	12	132	766	2131
		НР - 72%; СП - 5%			132,89	0,08	1063	1		158	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					31033	315	990	21448	56680
								29728	62	--	4199	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31033				
		Материалы	Тенге					993				
		Всего заработная плата	Тенге						29790			
		Накладные расходы	Тенге					21448				
		Сметная прибыль	Тенге					4199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					56680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						29790			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					56680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						29790			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**					214531	19992	42991	116085	357067
								151548	6718	--	26451	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					132733				
		Материалы	Тенге					36468				
		Всего заработная плата	Тенге						84512			
		Накладные расходы	Тенге					51553				
		Сметная прибыль	Тенге					14743				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					199029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									40
		Сметная заработная плата	Тенге						84512			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					31033				
		Материалы	Тенге					993				
		Всего заработная плата	Тенге						29790			
		Накладные расходы	Тенге					21448				
		Сметная прибыль	Тенге					4199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					56680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						29790			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					50765				
		Материалы	Тенге					5531				
		Всего заработная плата	Тенге						43964			
		Накладные расходы	Тенге					43084				
		Сметная прибыль	Тенге					7509				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					101358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						43964			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					357067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге						158266			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									84371386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9097132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1013711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						419739			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							58953738		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							791260		
		- Накладные расходы	Тенге								8324422	
		- Сметная прибыль	Тенге								6191125	
		ИТОГО:			83 580 126		791 260	84 371 386				
		Временные здания и сооружения		1,5%	1 253 702			1 253 702				
		Итого с временными			84 833 828		791 260	85 625 088				
		Доп.затраты в зимнее время		0,7%	593 837			593 837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				4 100 766	4 100 766				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия		85 427 665	791 260	4 100 766	90 319 691				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	1 708 553			1 708 553				
		Итого с непредвиденными затратами		87 136 218	791 260	4 100 766	92 028 244				
		в том числе на 2023 год	67%	58 381 266	530 144	2 747 514	61 658 924				
		в том числе на 2024 год	33%	28 754 952	261 116	1 353 253	30 369 321				
		2023 год - 67 %, К=1,079		62 993 386	572 026	2 964 567	66 529 979				
		НДС в текущих ценах 2023 г	12%			7 983 597	7 983 597				
		Итого в текущих ценах 2023 г		62 993 386	572 026	10 948 165	74 513 576				
		2024 год - 33 %, К=1,163		33 442 009	303 678	1 573 833	35 319 520				
		НДС в текущих ценах 2024 г	12%			4 238 342	4 238 342				
		Итого в текущих ценах 2024 г		33 442 009	303 678	5 812 176	39 557 862				
		НДС 12%				12 221 940	12 221 940				
		ВСЕГО		96 435 395	875 703	16 760 340	114 071 439				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,95	91 613 625,40	831 918,10	4 311 480,28	96 757 023,78				
		НДС 12%				11 610 842,85	11 610 842,85				
		ИТОГО по акту		91 613 625,40	831 918,10	15 922 323,13	108 367 866,84				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ К. Утегенов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Аймереке" Технадзор

_____ Н. Сандыбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Потенциал-Продукт" _____ А. Айтжанов

АЙТЖАНОВ АМАНЖОЛ МАМЫРОВИЧ
ИИН 761117301788
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ 34VJE00046921
KZ 39VJE00083594

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Р. Искаков

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах
за июль(2) 2024 г.
"Дворец школьников в городе Кызылорда"

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	1 129 423 597	59 744 998		100
ИТОГО	1 129 423 597	59 744 998	0	100

№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	394,3172	23 782,95	9 378 026	29%			
2	1 700,067	4 353,08	7 400 528	70%			
3	758,8502	174,66	132 541	63%			
4	2 008	18 764,28	37 678 674	86%			
5	14,18892	308 280,81	4 374 172	62%			
6	598,1207	1 078,27	644 936	72%			
7	0,53796	252 998,36	136 103	99%			
п			59 744 998	69%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% \times \frac{\sum ((1\,129\,423\,597 - 59\,744\,998 - 0) \times 1 + \sum (59\,744\,998 \times 69\%))}{1\,129\,423\,597} = 98{,}36\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 98,36%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя,

подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
контактный телефон