Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО "Таскала Транс Газ""
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция водопровода с. Пятимар Жангалинского района ЗКО

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 000540001184	номер	дата
РНН 271200001773	44	28.11.2016г.
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ718560000005015846		
Банк АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	280 726 428,55	133 928 571,43						16 071 428,57	150 000 000,00

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель: Муратов Ж.Е. **2017 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таскала Транс Газ"

Директор: Махметов Т.М. **2017 года**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "ТаскалаТрансГаз"
Договор: № 44 от 28.11.2016 года
Наименование: "Реконструкция водопровода с. Пятимар Жангалинского района ЗКО"

АКТ

выполненных работ №10 за ноябрь 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутрипоселковая водопроводная сеть (2-13)								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16317	27,84 1,66	26,18 7,2	454184 27086	427097 117482	140232 97	0,01 0,03	188 408
		м3								
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/	1002,948	262,72 -- 262,72 --		263490 -- 263490 --		297744 113 --	1,85 --	1853
		м3								
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15696,29	134,1 -- 134,1 --		2104872 -- 2104872 --		2378506 113 --	0,97 --	15257
		м3								
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9882 --	6,48	6,48 2,1 --	64030	64030 20788	20165 -- 97	-- 0,01	80
		м3								
5	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие до10 м	9882 --	3,2	3,2 1,04 --	31618	31618 10265	9957 -- 97 --	-- --	39
		м3								
6	E0101-166-2	Обсыпка оголовков колодцев	45,3	134,1 -- 134,1 --		6075 -- 6075 --		6864 113 --	0,97 --	44
		м3								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Планировка обсыпки оголовков грунток 2 группы ручным способом	830,5	19,4 -- 19,4 --		16112 -- 16112.--		15628 97 --	0,12 --	102
7	E0101-145-5	м2								
		Разравнивание грунта	909,7	134,1 -- 134,1 --		121991 -- 121991 --		137850 113 --	0,97 --	884
8	E0101-166-2	м3				3062371	522745			18328
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			2539626	148536			527
						3062371				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2688162			
		Всего заработная плата -	Тенге			3006946				
		Накладные расходы -	Тенге							1503
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч				451042			
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге			364159				
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6433476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							20359
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3139204			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6433476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							20359
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3139204			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы								
9	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69 33075	25695,31 6813,45	117763 66150	51391 13627	103710 130	194 26,38	388 53
		км								
10	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	4,636	47611,09 29700	17877,09 4698,68	220725 137689	82878 21783	207314 130	173 18,1	802 84
		км								
11	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, переходов	599	300,57 69,53	225,64 58,98	180040 41648	135157 35329	100071 130	0,41 0,23	248 135
		шт								
	С130804-5086 Изм. и	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	646 --		10336 --	--	--	--	--
12	доп.вып.18		--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.								
	С130804-1857 Изм. и	Фланец на втулку DN 50	16	1107 --		17712 --	--	--	--	--
13	доп.вып.16 СН		--	--	--	--	--	--	--	--
		шт.								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130804-3274 Изм. и 14 доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	205 --		51250 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		шт.								
	С130804-5321 Изм. и 15 доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	1506 --		10542 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		шт.								
	16 Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	143	440,21	332,43	62951	47538	35182	0,61	87
				102,38	86,87	14640	12422	130	0,33	48
		шт								
	17 С ТОО"Виаст"	Седелка SDR 11 Д110х32-50-25	143	2245,09 --		321048 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		шт								
	18 Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	36	411,46	17,71	14813	638	11162	1,4	50
				231,75	6,75	8343	243	130	0,03	1
		шт								
	С130902-67 Изм. и 19 доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	36	12756 --		459216 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		шт.								
	20 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
				144	2,25	1152	18	130	0,01 --	
		шт								
	С130902-64 Изм. и 21 доп.вып.18	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	1	6079 --		6079 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		шт.								
	22 Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или кранов обратных диам. 50 мм	278	242,08	6,95	67298	1932	52855	0,88	245
				144	2,25	40032	626	130	0,01	3
		шт								
	23 С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	268	507 --		135876 --		--	--	--
			--	--	--	--		--	--	--
		шт								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм шт	10 --	888 -- --	--	8880 -- --	--	-- --	-- --	--
25	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	186	156,43 126 --	21,43	29096 23436 --	3986	30467 130 --	0,6 --	112
26	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	186 --	552 -- --	--	102672 -- --	--	-- --	-- --	--
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,552	247994,13 62775	49389,75 18657	136893 34652	27263 10299	58436 130	312,7 91,12	173 50
28	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	271	192,46 134,42	52,42 18,54	52157 36426	14205 5024	53057 128	0,77 0,09	209 25
29	С ТОО"Виаст"	Фильтр сетчатый чугунный муфтовый Arco диам 25мм шт	271 --	384,87 -- --	--	104300 -- --	--	-- --	-- --	--
30	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм 1фильтр	7	192,46 134,42	52,42 18,54	1347 941	367 130	1370 128	0,77 0,09	5 1
31	С ТОО"Виаст"	Фильтр сетчатый чугунный муфтовый Arco диам 32мм шт	7 --	653,12 -- --	--	4572 -- --	--	-- --	-- --	--
32	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных H=1,75 шт	46	18075,87 288	36,99 13,5	831490 13248	1702 621	18030 130	1,82 0,07	84 3
33	Е0122-33-1	Установка тройника с пожарной подставкой и пожарной подставки Д100 мм т	1,0308	14686,81 6750	398,18 150,75	15139 6958	410 155	9247 130	42,1 0,74	43 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-2053Изм. и 34 доп.вып. 15 СН	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПГПФ Д-100мм прим. шт.	4 --	14750 -- --	-- --	59000 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,756 --	114900 -- --	-- --	86864 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,756 --	18000 -- --	-- --	13608 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	280	75,82 67,5 --	1,57	21230 18900 --	440	24192 128 --	0,41 --	115
38	С ТОО"Виаст"	Счетчики/водомеры/ холодной воды Бетар СГВ-25 шт	2 --	6402,88 -- --	-- --	12806 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С ТОО"Виаст"	Счетчики/водомеры/ холодной воды Бетар СГВ-20 шт	7 --	1889,37 -- --	-- --	13226 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С ТОО"Виаст"	Счетчики/водомеры/ холодной воды Бетар СГВ-15 шт	271 --	804,73 -- --	-- --	218083 -- --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка проволоки стальной ф-3мм в траншее км	14,581	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	94330 19111	75220 10567	39471 133	6,3 4,2	92 61
42	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /ПЦ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 3,0 мм кг	803,51517	39 --	--	31337 --	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3514616	443182			2660
			Тенге			463327	110844			465
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			94330				
		Всего заработная плата -	Тенге				29677			
		Накладные расходы -	Тенге			39471				20
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5921			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			8028				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			141829				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							173
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-стро[illegible]телей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслужи[illegible]ающих	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							35598		
	Сметная заработная плата -	Тенге			2397125				
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			936950				
	Материалы -	Тенге				483072			
	Всего заработная плата -	Тенге			718980				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296				
	Местные материалы -	Тенге			627993				314
	Накладные расходы -								
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				94199			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			181507				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3206625				2931
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				577271			
	Сметная заработная плата -	Тенге			86864				
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86864				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5212				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92076				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			936297				
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3455				
	Материалы -	Тенге				61421			
	Всего заработная плата -	Тенге			861563				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1513				
	Сдача и испытание -	Тенге			78620				39
	Накладные расходы -								
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11793			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			60895				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1075811				395
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				73214			
	Сметная заработная плата -	Тенге			4516342				3498
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				686083			
	Сметная заработная плата -	Тенге							
			РАЗДЕЛ 3. Колодцы						
43 E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	96,71	2418,2	152,52	233864	14750	26506	1,02	99
	м3		153,68	57,15	14862	5527	130	0,28	27
44	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	338,62	8656,16	1879,87	2931149	636562	868936	8,86	3000

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч.	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		рабочих-строителей	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		рабочих, обслуживающих маш-мех	
									на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
	м3		1435,5	538,43	486089	182323	130	2,06		698
131104-8 Изм. доп.вып.7 СН К 8.02-04-2002, Н РК 8.02-04С-	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	151	8060 --		1217060 --		--	--	--	
	комплект	--	--	--	--		--	--	--	
0122-8-5	Труба футляр диам. 159 мм	0,0648	115636,32 66375	31953,19 12071,25	7493 4301	2071 782	6608 130	360 58,95		23 4
	км									
0122-8-2	Труба футляр диам. 75 мм	0,003	64249,36 45900	8122,48 3069	193 138	24 9	191 130	254 14,99 --		1
	км									
E0122-8-1	Труба футляр диам. 50 мм	0,0556	62566,88 45675	6788,5 2565	3479 2540	377 143	3487 130	253 12,52		14 1
	км									
C130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	73,4928	1055 --		77535 --		--	--	--	
	м	--	--	--	--		--	--	--	
C130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,008	384 --		771 --		--	--	--	
	м	--	--	--	--		--	--	--	
C130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	64,8584	232 --		15047 --		--	--	--	
	м	--	--	--	--	--	--	--	--	--
E0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,0648	430521,51 44550	68116,36 25731	27898 2887	4414 1667	5920 130	256 125,67		17 8
	км									
E0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,003	219036,47 35550	29727,34 11229,75	657 107	89 34	182 130	204 54,85 --		1
	км									

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0556	180153,4 35325	29493,95 11142	10033 1964	1640 619	3359 130	203 54,42	11 3
55	С12021-267	км Лестница стремянки	0,97395	133700 -- --	--	130217 -- --	-- --	-- --	-- --	
56	E0106-1-13	т Устройство подставки из бетона В 7,5	0,54	9630,95 771,75	95,97 36,25	5201 417	52 20	458 105	4,9 0,18 --	3
57	E0122-50-1	м3 Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,12	9028,48 846	2006,35 758,25	1083 102	241 91	280 130	5,34 3,7 --	1
58	E0146-33-3	км Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5	2,47	27616,06 11301,75	355,81 135	68212 27915	879 333	28249 100	75,58 0,66	187 2
59	E0122-48-1 K=0,25	м3 Заделка асбестоцементным раствором и прядью концов футляра диам. 57-200 мм	617	674,12 330,19	85,99 1,12	415932 203726	53057 694	265745 130	2 0,01	1232 3
60	E0141-4-1	футляр Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях резитизенным битумом в два слоя	1795,43	68,29 60,75	7,38 2,29	122610 109072	13250 5009	118645 104	0,41 0,01	734 24
61	E0141-1-1	м2 Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	354,6	68,74 61,2	7,38 2,79	24375 21702	2617 989	23598 104	0,41 0,01	145 5
62	E0127-38-1	м2 Устройство отмостки, толщина слоя 16 см	687	1346,84 42,98	14,12 3,08	925279 29527	9704 2116	42085 133	0,27 0,01	183 8
63	E0127-38-2	м2 Вычитается позиция: Устройство отмостки, толщина слоя 1 см	687	-82,01 -- -0,9 --		-56341 -- -618 --		-822 133 --	-0,01 --	-4
		м2 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			6161747 904729	739727 200357			5647 784

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			рабочих, обслужива-ю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4721117					
		Материалы -	Тенге			2978103					
		Всего заработная плата -	Тенге			98558	1105086				
		Местные материалы -	Тенге			1393399					697
		Накладные расходы -	чел.-ч				209010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			366871					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			6481387					7128
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				1314096				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			130217					
		Сметная заработная плата -	Тенге			130217					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7813					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138030					
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1310413					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1310413					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78625					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1389038					
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8008455					7128
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				1314096				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге								
		Сметная заработная плата -									

РАЗДЕЛ 4. Водоочистная установка(2-10)

	С Прайс Л. ВОДЭКОФИЛЬ	Установка и стоимость модульного здания контейнерного типа с оборудованием ДВУ10-15	1	12285309,91	--	12285310	--	--	--	--	--
64	ТР	шт	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты									
		Устройство основания из ПГС под фундаменты	7,56	2576,27	100,89	19477	763	1445	0,85		6
65	E0108-3-2	м3		123,75	38,25	936	289	118	0,18		1
		Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2	6	2041,2	586,05	12247	3516	5340	2,76		17
66	E0107-13-7	шт		459	176,74	2754	1060	140	0,72		4
	Изм. и доп. вып.11 СН РК 8.02-04-2002,	Плита ПАГ-18 ГОСТ 25912.917	6	79500	--	477000	--	--	--	--	--
67	СН РК 8.02-04-2	шт		--	--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			12794034	4279			23
			Тенге			3690	1350			6
			Тенге			12285310				
		Стоимость оборудования -	Тенге			1351384				
		Транспортные расходы -	Тенге			13636694				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			508724				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16687				
		Материалы -	Тенге				5039			
		Всего заработная плата -	Тенге			484068				
		Местные материалы -	Тенге			6785				
		Накладные расходы -	Тенге							3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1018			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			30931				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546440				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6057			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14183134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							32
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6057			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5. Подводящий водовод(2-1)								
		Земляные работы								
68	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1905	27,84 1,66	26,18 7,2	53026 3162	49863 13716	16372 97	0,01 0,03	22 48
		м3								
69	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	143	262,72 -- 262,72 --		37568 -- 37568 --		42452 113 --	1,85 --	264
		м3								
70	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	512	134,1 -- 134,1 --		68659 -- 68659 --		27585 113 --	0,97 --	498
		м3								
71	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1536	6,48	6,48 2,1 --	9952	9952 3231	3134 -- 97	-- 0,01	12
		м3								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
72	E0101-27-8		1536	3,2	3,2	4914	4914	1548 --	--	6
		м3	--		1,04 --		1596	97 --		
				Трубопроводы						
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм								
73	E0122-11-7		0,091	147942,61	97234,98	13463	8848	8445	296	27
		км		49950	21436,6	4545	1951	130	91,71	8
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
74	E0122-11-3		0,335	58881,69	25695,31	19725	8608	17371	194	65
		км		33075	6813,45	11080	2283	130	26,38	9
		Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм								
75	E0122-35-7		1	2070,39	1086,01	2070	1086	1392	3,86	4
		шт		661,5	409,5	662	409	130	2	2
		Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
76	E0122-34-1		4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			210581	84175			881
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			125955	23421			86
		Материалы -	Тенге			210581				
		Всего заработная плата -	Тенге			367	149377			
		Местные материалы -	Тенге			84				
		Накладные расходы -	Тенге			168968				84
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				25345			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			22773				
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			402322				1052
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				174722			
		Сметная заработная плата -	Тенге			402322				1052
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				174722			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Площадка насосной станции 1-го подъема (2-2)								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	E0144-12-2	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой до 5 км и выгрузкой в отвал или сооружение грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов 3-4 м3	60 –	629,38	629,38 133,67 –	37763	37763 8020	9223 – 115	– 0,83	50
78	E0144-12-3	Отсыпка щебеночной подготовки м3	2,6 –	1293,21	1293,21 276,06 –	3362	3362 718	825 – 115	– 1,72	4
79	E0144-16-2	Тщательное разравнивание под водой водолазами щебеночных /гравийных/ постелей горизонтальных м2	2,6	460,88 55,82	405,06 210,87	1198 145	1053 548	797 115	0,39 1,07	1 3
80	E0144-17-1	Установка опалубки под водой м2	24,64	8522,79 479,25	4402,14 1686,06	210001 11809	108469 41545	61356 115	3,33 8,51	82 210
81	E0144-18-2 т.ч. п-3.1, доп.изм. №6 К=1,1	Укладка бетона при подаче в бадьях /производство водолазных работ на глубинах менее 2,5 м или свыше 12 до 20 м/ м3	4,65	18040,82 1450,35	8206,07 2522,12	83890 6744	38158 11728	21243 115	10,13 12,74	47 59
82	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,65	127 –	– –	591 –	– –	– –	– –	– –
83	СПрайс Завод Металл профильТОО	Смесь Пенетрон кг	13,95	1400 –	– –	19530 –	– –	– –	– –	– –
84	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,28184	5239,08 1890	327,33 123,75	1477 533	92 35	596 105	11,6 0,6	3 –
85	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-т	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28184	67700 –	– –	19081 –	– –	– –	– –	– –
86	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,282	40200 –	– –	11336 –	– –	– –	– –	– –

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей и машинистов	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0138-2-1	Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду с барж м3	0,4	2999,24 --	95,24 21,72	1200 --	38 9	10 115	-- 0,12	-- --
88	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,01084	121637,97 7560	11119,34 4200,75	1319 82	121 46	134 105	42,5 20,52	-- --
89	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона+сетка 1т	0,0012	18837,97 7560	11119,34 4200,75	23 9	13 5	15 105	42,5 20,52	-- --
90	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0012	73000 --	-- --	88 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,01084	40200 --	-- --	436 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0012	18000 --	-- --	22 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			391315 19322	189070 62653			134 326
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391315				
		Материалы -	Тенге			131841				
		Всего заработная плата -	Тенге				81974			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50492				
		Местные материалы -	Тенге			591				
		Накладные расходы -	Тенге			94200				47
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14130			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			29131				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			514645				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							507
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				96104			
		Сметная заработная плата -	Тенге			514645				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							507
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				96104			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуж. маш-ин	
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
							%	на един.	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Площадка насосной станции 1-го подъема (2-3)								
	Земляные работы								
30101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	367,5	9,85	9,85	3619	3619	960 --	--	
	м3	--		2,69 --		990	97	0,01	3
E0101-25-9 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	367,5	41,4	41,4	15216	15216	4036 --	--	
	м3	--		11,32 --		4161	97	0,04	14
E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	31,39	27,84	26,18	874	822	270	0,01 --	
	м3		1,66	7,2	52	226	97	0,03	1
E0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	110,35	30,62	28,79	3379	3177	1043	0,01	1
	м3		1,83	7,92	201	874	97	0,03	3
E0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	13	302,12 --		3928 --		4438	2,13	28
	м3		302,12 --		3928 --		113 --	--	
E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25	134,1 --		3353 --		3788	0,97	24
	м3		134,1 --		3353 --		113 --	--	
E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,36	6,48	6,48	482	482	152 --	--	
	м3	--		2,1 --		156	97	0,01	1
E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	367,5	9,85	9,85	3619	3619	960 --	--	

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			--		2,69 --		990	97	0,01	3
		м3								
101	E0101-25-9 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	367,5 --	41,4	41,4 11,32 --	15216	15216 4161	4036 -- 97	-- 0,04	14
		м3								
102	E0101-85-17 К=2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы	55,38 --	7,71	7,71 1,71 --	427	427 95	92 -- 97	-- 0,01 --	
		м3		Фундаменты						
103	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,3	5427,7 -- 531 --		12484 -- 1221 --		1502 123 --	3,24 --	7
		м3								
104	E0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	5,8	11274,99 641,25	476,15 164,32	65395 3719	2762 953	4906 105	3,81 0,72	22 4
		м3								
105	E0106-34-5	Устройство прямоугольных стен толщиной более 300 мм подземной части насосных станций	22,16	12088,14 945	816,19 282,55	267873 20941	18087 6261	28563 105	5,8 1,16	129 26
		м3								
106	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,18496 --	68800 -- --	--	12725 -- --	-- --	-- --	-- --	
		т								
107	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	0,85536 --	64400 -- --	--	55085 -- --	-- --	-- --	-- --	
		т								
108	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,0455 --	72000 -- --	--	3276 -- --	-- --	-- --	-- --	
		т								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	27,96 --	361 -- --	 --	10094 -- --	 --	-- --	-- --	-- --	
110	Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13	Защита листовой сталью фундамента т	3,925	7373,84 3780	1975,06 328,5	28942 14837	7752 1289	14513 90	19,4 1,25	76 5
111	С11011-4147 Изм. и доп. вып.17	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	3,925 --	48215 -- --	 --	189244 -- --	 --	-- --	-- --	
112	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,12	10088,71 614,25	260,48 89,46	1211 74	31 11	89 105	3,94 -- 0,35 --	
113	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	28,08 --	127 -- --	 --	3566 -- --	 --	-- --	-- --	
114	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов м3	0,12	119,07 96,75	0,23 0,09	14 -- 12 --		12 105 --	0,61 -- --	
115	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,004764	147801,76 19800	587,63 222,75	704 94	3 1	100 105	118 1,08 --	1
116	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	14	355,73 76,28	172,69 60,21	4980 1068	2418 843	2675 140	0,48 0,24	7 3
117	Е0107-42-2		16	508,77 106,88	243,37 85,08	8140 1710	3894 1361	4300 140	0,67 0,34	11 5
118	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона. В7,5 /М-100/ м3	6,764 --	13100 -- --	 --	88608 -- --	 --	-- --	-- --	
119	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,93	9630,95 771,75	95,97 36,25	8957 718	89 34	789 105	4,9 0,18 --	5

...р и № ...ции ...атива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
			Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуж...	...вающих
			ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	...сего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	10	245,44 37,35	3,82 1,44	2454 374	38 14	458 118	0,21 0,01 --	2
4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	115	711,48 81,68	8,23 3,08	81820 9393	946 354	11502 118	0,47 0,02	54 2
-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2	115	362,88 39,38	4,19 1,58	41731 4529	482 182	5558 118	0,23 0,01	26 1
	Стены								
-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	15	231,5 58,05	4,19 1,58	3473 871	63 24	1055 118	0,38 0,01 --	6
3-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м м3	43,2	10441,76 769,5	337,41 126	451084 33242	14576 5443	45649 118	4,76 0,62	206 27
7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	105,66 23,85	66,43 23,85	211 48	133 48	134 140	0,15 —— 0,11 ——	
7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	2	394,11 130,73	250,96 88,22	788 261	502 176	613 140	0,81 0,37	2 1
015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	0,273	27900 -- --	-- --	7617 -- --	-- --	-- --	-- --	—— —— —— ——
	Покрытие								
07-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	4	1817,35 447,75	403,26 146,29	7269 1791	1613 585	3327 140	2,74 0,66	11 3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на едини.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С14301 7-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	23,16	3140,8 --		72741 --		--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
		Проемы								
130	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	398,48	102,53	837	215	472	0,9	2
				151,65	35,67	318	75	120	0,14 --	
		м2								
131	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610 --		11781 --		--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
132	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960 --		1960 --		--	--	--
		комплект	--	--	--	--		--	--	--
133	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	828,63	71,29	895	77	386	1,64	2
				272,25	25,25	294	27	120	0,1 --	
		м2								
134	С12061-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	1,08	4530 --		4892 --		--	--	--
		м2	--	--	--	--		--	--	--
135	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	1	3440 --		3440 --		--	--	--
		комплект	--	--	--	--		--	--	--
136	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	1,2	190,3	0,56	228	1	53	0,26 --	
				40,86	0,09	49 --		107,1 --	--	
		м								
		Полы								
137	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2	9032,78 --		10839 --		837	3,66	4
				567 --		680 --		123 --	--	
		м3								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12	282,03	13,43	3384	161	852	0,37	4
		м2		52,65	5,04	632	60	123	0,02	--
139	E0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	12	252,91	4,02	3035	48	78	0,03	--
		м2		3,78	1,5	45	18	123	0,01	--
140	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12	340,45	18,42	4085	221	1371	0,42	5
		м2		85,95	6,91	1031	83	123	0,03	--
141	E0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	12	464,38	18,1	5573	217	1601	0,5	6
		м2		101,7	6,8	1220	82	123	0,03	--
142	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12	282,03	13,43	3384	161	852	0,37	4
		м2		52,65	5,04	632	60	123	0,02	--
143	E0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	12	242,2	4,02	2906	48	78	0,03	--
		м2		3,78	1,5	45	18	123	0,01	--
		Внутренняя отделка								
144	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	14	55,9	0,02	783	1	1041	0,3	4
		м		53,1	0,02	743	--	140	--	--
145	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	10,24	56,62	0,35	580	4	560	0,3	3
		м2		51,98	0,14	532	1	105	--	--
146	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	43	134,45	3,39	5781	146	5315	0,65	28
		м2		117	0,72	5031	31	105	0,05	2
147	E0115-151-2 К=2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	53,24	47,07	0,32	2506	17	1769	0,2	11