Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

# Декларация о соответствии

28 октября 2016 года

**Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз»** г.Уральск, 090006, проспект Достык-Дружба, 198 Западно-Казахстанская область
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жакупова Каримуллы Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО»,
по адресу: Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Нурсай
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района», руководитель Керешов Айбек Асылбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

**удостоверяет, что:**

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация):
ИП Бекжанов Г.Ш. Фирма «РИАС», проект (заказ Р-12-12)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района», Приказ от 19.02.2014г. № 14;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 1. Обеспечение суточного расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды населения с.Нурсай | м3/сутки | 128,16 | | 153,6 | |
| 2. Общая подача воды со скважин на площадку водоподготовки | м3/час | 6,42 | | 7,2 | |
| 3. Объем подачи обеззараженной питьевой воды населению | м3/час | 6,18 | | 6,4 | |

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Рабочие глубинные насосы скважинного типа – 3 шт производительностью (каждый) | м3/час | 3,21 | 3,6 |
| Насосная станция второго подъема, общей производительностью | м3/час | 6,18 | 6,4 |
| Двухнасосная установка на случай пожара, производительностью | м3/час | 30,38 | 33 |
| Два резервуара из сборного железобетона по 100 м3 каждый для хранения чистой воды, общей емкостью | $м^3$ | 200 | 200 |
| Установка обеззараживания и иммунизации воды в утепленном модульном здании контейнерного типа | комплект | 1 | 1 |
| Водонапорная башня емкостью 50 м3 | шт | 1 | 1 |
| Высоковольтная линия электропередач ВЛ-10 в три провода марки АС-50/8 (длина провода) | км | 7,17 | 9,27 |
| Трансформаторная подстанция КТП 25-10/0,4 | комплект | 2 | 2 |
| Колодец с гусаком для забора питьевой воды в автоводовозы с прибором учета | шт | 1 | 1 |
| Общее количество водопроводных колодцев в поселковой сети (из них 39 с пожарными гидрантами) | шт | 89 | 89 |
| Пожарные гидранты (39 в поселковой сети + 1 на площадке второго подъема), всего | шт | 40 | 40 |
| Подводящий водовод в две нити из труб ПЭ100 SDR17-110х6,6 общей длиной | пог. м | 20671 | 21130 |
| Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-110х6,6 | пог. м | 4760,4 | 4760,4 |
| Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-90х5,4 | пог. м | 1477 | 1477 |
| Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-75х4,5 | пог. м | 2061 | 2061 |
| Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-63х3,8 | пог. м | 418,5 | 418,5 |
| Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-32х2,0 | пог. м | 369,7 | 369,7 |
| Трубы в поселковых сетях ПЭ100 SDR17-25х2,0 | пог. м | 5795,5 | 5795,5 |
| Ввод питьевой воды в государственные учреждения: школа, детский сад, клуб, ФАП, акимат сельского округа | объектов | 5 | 5 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
На площадке первого подъема – головном водозаборе в 10,5 км на северо-западе с.Нурсай пробурены три скважины, из которых два глубинных насоса подают воду на площадку второго подъема общим объемом 7,2 м3/час по подводящему водоводу, проложенному в две нити. Третья скважина является резервной, с целью регулирования равномерной периодичности их работы оператором.
На данной площадке сооружено здание электрощитовой из силикатного кирпича для размещения аппаратуры управления глубинными насосами и их защиты.
На площадке второго подъема в с.Нурсай смонтированы два заглубленных резервуара из сборного железобетона для накопления чистой воды общим объемом 200 м3, стальная водонапорная башня емкостью 50 м3, установка для обеззараживания и иммунизации питьевой воды мощностью 6,5 м3/час в утепленном модульном здании-контейнере, а также один пожарный гидрант.
Вода, после подготовки к потреблению, подается в поселковую сеть, общей протяженностью 14 882,1 метра, включая подводы к жилым домам и социальным объектам.
В поселковой сети сооружено 89 распределительных водопроводных колодцев, из них 39 с пожарными гидрантами, а также один колодец с «Гусаком» со счетчиком расхода, для забора чистой питьевой воды в автоцистерны, автоводовозы.
В здании-контейнере, также смонтированы две двухнасосные станции (одная рабочая, вторая резервная) для повышения давления в поселковой сети до 6 атм на случай пожара, с ручным включением – для ускорения заполнения автоцистерн и пожарных машин.
Повышение давления в сети, в случае пожара, также позволяет ликвидировать очаги возгорания на близлежащих объектах непосредственно из гидрантов, с использованием пожарных рукавов, брандспойтов и других подручных средств.
Территории площадок благоустроены - ограждение первого подъема выполнено сетчатыми панелями, второго подъема цветным профилированным листом, освещены прожекторами с энергосберегающими светодиодными лампами.
По периметру площадок высажены деревья и кустарники, проезды на площадках, подъезды к пожарным гидрантам, и к колодцу с гусаком выложены холодной асфальтобетонной смесью по щебеночному основанию согласно проекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: 15 июля 2016 года;
месяц, год
- окончание работ 26 октября 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
- по норме или по проекту организации строительства: 11 месяцев;
- фактически: 4,5 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по энергетическому обеспечению системы водоснабжения с.Нурсай Казталовского района: Казталовская РЭС АО «Зап Каз РЭК»
наименование организации

Начальник
Дюсенгалиев Шарипжан Кадырович _____

М.П.

**Подрядчик (генеральный подрядчик) считает**
**объект «Водоснабжение с.Нурсай Казталовского района ЗКО»**
наименование объекта (комплекса)

**готовым к приемке в эксплуатацию,**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Директор ТОО «Құрылысгаз»** **К.Жакупов**

**М.П.**