Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, н.п. 1в.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Акмагамбетова Жаната Канатовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области»**

(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района», Руководитель – Булимисов Серик Каиргельдинович

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Азия Строй KZ», № лицензии ГСЛ №00538 от 10.10.2006г., ТОО «АкНур-Астана 2005», № лицензии ГСЛ №0000554, дата выдачи 11.08.2005г., ТОО «Союз Строй Класс» № лицензии ГСЛ №18016621, дата выдачи 04.09.2018г., ТОО «Asia-Build» № лицензии ГСЛ №14012161, дата выдачи 20.08.2014г.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строй Экс Проект», гос.лицения ГСЛ 12013082 от 25.09.2017 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден **Руководителем ГУ «Отдел реального сектора экономики Павлодарского района». Приказ № 3-02-09 от 15.05.2019 года.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	м	18538		19037	
Внутриплощадочные сети	м	212		212	
Насосная станция хозпит	м3/час	26		26	

Насосная станция пожаротушения	м3/час	89		89	
Скважинная насосная станция	м3/час	10		10	
Мощность КТП на НС	кВа	100		100	
Протяженность ВЛ-10кВ	м	796		796	
Дизельный генератор 100кВа/80кВт	шт	1		1	
Резервуар чистой воды, вместимость	м3	2 х 100		2 х 100	
Резервуар сточных вод, вместимость	м3	1 х 100		1 х 100	
Протяженность КЛ-0,4кВ освещения	м	115		115	
Ограждение НС	м	400		400	

Здание Насосной станции(2-го подъема) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	63,03	63,03
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	487,29	487,29

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Поселковые сети: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 питьевая, диаметром 32мм; труб ПЭ100 SDR21 питьевая, диаметром д.63мм., д.110мм.; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-2000мм;

Внутриплощадочные сети выполнены из стальных труб диаметром д.57мм., д.108мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1000-2000мм;

Площадка Насосной станции. На площадке предусмотрены 2 железобетонных резервуара чистой воды, V=100м3, выполнена укладка внутриплощадочных трубопроводов, построен Насосная станция и из керамического кирпича, установлены многонасосные установки повышения давления Насос Lawara GнV2O/A/33SV2/2AGO, Q=26м3/час, h=30м, N=4кВт. Выполнено устройство ограждения площадки, асфальтобетонное покрытие площадки Насосной, обваловка резервуаров, установлена уборная.

Электроснабжение. Выполнено устройство ВЛ-10кВ от ПС110/10 Рождественка, фидер №7, опора №48 (сущ.точка подключения) до площадки Насосной станции. Установлен КТПН-100кВа на площадке Насосной станции. Произведено устройство освещения площадки Насосной станции.

Автоматика. Система автоматики состоит из сигнализаторов уровня в здании Насосной станции, установленных в резервуары чистой воды и датчиков давления.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2020 год;

(месяц, год)

окончание работ: сентябрь 2021 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц – 10
фактически, месяц – 15

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Требования ТУ АО. ПРЭК" выполнены
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Место печати (при наличии)

Директор ВПЭК АО. ПРЭК" Хамитов А.
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

АО „ПРЭК" АРЭК" Маутин Г-М.
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Рождественка Павлодарского района Павлодарской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Компания НурайСтрой» Акмагамбетов Жанат Канатович

_____ «____» _____2021г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)