Форма 3

Заказчик: КГУ **"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)**
Договор (контракт) № 133 от 17.10.2023 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)	347 157 459,71	8 607,60	8 607,60	8 607,60	2 582,28	2 582,28	8 607,60	6 025,32	347 148 852,11
Итого к оплате	**347 157 459,71**	**8 607,60**	**8 607,60**	**8 607,60**	**2 582,28**	**2 582,28**	**8 607,60**	**6 025,32**	**347 148 852,11**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", БИН 050240009435

Руководитель Сапарбаев К.А.

Технический надзор ТОО "SDIPROEKT Консалтинг", БИН 131140014212

Инженер-эксперт Кошерова Ж.К.

Авторский надзор ТОО "РЕМПРОЕКТ", БИН 970940003621

Инженер-эксперт Барсенбаев К.А.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Руководитель Егізбайұлы Е.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»**
(наименование, адрес)

Объект : **ИЖС н.п.Жанарык**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№133** от 17.10.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023** (месяц, год) на **4-1-1 ИЖС н.п.Жанарык**

Составлен (а) в ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтаж									
1	1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	0,0291	143288,79	83630,56	4169,70	2433,65		2016,05	6680,61
						59658,23	26941,87	1736,05	784,01		494,86	
			Итого по разделу 1: Демонтаж					4169,70	2433,65	0,00	2016,05	6680,61
								1736,05	784,01	0,00	494,86	
			ИТОГО					4169,70	2433,65	0,00	2016,05	6680,61
								1736,05	784,01	0,00	494,86	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения				2,4%		160,33			
			Итого с временными									6840,94
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,6%		41,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1070,22			
			Итого									7952,21
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		137,64			
			Итого в текущих ценах 2023 года									8089,85
			Коэффициент к договорной цене				0,95					7685,36
			НДС				12 %		922,24			
			Итого по акту с НДС									8607,60

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "РЕМПРОЕКТ" **Сарсенбаев К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" **Кошерова Ж.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №