Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(БИН 050240009435, адрес: Кызылординская обл., Жанакорганский р-н, с.Жанакорган, Манап Кокенов, 44)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				133	17.10.2023				
				доп.соглашение					
				133/1	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	100 086 629,03	89 363 061,63							10 723 567,40	100 086 629,03
Акт выполненных работ № 2	100 086 629,03	89 363 061,63							10 723 567,40	100 086 629,03
Итого к оплате	100 086 629,03	89 363 061,63							10 723 567,40	100 086 629,03

Итого к оплате: Сто миллионов восемьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать девять тенге, 03 тиын

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Руководитель Санарбаев К.А.
БИН 050240009435

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Инженер-эксперт Оспанов Б.К.
БИН 131140014212

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Инженер-эксперт Сарсенбаев К.А.
БИН 970940003621

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»**
(наименование, адрес)

Объект: **ИЖС н.п.Жанарык**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№133** от 17.10.2023 г., дополнительное соглашение №133/1 от 21.02.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за **Апрель 2024** (месяц, год) на **4-1-1 ИЖС н.п.Жанарык**

Составлен (а) в ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Кабельно-проводниковая продукция 10кВ									
1	28	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	180	12948,88 6308,86	5736,27 2753,49	2330798,00 1135595,00	1032528,00 495628,00	162675,00	1304978,00 290862,00	3926638,00
2	29	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	35	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	927514,58 431517,92	464365,42 222853,75	31631,25	523497,19 116081,15	1567092,92
3	31	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	250	77168,00		19292000,00		19292000,00	1543360,27	20835360,27
4	32	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,45	12835,26 7188,65	5646,61 2449,25	5775,85 3234,92	2541,00 1102,15		3469,62 739,62	9985,09
5	33	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	5424,00		48816,00		48816,00	3905,31	52721,31
6	34	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	5,74351	1083405,00		6222547,47		6222547,47	497803,97	6720351,44
7	35	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	38	16858,00		640604,00		640604,00	51248,49	691852,49
8	36	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	257	1647,00		423279,00		423279,00	33862,49	457141,49
9	37	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	3039,00		39507,00		39507,00	3160,73	42667,73
10	38	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		52	12287,00		638924,00		638924,00		690038,32

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							51114,32	
11	39	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	21033,00		273429,00		273429,00		295303,67
											21874,67	
12	40	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	4434,00		57642,00		57642,00		62253,53
											4611,53	
13	41	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	3926,00		51038,00		51038,00		55120,87
											4082,87	
14	42	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	98	11523,00		1129254,00		1129254,00		1219594,09
											90340,09	
15	43	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	179	2243,00		401497,00		401497,00		433617,00
											32120,00	
16	44	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	13	1800,00		23400,00		23400,00		25272,00
											1872,00	
17	45	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	38	1800,00		68400,00		68400,00		73872,00
											5472,00	
18	46	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой /DN-70 Rpi/	шт.	73	3845,00		280685,00		280685,00		303139,63
											22454,63	
19	47	252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	76	1127,00		85652,00		85652,00		92503,82
											6851,82	
20	48	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	606	70,00		42420,00		42420,00		45813,60
											3393,60	
21	49	252-207-1206 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа СО 35	шт.	274	1380,00		378120,00		378120,00		408369,26
											30249,26	
22	50	252-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	73	9393,00		685689,00		685689,00		740543,89
											54854,89	
23	51	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	73	1953,00		142569,00		142569,00		153974,62
											11405,62	
24	52	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт	1212	912,00		1105344,00		1105344,00		1193771,18
											88427,18	
25	53	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	606	2990,00		1811940,00		1811940,00		1956895,20
											144955,20	
			Итого по разделу 4: Кабельно-проводниковая продукция 10кВ					37106844,90	1499434,42	34037062,72	1831944,81	42053893,42
								1570347,84	719583,90	0,00	3115103,71	
			Раздел 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ									
26	62	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	500	12948,88	5736,27	6474440,08	2868134,67	451875,00	3624940,08	10907329,90
						6308,86	2753,49	3154429,77	1376744,85		807949,74	
27	63	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		20	26500,42	13267,58	530008,44	265351,56	18075,03	299141,39	895481,85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				опора		12329,09	6367,25	246581,85	127344,97		66332,02	
28	64	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	520	47481,00		24690120,00		24690120,00		26665329,80
											1975209,80	
29	65	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,05	12835,26	5646,61	13477,02	5928,92		8095,86	23298,70
						7188,65	2449,25	7548,10	2571,71		1725,82	
30	66	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	21	5424,00		113904,00		113904,00		123016,30
											9112,30	
31	67	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1/3. оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	81	12287,00		995247,00		995247,00		1074866,72
											79619,72	
32	68	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт.	162	11523,00		1866726,00		1866726,00		2016064,25
											149338,25	
33	69	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 450/120	шт.	81	6585,00		533385,00		533385,00		576055,61
											42670,61	
34	70	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	244	123,00		30012,00		30012,00		32412,98
											2400,98	
35	71	252-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СІ 25-150	шт.	325	369,00		119925,00		119925,00		129519,08
											9594,08	
36	72	252-207-2352 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа ВТ 16 шурул	шт.	365	2194,00		800810,00		800810,00		864875,03
											64065,03	
37	73	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	81	2600,00		210600,00		210600,00		227448,00
											16848,00	
38	74	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	244	520,00		126880,00		126880,00		137030,21
											10150,21	
39	75	252-202-0532 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120	шт.	365	2136,00		779640,00		779640,00		842011,26
											62371,26	
			Итого по разделу 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ					37285174,54	3139415,15	30737199,03	3932177,33	44514739,69
								3408559,72	1506661,53	0,00	3297387,82	
			ИТОГО					74392019,44	4638849,57	64774261,75	5764122,14	86568633,11
								4978907,56	2226216,13	0,00	6412491,53	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения				2,4%		2077647,19			
			Итого с временными									88646280,30
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,6%		531877,68			
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						3104659,63			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**92282817,62**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1783563,16**			
			Итого в текущих ценах 2023 года									**94066380,78**
			Коэффициент к договорной цене				**0,95**					**89363061,63**
			НДС				**12 %**		**10723567,40**			
			Итого по акту с НДС									**100086629,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "РЕМПРОЕКТ" **Сарсенбаев К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" **Оспанов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,