Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(БИН 050240009435, адрес: Кызылординская обл., Жанакорганский р-н, с.Жанакорган, Манап Кокенов, 44)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				133	17.10.2023				
				доп.соглашение					
				133/1	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	214 380 950,92	191 411 563,32							22 969 387,60	214 380 950,92
Акт выполненных работ № 3	114 285 714,29	102 040 816,33							12 244 897,96	114 285 714,29
Итого к оплате	**114 285 714,29**	**102 040 816,33**							**12 244 897,96**	**114 285 714,29**

Итого к оплате: Сто четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать тенге, 29 тиын

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель Сапарбаев К.А.
БИН 050240009435

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"

Инженер-эксперт Оспанов Б.К.
БИН 131140014212

Авторский надзор: ТОО "РЕМПРОЕКТ"

Инженер-эксперт Сарсенбаев К.А.
БИН 970940003621

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»**

(наименование, адрес)

Объект : **ИЖС н.п.Жанарык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№133** от 17.10.2023 г., дополнительное соглашение №133/1 от 21.02.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за **Июль 2024** (месяц, год) на **4-1-1 ИЖС н.п.Жанарык**

Составлен (а) в ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Фундамент под КТПН (5шт)Н43=5									
1	12	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	0,624	6580,74 1420,29	1637,70 724,54	4106,00 886,00	1022,00 452,00	2198,00	1245,00 428,00	5779,00
2	13	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	2,08	6544,03 938,10	521,55 174,34	13612,00 1951,00	1085,00 363,00	10575,00	2176,00 1203,00	17051,00
3	14	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	1880,26 1256,52	2367,21 572,21	3761,00 2513,00	1734,00 1144,00	2621,00	1116,00 1126,00	16202,00
4	15	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м^3	1,086	59845,00		64992,00		64992,00	5199,00	70191,00
5	16	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	4,48	4070,53 495,01	29,11 4,74	18236,00 2218,00	130,00 21,00	15888,00	2082,00 1625,00	21943,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	$м^3$	0,384	29139,86	1813,55	11190,00	696,00	9632,00	934,00	13094,00
						2242,40	429,79	861,00	165,00		970,00	
7	18	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,096	7094,00		681,00		681,00		735,00
											54,00	
			Итого по разделу 2: Фундамент под КТПН (5шт)Н43=5					122578,00	7659,00	106487,00	10753,00	143996,00
								8429,00	2145,00	0,00	10665,00	
			Раздел 3: Оборудование на материалы выше 1000В									
8	19	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	5	60021,13	15224,61	300106,00	76123,00	77752,00	140001,00	475316,00
						29246,18	5754,16	146231,00	28771,00		35209,00	
9	20	515-102-0416 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6: 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	5	2419088,00		12095440,00				12095440,00
										12095440,00		
			Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4									
10	21	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	5	1782749,00		8913745,00				8913745,00
										8913745,00		
			Итого по разделу 3: Оборудование на материалы выше 1000В					21309291,00	76123,00	77752,00	140001,00	21484501,00
								146231,00	28771,00	21009185,00	35209,00	
			Раздел 4: Кабельно-проводниковая продукция 10кВ									
11	26	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм² в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	9,79	202889,31	100550,96	1986286,50	984393,96	36210,24	1053643,14	3283123,80
						98639,64	35890,88	965682,30	351371,46		243194,16	
12	27	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	29,37	496841,00		14592220,50		14592220,50		15759598,14
											1167377,64	
			Итого по разделу 4: Кабельно-проводниковая продукция 10кВ					16578507,00	984393,96	14628430,74	1053643,14	19042721,94
								965682,30	351371,46	0,00	1410571,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ									
13	59	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	28,98	165887,02 75506,96	49038,06 17632,27	4807406,10 2188191,60	1421123,20 510983,20	1198091,30	2159339,70 557339,30	7524085,10
14	60	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	21,7	1347129,00		29232699,30		29232699,30	2338616,00	31571315,30
15	61	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	7,28	992275,00		7223762,00		7223762,00	577901,10	7801663,10
16	63	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	90	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	2385037,98 1109618,32	1194082,62 573052,37	81337,63	1346136,24 298494,10	4029668,32
17	64	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	180	47481,00		8546580,00		8546580,00	683726,47	9230306,47
			Итого по разделу 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ					52195485,38 3297803,92	2615205,22 1004035,57	46282470,23 0,00	3505475,94 1456076,97	60157038,29
			ИТОГО					90205861,38 4418132,22	3683381,18 1466323,03	61095139,97 21009185,00	4709873,08 5912523,77	100828257,23
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						**21009185,00**		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения				**2,4%**		**1915657,73**			
			Итого с временными									**102743914,96**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,6%**		**490408,38**			
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**2532559,63**			
			Итого									**105766882,97**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1644502,77**			
			Итого в текущих ценах 2023 года									**107411385,74**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Коэффициент к договорной цене				0,95					102040816,33
			НДС				12 %		12244897,96			
			Итого по акту с НДС									114285714,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "РЕМПРОЕКТ" **Сарсенбаев К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" **Оспанов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)