Форма 3

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)**

Договор (контракт) № 133 от 17.10.2023 г., дополнительное соглашение №133/1 от 21.02.2024 г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за август 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)	347 157 459,71	244 380 950,92	244 372 343,32	30 000 000,00	104 049 405,09	9 000 000,00	30 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
Итого к оплате	**347 157 459,71**	**244 380 950,92**	**244 372 343,32**	**30 000 000,00**	**104 049 405,09**	**9 000 000,00**	**30 000 000,00**	**21 000 000,00**	**21 000 000,00**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района", БИН 050240009435

Руководитель Сапарбаев К.А.

Технический надзор ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг", БИН 131140014212

Инженер-эксперт Осپанов Б.К.

Авторский надзор ТОО "РЕМПРОЕКТ", БИН 970940003621

Инженер-эксперт Сарсенбаев К.А.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Руководитель Егізбайұлы Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»**

(наименование, адрес)

Объект : **ИЖС н.п.Жанарык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№133** от 17.10.2023 г., дополнительное соглашение №133/1 от 21.02.2024 г.

Акт выполненных работ №4

за **Август 2024** (месяц, год) на **4-1-1 ИЖС н.п.Жанарык**

Составлен (а) в ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ									
1	59	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,726	165887,02 75506,96	49038,06 17632,27	618095,07 281338,92	182715,84 65697,84	154040,31	277629,39 71657,91	967382,37
2	60	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	2,79	1347129,00		3758489,91		3758489,91	300679,20	4059169,11
3	61	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,936	992275,00		928769,40		928769,40	74301,57	1003070,97
4	62	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	160	12948,88 6308,86	5736,27 2753,49	2071820,82 1009417,53	917803,09 440558,35	144600,00	1159980,82 258543,92	3490345,56

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	63	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	35	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	927514,77 431518,24	464365,23 222853,70	31631,30	523497,43 116081,04	1567093,24
6	64	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	230	47481,00		10920630,00		10920630,00	873650,49	11794280,49
7	65	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	3,46	12835,26 7188,65	5646,61 2449,25	44410,00 24872,80	19537,20 8474,40		26677,80 5687,00	76774,80
8	66	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	69	5424,00		374256,00		374256,00	29940,42	404196,42
9	67	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1/3. оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34,6	12287,00		425130,20		425130,20	34010,40	459140,60
10	68	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка . Т.П.3.407.1-143	шт.	69,2	11523,00		797391,60		797391,60	63791,40	861183,00
11	69	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 450/120	шт.	34,6	6585,00		227841,00		227841,00	18227,20	246068,20
12	70	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	103,8	123,00		12767,40		12767,40	1021,40	13788,80
13	71	252-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СІ 25-150	шт.	138,4	369,00		51069,60		51069,60	4085,60	55155,20
14	72	252-207-2352 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа ВТ 16 шуруп	шт.	155,2	2194,00		340508,80		340508,80	27240,80	367749,60
15	73	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа СF 16 монтажный	шт.	34,6	2600,00		89960,00		89960,00	7196,80	97156,80
16	74	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	103,8	520,00		53976,00		53976,00	4318,00	58294,00
17	75	252-202-0532 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120	шт.	155,2	2136,00		331507,20		331507,20	26520,60	358027,80
			Итого по разделу 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ					21974137,77 1747147,49	1584421,36 737584,29	18642568,72 0,00	1987785,44 1916953,75	25878876,96
			ИТОГО по акту					21974137,77 1747147,49	1584421,36 737584,29	18642568,72 0,00	1987785,44 1916953,75	25878876,96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0,00		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения				2,4%		621093,05			26499970,01
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,6%		158999,82			
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1003339,54			
			Итого									27662309,36
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		533179,40			
			Итого в текущих ценах 2023 года									28195488,76
			Коэффициент к договорной цене				0,95					26785714,29
			НДС				12 %		3214285,71			
			Итого по акту с НДС									30000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "РЕМПРОЕКТ" **Сарсенбаев К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" **Оспанов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,