Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(БИН 050240009435, адрес: Кызылординская обл., Жанакорганский р-н, с.Жанакорган, Манап Кокенов, 44)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				133	17.10.2023				
				доп.соглашение					
				133/1	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 157 459,71	309 962 017,60							37 195 442,11	347 157 459,71
Акт выполненных работ №5	102 776 508,79	91 764 739,99							11 011 768,80	102 776 508,79
Итого к оплате	**102 776 508,79**	**91 764 739,99**							**11 011 768,80**	**102 776 508,79**

Итого к оплате: Сто два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот восемь тысяч тенге, 79 тиын

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
Руководитель Сапарбаев К.А.
БИН 050240009435

Технический надзор: ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг"
Инженер-эксперт Оспанов Б.К.
БИН 131140014212

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Авторский надзор: ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Инженер-эксперт Сарсенбаев К.А.
БИН 970940003621

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»**
(наименование, адрес)

Объект : **ИЖС н.п.Жанарык**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№133** от 17.10.2023 г., дополнительное соглашение №133/1 от 21.02.2024 г.

Акт выполненных работ №5

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на 4-1-1 ИЖС н.п.Жанарык**

Составлен (а) в ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтаж									
1	1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	9,754233	143288,79 59658,23	83630,56 26941,87	1397672,30 581919,95	815751,35 262796,99		675773,95 165876,14	2239322,39
2	2	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	112,8	30169,73 17857,48	12312,25 5262,73	3403146,00 2014324,00	1388822,00 593636,00		2086368,00 439161,00	5928675,00
3	3	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	359	5071,65 1764,47	3307,18 1585,05	1820722,00 633445,00	1187278,00 569033,00		961984,00 222616,00	3005322,00
4	4	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечными	шт.	514	10210,61 2701,17	7648,17 3664,59	5319710,00 1388401,00	3931313,00 1883599,00		1617602,00 634985,00	8372301,00
5	5	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Демонтаж	подстанция	5	26682,48 17547,71	9134,77 3452,50	133412,00 87739,00	45674,00 17263,00		84001,00 17393,00	234806,00
6	6	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ. ток до 600 А. Демонтаж оборудования	шт.	7	2813,88 2326,70	487,18 208,47	19697,00 16287,00	3410,00 1459,00		12777,00 2598,00	35072,00
7	7	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Демонтаж оборудования	шт.	32	1115,64 946,50	169,14 55,38	35700,00 30288,00	5412,00 1772,00		23083,00 4703,00	63486,00
8	8	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Демонтаж оборудования	м	192	214,27 189,30	24,97 8,70	41140,00 36346,00	4794,00 1670,00		27372,00 5482,00	73994,00
9	9	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Демонтаж		64	394,66	43,10	25258,00	2758,00		16892,00	45522,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		351,56	15,03	22500,00	962,00		3372,00	
10	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	774,86925	204,00		158073,00			12646,00	170719,00
11	11	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2324,60775	88,00		204565,00			16365,00	220930,00
			Итого по разделу 1: Демонтаж					12559100,30	7385212,35	0,00	6505852,95	20590150,39
								4811249,95	3332190,99	0,00	1525197,14	
			Раздел 3: Оборудование на материалы выше 1000В									
12	22	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1184	819,72 405,64	32,56 10,74	970548,00 480278,00	38551,00 12716,00	451720,00	354951,00 106039,00	1431538,00
13	23	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1184	5158,91 1577,49	241,62 79,11	6108149,00 1867748,00	286078,00 93666,00	3954323,00	1412216,00 601626,00	8121991,00
14	24	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	5158,91 1577,49	241,62 79,11	128973,00 39437,00	6041,00 1978,00	83495,00	29819,00 12703,00	171495,00
15	25	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	85	1044,13 315,50	35,68 12,43	88751,00 26818,00	3033,00 1057,00	58901,00	20069,00 8706,00	117526,00
			Итого по разделу 3: Оборудование на материалы выше 1000В					7296421,00	333703,00	4548439,00	1817055,00	9842550,00
								2414281,00	109417,00	0,00	729074,00	
			Раздел 4: Кабельно-проводниковая продукция 10кВ									
16	26	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,043333	202889,31 98639,64	100550,96 35890,88	1023238,50 497472,70	507112,04 181009,54	18653,76	542785,86 125281,84	1691306,20
17	27	243-701-0303 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2194-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	15,13	496841,00		7517204,50		7517204,50	601376,36	8118580,86
18	29	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	13	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	344505,42 160278,08	172478,58 82774,25	11748,75	194441,81 43115,85	582063,08
19	30	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	7	40823,96 18555,48	21364,73 10251,95	285768,00 129888,00	149553,00 71764,00	6326,00	161322,00 35767,00	482857,00
20	31	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	47	77168,00		3626896,00		3626896,00	290151,73	3917047,73

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	32	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	5,4	12835,26 7188,65	5646,61 2449,25	69310,15 38819,08	30492,00 13225,85		41635,38 8875,38	119820,91
22	33	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	108	5424,00		585792,00		585792,00	46863,69	632655,69
23	34	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,079779	1083405,00		1169837,53		1169837,53	93587,03	1263424,56
24	35	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	16858,00		118006,00		118006,00	9440,51	127446,51
25	36	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	48	1647,00		79056,00		79056,00	6324,51	85380,51
26	37	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3039,00		6078,00		6078,00	486,27	6564,27
27	38	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	12287,00		122870,00		122870,00	9829,68	132699,68
28	39	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21033,00		42066,00		42066,00	3365,33	45431,33
29	40	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4434,00		8868,00		8868,00	709,47	9577,47
30	41	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3926,00		7852,00		7852,00	628,13	8480,13
31	42	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	19	11523,00		218937,00		218937,00	17514,91	236451,91
32	43	252-207-0261 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа А-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	34	2243,00		76262,00		76262,00	6101,00	82363,00
33	44	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1800,00		3600,00		3600,00	288,00	3888,00
34	45	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	7	1800,00		12600,00		12600,00	1008,00	13608,00
35	46	252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой /DN-70 Rpi/	шт.	14	3845,00		53830,00		53830,00	4306,37	58136,37
36	47	252-206-0519 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-2	шт.	14	1127,00		15778,00		15778,00	1262,18	17040,18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	48	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	114	70,00		7980,00		7980,00		8618,40
											638,40	
38	49	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа СД 35	шт.	52	1380,00		71760,00		71760,00		77500,74
											5740,74	
39	50	252-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-АП	шт.	14	9393,00		131502,00		131502,00		142022,11
											10520,11	
40	51	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	14	1953,00		27342,00		27342,00		29529,38
											2187,38	
41	52	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	228	912,00		207936,00		207936,00		224570,82
											16634,82	
42	53	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	114	2990,00		340860,00		340860,00		368128,80
											27268,80	
43	54	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	15	12009,18	295,66	180138,00	4435,00	36101,00	101755,00	304444,00
						9306,80	114,93	139602,00	1724,00		22551,00	
44	55	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Привод разъединителя ПРНЗ-10/	т	0,0885	1083405,00		95881,00		95881,00		103552,00
											7671,00	
45	56	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	15	6403,51	97,43	96051,00	1461,00	11636,00	54750,00	162578,00
						4653,40	416,94	69801,00	6254,00		12065,00	
46	57	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	15	185990,00		2789850,00				2789850,00
										2789850,00		
47	58	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	69,75	819,72	32,56	57175,00	2271,00	26611,00	20910,00	84332,00
						405,64	10,74	28293,00	749,00		6247,00	
			Итого по разделу 4: Кабельно-проводниковая продукция 10кВ					19394032,10	800936,62	14035870,54	1117610,03	21930249,64
								1064153,86	357500,64	2789850,00	1417807,49	
			Раздел 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ									
48	59	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	8,694	165887,02	49038,06	1442221,83	426336,96	359427,39	647801,91	2257225,53
						75506,96	17632,27	656457,48	153294,96		167201,79	
49	60	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	6,51	1347129,00		8769809,79		8769809,79		9471394,59
											701584,80	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	61	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	2,184	992275,00		2167128,60		2167128,60	173370,33	2340498,93
51	62	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	116	12948,88 6308,86	5736,27 2753,49	1502070,10 731827,71	665407,24 319404,80	104835,00	840986,10 187444,34	2530500,54
52	63	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	28	26500,42 12329,09	13267,58 6367,25	742011,82 345214,59	371492,19 178282,96	25305,04	418797,94 92864,83	1253674,59
53	64	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	192	47481,00		9116352,00		9116352,00	729308,24	9845660,24
54	65	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	12,79	12835,26 7188,65	5646,61 2449,25	164162,98 91943,10	72219,88 31325,89		98615,34 21022,18	283800,50
55	66	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	256	5424,00		1388544,00		1388544,00	111083,28	1499627,28
56	67	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1/3, оцинкованный. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	57,4	12287,00		705273,80		705273,80	56421,88	761695,68
57	68	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	114,8	11523,00		1322840,40		1322840,40	105827,35	1428667,75
58	69	252-207-1159 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 450/120	шт.	57,4	6585,00		377979,00		377979,00	30238,19	408217,19
59	70	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	171,2	123,00		21057,60		21057,60	1684,62	22742,22
60	71	252-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СІ 25-150	шт.	228,6	369,00		84353,40		84353,40	6748,32	91101,72
61	72	252-207-2352 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа ВТ 16 шуруп	шт.	255,8	2194,00		561225,20		561225,20	44898,17	606123,37
62	73	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	57,4	2600,00		149240,00		149240,00	11939,20	161179,20
63	74	252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	171,2	520,00		89024,00		89024,00	7121,79	96145,79
64	75	252-202-0532 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа RSC 25-120	шт.	255,8	2136,00		546388,80		546388,80	43711,14	590099,94
			Итого по разделу 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ					29149683,32	1535456,27	25788784,02	2006201,29	33648355,06
								1825442,88	682308,61	0,00	2492470,45	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					68400036,72	10135328,24	44997093,56	11446719,29	86011305,09
								10115127,69	4481417,24	2789850,00	6164549,08	
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						**2789850,00**		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения				**2,4%**		**1997314,92**			
			Итого с временными									**88008620,01**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				**0,6%**		**511312,62**			
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**6359928,98**			
			Итого									**94879861,61**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1714601,65**			
			Итого в текущих ценах 2023 года									**96594463,26**
			Коэффициент к договорной цене				**0,95**					**91764739,99**
			НДС				**12 %**		**11011768,80**			
			Итого по акту с НДС									**102776508,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

Инженер-эксперт технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "РЕМПРОЕКТ" **Сарсенбаев К.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" **Оспанов Б.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,