Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" 11 20 24 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы», БИН 060840008183, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Левый берег, дом 3, офис 21А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Егізбайұлы Ергали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)». Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.о. Жанарык, с. Жанарык.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района», Руководитель – Сапарбаев К.А.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной де
тельности;

2. Субподрядные организации: *а)* ***ТОО «Фирма» МТО-Центр», ГСЛ №16003106 от 17.02.2016г***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жалгасбаева Н.С

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Ремпроект», рабочий проект -2023***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» №30 от 15.02.2023 г.;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ-10кВ					
Комплектная трансформаторная подстанция с воздушным вводом и с воздушным выводом в том числе с трансформатором ТМ 160кВА	шт	5		5	
Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 10 кВ, СИП-3 1х50	км	29,230		29,230	
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016/ СВ105-5	шт	271		271	
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016/ СВ164-12	шт	2		2	
Разъединитель наружной установки РЛНД1-10/400 У1	шт	16		16	
ВЛ-0,4кВ					
Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016/ СВ95-2а	шт	637		637	
Провод самонесущий изолированный марки СИП-4 4х50	км	22,2		22,2	
Провод самонесущий изолированный марки СИП-4 2х16	км	9,6		9,6	
Однофазный электронник счетчик	шт	320		320	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
ВЛ-10кВ - *Комплектная трансформаторная подстанция с воздушным вводом и с воздушным выводом в том числе с трансформатором ТМ 160кВА, Провод самонесущий защищенный с изоляцией из СПЭ, 20 кВ, СИП-3 1х50, Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016/ СВ105-5, Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016/ СВ164-12, Разъединитель наружной установки РЛНД1-10/400 У1.* ***ВЛ-0,4кВ*** - *Стойка железобетонная вибрированная, ТУ 5863-007-96502166-2016/ СВ95-2а, Провод самонесущий изолированный марки СИП-4 4х50, Провод самонесущий изолированный марки СИП-4 4х35.*
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***08 апрель 2024 года;***
месяц, год
окончание работ ***08 ноябрь 2024 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7;**
фактически, месяц: **7;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) _____

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (электроснабжение):
Начальник Жанакорганского РЭС АО КРЭК
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Жанарык, Жанарыкского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егізбайұлы Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Подпись Дата Место печати (при наличии)