Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 61	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93	**264 376 118,00**	**236 050 105,36**							**28 326 012,64**	**264 376 118,00**
Удержание аванса		**70 815 031,61**							**8 497 803,79**	**79 312 835,40**
Итого к оплате	**264 376 118,00**	**165 235 073,75**							**19 828 208,85**	**185 063 282,60**

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель
РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
Ященко Р.В. _____
БИН: 040740001684

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т. _____
БИН: 920240000098

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:

ТОО "Нурай Сервис"

Кожахметов Р. _____
БИН: 40240007586

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Демонтажные работы

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за октябрь 2023г.

№01-01-01. Демонтажные работы

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонт здания									
1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	5900	980,13	34,79	5782767	205261	--	4098555	10671828
		НР - 72%; СП - 8%			945,34	19,48	5577506	114932		790506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е12-070101-0202 1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Полы из щитового паркета. Разборка покрытия**	м2	2850	475,22	16,19	1354377	46141	--	960541	2500112
		НР - 72%; СП - 8%			459,03	9,07	1308236	25849		185193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	23440	258,32	--	6055021	--	--	4359615	11247807
		НР - 72%; СП - 8%			258,32	--	6055021	--		833171	
4	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	4060	918,60	61,18	3729516	248390	--	2597731	6833427
		НР - 72%; СП - 8%			857,42	31,24	3481125	126834		506180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	4200	42,68	--	179256	--	--	129064	332986
		НР - 72%; СП - 8%			42,68	--	179256	--		24666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	354	426,65	--	151034	--	--	108745	280561
		НР - 72%; СП - 8%			426,65	--	151034	--		20782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	177	2476,07	127,63	438264	22590	--	307462	805384
		НР - 72%; СП - 8%			2348,44	64,16	415674	11356		59658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	1450	574,87	22,47	833562	32581	--	589839	1537273
		НР - 72%; СП - 8%			552,40	12,58	800980	18241		113872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м2 облицовки	2300	138,23	6,03	317929	13869	--	224272	585577
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	3,23	304060	7429		43376	
10	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	3500	106,91	6,03	374185	21105	--	262357	687466
		НР - 72%; СП - 8%			100,88	3,23	353080	11305		50923	
		Ремонт фасада									
11	Е12-130103-0103 1213-0103-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из ракушечника. Разборка	м2 облицовки	1793	5753,52	224,71	10316061	402905	--	7285597	19009791
		НР - 72%; СП - 8%			5528,81	114,74	9913156	205729		1408133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	2265	2768,66	0,19	6271015	430	729398	3989654	11081523
		НР - 72%; СП - 8%			2446,44	--	5541187	--		820854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады из металлосайдинга. Демонтаж	м2 поверхности облицовки	325	959,49	6,37	311834	2070	--	223350	577999
		НР - 72%; СП - 8%			953,12	1,37	309763	445		42815	
		Благоустройство									
14	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	27	399,17	266,73	10778	7201	--	3878	15829
		НР - 72%; СП - 8%			132,44	67,05	3576	1810		1172	
15	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	342,85	3343,51	1351,76	1146322	463451	--	649011	1938960
		НР - 72%; СП - 8%			1991,75	637,40	682871	218533		143627	
16	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	39,25	1335,67	775,33	52425	30432	--	22837	81283
		НР - 72%; СП - 8%			560,34	247,76	21993	9725		6021	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м без цоколя. Демонтаж	м оград	48,61	2356,11	821,27	114530	39922	5424	61831	190470
		НР - 72%; СП - 8%			1423,25	343,40	69184	16693		14109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Ремонт кровли									
18	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	350	118,82	0,07	41587	24	–	29925	77233
		НР - 72%; СП - 8%			118,75	–	41562	–		5721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	350	289,49	13,02	101322	4557	–	70852	185948
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	4,69	96764	1641		13774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е12-080101-2901 1208-0101-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стяжки выравнивающие цементные. Ремонт отдельными местами. Площадь заделки 0,25 м2	место	500	727,30	10,25	363650	5125	33235	236070	647698
		НР - 72%; СП - 8%			650,58	5,17	325290	2585		47978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	380	197,31	0,23	74978	87	–	53921	139211
		НР - 72%; СП - 8%			197,08	–	74890	–		10312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Отопление и вентиляция									
22	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Демонтаж	решетка	230	164,08	1,31	37739	301	–	26977	69894
		НР - 72%; СП - 8%			162,77	0,14	37437	31		5177	
23	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	4500	557,97	18,12	2510865	81540	–	1782000	4636294
		НР - 72%; СП - 8%			539,85	10,15	2429325	45675		343429	
24	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	350	480,64	3,31	168224	1158	11183	112576	303264
		НР - 72%; СП - 8%			445,38	1,35	155883	472		22464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	400	826,80	5,65	330720	2260	22012	221305	596187
		НР - 72%; СП - 8%			766,12	2,30	306448	920		44162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	800	1052,64	8,04	842112	6432	50496	567360	1522230
		НР - 72%; СП - 8%			981,48	3,52	785184	2816		112758	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	230	1323,52	54,12	304410	12447	--	215232	561213
		НР - 72%; СП - 8%			1269,40	30,31	291962	6971		41571	
28	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Демонтаж	1 сплит-система	2	2971,82	4,27	5944	9	--	4273	11035
		НР - 72%; СП - 8%			2967,55	--	5935	--		817	
29	Е12-150102-1603 1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1	13074,69	--	13075	--	--	9414	24288
		НР - 72%; СП - 8%			13074,69	--	13075	--		1799	
		Электротехническое оборудование									
30	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	4	349,68	1,69	1399	7	--	1005	2596
		НР - 72%; СП - 8%			347,99	0,95	1392	4		192	
31	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Демонтаж	шт.	125	1309,28	301,88	163660	37735	--	101264	286117
		НР - 72%; СП - 8%			1007,40	117,75	125925	14719		21194	
32	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Демонтаж	шт.	10	2340,13	829,03	23401	8290	--	13423	39770
		НР - 72%; СП - 8%			1511,10	353,25	15111	3532		2946	
33	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	354	216,25	1,93	76552	683	--	54901	141969
		НР - 72%; СП - 8%			214,32	1,08	75869	382		10516	
34	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	155	72,26	0,72	11200	112	--	8030	20768
		НР - 72%; СП - 8%			71,54	0,41	11089	64		1538	
35	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	885	66,11	--	58507	--	--	42125	108683
		НР - 72%; СП - 8%			66,11	--	58507	--		8051	
36	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	15600	109,36	0,24	1706016	3744	--	1227208	3167882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			109,12	0,14	1702272	2184		234658	
		Водопровод и канализация									
37	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	40	870,77	7,01	34831	281	–	24989	64606
		НР - 72%; СП - 8%			863,76	3,92	34550	157		4786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	прибор	120	1407,27	19,09	168872	2291	–	120862	312913
		НР - 72%; СП - 8%			1388,18	10,69	166582	1283		23179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж**	комплект	10	1232,24	145,46	12322	1455	1268	7479	21385
		НР - 72%; СП - 8%			959,90	78,79	9599	788		1584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры	120	781,82	2,90	93818	348	–	67439	174157
		НР - 72%; СП - 8%			778,92	1,62	93470	194		12901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е12-150101-0308 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	1	385,30	9,17	385	10	–	274	712
		НР - 72%; СП - 8%			376,13	4,64	376	5		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	1202	1295,45	6,04	1557131	7260	–	1118832	2890040
		НР - 72%; СП - 8%			1289,41	3,38	1549871	4063		214077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	680	480,64	3,31	326835	2251	21726	218719	589198
		НР - 72%; СП - 8%			445,38	1,35	302858	918		43644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	150	826,80	5,65	124020	847	8255	82989	223570
		НР - 72%; СП - 8%			766,12	2,30	114918	345		16561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	650	1052,64	8,04	684216	5226	41028	460980	1236812
		НР - 72%; СП - 8%			981,48	3,52	637962	2288		91616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Пожарная сигнализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж	шт.	370	485,02	0,22	179457	81	–	129151	333296
		НР - 72%; СП - 8%			484,80	–	179376	–		24689	
47	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	8500	109,36	0,24	929560	2040	–	668671	1726090
		НР - 72%; СП - 8%			109,12	0,14	927520	1190		127858	
48	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж	шт.	3	1309,28	301,88	3928	905	–	2430	6867
		НР - 72%; СП - 8%			1007,40	117,75	3022	353		509	
49	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1108	107,00	–	118556	–		–	128040
		СП - 8%			–	–	–	–		9484	
50	С341-010102-0209 4101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	1108	64,00	–	70912	–		–	76585
		СП - 8%			–	–	–	–		5673	
		Лифты									
51	Ц13-030501-0108 1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Демонтаж	лифт	1	221722,44	3949,09	221722	3949	–	157428	409482
		НР - 72%; СП - 8%			217773,35	876,67	217773	877		30332	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								89114306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				45959499				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1727803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					863338			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						924024		
		- Перевозка грузов	Тенге				189468				
		- Накладные расходы	Тенге							33712443	
		- Сметная прибыль	Тенге							6601061	
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%					**1 069 372**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**90 183 678**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%					**1 217 480**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					**91 401 157**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**1 828 023**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами					**93 229 180**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918					**102 793 730**				
		НДС на 2022 год - 12 %					**12 335 248**				
		Итого с НДС					**115 128 977**				
							109 372 529				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									
		в том числе НДС, 12%					*11 718 485*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Руководитель _____ Ященко Р.В.

Заведующий отдела обеспечения производственной деятельности и технического обеспечения

_____ Исенов Е. Б.

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Электросиловое оборудование и электроосвещение

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за октябрь 2023г.

№02-01-04. Электросиловое оборудование и электроосвещение

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабели и провода									
1	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	8000	113,72	2,31	909760	18480	77760	591149	1620982
		НР - 72%; СП - 8%			101,69	0,94	813520	7520		120073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4	276400,00	–	1105600	–	1105600	–	1194048
		СП - 8%			–	–	–	–		88448	
3	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	4	177816,00	–	711264	–	711264	–	768165
		СП - 8%			–	–	–	–		56901	
4	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	4000	249,56	9,79	998240	39160	82680	643450	1773025
		НР - 72%; СП - 8%			219,10	4,32	876400	17280		131335	
5	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	4000	29,00	–	116000	–	116000	–	125280
		СП - 8%			–	–	–	–		9280	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5481500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1689920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24800			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2093304		
		- Накладные расходы	Тенге							1234599	
		- Сметная прибыль	Тенге							406037	
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%					**65 778**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**5 547 278**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%					**74 888**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					**5 622 166**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**112 443**				
		Итого с непредвиденными затратами					**5 734 610**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918					**6 322 933**				
		НДС на 2022 год - 12 %					**758 752**				
		Итого с НДС					**7 081 686**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					**6 727 601**				
		в том числе НДС, 12%					***720 814***				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Руководитель _____ Ященко Р.В.

Заведующий отдела обеспечения производственной деятельности и технического обеспечения

_____ Исенов Е. Б.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93
Наименование объекта: Отопление, вентиляция и кондиционирование
Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за октябрь 2023г.
№02-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
1	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	143,22	1795,20	22,45	257109	3215	175898	57190	339443
		НР - 72%; СП - 8%			544,59	10,02	77996	1435		25144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	376,2	1899,50	22,45	714592	8446	501271	150224	934001
		НР - 72%; СП - 8%			544,59	10,02	204875	3770		69185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	114,6	2190,90	22,45	251077	2572	186095	45762	320586
		НР - 72%; СП - 8%			544,59	10,02	62410	1148		23747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1222778	14233	863264	253176	1594030
							345281	6353	--	118076	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1222778				
	Материалы		Тенге				863262				
	Всего заработная плата		Тенге					351634			
		Накладные расходы	Тенге				253176				
		Сметная прибыль	Тенге				118076				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1594030				

КН-1 стр-139 477,4м 131476

КН-1 стр-140 125 4м 3113337

КН-1 стр-140 382м 1068621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					351634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1594030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
		Сметная заработная плата	Тенге					351634			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Подраздел 1. СИСТЕМА П1									
4	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	43,7	5759,51	57,50	251691	2512	149827	72347	349960
		НР - 72%; СП - 8%			2273,50	25,84	99352	1129		25923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	72,45	5555,60	45,59	402504	3303	248390	109642	553118
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	150811	1470		40972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	40,2	5826,24	45,59	234215	1832	159979	52718	309887
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	72404	815		22955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	23,95	5365,52	42,48	128504	1017	95029	23696	164376
		НР - 72%; СП - 8%			1355,25	18,89	32458	452		12176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	37	5778,37	37,24	213800	1378	178337	24922	257820
		НР - 72%; СП - 8%			921,21	14,32	34085	530		19098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасонные изделия из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	34,8	5663,60	45,59	197093	1587	123067	52664	269738
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	72439	706		19981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

КН-1 стр-150 87,4 м2 599320

КН-1 стр-150 144,9 м2 1106234

КН-1 стр-150 80,4 м2 619774

КН-1 стр-150 47,9 м2 328751

КН-1 стр-150 74 м2 515640

КН-1 стр-151 69,6 м2 539477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	16,8	5826,24	45,59	97881	766	66857	22031	129505
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	30258	341		9593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	14	5778,37	37,24	80897	522	67478	9430	97553
		НР - 72%; СП - 8%			921,21	14,32	12897	201		7226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,25	26557,61	1543,94	33197	1930	2795	21241	58793
		НР - 72%; СП - 8%			22777,20	824,16	28472	1030		4355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	1,25	35837,00	–	44796	–	44796	–	48380
		СП - 8%			–	–	–	–		3584	
14	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов**	кг	100	655,00	–	65500	–	65500	–	70740
		СП - 8%			–	–	–	–		5240	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				533176				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14847			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6674			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1202056		
	Накладные расходы		Тенге							388691	
	Сметная прибыль		Тенге							171103	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2309872
		Подраздел 2. СИСТЕМА П2									
15	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	39,8	5759,51	57,50	229228	2288	136455	65890	318727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2273,50	25,84	90485	1028		23609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
КН-1 стр 154 142 м2 1091728 16	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	71,5	5555,60	45,59	397226	3259	245134	108204	545865
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	148833	1450		40434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
КН-1 стр 154 92,7 м2 714590 17	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	46,35	5826,24	45,59	270046	2113	184453	60783	357295
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	83480	940		26466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
КН-1 стр 154 23 м2 157856 18	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11,5	5365,52	42,48	61703	488	45630	11378	78927
		НР - 72%; СП - 8%			1355,25	18,89	15585	217		5847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
КН-1 стр 154 80,7 м2 562326 19	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	40,35	5778,37	37,24	233157	1503	194483	27179	281163
		НР - 72%; СП - 8%			921,21	14,32	37171	578		20827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
КН-1 стр 154 66 м2 511573 20	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасонные изделия из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	33	5663,60	45,59	186899	1504	116703	49940	255787
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	68692	669		18947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
КН-1 стр 155 36,7 м2 282907 21	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,35	5826,24	45,59	106911	836	73025	24064	141453
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	33050	372		10478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
КН-1 стр 155 38 м2 264788 22	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	19	5778,37	37,24	109789	708	91578	12798	132394
		НР - 72%; СП - 8%			921,21	14,32	17503	272		9807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,25	26557,61	1543,94	33197	1930	2795	21241	58793
		НР - 72%; СП - 8%			22777,20	824,16	28472	1030		4355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	1,25	35837,00	–	44796	–	44796	–	48380
		СП - 8%			–	–	–	–		3584	
25	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов**	кг	100	655,00	–	65500	–	65500	–	70740
		СП - 8%			–	–	–	–		5240	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2					523271				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					14629			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6556			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1200552		
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							381477	
	Накладные расходы		Тенге							169594	
	Сметная прибыль		Тенге								2289523
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
		Подраздел 3. СИСТЕМА В1,В1/									
26	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	36,45	5759,51	57,50	209934	2096	124969	60344	291900
		НР - 72%; СП - 8%			2273,50	25,84	82869	942		21622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	37	5555,60	45,59	205557	1687	126851	55994	282475
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	77019	751		20924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	11	5826,24	45,59	64089	501	43776	14425	84795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	19812	223		6281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,9	5365,52	42,48	133601	1057	98798	24635	170895
		НР - 72%; СП - 8%			1355,25	18,89	33746	470		12659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,95	5778,37	37,24	28603	184	23859	3334	34492
		НР - 72%; СП - 8%			921,21	14,32	4560	71		2555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасонные изделия из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,05	5663,60	45,59	181519	1461	113343	48503	248423
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	66715	650		18402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,2	5826,24	45,59	65254	510	44572	14688	86337
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	20172	227		6395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,1	5778,37	37,24	29470	190	24582	3435	35538
		НР - 72%; СП - 8%			921,21	14,32	4698	73		2632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,9	26557,61	1543,94	23902	1390	2013	15294	42331
		НР - 72%; СП - 8%			22777,20	824,16	20499	742		3136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,9	35837,00	–	32253	–	32253	–	34833

Кн-1 стр 161 120 кг 84888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2580	
36	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов**	кг	60	655,00	–	39300	–	39300	–	42444
		СП - 8%			–	–	–	–		3144	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				330090				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9076			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4149			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						674315		
	Накладные расходы		Тенге							240652	
	Сметная прибыль		Тенге							100330	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1354464
		Подраздел 4. СИСТЕМА В2, В2/									
37	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	40,35	5759,51	57,50	232396	2320	138340	66800	323132
		НР - 72%; СП - 8%			2273,50	25,84	91736	1043		23936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	47,85	5555,60	45,59	265836	2182	164050	72414	365310
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	99604	971		27060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13,85	5826,24	45,59	80693	631	55117	18163	106764
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	24945	281		7908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	24,65	5365,52	42,48	132260	1048	97805	24388	169180
		НР - 72%; СП - 8%			1355,25	18,89	33407	466		12532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,1	5778,37	37,24	29470	190	24582	3435	35538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			921,21	14,32	4698	73		2632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасонные изделия из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	27,9	5663,60	45,59	158015	1272	98667	42222	216256
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	58076	566		16019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	15,95	5826,24	45,59	92928	728	63473	20917	122952
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	28727	324		9108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	5,1	5778,37	37,24	29470	190	24582	3435	35538
		НР - 72%; СП - 8%			921,21	14,32	4698	73		2632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	0,9	26557,61	1543,94	23902	1390	2013	15294	42331
		НР - 72%; СП - 8%			22777,20	824,16	20499	742		3136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	0,9	35837,00	--	32253	--	32253	--	34833
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	
47	**С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов**	**кг**	70	655,00	--	45850	--	45850	--	49518
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				366390				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9951			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4539			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						746733		
	Накладные расходы		Тенге							267068	
	Сметная прибыль		Тенге							111211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								1501352
		Подраздел 5. СИСТЕМА ВЕ1									
48	**Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,65**	**6136,60**	**47,59**	**46945**	**364**	**30657**	**11559**	**63185**
		НР - 72%; СП - 8%			**2081,58**	**17,04**	**15924**	**130**		**4680**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	**Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,07**	**26557,61**	**1543,94**	**1859**	**108**	**157**	**1190**	**3292**
		НР - 72%; СП - 8%			**22777,20**	**824,16**	**1594**	**58**		**244**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	**С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,07**	**35837,00**	**--**	**2509**	**--**	**2509**	**--**	**2710**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**201**	
51	**С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов**	**кг**	**13**	**655,00**	**--**	**8515**	**--**	**8515**	**--**	**9196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**681**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				17518				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					472			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					188			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						41838		
	Накладные расходы		Тенге							12749	
	Сметная прибыль		Тенге							5806	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								78383
		Подраздел 6. СИСТЕМА В3									
52	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**10**	**5759,51**	**57,50**	**57595**	**575**	**34285**	**16555**	**80082**
		НР - 72%; СП - 8%			**2273,50**	**25,84**	**22735**	**258**		**5932**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,95	5555,60	45,59	44167	362	27256	12031	60694
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	16549	161		4496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,85	5826,24	45,59	45736	358	31239	10294	60513
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	14139	159		4482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасонные изделия из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	5663,60	45,59	50972	411	31827	13620	69760
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	18734	183		5167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	5826,24	45,59	15148	119	10346	3410	20042
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	4683	53		1485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	26557,61	1543,94	13279	772	1118	8496	23518
		НР - 72%; СП - 8%			22777,20	824,16	11389	412		1742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,5	35837,00	–	17918	–	17918	–	19351
		СП - 8%			–	–	–	–		1433	
59	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	20	655,00	–	13100	–	13100	–	14148
		СП - 8%			–	–	–	–		1048	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	Тенге				88229				
		Зарплата рабочих строителей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2597			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1226			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						167092		
	Накладные расходы		Тенге							64406	
	Сметная прибыль		Тенге							25785	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								348106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5942828	51572	4032582	1355043	7881700
							1858674	23332	--	583829	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303861				
	Материалы		Тенге				10893				
	Всего заработная плата		Тенге					114939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174525				
		Накладные расходы	Тенге				82756				
		Сметная прибыль	Тенге				30930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					114939			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5638967				
	Материалы		Тенге				3609403				
	Всего заработная плата		Тенге					1767067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237765				
	Сдача и испытание		Тенге				85327				
		Накладные расходы	Тенге				1272287				
		Сметная прибыль	Тенге				552899				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7464153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1245
		Сметная заработная плата	Тенге					1767067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7881700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1317
		Сметная заработная плата	Тенге					1882006			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				7165606	65805	4895846	1608219	9475730
							2203955	29685	--	701905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303861				
	Материалы		Тенге				10893				
	Всего заработная плата		Тенге					114939			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174525				
		Накладные расходы	Тенге				82756				
		Сметная прибыль	Тенге				30930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				417547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					114939			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6861745				
	Материалы		Тенге				4472665				
	Всего заработная плата		Тенге					2118701			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				237765				
	Сдача и испытание		Тенге				85327				
		Накладные расходы	Тенге				1525463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				670975				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9058183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1463
		Сметная заработная плата	Тенге					2118701			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				9475730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1535
		Сметная заработная плата	Тенге					2233640			
		ОТДЕЛ 2.БЛОК В									
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ									
60	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,7**	**1795,20**	**22,45**	**53317**	**667**	**36476**	**11860**	**70391**
		НР - 72%; СП - 8%			**544,59**	**10,02**	**16174**	**298**		**5214**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,4**	**1899,50**	**22,45**	**95735**	**1131**	**67157**	**20126**	**125130**
		НР - 72%; СП - 8%			**544,59**	**10,02**	**27447**	**505**		**9269**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,9**	**2452,60**	**22,45**	**9565**	**87**	**7354**	**1557**	**12012**
		НР - 72%; СП - 8%			**544,59**	**10,02**	**2124**	**39**		**890**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**158617**	**1885**	**110987**	**33543**	**207533**
							45745	**842**	**–**	**15373**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				158617				
	Материалы		Тенге				110986				
	Всего заработная плата		Тенге					46587			
		Накладные расходы	Тенге				33543				
		Сметная прибыль	Тенге				15373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				207533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					46587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				207533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					46587			
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		Подраздел 7. СИСТЕМА П5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,88	5555,60	45,59	16000	131	9874	4358	21987
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	5995	58		1629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,56	5826,24	45,59	26568	208	18147	5980	35152
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	8213	93		2604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42,24	5365,52	42,48	226640	1795	167599	41791	289906
		НР - 72%; СП - 8%			1355,25	18,89	57246	798		21474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5555,60	45,59	3333	27	2057	908	4580
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	1249	12		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,46	5826,24	45,59	119205	933	81422	26831	157719
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	36850	415		11683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,66	26557,61	1543,94	17528	1019	1476	11215	31043
		НР - 72%; СП - 8%			22777,20	824,16	15033	544		2299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,0164	35837,00	–	36425	–	36425	–	39339
		СП - 8%			–	–	–	–		2914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов**	кг	18	655,00	–	11790	–	11790	–	12733
		СП - 8%			–	–	–	–		943	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				124586				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4113			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1920			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						328790		
	Накладные расходы		Тенге							91083	
	Сметная прибыль		Тенге							43885	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								592457
		Подраздел 8. СИСТЕМА В7									
71	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,52	5555,60	45,59	14000	115	8639	3814	19239
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	5246	51		1425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,32	5826,24	45,59	25169	197	17191	5665	33301
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	7781	88		2467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	22,62	5365,52	42,48	121368	961	89751	22380	155248
		НР - 72%; СП - 8%			1355,25	18,89	30656	427		11500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5555,60	45,59	3333	27	2057	908	4580
		НР - 72%; СП - 8%			2081,58	20,29	1249	12		339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасонные изделия из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15	5826,24	45,59	87394	684	59694	19671	115630
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	27016	304		8565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,6	26557,61	1543,94	15935	926	1343	10196	28221
		НР - 72%; СП - 8%			22777,20	824,16	13666	494		2090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,924	35837,00	--	33113	--	33113	--	35762
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	
78	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов**	кг	9	655,00	--	5895	--	5895	--	6367
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				85614				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2910			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1376			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						217683		
	Накладные расходы		Тенге							62634	
	Сметная прибыль		Тенге							29507	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								398348
		Подраздел 9. СИСТЕМА ВЕ3									
79	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5826,24	45,59	31462	247	21489	7081	41627
		НР - 72%; СП - 8%			1801,09	20,29	9726	110		3083	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,06	26557,61	1543,94	1593	92	134	1020	2822
		НР - 72%; СП - 8%			22777,20	824,16	1367	49		209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	0,0924	35837,00	–	3311	–	3311	–	3576
		СП - 8%			–	–	–	–		265	
82	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов**	кг	9	655,00	–	5895	–	5895	–	6367
		СП - 8%			–	–	–	–		472	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				11093				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					339			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					159			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						30830		
	Накладные расходы		Тенге							8101	
	Сметная прибыль		Тенге							4029	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								54391
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				805957	7362	577302	161818	1045199
							221293	3455	–	77421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107905				
	Материалы		Тенге				2952				
	Всего заработная плата		Тенге					31153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72849				
		Накладные расходы	Тенге				22431				
		Сметная прибыль	Тенге				10426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31153			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				698052				
	Материалы		Тенге				477922				
	Всего заработная плата		Тенге					193595			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23580				
	Сдача и испытание		Тенге				9360				
		Накладные расходы	Тенге				139387				
		Сметная прибыль	Тенге				66995				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				904434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					193595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1045196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					224748			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				964574	9247	688289	195361	1252732
							267038	4297	–	92794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107905				
	Материалы		Тенге				2952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					31153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72849				
		Накладные расходы	Тенге				22431				
		Сметная прибыль	Тенге				10426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31153			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				856669				
	Материалы		Тенге				588908				
	Всего заработная плата		Тенге					240182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23580				
	Сдача и испытание		Тенге				9360				
		Накладные расходы	Тенге				172930				
		Сметная прибыль	Тенге				82368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1111967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					240182			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1252729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					271335			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10728459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2470993				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33982			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5584137		
		- Накладные расходы	Тенге							1803580	
		- Сметная прибыль	Тенге							794699	
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%					**128 742**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**10 857 201**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%					**146 572**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					**11 003 773**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**220 075**				
		Итого с непредвиденными затратами					**11 223 848**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918					**12 375 323**				
		НДС на 2022 год - 12 %					**1 485 039**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС					**13 860 362**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					**13 167 344**				
		в том числе НДС, 12%					***1 410 787***				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Руководитель _____ Ященко Р.В.

Заведующий отдела обеспечения производственной деятельности и технического обеспечения

_____ Исенов Е. Б.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Архитектурно-строительные решения

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за октябрь 2023г.

№02-01-01. Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов (лист АС-44). Устройство**	**м2 кровли**	**449,1**	**2288,45**	**15,71**	**1027743**	**7055**	**942581**	**58236**	**1172857**
		НР - 72%; СП - 8%			**173,92**	**6,18**	**78107**	**2775**		**86878**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1027743**	**7055**	**942581**	**58236**	**1172857**
							78107	**2775**	**–**	**86878**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1027743**				
	Материалы		Тенге				**942580**				
	Всего заработная плата		Тенге					**80882**			
		Накладные расходы	Тенге				**58236**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86878**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1172857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**80882**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1172857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**80882**			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
		Блок А. Фасад 16-1 /лист АС-29/									
2	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**598,5**	**4156,05**	**25,75**	**2487396**	**15411**	**701861**	**1277872**	**4066489**
		НР - 72%; СП - 8%			**2957,60**	**7,85**	**1770124**	**4698**		**301221**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	59,85	35815,00	–	2143528	–	2143528	–	2315010
		СП - 8%			–	–	–	–		171482	
4	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	598,5	1232,17	5,12	737454	3064	195973	388789	1216342
		НР - 72%; СП - 8%			899,61	2,62	538417	1568		90099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок А. Фасад А-Г /лист АС-30/									
5	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	112	5770,70	60,75	646318	6804	53191	423721	1155642
		НР - 72%; СП - 8%			5235,03	19,45	586323	2178		85603	
6	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	12,13	26419,00	–	320462	–	320462	–	346099
		СП - 8%			–	–	–	–		25637	
7	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	11,2	15352,00	–	171942	–	171942	–	185697
		СП - 8%			–	–	–	–		13755	
8	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	112	6697,00	–	750064	–	750064	–	810069
		СП - 8%			–	–	–	–		60005	
		Блок В. Фасад 1-16 /лист АС-33/									
9	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	585,8	4156,05	25,75	2434614	15085	686967	1250756	3980199
		НР - 72%; СП - 8%			2957,60	7,85	1732562	4599		294830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	585,8	1232,17	5,12	721805	2999	191814	380539	1190531
		НР - 72%; СП - 8%			899,61	2,62	526992	1535		88188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	58,58	26419,00	--	1547625	--	1547625	--	1671435
		СП - 8%			--	--	--	--		123810	
		Блок В. Фасад А-Г; Г-А /лист АС-34/									
12	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой травертином и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	224	5770,70	60,75	1292637	13608	106382	847443	2311286
		НР - 72%; СП - 8%			5235,03	19,45	1172647	4357		171206	
13	С122-010104-0502 2201-0104-0502 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	224	15026,00	--	3365824	--	3365824	--	3635090
		СП - 8%			--	--	--	--		269266	
14	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	22,4	15352,00	--	343885	--	343885	--	371396
		СП - 8%			--	--	--	--		27511	
15	С121-130211-0901 2113-0211-0901 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень	м2	224	6697,00	--	1500128	--	1500128	--	1620138
		СП - 8%			--	--	--	--		120010	
		Блок Б. Фасад А-Д; Д-А /лист АС-45/									
16	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	159,2	4156,05	25,75	661643	4100	186693	339912	1081679
		НР - 72%; СП - 8%			2957,60	7,85	470850	1250		80124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	159,2	1232,17	5,12	196161	815	52128	103417	323545
		НР - 72%; СП - 8%			899,61	2,62	143218	417		23966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	15,92	26419,00	--	420590	--	420590	--	454237
		СП - 8%			--	--	--	--		33647	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19742076	61886	12739057	5012449	26734884
							6941133	20602	--	1980360	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19742076				
	Материалы		Тенге				2175011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					6961735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7198224				
	Местные материалы		Тенге				3365824				
		Накладные расходы	Тенге				5012449				
		Сметная прибыль	Тенге				1980360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26734885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4278
		Сметная заработная плата	Тенге					6961735			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26734885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4278
		Сметная заработная плата	Тенге					6961735			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
		Блок А /лист АС-35/									
		4-ый этаж									
19	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2370,54**	**1247,69**	**7,85**	**2957699**	**18608**	**967655**	**1424401**	**4732668**
		НР - 72%; СП - 8%			**831,64**	**2,91**	**1971436**	**6898**		**350568**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок В /лист АС-36/									
		2-ой этаж									
20	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**700**	**1600,53**	**20,54**	**1120371**	**14378**	**309008**	**577629**	**1833840**
		НР - 72%; СП - 8%			**1138,55**	**7,54**	**796985**	**5278**		**135840**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1630,97**	**1247,69**	**7,85**	**2034945**	**12803**	**665762**	**980011**	**3256152**
		НР - 72%; СП - 8%			**831,64**	**2,91**	**1356380**	**4746**		**241196**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		3-ий этаж									
22	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**700**	**1600,53**	**20,54**	**1120371**	**14378**	**309008**	**577629**	**1833840**
		НР - 72%; СП - 8%			**1138,55**	**7,54**	**796985**	**5278**		**135840**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2451,28	1247,69	7,85	3058438	19242	1000614	1472915	4893862
		НР - 72%; СП - 8%			831,64	2,91	2038582	7133		362508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		4-ый этаж									
24	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	1600,53	20,54	1120371	14378	309008	577629	1833840
		НР - 72%; СП - 8%			1138,55	7,54	796985	5278		135840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2135,45	1247,69	7,85	2664380	16763	871691	1283141	4263322
		НР - 72%; СП - 8%			831,64	2,91	1775926	6214		315802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14076575	110550	4432746	6893355	22647524
							9533279	40825	--	1677594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14076575				
	Материалы		Тенге				4432743				
	Всего заработная плата		Тенге					9574104			
		Накладные расходы	Тенге				6893355				
		Сметная прибыль	Тенге				1677594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22647524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6143
		Сметная заработная плата	Тенге					9574104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22647524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6143
		Сметная заработная плата	Тенге					9574104			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Блок А (лист АС-37)									
		2-ой этаж									
		Тип А									
26	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	453	410,31	33,89	185870	15352	--	128732	339770
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	170518	8276		25168	
27	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	9,3318	19372,00	--	180776	--	180776	--	195238
		СП - 8%			--	--	--	--		14462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	453	1204,95	31,39	545842	14220	343940	140735	741503
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	187682	7783		54926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	453	399,88	10,84	181146	4910	171724	5101	201147
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	4512	2573		14900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Б									
30	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	20,25	2410,27	87,61	48808	1774	30439	12165	65850
		НР - 72%; СП - 8%			819,52	14,81	16595	300		4878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	20,25	1756,48	43,57	35569	882	24674	7332	46334
		НР - 72%; СП - 8%			494,47	8,44	10013	171		3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	20,25	410,31	33,89	8309	686	–	5755	15189
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	7623	370		1125	
33	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,41715	19372,00	–	8081	–	8081	–	8727
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
34	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,25	1204,95	31,39	24400	636	15374	6291	33146
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	8390	348		2455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	20,25	399,88	10,84	8098	219	7677	228	8992
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	202	115		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип В									
36	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,15	410,31	33,89	9088	751	–	6295	16613
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	8338	405		1231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,45629	19372,00	–	8839	–	8839	–	9546
		СП - 8%			–	–	–	–		707	
38	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	22,15	1204,95	31,39	26690	696	16817	6881	36257
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	9177	381		2686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	22,15	399,88	10,84	8857	240	8396	249	9835
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	221	126		729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Г									
40	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	524,71	410,31	33,89	215294	17782	–	149110	393557
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	197511	9586		29152	
41	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	10,809026	19372,00	–	209392	–	209392	–	226143
		СП - 8%			–	–	–	–		16751	
42	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	524,71	744,34	32,04	390563	16812	154076	164657	599637
		НР - 72%; СП - 8%			418,66	17,18	219675	9015		44418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	524,71	167,46	10,84	87868	5688	76754	6052	101434
		НР - 72%; СП - 8%			10,34	5,68	5426	2980		7514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		3-ий этаж									
		Тип А									
44	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	366,13	410,31	33,89	150227	12408	–	104046	274614
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	137819	6689		20342	
45	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	7,542278	19372,00	–	146109	–	146109	–	157798
		СП - 8%			–	–	–	–		11689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	366,13	1204,95	31,39	441168	11493	277984	113747	599308
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	151691	6290		44393	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	366,13	399,88	10,84	146408	3969	138792	4123	162573
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	3647	2080		12042	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Б									
48	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	20,25	2410,27	87,61	48808	1774	30439	12165	65850
		НР - 72%; СП - 8%			819,52	14,81	16595	300		4878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	20,25	1756,48	43,57	35569	882	24674	7332	46334
		НР - 72%; СП - 8%			494,47	8,44	10013	171		3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	20,25	410,31	33,89	8309	686	–	5755	15189
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	7623	370		1125	
51	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,41715	19372,00	–	8081	–	8081	–	8727
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
52	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	20,25	1204,95	31,39	24400	636	15374	6291	33146
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	8390	348		2455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	20,25	399,88	10,84	8098	219	7677	228	8992
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	202	115		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип В									
54	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	38,53	410,31	33,89	15809	1306	–	10949	28899
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	14503	704		2141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,793718	19372,00	--	15376	--	15376	--	16606
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
56	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,53	1204,95	31,39	46427	1210	29254	11970	63069
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	15963	662		4672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	38,53	399,88	10,84	15407	418	14605	434	17108
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	384	219		1267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Г									
58	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	583,29	410,31	33,89	239330	19768	--	165757	437494
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	219562	10657		32407	
59	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	12,015774	19372,00	--	232770	--	232770	--	251392
		СП - 8%			--	--	--	--		18622	
60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	583,29	744,34	32,04	434166	18689	171277	183039	666582
		НР - 72%; СП - 8%			418,66	17,18	244200	10021		49376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	583,29	167,46	10,84	97678	6323	85324	6728	112758
		НР - 72%; СП - 8%			10,34	5,68	6031	3313		8352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Блок В (лист АС-38)									
		2-ой этаж									
		Тип А									
62	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	335,17	410,31	33,89	137524	11359	--	95248	251393
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	126165	6124		18622	
63	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	6,904502	19372,00	--	133754	--	133754	--	144454
		СП - 8%			--	--	--	--		10700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	335,17	1204,95	31,39	403863	10521	254478	104128	548631
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	138864	5758		40639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	335,17	399,88	10,84	134028	3633	127057	3774	148826
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	3338	1904		11024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Б									
66	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54,38	2410,27	87,61	131070	4764	81741	32667	176836
		НР - 72%; СП - 8%			819,52	14,81	44565	805		13099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54,38	1756,48	43,57	95517	2369	66259	19691	124424
		НР - 72%; СП - 8%			494,47	8,44	26889	459		9217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	54,38	410,31	33,89	22313	1843	–	15454	40788
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	20470	994		3021	
69	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,120228	19372,00	–	21701	–	21701	–	23437
		СП - 8%			–	–	–	–		1736	
70	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,38	1204,95	31,39	65525	1707	41288	16894	89013
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	22530	934		6594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	54,38	399,88	10,84	21745	590	20613	612	24146
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	542	309		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип В									
72	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	270,2	410,31	33,89	110866	9158	–	76785	202663
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	101709	4937		15012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	5,56612	19372,00	--	107827	--	107827	--	116453
		СП - 8%			--	--	--	--		8626	
74	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	270,2	1204,95	31,39	325577	8482	205148	83944	442282
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	111947	4642		32762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	270,2	399,88	10,84	108048	2929	102428	3043	119978
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	2691	1535		8887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Г									
76	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	272,19	410,31	33,89	111682	9225	--	77350	204155
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	102458	4973		15123	
77	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	5,607114	19372,00	--	108621	--	108621	--	117311
		СП - 8%			--	--	--	--		8690	
78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	272,19	744,34	32,04	202602	8721	79926	85415	311058
		НР - 72%; СП - 8%			418,66	17,18	113955	4676		23041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	272,19	167,46	10,84	45581	2951	39816	3140	52618
		НР - 72%; СП - 8%			10,34	5,68	2814	1546		3898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		3-ий этаж									
		Тип А									
80	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	321,61	410,31	33,89	131960	10900	--	91394	241222
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	121060	5876		17868	
81	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	6,625166	19372,00	--	128343	--	128343	--	138610
		СП - 8%			--	--	--	--		10267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	321,61	1204,95	31,39	387524	10095	244183	99915	526435
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	133246	5525		38995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	321,61	399,88	10,84	128605	3487	121915	3622	142805
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	3203	1827		10578	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Б									
84	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	20,32	2410,27	87,61	48977	1780	30544	12207	66078
		НР - 72%; СП - 8%			819,52	14,81	16653	301		4895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	20,32	1756,48	43,57	35692	886	24758	7358	46494
		НР - 72%; СП - 8%			494,47	8,44	10048	172		3444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	20,32	410,31	33,89	8337	688	–	5774	15240
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	7649	371		1129	
87	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,418592	19372,00	–	8109	–	8109	–	8758
		СП - 8%			–	–	–	–		649	
88	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	20,32	1204,95	31,39	24485	638	15428	6313	33262
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	8419	349		2464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	20,32	399,88	10,84	8126	220	7704	229	9023
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	202	115		668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип В									
90	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	180,59	410,31	33,89	74098	6120	–	51319	135451
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	67978	3299		10033	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,720154	19372,00	--	72067	--	72067	--	77832
		СП - 8%			--	--	--	--		5765	
92	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	180,59	1204,95	31,39	217602	5669	137113	56104	295603
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	74820	3103		21897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	180,59	399,88	10,84	72214	1958	68457	2034	80187
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	1799	1026		5940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Г									
94	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	541,23	410,31	33,89	222072	18342	--	153805	405947
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	203730	9888		30070	
95	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	11,149338	19372,00	--	215985	--	215985	--	233264
		СП - 8%			--	--	--	--		17279	
96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	541,23	744,34	32,04	402859	17341	158927	169841	618516
		НР - 72%; СП - 8%			418,66	17,18	226591	9298		45816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	541,23	167,46	10,84	90634	5867	79171	6243	104627
		НР - 72%; СП - 8%			10,34	5,68	5596	3074		7750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		4-ый этаж									
		Тип А									
98	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	274,52	410,31	33,89	112638	9303	--	78012	205902
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	103335	5015		15252	
99	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	5,655112	19372,00	--	109551	--	109551	--	118315
		СП - 8%			--	--	--	--		8764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	274,52	1204,95	31,39	330783	8617	208430	85286	449354
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	113736	4716		33286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	274,52	399,88	10,84	109775	2976	104065	3091	121896
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	2734	1559		9029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Б									
102	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	20,25	2410,27	87,61	48808	1774	30439	12165	65850
		НР - 72%; СП - 8%			819,52	14,81	16595	300		4878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	20,25	1756,48	43,57	35569	882	24674	7332	46334
		НР - 72%; СП - 8%			494,47	8,44	10013	171		3432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	20,25	410,31	33,89	8309	686	–	5755	15189
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	7623	370		1125	
105	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	0,41715	19372,00	–	8081	–	8081	–	8727
		СП - 8%			–	–	–	–		646	
106	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	20,25	1204,95	31,39	24400	636	15374	6291	33146
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	8390	348		2455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	20,25	399,88	10,84	8098	219	7677	228	8992
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	202	115		666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип В									
108	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	117,85	410,31	33,89	48355	3994	–	33490	88393
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	44361	2153		6548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,42771	19372,00	--	47030	--	47030	--	50792
		СП - 8%			--	--	--	--		3762	
110	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	117,85	1204,95	31,39	142003	3700	89477	36613	192905
		НР - 72%; СП - 8%			414,31	17,18	48826	2025		14289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	117,85	399,88	10,84	47126	1277	44675	1327	52329
		НР - 72%; СП - 8%			9,96	5,68	1174	669		3876	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип Г									
112	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	647,46	410,31	33,89	265659	21942	--	183993	485624
		НР - 72%; СП - 8%			376,42	18,27	243717	11829		35972	
113	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	13,337676	19372,00	--	258377	--	258377	--	279047
		СП - 8%			--	--	--	--		20670	
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	647,46	744,34	32,04	481930	20744	190120	203176	739915
		НР - 72%; СП - 8%			418,66	17,18	271066	11123		54809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	647,46	167,46	10,84	108424	7019	94710	7468	125163
		НР - 72%; СП - 8%			10,34	5,68	6695	3678		9271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11058079	406441	6390736	3220677	15421050
							4260904	212259	--	1142298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11058079				
	Материалы		Тенге				4361867				
	Всего заработная плата		Тенге					4473163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2028870				
		Накладные расходы	Тенге				3220677				
		Сметная прибыль	Тенге				1142298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15421054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3414
		Сметная заработная плата	Тенге					4473163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15421054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3414
		Сметная заработная плата	Тенге					4473163			
		РАЗДЕЛ 5.Окна, двери, витражи									
		Блок В (лист АС-40)									
116	**Е11-100501-0704 1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**501,4**	**2004,01**	**28,29**	**1004811**	**14185**	**200234**	**571299**	**1702199**
		НР - 72%; СП - 8%			**1576,37**	**6,14**	**790392**	**3079**		**126089**	
117	**С121-090301-0205 2109-0301-0205 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (тонированные) ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**501,4**	**63271,95**	**--**	**31724556**	**--**	**31724556**	**--**	**34262520**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2537964**	
118	**Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**241,5**	**4387,41**	**10,73**	**1059560**	**2592**	**987109**	**51307**	**1199736**
		НР - 72%; СП - 8%			**289,27**	**5,80**	**69859**	**1401**		**88869**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**33788927**	**16777**	**32911899**	**622606**	**37164455**
							860251	**4480**	**--**	**2752922**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2064371**				
	Материалы		Тенге				**1187344**				
	Всего заработная плата		Тенге					**864731**			
		Накладные расходы	Тенге				**622606**				
		Сметная прибыль	Тенге				**214958**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2901935**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					**864731**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**31724556**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31724556**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2537964**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**34262520**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**37164455**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					**864731**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**103140775**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21673674**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**602709**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**280941**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**57417019**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							15807323	
		- Сметная прибыль	Тенге							7640052	
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%					**1 237 689**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**104 378 464**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%					**1 409 109**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					**105 787 574**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**2 115 751**				
		Итого с непредвиденными затратами					**107 903 325**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918					**118 973 321**				
		НДС на 2022 год - 12 %					**14 276 799**				
		Итого с НДС					**133 250 120**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					**126 587 614**				
		в том числе НДС, 12%					***13 562 959***				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГК на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Руководитель _____ Ященко Р.В.

Заведующий отдела обеспечения производственной деятельности и технического обеспечения

_____ Исенов Е. Б.

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Водопровод и канализация

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за октябрь 2023г.

№02-01-02. Водопровод и канализация

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.В1 (Блок А)									
1	**Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**37,4**	**7295,21**	**82,39**	**272841**	**3081**	**230741**	**29063**	**326056**
		НР - 72%; СП - 8%			**1043,28**	**35,99**	**39019**	**1346**		**24152**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**	**3331,10**	**39,35**	**9993**	**118**	**7776**	**1550**	**12467**
		НР - 72%; СП - 8%			**699,73**	**17,94**	**2099**	**54**		**923**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**1393,19**	**19,67**	**5573**	**78**	**3575**	**1407**	**7538**
		НР - 72%; СП - 8%			**479,95**	**8,57**	**1920**	**34**		**558**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**1681,79**	**19,67**	**33636**	**393**	**23644**	**7035**	**43924**
		НР - 72%; СП - 8%			**479,95**	**8,57**	**9599**	**171**		**3254**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**36**	**1554,48**	**19,67**	**55961**	**709**	**37974**	**12662**	**74113**
		НР - 72%; СП - 8%			**479,95**	**8,57**	**17278**	**309**		**5490**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**378004**	**4379**	**303710**	**51717**	**464098**
							69915	**1914**	**--**	**34377**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				378004				
	Материалы		Тенге				303709				
	Всего заработная плата		Тенге					71829			
		Накладные расходы	Тенге				51717				
		Сметная прибыль	Тенге				34377				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				464098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					71829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				464098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					71829			
		РАЗДЕЛ 2.К1 (Блок А)									
6	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,9**	**948,80**	**3,57**	**46396**	**174**	**244**	**33149**	**85908**
		НР - 72%; СП - 8%			**940,24**	**1,27**	**45978**	**62**		**6364**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**48,9**	**921,00**	**--**	**45037**	**--**	**45037**	**--**	**48640**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3603**	
8	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**144**	**984,26**	**1,47**	**141733**	**211**	**324**	**101719**	**262929**
		НР - 72%; СП - 8%			**980,54**	**0,55**	**141198**	**79**		**19476**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**144**	**307,00**	**--**	**44208**	**--**	**44208**	**--**	**47745**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3537**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**277374**	**385**	**89813**	**134868**	**445222**
							187176	**141**	**--**	**32980**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				277374				
	Материалы		Тенге				568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					187317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89245				
		Накладные расходы	Тенге				134868				
		Сметная прибыль	Тенге				32980				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				445222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					187317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				445222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					187317			
		РАЗДЕЛ 3.В1 (Блок Б)									
10	**Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,8**	**7295,21**	**82,39**	**261169**	**2949**	**220871**	**27819**	**312107**
		НР - 72%; СП - 8%			**1043,28**	**35,99**	**37349**	**1288**		**23119**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**2190,90**	**22,45**	**8764**	**90**	**6496**	**1597**	**11190**
		НР - 72%; СП - 8%			**544,59**	**10,02**	**2178**	**40**		**829**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**22**	**1899,50**	**22,45**	**41789**	**493**	**29315**	**8785**	**54620**
		НР - 72%; СП - 8%			**544,59**	**10,02**	**11981**	**220**		**4046**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**1795,20**	**22,45**	**35904**	**449**	**24563**	**7986**	**47402**
		НР - 72%; СП - 8%			**544,59**	**10,02**	**10892**	**200**		**3511**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**347626**	**3981**	**281245**	**46187**	**425319**
							62400	**1748**	**--**	**31505**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				347626				
	Материалы		Тенге				281242				
	Всего заработная плата		Тенге					64148			
		Накладные расходы	Тенге				46187				
		Сметная прибыль	Тенге				31505				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				425318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					64148			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				425318				41
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					64148			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.К1 (Блок Б)									
14	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	47,4	948,80	3,57	44973	169	237	32132	83273
					940,24	1,27	44567	60		6168	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	47,4	921,00	–	43655	–	43655	–	47147
					–	–	–	–		3492	
		СП - 8%									
16	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	147	984,26	1,47	144686	216	331	103839	268407
					980,54	0,55	144139	81		19882	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	147	307,00	–	45129	–	45129	–	48739
					–	–	–	–		3610	
		СП - 8%					278443	385	89352	135971	447566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				188706	141	–	33152	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				278443				
	Материалы		Тенге				568				
	Всего заработная плата		Тенге					188847			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88784				
		Накладные расходы	Тенге				135971				
		Сметная прибыль	Тенге				33152				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				447566				113
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					188847			
		Сметная заработная плата	Тенге				447566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								113
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					188847			
		Сметная заработная плата	Тенге								1782204
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					508197				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9130			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3944			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						764116		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										368743	
		- Накладные расходы	Тенге							132014	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%					**21 386**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**1 803 590**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%					**24 348**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					**1 827 939**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**36 559**				
		Итого с непредвиденными затратами					**1 864 498**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918					**2 055 780**				
		НДС на 2022 год - 12 %					**246 694**				
		Итого с НДС					**2 302 473**				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					**2 187 350**				
		в том числе НДС, 12%					*234 359*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Руководитель _____ Ященко Р.В.

Заведующий отдела обеспечения производственной деятельности и технического обеспечения

_____ Исенов Е. Б.

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Водопровод и канализация

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 6

о приемке выполненных работ за октябрь 2023г.

№07-01-01. Генеральный план

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия, проезды, тротуары, площадки									
		Тип 3									
1	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1087,5**	**1852,15**	**34,07**	**2014213**	**37051**	**969115**	**737328**	**2971664**
		НР - 72%; СП - 8%			**926,94**	**14,73**	**1008047**	**16019**		**220123**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 /БР 100.30.15/ ГОСТ 6665-91**	**м3**	**38,786**	**48540,00**	**–**	**1882672**	**–**	**1882672**	**–**	**2033286**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**150614**	
3	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 /БР 100.20.08/ ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,968**	**48540,00**	**–**	**144067**	**–**	**144067**	**–**	**155592**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**11525**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4040952**	**37051**	**2995854**	**737328**	**5160542**
							1008047	**16019**	**–**	**382262**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4040952**				
	Материалы		Тенге				**969115**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1024066**			
	Местные материалы		Тенге				**2026739**				
		Накладные расходы	Тенге				**737328**				
		Сметная прибыль	Тенге				**382262**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5160542**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**766**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1024066**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5160542**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					1024066			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5160542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1008047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37051			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16019			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2995854		
		- Накладные расходы	Тенге							737328	
		- Сметная прибыль	Тенге							382262	
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%					61 927				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					5 222 469				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%					70 503				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время					5 292 972				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					105 859				
		Итого с непредвиденными затратами					5 398 831				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918					5 952 707				
		НДС на 2022 год - 12 %					714 325				
		Итого с НДС					6 667 032				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95					6 333 680				
		в том числе НДС, 12%					*678 609*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Руководитель _____ Ященко Р.В.

Заведующий отдела обеспечения производственной деятельности и технического обеспечения

_____ Исенов Е. Б.