Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 61	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93	394 748 972,33	117 663 106,54							14 119 572,79	131 782 679,33
									4 235 871,84	39 534 803,80
Удержание аванса		35 298 931,96							9 883 700,95	92 247 875,53
Итого к оплате	394 748 972,33	82 364 174,58								

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Генеральный Директор
РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
[illegible]
БИН: [illegible]

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т.
БИН: 92024000[illegible]

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:

ТОО "Нурай Сервис"

Кожахметов Р.
БИН: 40240007[illegible]

Заказчик: та РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

К

ны

№ с об

А К Т № 19

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-04. Электросиловое оборудование и электроосвещение

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Силовое электрооборудование										
1	7	Ц13-080304-0203 по 6 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2	13515,56	1006,26	27031	2013	18302	5401	35026
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	6716	785		2595	
2	9	Ц13-080303-0601 по 25 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		32	2956,87	22,32	94620	714	42962	36680	141804
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	50944	--		10504	
3	13	Ц13-080304-0203 по 6 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2	13515,56	1006,26	27031	2013	18302	5401	35026
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	6716	785		2595	
4	15	Ц13-080303-0601 по 25 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		28	2956,87	22,32	82792	625	37591	32095	124078
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	44576	--		9191	
5	19	Ц13-080304-0203 по 6 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2	13515,56	1006,26	27031	2013	18302	5401	35026
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	6716	785		2595	
6	21	Ц13-080303-0601 по 25 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		30	2956,87	22,32	88706	670	40276	34387	132941
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	47760	--		9847	

7	25	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
8	27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	2956,87	22,32	20698	156	9398	8024	31019
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	11144	--		2298	
9	31	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
10	33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		16	2956,87	22,32	47310	357	21481	18340	70902
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	25472	--		5252	
11	37	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		4	13515,56	1006,26	54062	4025	36605	10801	70053
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	13432	1570		5189	
12	39	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		72	2956,87	22,32	212895	1607	96664	82529	319058
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	114624	--		23634	
13	43	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
14	45	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		24	2956,87	22,32	70965	536	32221	27510	106353
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	38208	--		7878	
15	49	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	

16	51	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		17	2956,87	22,32	50267	379	22824	19486	75333
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	27064	--		5580	
17	55	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
18	57	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		21	2956,87	22,32	62094	469	28193	24071	93058
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	33432	--		6893	
19	61	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
20	63	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		17	2956,87	22,32	50267	379	22824	19486	75333
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	27064	--		5580	
21	67	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
22	69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		22	2956,87	22,32	65051	491	29536	25217	97490
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	35024	--		7221	
23	73	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2	13515,56	1006,26	27031	2013	18302	5401	35026
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	6716	785		2595	
24	75	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		20	2956,87	22,32	59137	446	26851	22925	88627
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	31840	--		6565	

25	78	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
26	80	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		11	2956,87	22,32	32526	246	14768	12609	48745
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	17512	--		3611	
27	83	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
28	85	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		14	2956,87	22,32	41396	312	18796	16047	62039
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	22288	--		4595	
29	88	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
30	90	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		5	2956,87	22,32	14784	112	6712	5731	22156
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	7960	--		1641	
31	93	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
32	95	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		8	2956,87	22,32	23655	179	10740	9170	35451
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	12736	--		2626	
33	98	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		2	13515,56	1006,26	27031	2013	18302	5401	35026
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	6716	785		2595	

34	а td100 и кс	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		24	2212956,87	22,32	70965	536	32221	27510	106353
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	38208	--	-	7878	
35	на td03 при	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2	3013515,56	1006,26	27031	2013	18302	5401	35026
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	6716	785		2595	
36	а td05 и кс	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		26	9072956,87	22,32	76879	580	34907	29802	115216
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	41392	--		8534	
37	на td08 при	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	1513515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
38	а td10 и кс	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		15	31382956,87	22,32	44353	335	20138	17194	66470
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	23880	--		4924	
39	на td13 при	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	1513515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
40	а td15 и кс	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		9	18832956,87	22,32	26612	201	12083	10316	39882
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	14328	--		2954	
41	на td18 при	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	1513515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
42	а td20 и кс	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		17	32242956,87	22,32	50267	379	22824	19486	75333
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	27064	--		5580	
			Светотехническое оборудование										

43	207	Е11-210401-0509 1121-0401-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.		230	2465,14	224,33	566982	51596	47568	354184	994859
		-	*НР - 72%; СП - 8%*				2033,99	104,80	467818	24104		73693	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	208	Е11-210401-0510 1121-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.		1112	3161,01	337,76	3515043	375589	231285	2220207	6194070
			НР - 72%; СП - 8%				2615,26	157,78	2908169	175451		458820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	209	С123-070106-0101 2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем PRS/R 218 HF CT PK 2595-2014	шт.		230	7728,00	--	1777440	--	1777440	--	1919635
			СП - 8%				--	--	--	--		142195	
46	210	С123-070102-0301 2307-0102-0301 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем PRS/R 418 HF ES1 CT PK 2595-2014	шт.		1112	4775,00	--	5309800	--	5309800	--	5734584
			СП - 8%				--	--	--	--		424784	
			Электроустановочные изделия										
47	221	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		1299	266,63	0,21	346352	273	44126	217509	608970
			НР - 72%; СП - 8%				232,45	0,11	301953	143		45109	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	222	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		1028	526,00	--	540728	--	540728	--	583986
			СП - 8%				--	--	--	--		43258	
49	224	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		194	285,00	--	55290	--	55290	--	59713
			СП - 8%				--	--	--	--		4423	
50	225	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		77	303,00	--	23331	--	23331	--	25197
			СП - 8%				--	--	--	--		1866	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									18574050
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4471200				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						467354			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						211466			

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8888115		
			- Накладные расходы	Тенге								3371522	
			- Сметная прибыль	Тенге								1375851	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**				**222 889**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**18 796 939**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				**253 759**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				**19 050 697**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**381 014**				
			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				**19 431 711**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				**21 425 245**				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				**2 571 029**				
			Итого с НДС		**Тенге**				**23 996 275**				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				**22 796 461**				
			в том числе НДС, 12%		***Тенге***				***2 442 478***				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

Форма 2

А К Т № 20

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-05. Система оповещения

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Система оповещения										
1	9	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		1050	123,57	1,20	129748	1260	10688	84838	231753
			НР - 72%; СП - 8%				112,19	0,03	117800	32		17167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	10	С123-060302-0205 2306-0302-0205 РСНБ РК 2015	**Кабели для сигнализации и блокировки марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5 ГОСТ 31995-2012**	км		1,043	495694,00	--	517009	--	517009	--	558370
			СП - 8%				--	--	--	--		41361	
3	11	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км		0,007	88018,00	--	616	--	616	--	665
			СП - 8%				--	--	--	--		49	
4	12	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		1050	347,45	2,33	364822	2446	13650	251173	665275
			НР - 72%; СП - 8%				332,12	0,12	348726	126		49280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	13	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		1050	29,00	--	30450	--	30450	--	32886
			СП - 8%				--	--	--	--		2436	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1488949
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					466526				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3706			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						158			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							572414		

			- Накладные расходы	Тенге							336011	
			- Сметная прибыль	Тенге							110293	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**			**17 867**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**			**1 506 816**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**			**20 342**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**			**1 527 158**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			**30 543**				
			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**			**1 557 702**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**			**1 717 509**				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**			**206 101**				
			Итого с НДС		**Тенге**			**1 923 610**				
					Тенге							
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**			**1 827 430**				
			в том числе НДС 12%		*Тенге*			*195 796*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Ахмеджанов К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 21
о приемке выполненных работ за февраль 2024г.
№02-01-06. Пожарная сигнализация

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления										
1	21	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		2730	108,89	1,16	297270	3166	27438	192019	528433
			НР - 72%; СП - 8%				97,68	0,01	266666	27		39143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	22	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,60**	км		0,091	91755,00	--	8350	--	8350	--	9018
			СП - 8%				--	--	--	--		668	
3	23	С123-060302-0202 2306-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели для сигнализации и блокировки марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ГОСТ 31995-2012**	км		2,639	238459,00	--	629293	--	629293	--	679636
			СП - 8%				--	--	--	--		50343	
4	24	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		2730	347,45	2,33	948538	6361	35489	653051	1729716
			НР - 72%; СП - 8%				332,12	0,12	906688	328		128127	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	25	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м		2757,3	24,00	--	66175	--	66175	--	71469
			СП - 8%				--	--	--	--		5294	
6	26	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.		169	835,17	--	141144	--	1888	100264	260721

			НР - 72%; СП - 8%				824,00	--	139256			19313	
7	27	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.		169	154,00	--	26026		26026	--	28108
			СП - 8%				--	---	--			2082	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3307100
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1312610				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9527			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						355			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							794658		
			- Накладные расходы	Тенге								945334	
			- Сметная прибыль	Тенге								244970	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**				39 685				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				3 346 785				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				45 182				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				3 391 967				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				67 839				
			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				3 459 806				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				3 814 754				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				457 770				
			Итого с НДС		**Тенге**				4 272 524				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				4 058 898				
			в ценах на 1 кв 2012 г		*Тенге*				*434 882*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК" П

пр

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

пр

зол

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" Ре

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 22

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1.БЛОК А										
			РАЗДЕЛ 1.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ										
			Подраздел 1. СИСТЕМА К7										
1	582	Е11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок		1	15776,84	5109,39	15777	5109	133	9232	27009
			НР - 72%, СП - 8%				10535,45	2286,17	10535	2286		2001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	584	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок		16	14522,83	2630,64	232365	42090	7434	144687	407216
			НР - 72%, СП - 8%				11427,55	1132,07	182841	18113		30164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	589	Ц13-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Панель управления. Монтаж оборудования	шт.		14	9954,93	388,41	139369	5438	33621	73643	230053
			НР - 72%, СП - 8%				7165,00	140,84	100310	1972		17041	
4	594	Ц13-120203-0101 1312-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		365,2	1922,67	597,71	702159	218283	11745	405055	1195791
			НР - 72%, СП - 8%				1292,80	247,66	472131	90445		88577	
5	599	Ц13-120203-0102 1312-0203-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		88	2477,71	783,01	218038	68905	6925	122595	367883
			НР - 72%, СП - 8%				1616,00	318,89	142208	28062		27251	

6	603	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		453,2	695,64	75,35	315264	34148	120561	128782	479570
			НР - 72%, СП - 8%				354,27	40,40	160555	18309		35524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	604	С121-110403-0101 2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм СТ РК 3364-2019	м		109,23	96,00	--	10486	--	10486	--	11325
			СП - 8%				--	--	--	--		839	
8	605	С121-110403-0203 2111-0403-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм СТ РК 3364-2019	м		67,98	143,00	--	9721	--	9721	--	10499
			СП - 8%				--	--	--	--		778	
9	606	С121-110403-0204 2111-0403-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019	м		109,23	149,00	--	16275	--	16275	--	17577
			СП - 8%				--	--	--	--		1302	
10	607	С121-110403-0205 2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м		115,28	170,00	--	19598	--	19598	--	21166
			СП - 8%				--	--	--	--		1568	
11	608	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м		11,88	181,00	--	2150	--	2150	--	2322
			СП - 8%				--	--	--	--		172	
12	609	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м		12,87	188,00	--	2420	--	2420	--	2614
			СП - 8%				--	--	--	--		194	

13	610	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м		72,05	248,00	–	17868	–	17868	–	19297
			СП - 8%				--	--	--	--		1429	
14	611	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		170	71,90	0,88	12223	149	1432	7710	21528
			НР - 72%, СП - 8%				62,60	0,39	10642	66		1595	
15	612	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		30	405,90	2,63	12177	79	4586	5434	10020
			НР - 72%, СП - 8%				250,40	1,18	7512	35		1409	
16	613	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,2	120085,00	–	24017	–	24017	–	25938
			СП - 8%				--	--	--	--		1921	
17	614	С121-130816-3557 2113-0816-3557 РСНБ РК 2015	Фреон	т		0,0303	648000,00	–	19634	–	19634	–	21205
			СП - 8%				--	--	--	--		1571	
18	615	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		100	1500,37	14,73	150037	1473	1088	106197	276733
			НР - 72%, СП - 8%				1474,76	0,20	147476	20		20499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	616	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		100	40,00	–	4000	–	4000	–	4320
			СП - 8%				--	--	--	--		320	
20	617	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		60	1613,45	17,12	96807	1028	516	68603	178643
			НР - 72%, СП - 8%				1587,72	0,31	95263	19		13233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	618	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		60	59,00	–	3540	–	3540	–	3823
			СП - 8%				--	--	--	--		283	

22	619	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		40	1773,40	20,11	70936	805	533	50124	130745
			НР - 72%, СП - 8%				1739,95	0,47	69598	19		9685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	620	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		40	91,00	--	3640	--	3640	--	3931
			СП - 8%				--	--	--	--		291	
24	621	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2600,51	119,08	2601	119	298	1596	4533
			НР - 72%, СП - 8%				2184,42	32,32	2184	32		336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	622	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "Просервис Юг"	Гидрозатвор диаметром 40мм	шт.		1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
			СП - 8%				--	--	--	--		1821	
26	623	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т		0,748	107483,15	15880,44	80397	11879	1793	51340	142276
			НР - 72%, СП - 8%				89205,00	6123,00	66725	4580		10539	
27	624	С123-061710-1702 2306-1710-1702 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм	м		425	3260,00	--	1385500	--	1385500	--	1496340
			СП - 8%				--	--	--	--		110840	
28	625	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.		0,66	14498,00	--	9569	--	9569	--	10334
			СП - 8%				--	--	--	--		765	
29	626	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		3,168	1052,00	--	3333	--	3333	--	3600
			СП - 8%				--	--	--	--		267	
30	627	С121-130206-1737 2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87	кг		104,54	530,00	--	55406	--	55406	--	59838
			СП - 8%				--	--	--	--		4432	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					1467980				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						389505			
			- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге						163958			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1800589		
		Накладные расходы		Тенге								1174998	

		Сметная прибыль		Тенге								386647	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге									5219720
			Подраздел 2. СИСТЕМА К8										
31	628	Е11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок		1	15776,84	5109,39	15777	5109	133	9232	27009
			НР - 72%, СП - 8%				10535,45	2286,17	10535	2286		2001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	630	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок		13	14522,83	2630,64	188797	34198	6041	117558	330863
			НР - 72%, СП - 8%				11427,55	1132,07	148558	14717		24508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	636	ЦЗ-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Панель управления. Монтаж оборудования	шт.		11	9954,93	388,41	109504	4272	26417	57862	180756
			НР - 72%, СП - 8%				7165,00	140,84	78815	1549		13389	
34	640	ЦЗ-120203-0101 1312-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		341,4	1922,67	597,71	656400	204058	10980	378657	1117862
			НР - 72%, СП - 8%				1292,80	247,66	441362	84551		82805	
35	645	ЦЗ-120203-0102 1312-0203-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		111,1	2477,71	783,01	275274	86993	8743	154776	464454
			НР - 72%, СП - 8%				1616,00	318,89	179538	35429		34404	
36	650	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		452,5	695,64	75,35	314777	34096	120374	128583	478829
			НР - 72%, СП - 8%				354,27	40,40	160307	18281		35469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	651	С121-110403-0101 2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм СТ РК 3364-2019	м		100,43	96,00	--	9641	--	9641	--	10412
			СП - 8%				--	--	--	--		771	

38	652	С121-110403-0203 2111-0403-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм СТ РК 3364-2019	м		45,65	143,00	–	6528	–	6528	–	7050
			СП - 8%				–	–	–	–		522	
39	653	С121-110403-0204 2111-0403-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019	м		203,17	149,00	–	30272	–	30272	–	32694
			СП - 8%				–	–	–	–		2422	
40	654	С121-110403-0205 2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м		26,29	170,00	–	4469	–	4469	–	4827
			СП - 8%				–	–	–	–		358	
41	655	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м		8,91	181,00	–	1613	–	1613	–	1742
			СП - 8%				–	–	–	–		129	
42	656	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м		22,22	188,00	–	4177	–	4177	–	4511
			СП - 8%				–	–	–	–		334	
43	657	С121-110403-0209 2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м		33,33	243,00	–	8099	–	8099	–	8747
			СП - 8%				–	–	–	–		648	
44	658	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м		57,75	248,00	–	14322	–	14322	–	15468
			СП - 8%				–	–	–	–		1146	

45	659	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	170	71,90	0,88	12223	149	1432	7710	21528
			НР - 72%; СП - 8%			62,60	0,39	10642	66		1595	
46	660	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	30	405,90	2,63	12177	79	4586	5434	19020
			НР - 72%; СП - 8%			250,40	1,18	7512	35		1409	
47	661	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	120085,00	--	24017	--	24017	--	25938
			СП - 8%			--	--	--	--		1921	
48	662	С121-130816-3557 2113-0816-3557 РСНБ РК 2015	Фреон	т	0,0269	648000,00	--	17431	--	17431	--	18825
			СП - 8%			--	--	--	--		1394	
49	663	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1500,37	14,73	150037	1473	1088	106197	276733
			НР - 72%; СП - 8%			1474,76	0,20	147476	20		20499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	664	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	40,00	--	4000	--	4000	--	4320
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
51	665	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1613,45	17,12	96807	1028	516	68603	178643
			НР - 72%; СП - 8%			1587,72	0,31	95263	19		13233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	666	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	60	59,00	--	3540	--	3540	--	3823
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
53	667	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1773,40	20,11	70936	805	533	50124	130745
			НР - 72%; СП - 8%			1739,95	0,47	69598	19		9685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	668	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	40	91,00	--	3640	--	3640	--	3931

			СП - 8%				--	--	--	--		291	
55	669	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		1	2600,51	119,08	2601	119	298	1596	4533
			НР - 72%, СП - 8%				2184,42	32,32	2184	32		336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	670	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "Просервис Юг"	**Гидрозатвор диаметром 40мм**	шт.		1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
			СП - 8%				--	--	--	--		1821	
57	671	Ц3-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т		0,748	107483,15	15880,44	80397	11879	1793	51340	142276
			НР - 72%, СП - 8%				89205,00	6123,00	66725	4580		10539	
58	672	С123-061710-1702 2306-1710-1702 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм**	м		425	3260,00	--	1385500	--	1385500	--	1496340
			СП - 8%				--	--	--	--		110840	
59	673	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.		0,66	14498,00	--	9569	--	9569	--	10334
			СП - 8%				--	--	--	--		765	
60	674	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг		3,168	1052,00	--	3333	--	3333	--	3600
			СП - 8%				--	--	--	--		267	
61	675	С121-130206-1737 2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	**Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87**	кг		104,54	530,00	--	55406	--	55406	--	59838
			СП - 8%				--	--	--	--		4432	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					1418515				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						384258			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						161584			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							1791257		
		Накладные расходы		Тенге								1137672	
		Сметная прибыль		Тенге								378536	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге									5110240
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					7252107	773763	3591849	2312670	10329958
									2886495	325542	--	765183	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					5129372				
		Материалы		Тенге					114052				
		Всего заработная плата		Тенге						1835492			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2819034				
			Накладные расходы	Тенге					1321556				
			Сметная прибыль	Тенге					516075				

		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6967003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1112
			Сметная заработная плата	Тенге						1835492			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					961361				
		Материалы		Тенге					240934				
		Всего заработная плата		Тенге						357452			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					331320				
			Накладные расходы	Тенге					257365				
			Сметная прибыль	Тенге					97498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1316224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									213
			Сметная заработная плата	Тенге						357452			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1161374				
		Материалы		Тенге					18610				
		Всего заработная плата		Тенге						1019093			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					67896				
		Сдача и испытание		Тенге					20904				
			Накладные расходы	Тенге					733749				
			Сметная прибыль	Тенге					151610				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2046733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									603
			Сметная заработная плата	Тенге						1019093			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10329960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1928
			Сметная заработная плата	Тенге						3212037			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**7252107**	**773763**	**3591849**	**2312670**	**10329958**
									2886495	**325542**	**–**	**765183**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					5129372				
		Материалы		Тенге					114052				
		Всего заработная плата		Тенге						1835492			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2819034				
			Накладные расходы	Тенге					1321556				
			Сметная прибыль	Тенге					516075				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					6967003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1112
			Сметная заработная плата	Тенге						1835492			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					961361				
		Материалы		Тенге					240934				
		Всего заработная плата		Тенге						357452			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					331320				
			Накладные расходы	Тенге					257365				
			Сметная прибыль	Тенге					97498				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1316224				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									213
			Сметная заработная плата	Тенге						357452			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1161374				
		Материалы		Тенге					18610				
		Всего заработная плата		Тенге						1019093			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					67896				
		Сдача и испытание		Тенге					20904				
			Накладные расходы	Тенге					733749				
			Сметная прибыль	Тенге					151610				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2046733				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									603

			Сметная заработная плата	Тенге						1019093			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					10329960				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1928
			Сметная заработная плата	Тенге						3212037			
ОТДЕЛ 2.БЛОК Б													
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ													
62	676	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт		15,11	1366,09	17,42	20642	263	7897	9061	32079
			НР - 72%, СП - 8%				826,07	6,77	12482	102		2376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	677	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция		119	2189,00	–	260491	–	260491	–	281330
			СП - 8%				–	–	–	–		20839	
Подраздел 3. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ													
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
Подраздел 4. СИСТЕМА К15													
64	1259	Е11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок		1	15776,84	5109,39	15777	5109	133	9232	27009
			НР - 72%, СП - 8%				10535,45	2286,17	10535	2286		2001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	1261	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок		16	14522,83	2630,64	232365	42090	7434	144687	407216
			НР - 72%, СП - 8%				11427,55	1132,07	182841	18113		30164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	1265	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Декоративная панель LG PT-UQC	шт.		16	45192,38	–	723078	–	723078	–	780924
			СП - 8%				–	–	–	–		57846	
67	1266	Ц3-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Панель управления. Монтаж оборудования	шт.		14	9954,93	388,41	139369	5438	33621	73643	230053
			НР - 72%, СП - 8%				7165,00	140,84	100310	1972		17041	
68	1267	Прайс-лист "LG"	Панель управления LG PREMTB100	шт.		14	57609,91	–	806539	–		–	806539
							–	–	–	–	806539	–	
69	1268	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Ответвитель LG ARBLN01621	шт.		12	28542,70	–	342512	–	342512	–	369913
			СП - 8%				–	–	–	–		27401	

70	1269	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Ответвитель LG ARBLN03321	шт.		2	36272,84	--	72546	--	72546	--	78350
			СП - 8%				--	--	--	--		5804	
71	1270	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Ответвитель LG ARBLN07121	шт.		1	57085,39	--	57085	--	57085	--	61652
			СП - 8%				--	--	--	--		4567	
72	1271	Ц3-120203-0101 1312-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		410,5	1922,67	597,71	789256	245360	13202	455298	1344119
			НР - 72%, СП - 8%				1292,80	247,66	530694	101664		99564	
73	1272	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 6,35мм	м		114,3	434,41	--	49653	--	49653	--	53625
			СП - 8%				--	--	--	--		3972	
74	1273	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 9,52мм	м		63,3	684,86	--	43352	--	43352	--	46820
			СП - 8%				--	--	--	--		3468	
75	1274	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 12,7мм	м		114,3	877,92	--	100347	--	100347	--	108375
			СП - 8%				--	--	--	--		8028	
76	1275	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 15,88мм	м		118,6	1134,75	--	134581	--	134581	--	145348
			СП - 8%				--	--	--	--		10767	
77	1276	Ц3-120203-0102 1312-0203-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		100,8	2477,71	783,01	249753	78927	7933	140427	421394
			НР - 72%, СП - 8%				1616,00	318,89	162893	32144		31214	
78	1277	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 19,05мм	м		2	1327,83	--	2656	--	2656	--	2868
			СП - 8%				--	--	--	--		212	
79	1278	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 22,22мм	м		20,8	2176,61	--	45273	--	45273	--	48895
			СП - 8%				--	--	--	--		3622	
80	1279	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 28,58мм	м		78	2768,58	--	215949	--	215949	--	233225
			СП - 8%				--	--	--	--		17276	

81	1280	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		511,3	695,64	75,35	355681	38527	136016	145292	541051
			НР - 72%, СП - 8%				354,27	40,40	181138	20657		40078	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	1281	С121-110403-0101 2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм СТ РК 3364-2019	м		125,73	96,00	--	12070	--	12070	--	13036
			СП - 8%				--	--	--	--		966	
83	1282	С121-110403-0203 2111-0403-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм СТ РК 3364-2019	м		69,63	143,00	--	9957	--	9957	--	10754
			СП - 8%				--	--	--	--		797	
84	1283	С121-110403-0204 2111-0403-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019	м		125,73	149,00	--	18734	--	18734	--	20233
			СП - 8%				--	--	--	--		1499	
85	1284	С121-110403-0205 2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м		130,46	170,00	--	22178	--	22178	--	23952
			СП - 8%				--	--	--	--		1774	
86	1285	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м		2,2	181,00	--	398	--	398	--	430
			СП - 8%				--	--	--	--		32	
87	1286	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применении от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м		22,88	188,00	--	4301	--	4301	--	4645
			СП - 8%				--	--	--	--		344	

88	1287	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м		85,8	248,00	–	21278	–	21278	–	22980
			СП - 8%				--	--	--	--		1702	
89	1288	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		210	71,90	0,88	15099	185	1768	9524	26593
			НР - 72%, СП - 8%				62,60	0,39	13146	82		1970	
90	1289	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		40	405,90	2,63	16236	105	6115	7246	25360
			НР - 72%, СП - 8%				250,40	1,18	10016	47		1879	
91	1290	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,25	120085,00	–	30021	–	30021	–	32423
			СП - 8%				--	--	--	--		2402	
92	1291	С121-130816-3557 2113-0816-3557 РСНБ РК 2015	Фреон	т		0,0321	648000,00	–	20801	–	20801	–	22465
			СП - 8%				--	--	--	--		1664	
93	1292	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		120	1500,37	14,73	180044	1768	1305	127437	332079
			НР - 72%, СП - 8%				1474,76	0,20	176971	24		24598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	1293	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		120	40,00	–	4800	–	4800	–	5184
			СП - 8%				--	--	--	--		384	
95	1294	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		100	1613,45	17,12	161345	1712	861	114338	297738
			НР - 72%, СП - 8%				1587,72	0,31	158772	31		22055	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	1295	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		100	59,00	–	5900	–	5900	–	6372
			СП - 8%				--	--	--	--		472	

97	1296	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		60	1773,40	20,11	106404	1206	801	75186	196117
			НР - 72%, СП - 8%				1739,95	0,47	104397	28		14527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	1297	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		60	91,00	–	5460	–	5460	–	5897
			СП - 8%				–	–	–	–		437	
99	1298	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2600,51	119,08	2601	119	298	1596	4533
			НР - 72%, СП - 8%				2184,42	32,32	2184	32		336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	1299	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "Просервис Юг"	Гидрозатвор диаметром 40мм	шт.		1	22767,86	–	22768	–	22768	–	24589
			СП - 8%				–	–	–	–		1821	
101	1300	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т		0,88	107483,15	15880,44	94585	13975	2110	60400	167384
			НР - 72%, СП - 8%				89205,00	6123,00	78500	5388		12399	
102	1301	С123-061710-1702 2306-1710-1702 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм	м		500	3260,00	–	1630000	–	1630000	–	1760400
			СП - 8%				–	–	–	–		130400	
103	1302	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.		0,8	14498,00	–	11598	–	11598	–	12526
			СП - 8%				–	–	–	–		928	
104	1303	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		3,84	1052,00	–	4040	–	4040	–	4363
			СП - 8%				–	–	–	–		323	
105	1304	С121-130206-1737 2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87	кг		126,72	530,00	–	67162	–	67162	–	72535
			СП - 8%				–	–	–	–		5373	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					1712397				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						434521			
			- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге						182468			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3890093		
			Оборудование, инвентарь	Тенге							806539		

		Накладные расходы		Тенге								1364306	
		Сметная прибыль		Тенге								592107	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									8799965
				Подраздел 5. СИСТЕМА К16									
106	1305	Е11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок		1	15776,84	5109,39	15777	5109	133	9232	27009
			НР - 72%, СП - 8%				10535,45	2286,17	10535	2286		2001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	1306	Прайс-лист "LG"	Наружный блок LG ARUM220LTE5	шт.		1	6342382,91	–	6342383	–		–	6342383
							--	--	--	--	6342383	--	
108	1307	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок		16	14522,83	2630,64	232365	42090	7434	144687	407216
			НР - 72%, СП - 8%				11427,55	1132,07	182841	18113		30164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	1308	Прайс-лист "LG"	Внутренний блок LG ARNU09GTRD4	шт.		10	255723,36	–	2557234	–		–	2557234
							--	--	--	--	2557234	--	
110	1309	Прайс-лист "LG"	Внутренний блок LG ARNU15GTQD4	шт.		1	289211,53	--	289212	--		--	289212
							--	--	--	--	289212	--	
111	1310	Прайс-лист "LG"	Внутренний блок LG ARNU18GTQD4	шт.		5	304433,09	–	1522165	–		–	1522165
							--	--	--	--	1522165	--	
112	1311	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Декоративная панель LG PT-UQC	шт.		16	45192,38	–	723078	–	723078	–	780924
			СП - 8%				--	--	--	--		57846	
113	1312	ЦЗ-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Панель управления. Монтаж оборудования	шт.		16	9954,93	388,41	159279	6214	38425	84163	262918
			НР - 72%, СП - 8%				7165,00	140,84	114640	2253		19475	
114	1313	Прайс-лист "LG"	Панель управления LG PREMTB100	шт.		16	57609,91	–	921759	–		–	921759
							--	--	--	--	921759	--	
115	1314	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Ответвитель LG ARBLN01621	шт.		12	28542,70	–	342512	–	342512	–	369913
			СП - 8%				--	--	--	--		27401	
116	1315	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Ответвитель LG ARBLN03321	шт.		2	36272,84	–	72546	–	72546	–	78350
			СП - 8%				--	--	--	--		5804	
117	1316	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Ответвитель LG ARBLN07121	шт.		1	57085,39	–	57085	–	57085	–	61652
			СП - 8%				--	--	--	--		4567	

118	1317	Ц13-120203-0101 1312-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		396,5	1922,67	597,71	762339	236992	12752	439771	1298278
			НР - 72%, СП - 8%				1292,80	247,66	512595	98197		96169	
119	1318	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 6,35мм	м		104,9	434,41	--	45569	--	45569	--	49215
			СП - 8%				--	--	--	--		3646	
120	1319	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 9,52мм	м		57,2	684,86	--	39174	--	39174	--	42308
			СП - 8%				--	--	--	--		3134	
121	1320	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 12,7мм	м		113	877,92	--	99205	--	99205	--	107141
			СП - 8%				--	--	--	--		7936	
122	1321	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 15,88мм	м		121,4	1134,75	--	137759	--	137759	--	148780
			СП - 8%				--	--	--	--		11021	
123	1322	Ц13-120203-0102 1312-0203-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		112,9	2477,71	783,01	279733	88402	8885	157283	471978
			НР - 72%, СП - 8%				1616,00	318,89	182446	36003		34961	
124	1323	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 19,05мм	м		8,6	1327,83	--	11419	--	11419	--	12333
			СП - 8%				--	--	--	--		914	
125	1324	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 22,22мм	м		11,7	2176,61	--	25466	--	25466	--	27503
			СП - 8%				--	--	--	--		2037	
126	1325	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 28,58мм	м		92,6	2768,58	--	256370	--	256370	--	276880
			СП - 8%				--	--	--	--		20510	
127	1326	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		509,4	695,64	75,35	354359	38384	135510	144752	539040
			НР - 72%, СП - 8%				354,27	40,40	180465	20580		39929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

128	1327	С121-110403-0101 2111-0403-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм СТ РК 3364-2019	м		115,39	96,00	–	11077	–	11077	–	11963
			СП - 8%				–	–	–	–		886	
129	1328	С121-110403-0203 2111-0403-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм СТ РК 3364-2019	м		62,92	143,00	–	8998	–	8998	–	9718
			СП - 8%				–	–	–	–		720	
130	1329	С121-110403-0204 2111-0403-0204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2019	м		124,3	149,00	–	18521	–	18521	–	20003
			СП - 8%				–	–	–	–		1482	
131	1330	С121-110403-0205 2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм СТ РК 3364-2019	м		133,54	170,00	–	22702	–	22702	–	24518
			СП - 8%				–	–	–	–		1816	
132	1331	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м		9,46	181,00	–	1712	–	1712	–	1849
			СП - 8%				–	–	–	–		137	
133	1332	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м		12,87	188,00	–	2420	–	2420	–	2614
			СП - 8%				–	–	–	–		194	
134	1333	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м		101,86	248,00	–	25261	–	25261	–	27282
			СП - 8%				–	–	–	–		2021	

135	1334	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		210	71,90	0,88	15099	185	1768	9524	26593
			НР - 72%; СП - 8%				62,60	0,39	13146	82		1970	
136	1335	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		40	405,90	2,63	16236	105	6115	7246	25360
			НР - 72%; СП - 8%				250,40	1,18	10016	47		1879	
137	1336	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,25	120085,00	--	30021	--	30021	--	32423
			СП - 8%				--	--	--	--		2402	
138	1337	С121-130816-3557 2113-0816-3557 РСНБ РК 2015	Фреон	т		0,0334	648000,00	--	21643	--	21643	--	23374
			СП - 8%				--	--	--	--		1731	
139	1338	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		120	1500,37	14,73	180044	1768	1305	127437	332079
			НР - 72%; СП - 8%				1474,76	0,20	176971	24		24598	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140	1339	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		120	40,00	--	4800	--	4800	--	5184
			СП - 8%				--	--	--	--		384	
141	1340	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		80	1613,45	17,12	129076	1370	688	91471	238190
			НР - 72%; СП - 8%				1587,72	0,31	127018	25		17644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142	1341	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		80	59,00	--	4720	--	4720	--	5098
			СП - 8%				--	--	--	--		378	
143	1342	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		60	1773,40	20,11	106404	1206	801	75186	196117
			НР - 72%; СП - 8%				1739,95	0,47	104397	28		14527	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144	1343	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		60	91,00	--	5460	--	5460	--	5897

			СП - 8%				--	--	--	--		437	
145	1344	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.		1	2600,51	119,08	2601	119	298	1596	4533
			НР - 72%, СП - 8%				2184,42	32,32	2184	32		336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146	1345	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "Просервис Юг"	**Гидрозатвор диаметром 40мм**	шт.		1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
			СП - 8%				--	--	--	--		1821	
147	1346	Ц3-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т		0,88	107483,15	15880,44	94585	13975	2110	60400	167384
			НР - 72%, СП - 8%				89205,00	6123,00	78500	5388		12399	
148	1347	С123-061710-1702 2306-1710-1702 РСНБ РК 2015	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм**	м		500	3260,00	--	1630000	--	1630000	--	1760400
			СП - 8%				--	--	--	--		130400	
149	1348	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.		0,8	14498,00	--	11598	--	11598	--	12526
			СП - 8%				--	--	--	--		928	
150	1349	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг		3,84	1052,00	--	4040	--	4040	--	4363
			СП - 8%				--	--	--	--		323	
151	1350	С121-130206-1737 2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	**Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87**	кг		126,72	530,00	--	67162	--	67162	--	72535
			СП - 8%				--	--	--	--		5373	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					1695754				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						435919			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						183058			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3919308		
			Оборудование, инвентарь	Тенге							11632752		
		Накладные расходы		Тенге								1352748	
		Сметная прибыль		Тенге								592301	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									19628784
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					24808420	870703	8077793	2726115	28742155
									3420633	365628	12439291	1207623	
		Стоимость оборудования		Тенге					12291790				
		Заготов складские расходы		Тенге					147501				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					12439291				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					5951611				
		Материалы		Тенге					134802				

		Всего заработная плата	Тенге						2090169			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3320042				
		Накладные расходы	Тенге					1504925				
		Сметная прибыль	Тенге					596524				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					8053060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1265
		Сметная заработная плата	Тенге						2090169			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1097691				
		Материалы	Тенге					271527				
		Всего заработная плата	Тенге						402840			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					387651				
		Накладные расходы	Тенге					290044				
		Сметная прибыль	Тенге					111020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1498755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
		Сметная заработная плата	Тенге						402840			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5319827				
		Материалы	Тенге					29384				
		Всего заработная плата	Тенге						1293252			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3934382				
		Сдача и испытание	Тенге					23283				
		Накладные расходы	Тенге					931146				
		Сметная прибыль	Тенге					500079				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					6751052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									774
		Сметная заработная плата	Тенге						1293252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					28742158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2280
		Сметная заработная плата	Тенге						3786261			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					24808420	870703	8077793	2726115	28742155
								3420633	365628	12439291	1207623	
		Стоимость оборудования	Тенге					12291790				
		Заготов складские расходы	Тенге					147501				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					12439291				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					5951611				
		Материалы	Тенге					134802				
		Всего заработная плата	Тенге						2090169			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3320042				
		Накладные расходы	Тенге					1504925				
		Сметная прибыль	Тенге					596524				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					8053060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1265
		Сметная заработная плата	Тенге						2090169			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1097691				
		Материалы	Тенге					271527				
		Всего заработная плата	Тенге						402840			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					387651				
		Накладные расходы	Тенге					290044				
		Сметная прибыль	Тенге					111020				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1498755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
		Сметная заработная плата	Тенге						402840			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					5319827				
		Материалы	Тенге					29384				

		Всего заработная плата		Тенге						1293252			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3934382				
		Сдача и испытание		Тенге					23283				
			Накладные расходы	Тенге					931146				
			Сметная прибыль	Тенге					500079				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					6751052				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									774
			Сметная заработная плата	Тенге						1293252			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					28742158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2280
			Сметная заработная плата	Тенге						3786261			
ОТДЕЛ 3.БЛОК В													
РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ													
152	1351	**Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**		**2,1**	**1366,09**	**17,42**	**2869**	**36**	**1098**	**1259**	**4458**
			НР - 72%, СП - 8%				**826,07**	**6,77**	**1735**	**14**		**330**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	1352	**С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**		**14**	**2189,00**	**--**	**30646**	**--**	**30646**	**--**	**33098**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2452**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**33515**	**36**	**31744**	**1259**	**37556**
									1735	**14**	**--**	**2782**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					33515				
		Материалы		Тенге					1097				
		Всего заработная плата		Тенге						1749			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30646				
		Сдача и испытание		Тенге					52				
			Накладные расходы	Тенге					1259				
			Сметная прибыль	Тенге					2782				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					37556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1749			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					37556				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1749			
РАЗДЕЛ 4.КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ													
Подраздел 6. СИСТЕМА К17													
154	1609	**Е11-202601-1701 1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	**1 блок**		**1**	**15776,84**	**5109,39**	**15777**	**5109**	**133**	**9232**	**27009**
			НР - 72%, СП - 8%				**10535,45**	**2286,17**	**10535**	**2286**		**2001**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155	1610	**Прайс-лист "Просервис Юг"**	**Наружный блок LG ARUN100LSS0**	**шт.**		**1**	**2150634,64**	**--**	**2150635**	**--**		**--**	**2150635**
							--	**--**	**--**	**--**	**2150635**	**--**	

156	1611	Е11-202601-1702 1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок		4	14522,83	2630,64	58091	10522	1859	36172	101804
			НР - 72%; СП - 8%				11427,55	1132,07	45710	4528		7541	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157	1612	Прайс-лист "Просервис Юг"	Внутренний блок LG ARNU24GTPC4	шт.		4	342487,00	--	1369948	--		--	1369948
							--	--	--	--	1369948	--	
158	1613	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Декоративная панель LG PT-UMC(1)	шт.		4	54706,61	--	218826	--	218826	--	236332
			СП - 8%				--	--	--	--		17506	
159	1614	Ц3-110601-0101 1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Панель управления. Монтаж оборудования	шт.		1	9954,93	388,41	9955	389	2401	5260	16432
			НР - 72%; СП - 8%				7165,00	140,84	7165	141		1217	
160	1615	Прайс-лист "LG"	Панель управления LG PREMTB100	шт.		1	57609,91	--	57610	--		--	57610
							--	--	--	--	57610	--	
161	1616	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Ответвитель LG ARBLN01621	шт.		2	28542,70	--	57085	--	57085	--	61652
			СП - 8%				--	--	--	--		4567	
162	1617	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "LG"	Ответвитель LG ARBLN03321	шт.		1	36272,84	--	36273	--	36273	--	39175
			СП - 8%				--	--	--	--		2902	
163	1618	Ц3-120203-0101 1312-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		63	1922,67	597,71	121128	37656	2026	69875	206284
			НР - 72%; СП - 8%				1292,80	247,66	81446	15603		15280	
164	1619	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 9,52мм	м		50	684,86	--	34243	--	34243	--	36982
			СП - 8%				--	--	--	--		2739	
165	1620	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 15,88мм	м		13	1134,75	--	14752	--	14752	--	15932
			СП - 8%				--	--	--	--		1180	
166	1621	Ц3-120203-0102 1312-0203-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода		31	2477,71	783,01	76809	24274	2439	43187	129595
			НР - 72%; СП - 8%				1616,00	318,89	50096	9886		9600	

167	1622	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "ЭкспоХолод"	Трубы медные для систем кондиционирования с наружным диаметром 22,22мм	м		31	2176,61	--	67475	--	67475	--	72873
			СП - 8%				--	--	--	--		5398	
168	1623	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		94	695,64	75,35	65390	7083	25006	26711	99469
			НР - 72%, СП - 8%				354,27	40,40	33301	3798		7368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169	1624	С121-110403-0203 2111-0403-0203 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм СТ РК 3364-2019	м		55	143,00	--	7865	--	7865	--	8494
			СП - 8%				--	--	--	--		629	
170	1625	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м		14,3	188,00	--	2688	--	2688	--	2903
			СП - 8%				--	--	--	--		215	
171	1626	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м		34,1	248,00	--	8457	--	8457	--	9134
			СП - 8%				--	--	--	--		677	
172	1627	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м		8	71,90	0,88	575	7	67	363	1013
			НР - 72%, СП - 8%				62,60	0,39	501	3		75	
173	1628	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м		2	405,90	2,63	812	5	306	362	1268
			НР - 72%, СП - 8%				250,40	1,18	501	2		94	
174	1629	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,01	120085,00	--	1201	--	1201	--	1297
			СП - 8%				--	--	--	--		96	
175	1630	С121-130816-3557 2113-0816-3557 РСНБ РК 2015	Фреон	т		0,006	648000,00	--	3888	--	3888	--	4199

			СП - 8%				--	--	--	--		311	
176	1631	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		32	1500,37	14,73	48012	471	349	33983	88555
			НР - 72%, СП - 8%				1474,76	0,20	47192	6		6560	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177	1632	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м		32	40,00	--	1280	--	1280	--	1382
			СП - 8%				--	--	--	--		102	
178	1633	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		15	1613,45	17,12	24202	257	129	17151	44661
			НР - 72%, СП - 8%				1587,72	0,31	23816	5		3308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179	1634	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		15	59,00	--	885	--	885	--	956
			СП - 8%				--	--	--	--		71	
180	1635	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2600,51	119,08	2601	119	298	1596	4533
			НР - 72%, СП - 8%				2184,42	32,32	2184	32		336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
181	1636	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ "Просервис Юг"	Гидрозатвор диаметром 32мм	шт.		1	19125,00	--	19125	--	19125	--	20655
			СП - 8%				--	--	--	--		1530	
182	1637	Ц3-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т		0,176	107483,15	15880,44	18917	2795	422	12080	33477
			НР - 72%, СП - 8%				89205,00	6123,00	15700	1078		2480	
183	1638	С123-061710-1702 2306-1710-1702 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 150 мм	м		100	3260,00	--	326000	--	326000	--	352080
			СП - 8%				--	--	--	--		26080	
184	1639	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.		0,16	14498,00	--	2320	--	2320	--	2506
			СП - 8%				--	--	--	--		186	
185	1640	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг		0,768	1052,00	--	808	--	808	--	873

			СП - 8%				--	--	--	--		65	
186	1641	С121-130206-1737 2113-0206-1737 РСНБ РК 2015	**Шпилька резьбовая ГОСТ 1759.0-87**	кг		50,69	530,00	--	26866	--	26866	--	29015
			СП - 8%				--	--	--	--		2149	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					318147				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						88687			
			- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге						37368			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							865471		
			Оборудование, инвентарь	Тенге							3578193		
		Накладные расходы		Тенге								255972	
		Сметная прибыль		Тенге								122263	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									5228734
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					4850499	88687	865472	255972	5228733
									318147	37368	3578193	122263	
		Стоимость оборудования		Тенге					3535764				
		Заготов.складские расходы		Тенге					42429				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге					3578193				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					555397				
		Материалы		Тенге					7663				
		Всего заработная плата		Тенге						182122			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					327201				
			Накладные расходы	Тенге					131127				
			Сметная прибыль	Тенге					54922				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге					741446				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	Тенге						182122			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					118282				
		Материалы		Тенге					25006				
		Всего заработная плата		Тенге						37099			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52892				
			Накладные расходы	Тенге					26711				
			Сметная прибыль	Тенге					11600				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					156593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						37099			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					598627				
		Материалы		Тенге					2765				
		Всего заработная плата		Тенге						136294			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					449944				
		Сдача и испытание		Тенге					3423				
			Накладные расходы	Тенге					98134				
			Сметная прибыль	Тенге					55741				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					752502				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
			Сметная заработная плата	Тенге						136294			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5228734				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									210
			Сметная заработная плата	Тенге						355515			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					4884014	88723	897216	257231	5266289

								319882	37382	3578193	125045	
		Стоимость оборудования	Тенге					3535764				
		Заготов складские расходы	Тенге					42429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					3578193				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					555397				
		Материалы	Тенге					7663				
		Всего заработная плата	Тенге						182122			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					327201				
		Накладные расходы	Тенге					131127				
		Сметная прибыль	Тенге					54922				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					741446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
		Сметная заработная плата	Тенге						182122			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					118282				
		Материалы	Тенге					25006				
		Всего заработная плата	Тенге						37099			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					52892				
		Накладные расходы	Тенге					26711				
		Сметная прибыль	Тенге					11600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					156593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						37099			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					632142				
		Материалы	Тенге					3862				
		Всего заработная плата	Тенге						138043			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					480590				
		Сдача и испытание	Тенге					3475				
		Накладные расходы	Тенге					99393				
		Сметная прибыль	Тенге					58523				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					790058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге						138043			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					5266290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									211
		Сметная заработная плата	Тенге						357264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									44338408
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6627010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1733189			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						728552			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12566848		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							16017484		
		- Накладные расходы	Тенге								5296016	
		- Сметная прибыль	Тенге								2097851	
		Временные здания и сооружения 1,5^0,8%		**Тенге**				**339 851**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**44 678 259**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				**386 920**				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				**45 065 180**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**580 954**				
		Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				**45 646 133**				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				**50 329 052**				

		НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				**6 039 486**				
		Итого с НДС		**Тенге**				**56 368 539**				
				Тенге								
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				**53 550 112**				
		в том числе НДС 12%		***Тенге***				*5 737 512*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК" П
ни

Директор: Арсалиев К.Ер

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.
пр
от

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" Ре

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки
и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам РГП на ПХВ
«Институт зоологии» Комитета науки
Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 23

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-02. Водопровод и канализация

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Т1, Т3 (Блок А)										
4ых ка в	57	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	90	30	1896,83	22,61	56905	678	674	40014	104672
			бон		55		1851,77	0,71	55553	21		7753	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3ых ка в	58	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	62	24	1775,82	20,11	42620	482	379	30074	78510
			бон		17		1739,95	0,47	41759	11		5816	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3ых ка в	59	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	70	6	1616,69	17,12	9700	103	71	6860	17885
			бон		52		1587,72	0,31	9526	2		1325	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4ых ка в	60	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	93	92	1500,37	14,73	138034	1355	1001	97701	254594
			бон		57		1474,76	0,20	135678	18		18859	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5ых ка в	61	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	99	120	1408,27	12,45	168992	1494	1522	119516	311589
			бон		97		1383,13	0,16	165976	19		23081	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 23

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-02. Водопровод и канализация

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Т1, Т3 (Блок А)										
ых ка	57	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	590	30	1896,83	22,61	56905	678	674	40014	104672
			бон		555		1851,77	0,71	55553	21		7753	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ых ка	58	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	262	24	1775,82	20,11	42620	482	379	30074	78510
			бон		175		1739,95	0,47	41759	11		5816	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ых ка	59	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	70	6	1616,69	17,12	9700	103	71	6860	17885
			бон		52		1587,72	0,31	9526	2		1325	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ых ка	60	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	303	92	1500,37	14,73	138034	1355	1001	97701	254594
			бон		567		1474,76	0,20	135678	18		18859	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ых ка	61	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	399	120	1408,27	12,45	168992	1494	1522	119516	311589
			бон		597		1383,13	0,16	165976	19		23081	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

6	62	С123-010701-0117 2301-0701-0117 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 63 мм, толщиной стенки 4,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		3,96	9869,00	--	39081	--	39081	--	42297
							--	--	--	--		3126	
			СП - 8%										
7	63	С123-010701-0116 2301-0701-0116 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-X/AL/PE-X наружным диаметром 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		25,74	5694,00	--	146564	--	146564	--	158289
							--	--	--	--		11725	
			СП - 8%										
8	64	С123-010701-0115 2301-0701-0115 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные PE-RT/Al/PE-RT наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		23,76	2541,00	--	60374	--	60374	--	65204
							--	--	--	--		4830	
			СП - 8%										
9	65	С123-010701-0112 2301-0701-0112 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		5,94	546,00	--	3243	--	3243	--	3502
							--	--	--	--		259	
			СП - 8%										
10	66	С123-010701-0107 2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		91,08	635,00	--	57836	--	57836	--	62463
							--	--	--	--		4627	
			СП - 8%										
11	67	С123-010701-0106 2301-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м		118,8	395,00	--	46926	--	46926	--	50680
							--	--	--	--		3754	
			СП - 8%										
12	68	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода		4	1556,48	42,53	6226	170	2411	2675	9633
							911,34	17,61	3645	70		712	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	69	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1418,48	42,53	17022	510	5576	8026	27052
							911,34	17,61	10936	211		2004	
			НР - 72%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						793523	4792	365658	304866	1186260
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					423073	352		87871	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					793523				
		Материалы		Тенге					11632				
		Всего заработная плата		Тенге						423425			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					354024				

			Накладные расходы	Тенге					304866				
			Сметная прибыль	Тенге					87871				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1186260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262
			Сметная заработная плата	Тенге						423425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1186260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									262
			Сметная заработная плата	Тенге						423425			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1186260**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					423073				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4792			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						352			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							365656		
			- Накладные расходы	Тенге								304866	
			- Сметная прибыль	Тенге								87871	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**				14 235				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				1 200 495				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				16 207				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				1 216 702				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				24 334				
			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				1 241 036				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				1 368 356				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				164 203				
			Итого с НДС		**Тенге**				1 532 559				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				1 455 931				
			в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*155 993*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Программный комплекс АВС (редакция 2020.4)

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 24

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-07. Видеонаблюдение

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1тн	12	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		1610	16 123,57	1,20	198948	1932	16390	130085	355356
			НР - 72%; СП - 8%				112,19	0,03	180626	48		26323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2 5	13	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км		1,61	41 88018,00	--	141709	--	141709	--	153046
			СП - 8%				--	--	--	--		11337	
3м	14	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		1610	20 347,45	2,33	559394	3751	20930	385133	1020089
			НР - 72%; СП - 8%				332,12	0,12	534713	193		75562	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4Х	15	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		1610	46 29,00	--	46690	--	46690	--	50425
			СП - 8%				--	--	--	--		3735	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1578916
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					715339				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5683			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						241			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			25				225719		
			- Накладные расходы	Тенге								515218	
			- Сметная прибыль	Тенге								116957	
3%			**Временные здания и сооружения 1,5*0,8%**		Тенге				18 947				
ке			**Итого с временными зданиями и сооружениями**		Тенге				1 597 863				
ст			**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%**		Тенге				21 571				

			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		Тенге				1 619 434			
			Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				32 389			
			Итого с непредвиденными затратами		Тенге				1 651 823			
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		Тенге				1 821 286			
			НДС на 2022 год - 12 %		Тенге				218 554			
			Итого с НДС		Тенге				2 039 841			
					Тенге							
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		Тенге				1 937 849			
			в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*207 627*			

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК" П ос
ни ис

Директор _____ Асильдаев К.Т р

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис" _____

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р. ра
тр
ол ки

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта" Ре

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора
по общим вопросам РГП на ПХВ
«Институт зоологии» Комитета науки
Министерства науки и высшего
образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 25

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-01. Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Фасад										
			Блок А. Фасад 1-16 /лист АС-28/										
1	20	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		100	4502,91	9,10	450291	910	290528	114515	609991
			ПР - 7% СП - 8%				1588,53	1,96	158853	196		45185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	21	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		18,1	3247,93	14,71	58788	266	34718	17195	82062
			ПР - 7% СП - 8%				1315,12	4,36	23804	79		6079	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок А. Фасад 16-1 /лист АС-29/										
3	30	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		100	4502,91	9,10	450291	910	290528	114515	609991
			ПР - 7% СП - 8%				1588,53	1,96	158853	196		45185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	31	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		16,2	3247,93	14,71	52616	239	31072	15390	73447
			ПР - 7% СП - 8%				1315,12	4,36	21305	71		5441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок А. Фасад А-Г /лист АС-30/										
5	39	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		50	4502,91	9,10	225146	455	145265	57258	304996
			ПР - 7% СП - 8%				1588,53	1,96	79426	98		22592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			Блок В. Фасад 16-1 /лист АС-32/										
6	54	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		50	4502,91	9,10	225146	455	145265	57258	304996
			ПР - 72% СП - 8%				1588,53	1,96	79426	98		22592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	55	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		28	3247,93	14,71	90942	412	53707	26601	126946
			ПР - 72% СП - 8%				1315,12	4,36	36823	122		9403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок В. Фасад 1-16 /лист АС-33/										
8	63	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		50	4502,91	9,10	225146	455	145265	57258	304996
			ПР - 72% СП - 8%				1588,53	1,96	79426	98		22592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	64	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		22,4	3247,93	14,71	72754	330	42965	21281	101557
			ПР - 72% СП - 8%				1315,12	4,36	29459	98		7523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок В. Фасад А-Г; Г-А /лист АС-34/										
10	72	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки		50	4502,91	9,10	225146	455	145265	57258	304996
			ПР - 72% СП - 8%				1588,53	1,96	79426	98		22592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2076266	4887	1324578	538529	2823978
									746801	1154	--	209184	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2076266				
		Материалы		Тенге					1324575				
		Всего заработная плата		Тенге						747955			
			Накладные расходы	Тенге					538529				
			Сметная прибыль	Тенге					209184				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2823979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									509
			Сметная заработная плата	Тенге						747955			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2823979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									509
			Сметная заработная плата	Тенге						747955			
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										
			Блок В /лист АС-36/										
			1-ый этаж										

11	134	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		800,12	4963,68	8,33	3971540	6665	2713359	903419	5264955
							1564,16	4,04	1251516	3232		389997	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			2-ой этаж										
12	141	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		735,945	4963,68	8,33	3652995	6130	2495729	830958	4842670
							1564,16	4,04	1151136	2973		358716	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			3-ий этаж										
13	150	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		744,625	4963,68	8,33	3696080	6202	2525165	840759	4899786
							1564,16	4,04	1164713	3008		362947	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			4-ый этаж										
14	159	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		636,048	4963,68	8,33	3157139	5299	2156959	718164	4185328
							1564,16	4,04	994881	2570		310024	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Блок Б /лист АС-46/										
			1-ый этаж										
15	174	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		80,092	4963,68	8,33	397551	668	271606	90432	527022
							1564,16	4,04	125277	324		39039	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ						14875305	24964	10162818	3383732	19719761
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4687523	12107	--	1460723	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					14875305				
		Материалы		Тенге					10162820				
		Всего заработная плата		Тенге						4699630			
			Накладные расходы	Тенге					3383732				
			Сметная прибыль	Тенге					1460723				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					19719760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3108
			Сметная заработная плата	Тенге						4699630			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19719760				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3108
			Сметная заработная плата	Тенге						4699630			
			РАЗДЕЛ 3.Полы										
			Блок А (лист АС-37)										

			2-ой этаж										
			Тип Г										
16	213	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		419,768	2672,93	13,45	1122010	5646	984926	96854	1316373
							313,12	7,34	131438	3081		97509	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			3-ий этаж										
			Тип Г										
17	235	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		466,632	2672,93	13,45	1247275	6276	1094887	107667	1463337
							313,12	7,34	146112	3425		108395	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			4-ый этаж										
			Тип Г										
18	252	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		611,312	2672,93	13,45	1633994	8222	1434358	141049	1917046
							313,12	7,34	191414	4487		142003	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок В (лист АС-38)										
			1-ый этаж										
			Тип Г										
19	279	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		119,634	2672,93	13,45	319773	1609	280704	27603	375166
							313,12	7,34	37460	878		27790	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			2-ой этаж										
			Тип Г										
20	306	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		163,314	2672,93	13,45	436527	2197	383193	37682	512145
							313,12	7,34	51137	1199		37937	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			3-ий этаж										
			Тип Г										
21	334	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		324,738	2672,93	13,45	868002	4368	761952	74927	1018364
							313,12	7,34	101682	2384		75434	
			НР - 72% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			4-ый этаж										
			Тип Г										

22	356	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		388,476	2672,93	13,45	1038369	5225	911504	89634	1218243
			НР - 12%, СП - 8%				313,12	7,34	121640	2851		90240	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6665950	33543	5851524	575416	7820674
									780883	18305	--	579308	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6665950				
		Материалы		Тенге					5851526				
		Всего заработная плата		Тенге						799188			
			Накладные расходы	Тенге					575416				
			Сметная прибыль	Тенге					579308				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7820674				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									488
			Сметная заработная плата	Тенге						799188			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7820674				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									488
			Сметная заработная плата	Тенге						799188			
			РАЗДЕЛ 4.Окна, двери, витражи										
			Блок А (лист АС-39)										
23	384	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		236,04	1922,20	84,13	453716	19858	110183	240139	749364
			НР - 29%, СП - 8%				1371,27	41,74	323675	9852		55508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
24	385	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		33,6	5648,00	--	189773	--	189773	--	204955
			СП - 8%				--	--	--	--		15182	
25	386	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		184,8	4464,00	--	824947	--	824947	--	890943
			СП - 8%				--	--	--	--		65996	
26	387	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		17,64	4162,00	--	73418	--	73418	--	79291
			СП - 8%				--	--	--	--		5873	
27	388	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		115	5752,00	--	661480	--	661480	--	714398
			СП - 8%				--	--	--	--		52918	

28	396	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		352,65	1568,59	5,72	553163	2017	356533	140475	749129
			НР - 25% СП - 8%				551,86	1,39	194613	490		55491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			Блок В (лист АС-40)										
29	406	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		269,22	1922,20	84,13	517495	22649	125673	273896	854702
			СП - 25% НР - 8%				1371,27	41,74	369173	11237		63311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
30	407	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		40,32	5648,00	--	227727	--	227727	--	245945
			СП - 8%				--	--	--	--		18218	
31	408	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		203,7	4464,00	--	909317	--	909317	--	982062
			СП - 8%				--	--	--	--		72745	
32	409	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		25,2	4162,00	--	104882	--	104882	--	113273
			СП - 8%				--	--	--	--		8391	
33	410	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		131	5752,00	--	753512	--	753512	--	813793
			СП - 8%				--	--	--	--		60281	
34	418	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		397,6	1568,59	5,72	623671	2275	401976	158380	844615
			НР - 25% СП - 8%				551,86	1,39	219420	553		62564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5893101	46799	4739421	812890	7242470
									1106881	22132	--	536478	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4478109				
		Материалы		Тенге					994366				
		Всего заработная плата		Тенге						1129013			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2330064				
			Накладные расходы	Тенге					812890				
			Сметная прибыль	Тенге					423279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5714278				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									800
			Сметная заработная плата	Тенге						1129013			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1414992				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1414992				
		Сметная прибыль	Тенге					113199				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1528191				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7242469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									800
		Сметная заработная плата	Тенге						1129013			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									37606882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7322088				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						110193			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						53698			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22078343		
		- Накладные расходы	Тенге								5310567	
		- Сметная прибыль	Тенге								2785693	
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**				451 283				
		Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				38 058 164				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				513 785				
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				38 571 950				
		Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				771 439				
		Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				39 343 389				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1.1025918		**Тенге**				43 379 698				
		НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				5 205 564				
		Итого с НДС		**Тенге**				48 585 261				
				Тенге								
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				46 155 998,33				
		В том числе НДС, 12%		*Тенге*				*4 945 286*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис" _____

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Директор _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный директор _____ Яшенко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		№ 61	04.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за февраль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93	**467 188 798,33**	**64 678 416,07**							**7 761 409,93**	**72 439 826,00**
Удержание аванса		**19 403 524,82**							**2 328 422,98**	**21 731 947,80**
Итого к оплате	**467 188 798,33**	**45 274 891,25**							**5 432 986,95**	**50 707 878,20**

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Генеральный Директор
РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки
Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
Ященко Р.В. _____
БИН: 040740001684

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕНБЕК"

Абильдаев К.Т. _____
БИН: 920240000098

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:

ТОО "Нурай Сервис"

Кожахметов Р. _____
БИН: 40240007586

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 26
о приемке выполненных работ за февраль 2024г.
№02-01-04. Электросиловое оборудование и электроосвещение

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Силовое электрооборудование										
1	123	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		2	13515,56	1006,26	27031	2013	18302	5401	35026
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	6716	785		2595	
2	125	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		14	2956,87	22,32	41396	312	18796	16047	62039
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	22288	--		4595	
3	128	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
4	130	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		6	2956,87	22,32	17741	134	8055	6877	26588
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	9552	--		1969	
5	133	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
6	135	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		8	2956,87	22,32	23655	179	10740	9170	35451
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	12736	--		2626	

7	138	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
8	140	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		11	2956,87	22,32	32526	246	14768	12609	48745
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	17512	--		3611	
9	146	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
10	148	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		9	2956,87	22,32	26612	201	12083	10316	39882
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	14328	--		2954	
11	153	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
12	155	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	2956,87	22,32	14784	112	6712	5731	22156
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	7960	--		1641	
13	156	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	5477,78	115,01	21911	460	8715	9283	33689
			НР - 72%; СП - 8%				3184,00	39,25	12736	157		2496	
14	162	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
15	164	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	2956,87	22,32	14784	112	6712	5731	22156
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	7960	--		1641	

16	165	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5477,78	115,01	5478	115	2179	2321	8423
			НР - 72%; СП - 8%				3184,00	39,25	3184	39		624	
17	170	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
18	172	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		6	2956,87	22,32	17741	134	8055	6877	26588
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	9552	--		1969	
19	173	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	5477,78	115,01	16433	345	6536	6962	25267
			НР - 72%; СП - 8%				3184,00	39,25	9552	118		1872	
20	179	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
21	181	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2956,87	22,32	11827	89	5370	4585	17725
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	6368	--		1313	
22	182	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	5477,78	115,01	16433	345	6536	6962	25267
			НР - 72%; СП - 8%				3184,00	39,25	9552	118		1872	
23	187	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
24	189	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	2956,87	22,32	8871	67	4028	3439	13294
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	4776	--		985	

25	190	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	5477,78	115,01	21911	460	8715	9283	33689
			НР - 72%; СП - 8%				3184,00	39,25	12736	157		2496	
26	195	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13515,56	1006,26	13516	1006	9152	2700	17514
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	3358	392		1297	
27	197	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		4	2956,87	22,32	11827	89	5370	4585	17725
			НР - 72%; СП - 8%				1592,00	--	6368	--		1313	
28	201	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.		5	1875,50	178,50	9378	892	91	6327	16961
			НР - 72%; СП - 8%				1679,00	78,50	8395	392		1256	
29	203	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		6	13515,56	1006,26	81093	6038	54907	16202	105079
			НР - 72%; СП - 8%				3358,00	392,50	20148	2355		7784	
30	205	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	7565,11	110,01	52956	770	19867	23468	82537
			НР - 72%; СП - 8%				4617,00	39,25	32319	275		6114	
			Светотехническое оборудование										
31	207	Е11-210401-0509 1121-0401-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка	шт.		236	2465,14	224,33	581773	52942	48809	363423	1020812
			НР - 72%; СП - 8%				2033,99	104,80	480022	24733		75616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	209	С123-070106-0101 2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем PRS/R 218 HF СТ РК 2595-2014	шт.		16	7728,00	--	123648	--	123648	--	133540
			СП - 8%				--	--	--	--		9892	
33	211	С123-070102-1337 2307-0102-1337 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем LZ 218 СТ РК 2595-2014	шт.		44	5756,00	--	253264	--	253264	--	273525
			СП - 8%				--	--	--	--		20261	

34	212	С123-070106-1304 2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с датчиком движения RKL 218 MS СТ РК 2595-2014	шт.		69	41820,00	--	2885580	--	2885580	--	3116426
			СП - 8%				--	--	--	--		230846	
35	213	С123-070106-0867 2307-0106-0867 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем RKL 218 СТ РК 2595-2014	шт.		76	39255,00	--	2983380	--	2983380	--	3222050
			СП - 8%				--	--	--	--		238670	
36	214	С123-070106-0869 2307-0106-0869 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем CD 218, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.		8	24391,00	--	195128	--	195128	--	210738
			СП - 8%				--	--	--	--		15610	
37	215	С123-070106-0861 2307-0106-0861 РСНБ РК 2015	Светильник накладной для спортивных помещений SPORTLUX 380 HF, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.		23	92839,00	--	2135297	--	2135297	--	2306121
			СП - 8%				--	--	--	--		170824	
			Электроустановочные изделия										
38	221	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		440	266,63	0,21	117317	92	14947	73675	206271
			НР - 72%; СП - 8%				232,45	0,11	102278	48		15279	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	222	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		333	526,00	--	175158	--	175158	--	189171
			СП - 8%				--	--	--	--		14013	
40	223	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		10	340,00	--	3400	--	3400	--	3672
			СП - 8%				--	--	--	--		272	
41	225	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		91	303,00	--	27573	--	27573	--	29779
			СП - 8%				--	--	--	--		2206	
42	226	С123-070218-1505 2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		6	495,00	--	2970	--	2970	--	3208
			СП - 8%				--	--	--	--		238	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									11588733
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					850618				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						76207			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						33097			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9167205		
			- Накладные расходы	Тенге								636274	
			- Сметная прибыль	Тенге								858423	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**				**139 065**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**11 727 798**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				**158 325**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				**11 886 123**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**237 722**				
			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				**12 123 846**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				**13 367 653**				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				**1 604 118**				
			Итого с НДС		**Тенге**				**14 971 771**				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				**14 223 182**				
			в том числе НДС, 12%		***Тенге***				***1 523 912***				

Подрядчик: ТОО "ГЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 27

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-02. Водопровод и канализация

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.К1 (Блок А)										
1	84	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		97	3464,52	97,96	336058	9503	20889	223791	604637
			НР - 72%; СП - 8%				3151,20	53,14	305666	5155		44788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	85	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.		97	8829,00	--	856413	--	856413	--	924926
			СП - 8%				--	--	--	--		68513	
3	86	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.		97	827,00	--	80219	--	80219	--	86637
			СП - 8%				--	--	--	--		6418	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1272690	9503	957521	223791	1616200
									305666	5155	--	119719	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1272690				
		Материалы		Тенге					20890				
		Всего заработная плата		Тенге						310821			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					936632				
			Накладные расходы	Тенге					223791				
			Сметная прибыль	Тенге					119719				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1616200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
			Сметная заработная плата	Тенге						310821			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1616200				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									192
			Сметная заработная плата	Тенге						310821			
			РАЗДЕЛ 2.К1 (Блок Б)										

4	176	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект		100	3464,52	97,96	346452	9796	21536	230712	623338
			НР - 72%; СП - 8%				3151,20	53,14	315120	5314		46173	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	177	С123-030102-3209 2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.		100	8829,00	--	882900	--	882900	--	953532
			СП - 8%				--	--	--	--		70632	
6	178	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.		100	827,00	--	82700	--	82700	--	89316
			СП - 8%				--	--	--	--		6616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1312052	9796	987136	230712	1666186
									315120	5314	--	123421	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1312052				
		Материалы		Тенге					21536				
		Всего заработная плата		Тенге						320434			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					965600				
			Накладные расходы	Тенге					230712				
			Сметная прибыль	Тенге					123421				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1666185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
			Сметная заработная плата	Тенге						320434			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1666185				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									199
			Сметная заработная плата	Тенге						320434			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3282385
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					620786				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						19299			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10469			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1944658		
			- Накладные расходы	Тенге								454503	
			- Сметная прибыль	Тенге								243140	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		Тенге				39 389				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3 321 774				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		Тенге				44 844				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		Тенге				3 366 618				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				67 332				

			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				**3 433 950**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				**3 786 245**				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				**454 349**				
			Итого с НДС		**Тенге**				**4 240 594**				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				**4 028 565**				
			в том числе НДС, 12%		***Тенге***				***431 632***				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Форма 2

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 28
о приемке выполненных работ за февраль 2024г.
№02-01-06. Пожарная сигнализация

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Пожарная сигнализация и автоматизация дымоудаления										
1	21	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		1170	108,89	1,16	127401	1357	11758	82294	226471
			НР - 72%; СП - 8%				97,68	0,01	114286	12		16776	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	22	С123-060410-0112 2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,60	км		0,039	91755,00	--	3578	--	3578	--	3864
			СП - 8%				--	--	--	--		286	
3	23	С123-060302-0202 2306-0302-0202 РСНБ РК 2015	Кабели для сигнализации и блокировки марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ГОСТ 31995-2012	км		1,131	238459,00	--	269697	--	269697	--	291273
			СП - 8%				--	--	--	--		21576	
4	24	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		1170	347,45	2,33	406516	2726	15210	279879	741307
			НР - 72%; СП - 8%				332,12	0,12	388580	140		54912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	25	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		1181,7	24,00	--	28361	--	28361	--	30630
			СП - 8%				--	--	--	--		2269	
6	26	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		65	835,17	--	54286	--	726	38563	100277

			НР - 72%; СП - 8%				824,00	--	53560	--		7428	
7	27	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**		65	154,00	--	10010	--	10010	--	10811
			СП - 8%				--	--	--	--		801	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1404633
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					556426				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4083			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						152			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							339340		
			- Накладные расходы	Тенге								400736	
			- Сметная прибыль	Тенге								104048	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**				16 856				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				1 421 489				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				19 190				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				1 440 679				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				28 814				
			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				1 469 492				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				1 620 250				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				194 430				
			Итого с НДС		**Тенге**				1 814 680				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				1 723 946				
			в том числе НДС - 12%		***Тенге***				***184 709***				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 29
о приемке выполненных работ за февраль 2024г.
№02-01-05. Система оповещения

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Система оповещения										
1	9	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		450	123,57	1,20	55606	540	4580	36359	99323
			НР - 72%; СП - 8%				112,19	0,03	50486	14		7357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	10	С123-060302-0205 2306-0302-0205 РСНБ РК 2015	**Кабели для сигнализации и блокировки марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 ГОСТ 31995-2012**	км		0,447	495694,00	--	221575	--	221575	--	239301
			СП - 8%				--	--	--	--		17726	
3	11	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E**	км		0,003	88018,00	--	264	--	264	--	285
			СП - 8%				--	--	--	--		21	
4	12	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		450	347,45	2,33	156352	1048	5850	107646	285118
			НР - 72%; СП - 8%				332,12	0,12	149454	54		21120	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	13	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		450	29,00	--	13050	--	13050	--	14094
			СП - 8%				--	--	--	--		1044	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									638120
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					199940				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1588			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						68			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							245320		

			- Накладные расходы	Тенге								144005	
			- Сметная прибыль	Тенге								47268	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**				**7 657**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**645 777**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				**8 718**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				**654 495**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**13 090**				
			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				**667 585**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				**736 074**				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				**88 329**				
			Итого с НДС		**Тенге**				**824 403**				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				**783 183**				
			в том числе НДС, 12%		***Тенге***				***83 912***				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93

Наименование объекта: Генеральный план

Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 30

о приемке выполненных работ за февраль 2024г.

№02-01-07. Видеонаблюдение

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	12	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м		690	123,57	1,20	85263	828	7024	55751	152295
			НР - 72%; СП - 8%				112,19	0,03	77411	21		11281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	13	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км		0,69	88018,00	--	60732	--	60732	--	65591
			СП - 8%				--	--	--	--		4859	
3	14	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		690	347,45	2,33	239740	1608	8969	165057	437181
			НР - 72%; СП - 8%				332,12	0,12	229163	83		32384	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	15	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м		690	29,00	--	20010	--	20010	--	21611
			СП - 8%				--	--	--	--		1601	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									676678
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					306574				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2436			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						104			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							96736		
			- Накладные расходы	Тенге								220808	
			- Сметная прибыль	Тенге								50125	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		Тенге				8 120				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				684 798				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		Тенге				9 245				

			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		**Тенге**				**694 043**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**				**13 881**				
			Итого с непредвиденными затратами		**Тенге**				**707 924**				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		**Тенге**				**780 551**				
			НДС на 2022 год - 12 %		**Тенге**				**93 666**				
			Итого с НДС		**Тенге**				**874 217**				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		**Тенге**				**830 506**				
			в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*88 983*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"
Наименование стройки: Капитальный ремонт (реконструкция) здания РГП на ПХВ "Институт зоологии" КН МОН РК, по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, дом 93
Наименование объекта: Генеральный план
Договор подряда: №61 от 04.07.2023г.

А К Т № 31
о приемке выполненных работ за февраль 2024г.
№02-01-01. Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) редакция 2020.4

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1.1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
			Блок А /лист АС-35/										
			1-ый этаж										
1	88	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		1121,84	319,02	2,65	357889	2973	129045	163782	563405
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	225871	1604		41734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	90	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов		279	1582,75	1,81	441587	505	336259	75667	558635
			НР - 72%; СП - 8%				375,71	0,97	104823	271		41380	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	91	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов		320,6	293,30	2,41	94032	773	59843	24302	127801
			НР - 72%; СП - 8%				104,23	1,05	33416	337		9467	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	92	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2		108,077	4963,68	8,33	536460	901	366509	122030	711169
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	169050	437		52679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			2-ой этаж										
5	97	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		1973,69	319,02	2,65	629647	5230	227034	288148	991218
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	397383	2822		73424	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	99	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		151,15	1582,75	1,81	239233	274	182170	40993	302644
			НР - 72%; СП - 8%				375,71	0,97	56789	147		22418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	100	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		435,7	293,30	2,41	127791	1050	81328	33027	173683
			НР - 72%; СП - 8%				104,23	1,05	45413	457		12865	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	101	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		102,011	4963,68	8,33	506350	850	345938	115181	671254
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	159562	412		49722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			3-ий этаж										
9	106	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2191,97	319,02	2,65	699282	5809	252142	320015	1100841
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	441331	3135		81544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	108	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		27,9	1582,75	1,81	44159	50	33627	7567	55864
			НР - 72%; СП - 8%				375,71	0,97	10482	27		4138	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	109	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		751,35	293,30	2,41	220371	1811	140247	56954	299510
			НР - 72%; СП - 8%				104,23	1,05	78313	789		22186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	110	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		103,845	4963,68	8,33	515453	865	352158	117252	683321
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	162430	420		50616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			4-ый этаж										
13	115	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2370,54	319,02	2,65	756250	6282	272683	346086	1190522
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	477285	3390		88187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

14	117	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов		17,8	1582,75	1,81	28173	32	21453	4828	35641
			НР - 72%; СП - 8%				375,71	0,97	6688	17		2640	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	118	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов		746,6	293,30	2,41	218978	1799	139361	56593	297617
			НР - 72%; СП - 8%				104,23	1,05	77818	784		22046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	119	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2		106,045	4963,68	8,33	526373	883	359619	119736	697798
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	165871	428		51689	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Технический этаж										
17	120	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности		227,9	1600,53	20,54	364761	4681	100604	188060	597046
			НР - 72%; СП - 8%				1138,55	7,54	259476	1718		44226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	121	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		227,9	1247,69	7,85	284349	1789	93029	136940	454992
			НР - 72%; СП - 8%				831,64	2,91	189531	663		33703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	122	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		227,9	124,00	0,84	28260	192	2049	18809	50835
			НР - 72%; СП - 8%				114,17	0,46	26019	105		3766	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Лестничная клетка										
20	124	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности		986	1247,69	7,85	1230222	7740	402485	592464	1968501
			НР - 72%; СП - 8%				831,64	2,91	819997	2869		145815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	125	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности		986	124,00	0,84	122264	829	8863	81378	219933
			НР - 72%; СП - 8%				114,17	0,46	112572	454		16291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

			Блок В /лист АС-36/										
			1-ый этаж										
22	130	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1551,55	319,02	2,65	494975	4112	178474	226518	779212
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	312389	2219		57719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	131	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		62,9004	4067,68	37,75	255859	2374	141498	81547	364398
			НР - 72%; СП - 8%				1780,38	20,23	111987	1272		26992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	132	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		103,83	1582,75	1,81	164337	188	125139	28160	207896
			НР - 72%; СП - 8%				375,71	0,97	39010	101		15400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	133	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		489,1	293,30	2,41	143453	1179	91295	37075	194970
			НР - 72%; СП - 8%				104,23	1,05	50979	514		14442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	134	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		200,03	4963,68	8,33	992885	1666	678340	225855	1316239
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	312879	808		97499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			2-ой этаж										
27	139	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1630,97	319,02	2,65	520312	4322	187611	238112	819098
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	328379	2332		60674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	140	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		64,1496	4067,68	37,75	260940	2422	144307	83166	371635
			НР - 72%; СП - 8%				1780,38	20,23	114211	1298		27528	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	141	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		210,27	4963,68	8,33	1043713	1751	713066	237417	1383626
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	328896	849		102490	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			3-ий этаж										
30	146	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2070,6	319,02	2,65	660563	5487	238181	302296	1039888
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	416895	2961		77029	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	147	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		31,5138	4067,68	37,75	128188	1190	70891	40856	182567
			НР - 72%; СП - 8%				1780,38	20,23	56107	638		13524	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	148	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		51,93	1582,75	1,81	82192	94	62587	14084	103978
			НР - 72%; СП - 8%				375,71	0,97	19511	50		7702	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	149	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		705,9	293,30	2,41	207040	1701	131763	53508	281392
			НР - 72%; СП - 8%				104,23	1,05	73576	741		20844	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	150	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		212,75	4963,68	8,33	1056023	1773	721475	240217	1399939
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	332775	860		103699	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			4-ый этаж										
35	155	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2135,45	319,02	2,65	681251	5659	245640	311764	1072456
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	429952	3054		79441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	157	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		35,616	1582,75	1,81	56371	65	42925	9659	71313
			НР - 72%; СП - 8%				375,71	0,97	13381	35		5282	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	158	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		739,9	293,30	2,41	217013	1783	138110	56086	294946
			НР - 72%; СП - 8%				104,23	1,05	77120	777		21848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

38	159	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2		212,016	4963,68	8,33	1052380	1767	718986	239388	1395110
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	331627	857		103341	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Технический этаж										
39	160	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		227,9	1600,53	20,54	364761	4681	100604	188060	597046
			НР - 72%; СП - 8%				1138,55	7,54	259476	1718		44226	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	161	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		227,9	1247,69	7,85	284349	1789	93029	136940	454992
			НР - 72%; СП - 8%				831,64	2,91	189531	663		33703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	162	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		227,9	124,00	0,84	28260	192	2049	18809	50835
			НР - 72%; СП - 8%				114,17	0,46	26019	105		3766	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Лестничная клетка										
42	164	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		986	1247,69	7,85	1230222	7740	402485	592464	1968501
			НР - 72%; СП - 8%				831,64	2,91	819997	2869		145815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	165	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		986	124,00	0,84	122264	829	8863	81378	219933
			НР - 72%; СП - 8%				114,17	0,46	112572	454		16291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок Б /лист АС-46/										
			1-ый этаж										
44	169	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1139,6	319,02	2,65	363555	3020	131088	166375	572325
			НР - 72%; СП - 8%				201,34	1,43	229447	1630		42394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

45	170	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки		78,576	4067,68	37,75	319622	2967	176760	101869	455210
			НР - 72%; СП - 8%				1780,38	20,23	139895	1590		33719	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	172	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов		93,03	1582,75	1,81	147243	168	112123	25231	186272
			НР - 72%; СП - 8%				375,71	0,97	34952	90		13798	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	173	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов		68,2	293,30	2,41	20003	165	12730	5170	27186
			НР - 72%; СП - 8%				104,23	1,05	7108	72		2014	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	174	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	м2		682,808	4963,68	8,33	3389240	5688	2315531	770961	4493017
			НР - 72%; СП - 8%				1564,16	4,04	1068021	2759		332816	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22258898	110090	11891996	7422777	32056204
									10256812	52602	--	2374532	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					22258898				
		Материалы		Тенге					11892007				
		Всего заработная плата		Тенге						10309414			
			Накладные расходы	Тенге					7422777				
			Сметная прибыль	Тенге					2374532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32056207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6866
			Сметная заработная плата	Тенге						10309414			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32056207				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6866
			Сметная заработная плата	Тенге						10309414			
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			Блок А (лист АС-37)										
			1-ый этаж										
			Тип А										
49	179	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		12,3504	3632,80	84,61	44867	1045	24172	14517	64134
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	19650	512		4751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Б										

50	186	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		0,756	3632,80	84,61	2746	64	1479	889	3925
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	1203	31		291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип В										
51	191	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		19,3167	3632,80	84,61	70174	1635	37806	22705	100309
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	30733	801		7430	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			2-ой этаж										
			Тип А										
52	196	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		13,59	3632,80	84,61	49370	1149	26599	15974	70571
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	21622	563		5227	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Б										
53	203	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		0,6075	3632,80	84,61	2207	51	1189	714	3155
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	967	25		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Г										
54	213	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		104,942	2672,93	13,45	280503	1411	246233	24213	329094
			НР - 72%; СП - 8%				313,12	7,34	32859	770		24377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			3-ий этаж										
			Тип А										
55	218	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		10,9839	3632,80	84,61	39902	929	21497	12910	57037
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	17476	455		4225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Б										
56	225	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		0,6075	3632,80	84,61	2207	51	1189	714	3155
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	967	25		234	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип В										
57	230	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		1,1559	3632,80	84,61	4199	98	2262	1359	6002
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	1839	48		445	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Г										
58	235	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия		116,658	2672,93	13,45	311819	1569	273722	26917	365834
			НР - 72%; СП - 8%				313,12	7,34	36528	856		27099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			4-ый этаж										
			Тип А										
59	240	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		8,2818	3632,80	84,61	30086	700	16209	9734	43006
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	13177	343		3186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Б										
60	247	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		0,6075	3632,80	84,61	2207	51	1189	714	3155
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	967	25		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Г										
61	252	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия		152,828	2672,93	13,45	408499	2056	358589	35262	479262
			НР - 72%; СП - 8%				313,12	7,34	47854	1122		35501	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок В (лист АС-38)										
			1-ый этаж										
			Тип А										
62	262	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		58,548	3632,80	84,61	212693	4953	114588	68817	304031
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	93152	2427		22521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Б										

63	269	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		11,448	3632,80	84,61	41588	969	22405	13456	59447
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	18214	475		4404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип В										
64	274	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		50,121	2672,93	13,45	133970	674	117602	11564	157177
			НР - 72%; СП - 8%				313,12	7,34	15694	368		11643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			2-ой этаж										
			Тип А										
65	289	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		10,0551	3632,80	84,61	36528	851	19679	11819	52214
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	15998	417		3868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Б										
66	296	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		1,6314	3632,80	84,61	5927	138	3193	1918	8472
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	2596	68		628	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип В										
67	301	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		8,106	3632,80	84,61	29447	686	15864	9528	42093
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	12897	336		3118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Г										
68	306	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия		108,876	2672,93	13,45	291018	1464	255463	25121	341430
			НР - 72%; СП - 8%				313,12	7,34	34091	799		25291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			3-ий этаж										
			Тип А										
69	317	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		9,6483	3632,80	84,61	35050	816	18883	11341	50102
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	15351	400		3711	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Б										
70	324	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		0,6096	3632,80	84,61	2215	51	1194	717	3166
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	970	25		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип В										
71	329	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		5,4177	3632,80	84,61	19681	459	10602	6368	28133
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	8620	225		2084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Г										
72	334	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия		216,492	2672,93	13,45	578668	2912	507968	49951	678909
			НР - 72%; СП - 8%				313,12	7,34	67788	1589		50290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			4-ый этаж										
			Тип А										
73	339	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		8,2356	3632,80	84,61	29918	696	16119	9680	42766
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	13103	341		3168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Б										
74	346	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		0,6075	3632,80	84,61	2207	51	1189	714	3155
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	967	25		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип В										
75	351	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия		3,5355	3632,80	84,61	12844	300	6919	4156	18360
			НР - 72%; СП - 8%				1591,03	41,46	5625	147		1360	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Г										
76	356	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия		258,984	2672,93	13,45	692246	3483	607670	59756	812162

			НР - 72%; СП - 8%				313,12	7,34	81093	1901		60160	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок Б (лист АС-46)										
			1-ый этаж										
			Тип А										
77	363	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		**14,52**	**3632,80**	**84,61**	**52748**	**1229**	**28417**	**17067**	**75400**
			НР - 72%; СП - 8%				**1591,03**	**41,46**	**23102**	**602**		**5585**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип В										
78	370	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		**3,186**	**3632,80**	**84,61**	**11574**	**269**	**6236**	**3745**	**16544**
			НР - 72%; СП - 8%				**1591,03**	**41,46**	**5069**	**132**		**1226**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип Г										
79	377	**Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	**м2 покрытия**		**172,7**	**2672,93**	**13,45**	**461615**	**2323**	**405216**	**39847**	**541579**
			НР - 72%; СП - 8%				**313,12**	**7,34**	**54076**	**1268**		**40117**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3898723**	**33133**	**3171342**	**512187**	**4763779**
									694248	**17121**	**--**	**352876**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3898723**				
		Материалы		Тенге					**3171344**				
		Всего заработная плата		Тенге						**711369**			
			Накладные расходы	Тенге					**512187**				
			Сметная прибыль	Тенге					**352876**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4763786**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**465**
			Сметная заработная плата	Тенге						**711369**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4763786**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**465**
			Сметная заработная плата	Тенге						**711369**			
			РАЗДЕЛ 3.Окна, двери, витражи										
			Блок А (лист АС-39)										
80	**384**	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**		**59,64**	**1922,20**	**84,13**	**114640**	**5017**	**27840**	**60676**	**189341**
			НР - 72%; СП - 8%				**1371,27**	**41,74**	**81783**	**2489**		**14025**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

81	385	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		8,4	5648,00	--	47443	--	47443	--	51238
			СП - 8%				--	--	--	--		3795	
82	386	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		46,2	4464,00	--	206237	--	206237	--	222736
			СП - 8%				--	--	--	--		16499	
83	387	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		5,04	4162,00	--	20976	--	20976	--	22654
			СП - 8%				--	--	--	--		1678	
84	388	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		62	5752,00	--	356624	--	356624	--	385154
			СП - 8%				--	--	--	--		28530	
			Блок В (лист АС-40)										
85	406	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		65,52	1922,20	84,13	125943	5512	30585	66658	208009
			НР - 72%; СП - 8%				1371,27	41,74	89846	2735		15408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	407	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		10,08	5648,00	--	56932	--	56932	--	61487
			СП - 8%				--	--	--	--		4555	
87	408	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		50,4	4464,00	--	224986	--	224986	--	242985
			СП - 8%				--	--	--	--		17999	
88	409	С121-090102-0104 2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		5,04	4162,00	--	20976	--	20976	--	22654
			СП - 8%				--	--	--	--		1678	
89	410	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		69	5752,00	--	396888	--	396888	--	428639
			СП - 8%				--	--	--	--		31751	
			Блок Б (лист АС-46)										

90	421	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		17,22	1922,20	84,13	33100	1449	8038	17519	54669
			НР - 72%; СП - 8%				1371,27	41,74	23613	719		4050	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	422	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		17,22	4464,00	--	76870	--	76870	--	83020
			СП - 8%				--	--	--	--		6150	
92	425	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		9	5752,00	--	51768	--	51768	--	55909
			СП - 8%				--	--	--	--		4141	
93	430	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		17,2	1568,59	5,72	26980	98	17390	6851	36538
			НР - 72%; СП - 8%				551,86	1,39	9492	24		2706	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Лестница Л-1. Блок Б (лист АС-47)										
94	431	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,7452	84760,37	27626,38	63163	20587	8872	29726	100321
			НР - 72%; СП - 8%				45228,50	10175,05	33704	7582		7431	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	432	С121-060208-0401 2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т		0,7452	506882,00	--	377728	--	377728	--	407946
			СП - 8%				--	--	--	--		30218	
96	433	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3		0,925	39558,46	2987,38	36592	2764	19021	11141	51552
			НР - 72%; СП - 8%				16008,00	720,56	14807	667		3819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	434	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04492	225135,00	--	10113	--	10113	--	10922
			СП - 8%				--	--	--	--		809	
98	435	С121-100103-0907 2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		6,615	2877,00	--	19031	--	19031	--	20554
			СП - 8%				--	--	--	--		1523	

99	436	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней		46,2	1690,17	58,31	78086	2694	1247	54311	142989
			НР - 72%; СП - 8%				1604,88	27,84	74145	1286		10592	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	437	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м		46,2	3593,00	--	165997	--	165997	--	179277
			СП - 8%				--	--	--	--		13280	
101	438	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т конструкций		0,34938	84760,37	27626,38	29614	9652	4160	13937	47035
			НР - 72%; СП - 8%				45228,50	10175,05	15802	3555		3484	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	439	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		0,34938	615240,00	--	214953	--	214953	--	232149
			СП - 8%				--	--	--	--		17196	
103	440	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		8,7345	99,64	2,47	870	22	375	342	1309
			НР - 72%; СП - 8%				54,13	0,32	473	3		97	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104	441	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		8,7345	167,91	3,52	1467	31	883	402	2019
			НР - 72%; СП - 8%				63,30	0,65	553	6		150	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Блок А и Б. Ограждение (лист АС-53)										
105	452	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т конструкций		0,77632	84760,37	27626,38	65801	21447	9242	30968	104510
			НР - 72%; СП - 8%				45228,50	10175,05	35112	7899		7742	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	453	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т		0,77632	615240,00	--	477623	--	477623	--	515833
			СП - 8%				--	--	--	--		38210	
107	454	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		19,408	99,64	2,47	1934	48	835	761	2910
			НР - 72%; СП - 8%				54,13	0,32	1051	6		216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	455	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		19,408	167,91	3,52	3259	69	1961	894	4485

			НР - 72%; СП - 8%				63,30	0,65	1229	13		332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Сантехническая и душевая кабины (лист АС-55,56)										
109	**463**	**Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**		**84,987**	**6932,36**	**116,38**	**589160**	**9891**	**473041**	**80261**	**722975**
			НР - 72%; СП - 8%				**1249,93**	**61,73**	**106228**	**5246**		**53554**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**3895754**	**79281**	**3328635**	**374447**	**4611819**
									487838	**32230**	--	**341618**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1861592**				
		Материалы		Тенге					**581217**				
		Всего заработная плата		Тенге						**416414**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**683564**				
		Местные материалы		Тенге					**165997**				
			Накладные расходы	Тенге					**299816**				
			Сметная прибыль	Тенге					**172915**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2334323**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**293**
			Сметная заработная плата	Тенге						**416414**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**2034162**				
		Материалы		Тенге					**22274**				
		Всего заработная плата		Тенге						**103654**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1875584**				
			Накладные расходы	Тенге					**74631**				
			Сметная прибыль	Тенге					**168703**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**2277496**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**64**
			Сметная заработная плата	Тенге						**103654**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**4611819**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**357**
			Сметная заработная плата	Тенге						**520068**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**41431812**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**11438898**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**222504**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**101953**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**18391987**		
			- Накладные расходы	Тенге								**8309411**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**3069026**	
			Временные здания и сооружения 1,5*0,8%		**Тенге**				**497 182**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**41 928 994**				
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,5*0,9%		**Тенге**				**566 041**				

			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		Тенге				42 495 035				
			Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				849 901				
			Итого с непредвиденными затратами		Тенге				43 344 936				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,1025918		Тенге				47 791 771				
			НДС на 2022 год - 12 %		Тенге				5 735 013				
			Итого с НДС		Тенге				53 526 783				
					Тенге								
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95		Тенге				50 850 444				
			в том числе НДС, 12%		*Тенге*				*5 448 262*				

Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Директор _____ Абильдаев К.Т.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Эксперт технадзор _____ Кожахметов Р.

Авторский надзор: ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта"

Эксперт _____ Абайулы Д.

Заказчик: РГП на ПХВ "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Генеральный Директор _____ Ященко Р.В.

Заместитель генерального директора по общим вопросам РГП на ПХВ «Институт зоологии» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан _____ Исенгалиев Н.М.