Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Договор: №10 от 21.02.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищного сектора с.Т.Жургенова Жалагашского района Кызылординской области (Электроснабжение)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		10	21.02.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь 2024) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищного сектора с.Т.Жургенова Жалагашского района Кызылординской области (Электроснабжение)	398 038 717,35	32 178 805,31							3 861 456,64	36 040 261,95

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководителя отдела _____ **Кайназаров Г.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:
ТОО "SD Проект Консалтинг"

Технический надзор _____ **Асанов Х. Ә.**

Авторский надзор:
ТОО «КАЗАКЖОБАКҰРЫЛЫС»

ГИП _____ **Умербеков О. К.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №10 от 21.02.2024 г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищного сектора с.Т.Жургенова Жалагашского района Кызылординской области (Электроснабжение)

АКТ №04 от сентябрь 2024 года
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01											
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ											
		ОБОРУДОВАНИЕ 10кВ										
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	подстанция		12	110564,21	52846,17	1326771	634154	84041	622407	2105113
		НР - 72%; СП - 8%				50714,64	21323,26	608576	255879		155934	
6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.		2	1843,31	108,28	3687	216	75	2510	6693
		НР - 72%; СП - 8%				1697,77	45,62	3396	91		496	
7	ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ИНВОЛЬТ» П.6	**Счетчик активной и реактивной энергий электронного типа Modem 3G/GPRS терминал TELEFONIK WRX968-R4**	шт		2	117436,61	--	234873	--	234873	--	253663
		СП - 8%				--	--	--	--		18790	
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
82	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		180	801,49	406,74	144268	73213	10197	63679	224582
		НР - 72%; СП - 8%				338,10	153,25	60858	27585		16636	

83	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		20	979,80	471,70	19596	9434	1146	9016	30901
		НР - 72%; СП - 8%				450,80	175,29	9016	3506		2289	
84	243-133-0206 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х70/16 (мк)-10	км		0,2	8758747,00	--	1751749	--	1751749	--	1891889
		СП - 8%				--	--	--	--		140140	
		МУФТЫ										
85	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	2134,30	108,28	8537	433	591	5541	15204
		НР - 72%; СП - 8%				1878,32	45,62	7513	182		1126	
86	243-903-7203 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтп-в-70/120	шт.		2	17555,00	--	35110	--	35110	--	37919
		СП - 8%				--	--	--	--		2809	
87	243-903-0807 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-М	шт.		2	25532,00	--	51064	--	51064	--	55149
		СП - 8%				--	--	--	--		4085	
		МАТЕРИАЛЫ										
88	1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м		20	102,19	1,25	2044	25	204	1315	3627
		НР - 72%; СП - 8%				90,74	0,56	1815	11		269	
89	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		20	1223,00	--	24460	--	24460	--	26417
		СП - 8%				--	--	--	--		1957	

90	1308-0201-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.		40	340,32	38,40	13613	1536	807	8404	23778
		НР - 72%; СП - 8%				281,75	10,04	11270	402		1761	
91	ПРАЙС ЛИСТ ТОО «ИНВОЛЬТ» П.5	Высоковольтное кабельное крепление ВКК 85/105	шт		40	3229,39	--	129176	--	129176	--	139510
		СП - 8%				--	--	--	--		10334	
92	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		20	184,33	14,70	3687	294	64	2404	6578
		НР - 72%; СП - 8%				166,46	0,46	3329	9		487	
93	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		20	6506,00	--	130120	--	130120	--	140530
		СП - 8%				--	--	--	--		10410	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
94	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта		34,92	223,82	223,82	7816	7816	--	1719	10298
		НР - 72%; СП - 8%				--	68,39	--	2388		763	
95	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		1,08	2383,37	--	2574	--	--	1853	4781
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	2574	--		354	
96	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		28,8	53,62	53,62	1544	1544	--	320	2013
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	444		149	
97	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		7,2	1242,92	--	8949	--	--	6443	16624
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	8949	--		1231	
98	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		28,8	235,38	114,19	6779	3289	--	3555	11160
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	3490	1447		827	
99	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		24	4757,00	--	114168	--	114168	--	123301
		СП - 8%				--	--	--	--		9133	

100	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		200	320,15	207,45	64030	41490	--	29726	101256
		НР - 72%; СП - 8%				112,70	93,73	22540	18746		7500	
101	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		200	300,02	187,32	60004	37464	--	27594	94606
		НР - 72%; СП - 8%				112,70	78,93	22540	15786		7008	
102	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,8	65222,00	--	52178	--	52178	--	56352
		СП - 8%				--	--	--	--		4174	
103	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля		200	7,51	0,83	1502	166	--	1016	2720
		НР - 72%; СП - 8%				6,68	0,38	1336	76		202	
104	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м		200	66,00	--	13200	--	13200	--	14256
		СП - 8%				--	--	--	--		1056	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН - 12шт/ЭС. Лист 10/										
113	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель		72	2864,33	2120,64	206232	152686	603	77629	306570
		НР - 80%; СП - 8%				735,32	612,40	52943	44093		22709	
114	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,372	356318,00	--	132550	--	132550	--	143154
		СП - 8%				--	--	--	--		10604	
115	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		264	976,61	30,16	257825	7963	182634	50313	332790
		НР - 72%; СП - 8%				254,65	10,04	67228	2651		24652	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ Ж/Б ОПОРЫ - 201шт										
116	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель		201	2864,33	2120,64	575730	426248	1683	216714	855840
		НР - 80%; СП - 8%				735,32	612,40	147799	123092		63395	
117	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,95274	356318,00	--	339478	--	339478	--	366636

		СП - 8%				--	--	--	--		27158	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
118	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=0,6	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Демонтаж оборудования /с перевозкой/	подстанция		9	62136,48	31707,70	559228	285370	--	280083	906456
		НР - 72%; СП - 8%				30428,78	12793,95	273859	115146		67145	
119	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных /с перевозкой/	шт.		201	4236,12	2811,07	851460	565025	--	434934	1389306
		НР - 80%; СП - 8%				1425,05	1279,76	286435	257232		102912	
120	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры /с перевозкой/	шт.		201	4230,61	2265,11	850353	455287	0	442223	1395981
		НР - 80%; СП - 8%				1965,50	784,64	395066	157713		103406	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02											
	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ											
	СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4кВ											
	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ											
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		9,014578	162144,2	42546,57	1461661	383539	528687	542201	2164172
		НР - 80%; СП - 8%				60949,63	14234,36	549435	128317		160309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	252-207-0601	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	17	504,747	1606,00				810624		
3	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км		9,6084	298845,00	--	2871422	--	2871422	--	3101136
		СП - 8%				--	--	--	--		229714	
		ОТВЕТВЛЕНИЕ К ВВОДАМ В ЗДАНИЕ										
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
30	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		642	175,00	--	112350	--	112350	--	121338
		СП - 8%				--	--	--	--		8988	
31	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м		642	647,00	--	415374	--	415374	--	448604
		СП - 8%				--	--	--	--		33230	
32	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.		321	48,00	--	15408	--	15408	--	16641
		СП - 8%				--	--	--	--		1233	

33	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		784	2097,00	--	1644048	--	1644048	--	1775572
		СП - 8%				--	--	--	--		131524	
34	252-207-3106 РСНБ РК 2022	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.		963	795,00	--	765585	--	765585	--	826832
		СП - 8%				--	--	--	--		61247	
35	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.		500	1268,00	--	634000	--	634000	--	684720
		СП - 8%				--	--	--	--		50720	
36	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.		142	1359,00	--	192978	--	192978	--	208416
		СП - 8%				--	--	--	--		15438	
37	252-207-2337 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.		321	3001,00	--	963321	--	963321	--	1040387
		СП - 8%				--	--	--	--		77066	
38	252-207-2338 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.		321	3601,00	--	1155921	--	1155921	--	1248395
		СП - 8%				--	--	--	--		92474	
39	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Инвольт" П.3	Корпус для предохранителя 63А SV29.63	ШТ		463	8093,52	--	3747300	--	3747300	--	4047083
		СП - 8%				--	--	--	--		299783	
40	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Инвольт" П.4	Предохранитель 35А, габарит III SVV10.35	ШТ		463	1445,30	--	669174	--	669174	--	722706
		СП - 8%				--	--	--	--		53532	
		ИТОГО:			**Тенге**							**27501655**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей			**Тенге**			**2539967**				
		- Затраты на эксплуатацию машин			**Тенге**				**3087192**			
		- в том числе зарплата машинистов			**Тенге**				**1154795**			
		- Материалов, изделий и			**Тенге**					**17005739**		
		- Перевозка грузов			**Тенге**							
		- Оборудование, инвентарь			**Тенге**							
		- Накладные расходы			**Тенге**						**2831599**	
		- Сметная прибыль			**Тенге**						**2037159**	
		ИТОГО:						**27501655**				
		Временные здания и сооружения 2,4%			**Тенге**			**660040**				
		Итого:			**Тенге**			**28161694**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%			**Тенге**			**0**				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**Тенге**			**1706504**				
		Итого:			**Тенге**			**29868199**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			**Тенге**			**563234**				

		Итого:		Тенге			30431432				
		в том числе на 2022 год - %		Тенге							
		в том числе на 2023 год - 100 %									
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079		Тенге			32835515,62				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98		Тенге			32 178 805,31				
		НДС 12%:		Тенге			3 861 456,64				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		Тенге			36 040 261,95				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководителя отдела _____ **Кайназаров Г.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Б.Муханов**

Технический надзор:
ТОО "SD Проект Консалтинг"

Технический надзор _____ **Асанов Х. Ә.**

Авторский надзор:
ТОО «КАЗАКЖОБАКҰРЫЛЫС»

ГИП _____ **Умербеков О. К.**