Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки: Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области (без наружных сетей)

С П Р А В К А № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		50140007079	15.02.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**98 588 740**			-	-	-	-	-	10 563 079	
в том числе в отчетном месяце		24 467 279							2 936 074	27 403 353

Принял

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области

Койшыгулов Н.М.

Сдал

Подрядчик:

Директор

ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505

Жуматаев Б.С.

ТОО

Технический надзор

Арзикулов Н.М.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области (без наружных сетей).

ДОГОВОР № 050140007079 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ №19
за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Ограждение										
1	50	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,818584		83014,75 41962,80	28238,91 9437,78	67955 34350	23116 7726	10489	29032 7759	104746
2	51	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка примонтаже** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,818584		3484,88 2590,22	609,26 1,50	2853 2120	499 1	234	1464 345	4662
3	52	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стоимость ограждения** *СП - 8%*		1		1586828,57 –	–	1586829 –	–	1586829	– 126946	1713775
4	53	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитнымисоставами.Предел огнестойкости R-60** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	41,8296424		488,04 441,41	46,63 1,20	20415 18464	1950 50	–	12775 2655	35845

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	54	С1236-106-0902 236-106-0902 РСНБ РК 2015	Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных ижелезобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до+60°С и относительной влажности не более 90%,обработка при Т не ниже+5°С,предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	104,574106	522,00	–	54588	–	54588	–	58955
			СП - 8%			–	–	–	–		4367	
			РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка									
			Стены									
6	76	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	127	4162,72	17,82	528665	2263	265295	209671	797403
			НР - 80%; СП - 8%			2055,96	7,73	261107	982		59067	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				528665	2263	1917435	252942	2715386
								261107	982	–	201139	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				528665				
			Материалы	Тенге				265295				
			Всего заработная плата	Тенге					262089			
			Накладные расходы	Тенге				209671				
			Сметная прибыль	Тенге				59067				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				797403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					262089			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				797403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
			Сметная заработная плата	Тенге					262089			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2715386
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				316041				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27828			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8759			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1917435		
			- Накладные расходы	Тенге							252942	
			- Сметная прибыль	Тенге							201139	

	Всего по объекту									**2 715 386**
	в том числе оборудования									
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8									40 731
	Итого									**2 756 117**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)									60 635
	Итого									**2 816 751**
	Командировочные									
	Итого									
	Непредвиденные работы изатраты 2%									56 335
	Итого - в текущих ценах 2022 г.									**2 873 086**
	В втекущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)									**3 016 888**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			С понижающим коэффициентом									**2 866 044**	
			НДС (12 %)									343 925	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**3 209 969**	

Принял

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области

_____Койшыгулов Н.М.

Авторский надзор:

ТОО "Виктория-2007"

_____Шейн И.В.

Сдал

Подрядчик:

Директор

ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505

_____Жуматаев Б.С.

Технадзор

_____Арзикулов Н.М.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области (без наружных сетей).
ДОГОВОР № 050140007079 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ №20

за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	10	С1242-202-0103 242-202-0103 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**14**		**28274,00**	**–**	**395836**	**–**	**395836**	**–**	**427503**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**31667**	
2	11	С1242-202-0104 242-202-0104 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**		**32406,00**	**–**	**32406**	**–**	**32406**	**–**	**34998**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2592**	
3	12	С1242-202-0105 242-202-0105 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали,приварной,стандартнопроходной,для воды и пара,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**1**		**37132,00**	**–**	**37132**	**–**	**37132**	**–**	**40103**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2971**	
4	13	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6**		**858,00**	**–**	**5148**	**–**	**5148**	**–**	**5560**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**412**	
5	14	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6**		**1040,00**	**–**	**6240**	**–**	**6240**	**–**	**6739**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**499**	
6	19	С1245-506-0105 245-506-0105 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной,модель STAD,с внутренней резьбой G 3/4",Kvs 5,7 м3/ч,DN 20,Tmax 120°С,PN 16,типа IMI ГОСТ5761-2005**	**шт.**	**1**		**20558,00**	**–**	**20558**	**–**	**20558**	**–**	**22203**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1645**	
7	20	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной,модель STAD,с внутренней резьбой G 1",Kvs 8,7 м3/ч,DN 25,Tmax 120°С,PN 16,типа IMI ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**		**22642,00**	**–**	**22642**	**–**	**22642**	**–**	**24453**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				–	–	–	–	1811	
8	22	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	416	2281,00	–	948896	–	948896	–	1024808
			СП - 8%				–	–	–		75912	
9	24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловентилятор с 3-х скоростным двигателем и монтажной консолью ГРЕЕРС ВС-2125	шт	7	177589,29	–	1243125	–	1243125	–	1342575
			СП - 8%				–	–	–		99450	
10	26	С1245-602-0102 245-602-0102 РСНБ РК 2015	Термостат комнатный,модель Belux EFH-UP,пределы установки от 5°С до 30°С,230 В,типа Watts	шт.	3	25578,00	–	76734	–	76734	–	82873
			СП - 8%				–	–	–		6139	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				2788717	–	2788717	–	3011815
								–	–	–	223098	
Стоимость сантехнических работ				Тенге				2788717				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				2788717				
			Сметная прибыль	Тенге				223098				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				3011815				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				3011815				

	Всего по объекту										**3 011 815**
	в том числе оборудования										45 177
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8										**3 056 992**
	Итого										67 254
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)										**3 124 246**
	Итого										
	Командировочные										
	Итого										62 485
	Непредвиденные работы изатраты 2%										**3 186 731**
	Итого - в текущих ценах 2022 г.										
	В втекущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)										**3 346 231**
	С понижающим коэффициентом										**3 178 920**
	НДС (12 %)										381 470
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**3 560 390**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Аманкельдинского района Костанайской области
Койшыгулов Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Виктория-2007"
Шейн И.В.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505
Жумагалиев Б.С.

Технический надзор
ЖШС **Аранкулов Н.М.**

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области (без наружных сетей).

ДОГОВОР № 050140007079 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ №21
за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Трубопроводы										
1	41	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**1**		**2120,52**	**23,11**	**2121**	**23**	**1593**	**504**	**2835**
			НР - 98%; СП - 8%				**505,16**	**9,29**	**505**	**9**		**210**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	42	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**2**		**2382,35**	**23,11**	**4765**	**47**	**3708**	**1008**	**6235**
			НР - 98%; СП - 8%				**505,16**	**9,29**	**1010**	**19**		**462**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	43	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**97**		**3269,93**	**40,73**	**317183**	**3951**	**250272**	**63282**	**410903**
			НР - 98%; СП - 8%				**649,07**	**16,64**	**62960**	**1614**		**30437**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	44	**С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщинойстенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9**		**938,00**	**–**	**8442**	**–**	**8442**	**–**	**9117**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**675**	
5	45	**С1241-211-1208 241-211-1208 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32**	**шт.**	**1**		**50,00**	**–**	**50**	**–**	**50**	**–**	**54**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**4**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	46	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	1	34,00	–	34	–	34	–	37
			СП - 8%			–	–	–	–		3	
7	47	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20	шт.	1	31,00	–	31	–	31	–	33
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
8	48	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	2	24,00	–	48	–	48	–	52
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
9	49	С1241-211-1409 241-211-1409 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4	шт.	1	772,00	–	772	–	772	–	834
			СП - 8%			–	–	–	–		62	
10	50	С1241-211-1408 241-211-1408 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт.	1	302,00	–	302	–	302	–	326
			СП - 8%			–	–	–	–		24	
11	51	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32	шт.	5	41,00	–	205	–	205	–	221
			СП - 8%			–	–	–	–		16	
12	52	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.	6	12,00	–	72	–	72	–	78
			СП - 8%			–	–	–	–		6	
13	53	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	7	137,00	–	959	–	959	–	1036
			СП - 8%			–	–	–	–		77	
14	54	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	1	68,00	–	68	–	68	–	73
			СП - 8%			–	–	–	–		5	
15	55	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.	7	47,00	–	329	–	329	–	355
			СП - 8%			–	–	–	–		26	
16	56	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	1	42,00	–	42	–	42	–	45
			СП - 8%			–	–	–	–		3	
17	57	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	15	28,00	–	420	–	420	–	454
			СП - 8%			–	–	–	–		34	
18	58	С1241-209-2103 241-209-2103 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	7	240,00	–	1680	–	1680	–	1814
			СП - 8%			–	–	–	–		134	
19	59	С1241-209-2101 241-209-2101 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.	10	161,00	–	1610	–	1610	–	1739

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		129	
20	60	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32** *СП - 8%*	шт.	3	49,00 –	– –	147 –	– –	147	– 12	159
21	61	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25** *СП - 8%*	шт.	2	31,00 –	– –	62 –	– –	62	– 5	67
22	62	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20** *СП - 8%*	шт.	15	16,00 –	– –	240 –	– –	240	– 19	259
23	63	С1241-208-2902 241-208-2902 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x1/2** *СП - 8%*	шт.	5	120,00 –	– –	600 –	– –	600	– 48	648
24	64	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	мтрубопровода	91	1324,11 1309,53	2,63 0,22	120494 119167	239 20	1088	116804 18984	256281
25	65	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	мтрубопровода	10	1320,39 1307,13	2,18 0,33	13204 13071	21 3	112	12813 2081	28098
26	66	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовыхфитингах** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	25	1283,34 1267,85	4,65 0,51	32083 31696	117 13	270	31075 5053	68210
27	67	С1241-205-1102 241-205-1102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	91	143,00 –	– –	13013 –	– –	13013	– 1041	14054
28	68	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	10	227,00 –	– –	2270 –	– –	2270	– 182	2452
29	69	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	23	379,00 –	– –	8717 –	– –	8717	– 697	9414
30	70	С1241-205-1105 241-205-1105 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные** *СП - 8%*	м	2	640,00 –	– –	1280 –	– –	1280	– 102	1382

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	71	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	23	2412,44 2025,66	112,61 14,99	55486 46590	2590 345	6306	45996 8119	109601
32	72	С1242-207-1001 242-207-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1/2",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	17	1287,00 --	--	21879 --	--	21879	-- 1750	23629
33	73	С1242-207-1002 242-207-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,3/4",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	1949,00 --	--	9745 --	--	9745	-- 780	10525
34	74	С1242-207-1003 242-207-1003 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 25 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	3281,00 --	--	3281 --	--	3281	-- 262	3543
РАЗДЕЛ 1. Горячее водоснабжение												
35	80	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	мтрубопровода	69	1283,34 1267,85	4,65 0,51	88550 87482	321 35	747	85767 13945	188262
36	81	С1241-205-2303 241-205-2303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные *СП - 8%*	м	69	424,00 --	--	29256 --	--	29256	-- 2340	31596
37	82	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 *СП - 8%*	шт.	4	12,00 --	--	48 --	--	48	-- 4	52
38	83	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 *СП - 8%*	шт.	16	28,00 --	--	448 --	--	448	-- 36	484
39	84	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 *СП - 8%*	шт.	14	16,00 --	--	224 --	--	224	-- 18	242
40	85	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 *СП - 8%*	шт.	7	137,00 --	--	959 --	--	959	-- 77	1036
41	86	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до25 мм.Установка	шт.	9	2412,44	112,61	21712	1014	2467	17999	42887

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			2025,66	14,99	18231	135		3177	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	87	С1242-207-1001 242-207-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой,резьба В-В,1/2",для воды Т до+150°С,PN 40,DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1287,00	--	11583	--	11583	--	12510
			СП - 8%			--	--	--	--		927	
43	88	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	18,8	537,00	--	10096	--	10096	--	10904
			СП - 8%			--	--	--	--		808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				162876	1335	395475	375248	1252536
								105713	170	--	92780	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				162876				
			Материалы	Тенге				3216				
			Всего заработная плата	Тенге					105883			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52614				
			Накладные расходы	Тенге				103766				
			Сметная прибыль	Тенге				21332				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				287974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					105883			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				287974				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					105883			
			РАЗДЕЛ 2. Канализация									
44	114	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,014	325272,18	77428,10	4554	1084	14	3750	8969
			НР - 99%; СП - 8%			246871,00	23718,58	3456	332		664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	115	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,024	391319,37	111010,65	9392	2664	84	7393	18128
			НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	6644	823		1343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	116	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	31	912,75	1,48	28295	46	61	27640	60410
			НР - 98%; СП - 8%			909,29	0,51	28188	16		4475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	117	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	24	879,91	3,59	21118	86	106	20535	44986
			НР - 98%; СП - 8%			871,92	1,18	20926	28		3332	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	118	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	45	270,00	–	12150	–	12150	–	13122
			СП - 8%			–	–	–	–		972	
49	119	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	48	967,00	–	46416	–	46416	–	50129
			СП - 8%			–	–	–	–		3713	
50	120	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100х100х100	шт.	8	431,00	–	3448	–	3448	–	3724
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
51	121	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50х50х50	шт.	7	130,00	–	910	–	910	–	983
			СП - 8%			–	–	–	–		73	
52	122	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100х50х100	шт.	1	320,00	–	320	–	320	–	346
			СП - 8%			–	–	–	–		26	
53	123	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100х100х100	шт.	6	514,00	–	3084	–	3084	–	3331
			СП - 8%			–	–	–	–		247	
54	124	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50х50х50	шт.	12	144,00	–	1728	–	1728	–	1866
			СП - 8%			–	–	–	–		138	
55	125	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100х50х100	шт.	11	431,00	–	4741	–	4741	–	5120
			СП - 8%			–	–	–	–		379	
56	126	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	5	281,00	–	1405	–	1405	–	1517
			СП - 8%			–	–	–	–		112	
57	127	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	10	82,00	–	820	–	820	–	886
			СП - 8%			–	–	–	–		66	
58	128	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	16	69,00	–	1104	–	1104	–	1192
			СП - 8%			–	–	–	–		88	
59	129	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	10	228,00	–	2280	–	2280	–	2462
			СП - 8%			–	–	–	–		182	
60	130	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100х50	шт.	2	176,00	–	352	–	352	–	380
			СП - 8%			–	–	–	–		28	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	131	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 50** *СП - 8%*	шт.	9	39,00 –	– –	351 –	– –	351	– 28	379
62	132	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,DN 100** *СП - 8%*	шт.	2	110,00 –	– –	220 –	– –	220	– 18	238
63	133	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 100** *СП - 8%*	шт.	11	247,00 –	– –	2717 –	– –	2717	– 217	2934
64	134	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2015	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,ремонтная DN 50** *СП - 8%*	шт.	12	76,00 –	– –	912 –	– –	912	– 73	985
65	135	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50** *СП - 8%*	шт.	2	209,00 –	– –	418 –	– –	418	– 33	451
66	136	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100** *СП - 8%*	шт.	1	642,00 –	– –	642 –	– –	642	– 51	693
67	137	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм.Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	комплект	3	10935,43 689,54	39,14 18,76	32806 2069	117 56	30620	2082 2791	37679
68	138	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления труб** *СП - 8%*	шт.	12	416,00 –	– –	4992 –	– –	4992	– 399	5391
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				185175	3997	119895	61400	266301
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				61283	1255	–	19724	
			Материалы	Тенге				13946				
			Всего заработная плата	Тенге				97				
			Накладные расходы	Тенге					11255			
			Сметная прибыль	Тенге				11143				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2007				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27096				
			Сметная заработная плата	Тенге								8
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					11255			
			Материалы	Тенге				171229				
			Всего заработная плата	Тенге				30787				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					51283			
			Накладные расходы	Тенге				89010				
			Сметная прибыль	Тенге				50257				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				17717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				239203				
			Сметная заработная плата	Тенге								32
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					51283			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				266299				
												40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					62538			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1518837**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				441995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12320			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3448			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						515370		
		- Накладные расходы	Тенге							436648	
		- Сметная прибыль	Тенге							112504	

	Всего по объекту									**1 518 837**
	в том числе оборудования									
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8									22 783
	Итого									**1 541 620**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)									33 916
	Итого									**1 575 535**
	Командировочные									
	Итого									31 511
	Непредвиденные работы изатраты 2%									**1 607 046**
	Итого - в текущих ценах 2022 г.									
	В втекущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)									**1 687 481**
	С понижающим коэффициентом									**1 603 107**
	НДС (12 %)									192 373
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 795 480**

Принял
Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области
_____Койшыгулов Н.М.

Авторский надзор:
ТОО "Виктория-2007"
_____Шейн И.В.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505
_____Жуматаев Б.С.

Технический надзор
_____Ерзикулов Н.М.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области (без наружных сетей).
ДОГОВОР № 050140007079 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ №22
за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЯУ										
1	1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457
2	2	С1247-305-0132 247-305-0132 РСНБ РК 2015	**Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-19-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком,PLC-модемом (АСКУЭ),колодкой соединительной навтоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В** *СП - 8%*	шт.	1		193176,00 --	-- --	193176 --	-- --	193176	-- 15454	208630
			ГРЩ										
3	3	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457
4	4	С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54,ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1		18352,00 --	-- --	18352 --	-- --	18352	-- 1468	19820
5	5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6		3120,55 1476,00	30,71 --	18723 8856	184 --	9683	6376 2008	27107

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	5800,32 2952,00	124,60 36,41	17401 8856	374 109	8171	6455 1908	25764
7	7	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826
8	8	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1815,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
9	9	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298
10	10	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298
11	11	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	4	4609,00 --	-- --	18436 --	-- --	18436	-- 1475	19911
12	12	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	2	1799,00 --	-- --	3598 --	-- --	3598	-- 288	3886
			ЩО-1									
13	13	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457
14	14	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6700,00 --	-- --	6700 --	-- --	6700	-- 536	7236
15	15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	3120,55 1476,00	30,71 --	28085 13284	276 --	14525	9564 3012	40661
16	16	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1645,00 --	-- --	1645 --	-- --	1645	-- 132	1777
17	17	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	8	527,00 --	-- --	4216 --	-- --	4216	-- 337	4553

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	2	1799,00 –	– –	3598 –	– –	3598	– 288	3886
			ЩО-2									
19	19	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457
20	20	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54,ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	9898,00 –	– –	9898 –	– –	9898	– 792	10690
21	21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3120,55 1476,00	30,71 –	15603 7380	154 –	8069	5314 1673	22590
22	22	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1645,00 –	– –	1645 –	– –	1645	– 132	1777
23	23	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	527,00 –	– –	2108 –	– –	2108	– 169	2277
24	24	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	2	1799,00 –	– –	3598 –	– –	3598	– 288	3886
			ЩОА									
25	25	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457
26	26	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54,ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	9898,00 –	– –	9898 –	– –	9898	– 792	10690
27	27	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3120,55 1476,00	30,71 –	15603 7380	154 –	8069	5314 1673	22590
28	28	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	527,00 –	– –	2108 –	– –	2108	– 169	2277

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1691,00 –	– –	1691 –	– –	1691	– 135	1826
30	30	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	2	1799,00 –	– –	3598 –	– –	3598	– 288	3886
		ЩС-1										
31	31	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457
32	32	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6700,00 –	– –	6700 –	– –	6700	– 536	7236
33	33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3120,55 1476,00	30,71 –	18723 8856	184 –	9683	6376 2008	27107
34	34	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	6	4609,00 –	– –	27654 –	– –	27654	– 2212	29866
35	35	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5800,32 2952,00	124,60 36,41	11601 5904	249 73	5448	4303 1272	17177
36	36	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1815,00 –	– –	1815 –	– –	1815	– 145	1960
37	37	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1815,00 –	– –	1815 –	– –	1815	– 145	1960
38	38	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	2	1799,00 –	– –	3598 –	– –	3598	– 288	3886
		ЩС-2										
39	39	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-12з-0 74 У2 IP54,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898,00	–	9898	–	9898	–	10690
			СП - 8%			–	–	–	–		792	
41	41	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3120,55	30,71	34326	338	17752	11690	49697
			НР - 72%; СП - 8%			1476,00	–	16236	–		3681	
42	42	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	–	1645	–	1645	–	1777
			СП - 8%			–	–	–	–		132	
43	43	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	9	527,00	–	4743	–	4743	–	5122
			СП - 8%			–	–	–	–		379	
44	44	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5976,00	–	5976	–	5976	–	6454
			СП - 8%			–	–	–	–		478	
45	45	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	2	1799,00	–	3598	–	3598	–	3886
			СП - 8%			–	–	–	–		288	
			ЩС-3									
46	46	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	17363,32	1058,77	17363	1059	13190	2504	21457
			НР - 72%; СП - 8%			3114,00	364,10	3114	364		1589	
47	47	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6700,00	–	6700	–	6700	–	7236
			СП - 8%			–	–	–	–		536	
48	48	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3120,55	30,71	21844	215	11297	7439	31626
			НР - 72%; СП - 8%			1476,00	–	10332	–		2343	
49	49	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	–	1691	–	1691	–	1826
			СП - 8%			–	–	–	–		135	
50	50	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	4609,00	–	27654	–	27654	–	29866
			СП - 8%			–	–	–	–		2212	
51	51	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	2	1799,00	–	3598	–	3598	–	3886
			СП - 8%			–	–	–	–		288	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЩС-4									
52	52	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457
53	53	С1247-201-0111 247-201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31,ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6700,00 --	-- --	6700 --	-- --	6700	-- 536	7236
54	54	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5800,32 2952,00	124,60 36,41	5800 2952	124 36	2724	2152 636	8588
55	55	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1815,00 --	-- --	1815 --	-- --	1815	-- 145	1960
56	56	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3120,55 1476,00	30,71 --	12482 5904	123 --	6455	4251 1339	18072
57	57	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	2	1645,00 --	-- --	3290 --	-- --	3290	-- 263	3553
58	58	С1247-204-0758 247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826
59	59	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	527,00 --	-- --	527 --	-- --	527	-- 42	569
60	60	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т,размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 *СП - 8%*	шт.	2	1799,00 --	-- --	3598 --	-- --	3598	-- 288	3886
61	61	515-103-0102 515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа FG Wilson,модель P18-6,18 кВа,14,4 кВт,50 Гц с АВР без кожуха,двигатель Perkins	шт.	1	4886850,00 --	-- --	4886850 --	-- --	 4886850	-- --	4886850
62	62	Ц13-080304-0301 1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления,высота до 1200 мм,глубина и ширина по фронту до 700х600 мм.Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6754,42 3114,00	3386,20 1398,49	6754 3114	3386 1398	254	3249 800	10803

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	63	515-301-0139 515-301-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 0,6 А,предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	223148,00 –	– –	223148 –	– –	 223148	– –	223148
64	64	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	5518,71 2952,00	30,71 –	22075 11808	123 –	10144	8502 2446	33023
65	65	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2,степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	4	1091,00 –	– –	4364 –	– –	4364	– 349	4713
66	66	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	3069,89 2998,00	2,72 –	3070 2998	3 –	69	1829 392	5291
67	67	С1248-301-0502 248-301-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-401 PET *СП - 8%*	шт.	1	5161,00 –	– –	5161 –	– –	5161	– 413	5574
68	68	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	26	249,67 215,61	0,22 0,10	6491 5606	6 3	879	4038 842	11371
69	69	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжениедо 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013 *СП - 8%*	шт.	26	636,00 –	– –	16536 –	– –	16536	– 1323	17859
70	70	С1247-202-0301 247-202-0301 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками,прозрачная размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм,IP56 *СП - 8%*	шт.	35	1136,00 –	– –	39760 –	– –	39760	– 3181	42941
71	71	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	17363,32 3114,00	1058,77 364,10	17363 3114	1059 364	13190	2504 1589	21457

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	72	С1245-405-1709 245-405-1709 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф распределительный типа Herz,шириной 1500 мм/ШУПН	шт.	1	57525,00	–	57525	–	57525	–	62127
			СП - 8%			–	–	–	–		4602	
73	73	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	87	259,60	2,37	22585	206	1461	15069	40667
			НР - 72%; СП - 8%			240,44	0,13	20918	11		3012	
74	74	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм	м	87	113,00	–	9831	–	9831	–	10617
			СП - 8%			–	–	–	–		786	
75	75	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная,масса до 0,4 кг.Установка на стойках	шт.	32	41,13	9,69	1316	310	47	783	2267
			НР - 72%; СП - 8%			29,98	4,01	959	128		168	
76	76	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок),масса до 1,6 кг.Монтаж оборудования	шт.	32	471,56	86,94	15090	2782	796	8633	25621
			НР - 72%; СП - 8%			359,76	14,93	11512	478		1898	
77	77	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм.Монтаж по установленным конструкциям	т	0,08208	101964,26	16768,14	8369	1376	200	5227	14684
			НР - 72%; СП - 8%			82764,00	5679,96	6793	466		1088	
78	78	С1243-907-0501 243-907-0501 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	32	314,00	–	10048	–	10048	–	10852
			СП - 8%			–	–	–	–		804	
79	79	С1243-907-0701 243-907-0701 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	32	574,00	–	18368	–	18368	–	19837
			СП - 8%			–	–	–	–		1469	
80	80	С1243-907-0803 243-907-0803 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный,прямой,высотой 70 мм,шириной 200 мм	м	32	4258,00	–	136256	–	136256	–	147156
			СП - 8%			–	–	–	–		10900	
			Оборудование светотехническое									
81	82	С1247-101-0119 247-101-0119 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-701 Norma	шт.	24	5649,00	–	135576	–	135576	–	146422
			СП - 8%			–	–	–	–		10846	
82	83	С1247-101-0106 247-101-0106 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	3	6009,00	–	18027	–	18027	–	19469

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1442	
83	84	С1247-102-0106 247-102-0106 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт,IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	10	6127,00	–	61270	–	61270	–	66172
			СП - 8%			–	–	–	–		4902	
84	85	С1247-102-0168 247-102-0168 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа LED LS OA 72 slim,мощность 72 Вт,IP24	шт.	86	38255,00	–	3289930	–	3289930	–	3553124
			СП - 8%			–	–	–	–		263194	
			Провода и кабели									
85	105	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в концетрассы	м кабеля	98	324,72	134,05	31823	13137	3996	13552	49005
			НР - 72%; СП - 8%			149,90	42,16	14690	4132		3630	
86	106	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	2728	355,33	160,42	969340	437626	122787	396269	1474858
			НР - 72%; СП - 8%			149,90	51,85	408927	141447		109249	
87	107	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,20706	201696,00	–	41763	–	41763	–	45104
			СП - 8%			–	–	–	–		3341	
88	108	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,8972	301095,00	–	571237	–	571237	–	616936
			СП - 8%			–	–	–	–		45699	
89	109	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4488	468325,00	–	210184	–	210184	–	226999
			СП - 8%			–	–	–	–		16815	
90	110	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	789943,00	–	136976	–	136976	–	147934
			СП - 8%			–	–	–	–		10958	
91	111	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11526	1240322,00	–	142960	–	142960	–	154397
			СП - 8%			–	–	–	–		11437	
92	112	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	2978584,00	–	9114	–	9114	–	9843
			СП - 8%			–	–	–	–		729	
93	113	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,01632	638202,00	–	10415	–	10415	–	11248
			СП - 8%			–	–	–	–		833	
94	114	С1243-111-1017 243-111-1017 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	1066963,00	–	1088	–	1088	–	1175
			СП - 8%			–	–	–	–		87	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10							18080
95	115	С1243-201-4203 243-201-4203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	741735,00	–	7566	–	7566	–	8171
			СП - 8%			–	–	–	–		605	
			Трубы									
96	116	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм.Прокладка по основанию пола	м	2711	237,44	9,85	643700	26703	65905	404613	1132179
			НР - 72%; СП - 8%			203,28	4,01	551092	10871		83865	
97	117	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.Прокладка по основанию пола	м	3	269,64	12,54	809	37	75	513	1428
			НР - 72%; СП - 8%			232,32	5,10	697	15		106	
98	118	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	10	848,73	61,62	8487	616	3660	3089	12503
			НР - 72%; СП - 8%			421,08	8,01	4211	80		926	
99	119	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами	м	10	536,88	57,47	5369	575	1019	2841	8867
			НР - 72%; СП - 8%			377,52	17,11	3775	171		657	
100	120	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2422	32,00	–	77504	–	77504	–	83704
			СП - 8%			–	–	–	–		6200	
101	121	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	273	45,00	–	12285	–	12285	–	13268
			СП - 8%			–	–	–	–		983	
102	122	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	66,00	–	198	–	198	–	214
			СП - 8%			–	–	–	–		16	
103	123	С1241-201-0602 241-201-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	117,00	–	1872	–	1872	–	2022
			СП - 8%			–	–	–	–		150	
104	124	С1241-101-0108 241-101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие,DN 25,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	748,00	–	7480	–	7480	–	8078
			СП - 8%			–	–	–	–		598	
105	125	С1243-904-0106 243-904-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	10	238,00	–	2380	–	2380	–	2570
			СП - 8%			–	–	–	–		190	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14326697**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1174180				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					499851			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163058			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5897482		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5109998		
			- Накладные расходы	Тенге							962481	
			- Сметная прибыль	Тенге							682712	

	Всего по объекту										**14 326 697**
	в том числе оборудования										
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8										214 900
	Итого										**14 541 597**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)										319 915
	Итого										**14 861 513**
	Командировочные										
	Итого										297 230
	Непредвиденные работы изатраты 2%										**15 158 743**
	Итого - в текущих ценах 2022 г.										**15 917 459**
	В втекущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,0500514)										**15 121 586**
	С понижающим коэффициентом										1 814 590
	НДС (12 %)										**16 936 177**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)										

Принял

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области

Койшыгулов Н.М.

Подрядчик:

Директор

ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505

Жуматаев Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Виктория-2007"

Шейн И.В.

Технический надзор

Аранкулов Н.М.

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"
Стройка: Строительство спортивного комплекса в селе Амангельды Амангельдинского района Костанайской области (без наружных сетей).
ДОГОВОР № 050140007079 от 15.02.2023 г.

Акт выполненных работ №23
за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монтаж оборудования	шт.	1		60833,42	2,72	60833	3	562	36763	105404
			НР - 61%; СП - 8%				60268,00	–	60268	–		7808	
2	2	С1248-303-0106 248-303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1		27197,00	–	27197	–	27197	–	29373
			СП - 8%				–	–	–	–		2176	
3	3	С123-080306-0204 СТ123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2		7500,00	–	15000	–	–	–	15000
							–	–	–	–		–	
4	4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования	шт.	62		3069,89	2,72	190333	169	4288	113384	328015
			НР - 61%; СП - 8%				2998,00	–	185876	–		24297	
5	5	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный,магнитоконтактный на открывание окон,дверей.Монтаж оборудования	шт.	3		1630,87	–	4893	–	396	2743	8247
			НР - 61%; СП - 8%				1499,00	–	4497	–		611	
6	6	С1248-302-0202 248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	62		2326,00	–	144212	–	144212	–	155749
			СП - 8%				–	–	–	–		11537	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	3	1052,00 –	– –	3156 –	– –	3156	– 252	3408
8	8	Ц13-100701-0305 1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	7	12106,45 11992,00	2,21 –	84745 83944	15 –	786	51206 10876	146827
9	9	С1248-304-0307 248-304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	6	918,00 –	– –	5508 –	– –	5508	– 441	5949
10	10	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1530,00 –	– –	1530 –	– –	1530	– 122	1652
11	11	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой,дымовой,световой во взрывозащищенном исполнении.Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	3942,07 3866,00	3,23 –	31537 30928	26 –	583	18866 4032	54435
12	12	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	3069,89 2998,00	2,72 –	6140 5996	5 –	139	3658 784	10581
13	13	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 *СП - 8%*	шт.	4	320,00 –	– –	1280 –	– –	1280	– 102	1382
14	14	С1248-302-0303 248-302-0303 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Пульсар1-011С *СП - 8%*	шт.	4	25533,00 –	– –	102132 –	– –	102132	– 8171	110303
15	15	С1248-302-0401 248-302-0401 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р *СП - 8%*	шт.	2	26144,00 –	– –	52288 –	– –	52288	– 4183	56471
16	16	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные.Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	6	776,59 752,15	17,89 7,28	4660 4513	108 44	39	3281 635	8576
17	17	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	6	762,00 –	– –	4572 –	– –	4572	– 366	4938

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	С123-080306-0309 СТ123-080306-0309	**Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17**	шт.	1	45000,00	–	45000	–	–	–	45000
						–	–	–	–		–	
19	19	С1247-211-0106 247-211-0106 РСНБ РК 2015	**Реле электротепловое модели РТИ-1306,от 1 до 1,6 А**	шт.	1	2506,00	–	2506	–	2506	–	2706
			СП - 8%			–	–	–	–		200	
20	20	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	7	154,00	–	1078	–	1078	–	1164
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
21	21	С1247-202-0201 247-202-0201 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные с гладкими стенками,степень защиты IP56,размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм**	шт.	30	732,00	–	21960	–	21960	–	23717
			СП - 8%			–	–	–	–		1757	
22	22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Проклядка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	856	355,33	160,42	304162	137320	38528	124343	462785
			НР - 72%; СП - 8%			149,90	51,85	128314	44384		34280	
23	24	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50**	км	0,87312	27972,00	–	24423	–	24423	–	26377
			СП - 8%			–	–	–	–		1954	
24	25	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП,с числомжил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,00408	73786,00	–	301	–	301	–	325
			СП - 8%			–	–	–	–		24	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1608384
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				504336				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					137646			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44428			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						497466		
			- Накладные расходы	Тенге							354244	
			- Сметная прибыль	Тенге							114694	

	Всего по объекту									**1 608 384**
	в том числе оборудования									
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8									24 126
	Итого									**1 632 510**
	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,2 %)									35 915
	Итого									**1 668 425**
	Командировочные									
	Итого									
	Непредвиденные работы изатраты 2%									33 368
	Итого - в текущих ценах 2022 г.									**1 701 793**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В втекущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Инф = 1,0500514)									**1 786 971**	
		С понижающим коэффициентом									**1 697 622**	
		НДС (12 %)									203 715	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**1 901 337**	

Принял

Заказчик:

Руководитель

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района Костанайской области

Койшыгулов Н.М.

Сдал

Подрядчик:

Директор

ТОО "ГрадСтройСервис"БИН 151140003505

Жуматаев Б.С.

Авторский надзор:

ТОО "Виктория-2007"

Шейн И.В.

Технический надзор

Арзикулов Н.М.