Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Текесу города Шымкент**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за ноябрь месяц 2022 год** *(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительномонтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по | дополнительные затраты: приобретение материала | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Наружные сети водоснабжения | 3 000 000,00 | 2 678 571,43 | | | | | | | 321 428,57 | 3 000 000,00 |
| **ИТОГО по справке** | **3 000 000,00** | **2 678 571,43** | | | | | | | **321 428,57** | **3 000 000,00** |

М.П.

**Генподрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Исаев Асан Маралбекович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ахмедов Адил Байгенжеевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Текесу города Шымкент**
(наименование, адрес)

# Акт выполненных работ

за ноябрь месяц 2022

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0326<br>1101-0101-0326<br>РСНБ РК 2015 11см. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 678,4687 | | 170,13 | 163,66 | 115428 | 111038 | – | 16765 | 142769 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | 6,47 | 27,85 | 4390 | 18895 | | 10575 | |
| 2 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2 | м3 грунта | 33,9038 | | 2237,93 | – | 75874 | – | – | 54629 | 140944 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | 2237,93 | – | 75874 | – | | 10440 | |
| 3 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 166,0792 | | 174,62 | 79,80 | 29001 | 13253 | – | 16040 | 48644 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | 94,82 | 39,32 | 15748 | 6530 | | 3603 | |
| 4 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 166,0792 | | 93,18 | 79,97 | 15475 | 13281 | 415 | 3467 | 20457 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | 10,71 | 18,28 | 1779 | 3036 | | 1515 | |
| 5 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I | м3 грунта | 310,4283 | | 885,88 | – | 275002 | – | – | 198002 | 510844 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | 885,88 | – | 275002 | – | | 37840 | |
| 6 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /10м/ | м3 грунта | 349,419 | | 19,03 | 19,03 | 6649 | 6650 | – | 2045 | 9390 |
| | | НР - 72% СП - 8% | | | | – | 8,13 | – | 2841 | | 696 | |
| 7 | Е11-010104-0411<br>1101-0104-0411<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещениягрунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 349,419 | | 8,42 | 8,42 | 2942 | 2942 | – | 903 | 4153 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 3,59 | -- | 1254 | | 308 | |
| 8 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 349,419 | 174,62 | 79,80 | 61016 | 27883 | -- | 33747 | 102344 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 94,82 | 39,32 | 33132 | 13739 | | 7581 | |
| 9 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 349,419 | 93,18 | 79,97 | 32559 | 27943 | 874 | 7293 | 43041 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 10,71 | 18,28 | 3742 | 6387 | | 3188 | |
| 10 | Е11-010107-1305<br>1101-0107-1305<br>РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов2 | м3 грунта | 45,9256 | 42,95 | 42,95 | 1973 | 1973 | -- | 535 | 2708 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 16,17 | -- | 743 | | 201 | |
| | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,480473 | 391547,28 | 109722,56 | 188128 | 52719 | 2489 | 147898 | 362908 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 276644,00 | 34282,38 | 132920 | 16472 | | 26882 | |
| 12 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 18,62 | 1438,09 | 8,47 | 26777 | 157 | 3079 | 23353 | 54140 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1264,31 | 2,55 | 23541 | 47 | | 4010 | |
| 13 | Е11-161101-0102<br>1116-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытаниегидравлическое | м трубопровода | 18,62 | 97,79 | 1,48 | 1821 | 28 | 25 | 1732 | 3838 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 94,94 | -- | 1768 | -- | | 284 | |
| 14 | Е11-220501-0102<br>1122-0501-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,024535 | 344058,28 | 86495,92 | 8441 | 2122 | 56 | 6850 | 16514 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 255254,00 | 26745,50 | 6263 | 656 | | 1223 | |
| 15 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 8,68 | 1438,09 | 8,47 | 12483 | 73 | 1436 | 10886 | 25239 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1264,31 | 2,55 | 10974 | 22 | | 1870 | |
| 16 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое | м трубопровода | 8,68 | 97,09 | 1,48 | 843 | 13 | 6 | 808 | 1783 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 94,94 | -- | 824 | -- | | 132 | |
| 17 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,41146 | 324671,08 | 76525,00 | 133589 | 31487 | 596 | 110145 | 263233 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 246698,00 | 23699,82 | 101506 | 9752 | | 19499 | |
| 18 | Е11-221401-0301<br>1122-1401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 4,62 | 1438,09 | 8,47 | 6644 | 39 | 764 | 5794 | 13433 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1264,31 | 2,55 | 5841 | 12 | | 995 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Е11-161101-0101<br>1116-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытаниегидравлическое | м трубопровода | 4,62 | 97,09 | 1,48 | 449 | 7 | 3 | 430 | 949 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 94,94 | -- | 439 | -- | | 70 | |
| 20 | Ц13-100904-0101<br>1310-0904-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициентк затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,94836 | 31412,56 | 21427,06 | 29790 | 20320 | -- | 8616 | 41479 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 9985,50 | 4908,70 | 9470 | 4655 | | 3073 | |
| | | **Фасонные части** | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-221201-0106<br>1122-1201-0106<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | фланец | 8 | 2930,77 | 248,57 | 23446 | 1989 | 979 | 20391 | 47344 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2559,70 | 14,98 | 20478 | 120 | | 3507 | |
| 22 | Е11-221001-0103<br>1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 8 | 2970,62 | 198,57 | 23765 | 1589 | 3918 | 18770 | 45938 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2282,28 | 87,72 | 18258 | 702 | | 3403 | |
| | | **Указатель пожарного гидранта** | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-010205-0406<br>1101-0205-0406<br>РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,413 | 1615,46 | -- | 2283 | -- | -- | 1644 | 4241 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1615,46 | -- | 2283 | -- | | 314 | |
| 24 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 1,413 | 885,88 | -- | 1252 | -- | -- | 901 | 2325 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 885,88 | -- | 1252 | -- | | 172 | |
| 25 | Е11-270901-0301<br>1127-0901-0301<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 8 | 1982,17 | 955,24 | 15857 | 7642 | 1912 | 10318 | 28269 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 787,84 | 406,41 | 6303 | 3251 | | 2094 | |
| 26 | Е11-270902-0201<br>1127-0902-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 | шт. | 8 | 969,04 | -- | 7752 | -- | 830 | 7476 | 16446 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 865,26 | -- | 6922 | -- | | 1218 | |
| 27 | Е11-220801-0105<br>1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Пожарная подставка/ | т фасонных частей | 0,2494 | 1445627,51 | 526936,23 | 360540 | 131417 | 89526 | 179721 | 583481 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 559733,00 | 168157,52 | 139597 | 41938 | | 43221 | |
| 28 | Е11-220601-0503<br>1122-0601-0503<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0145 | 185336,18 | 41902,50 | 2687 | 608 | 858 | 1434 | 4451 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 84179,60 | 15716,72 | 1221 | 228 | | 330 | |
| 29 | Е11-220601-0504<br>1122-0601-0504<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00725 | 215211,19 | 46394,64 | 1560 | 337 | 544 | 797 | 2545 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 93671,20 | 17325,57 | 679 | 126 | | 189 | |
| 30 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /Тройник с пожарной подставкой/ | т фасонныхчастей | 0,0593 | 1445627,51 | 526936,23 | 85726 | 31248 | 21286 | 42732 | 138735 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 559733,00 | 168157,52 | 33192 | 9972 | | 10277 | |
| 31 | Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновойили битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,004 | 185336,18 | 41902,50 | 741 | 168 | 236 | 396 | 1228 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 84179,60 | 15716,72 | 337 | 63 | | 91 | |
| 32 | Е11-220601-0504 1122-0601-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,00125 | 215211,19 | 46394,64 | 269 | 58 | 94 | 137 | 439 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 93671,20 | 17325,57 | 117 | 22 | | 33 | |
| 33 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,1273 | 1105388,51 | 526936,23 | 140716 | 67079 | 2383 | 91734 | 251046 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 559733,00 | 168157,52 | 71254 | 21406 | | 18596 | |
| 34 | Е11-221101-0104 1122-1101-0104 РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 14196,31 | 7471,23 | 14196 | 7471 | 1867 | 7284 | 23198 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 4858,49 | 2498,76 | 4858 | 2499 | | 1718 | |
| 35 | Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 8 | 2482,19 | 62,86 | 19858 | 503 | 1509 | 17905 | 40784 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 2230,74 | 29,96 | 17846 | 240 | | 3021 | |
| 36 | Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/ | км трубопровода | 0,03 | 600488,21 | 198985,87 | 18015 | 5970 | 24 | 13801 | 34361 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 400686,00 | 63992,14 | 12021 | 1920 | | 2545 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1743547 | 568007 | 135709 | 1065379 | 3033641 |
| | | | | | | | 1039831 | 167528 | -- | 224714 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 29790 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 14125 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8616 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 3073 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 41479 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14125 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1710644 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 135677 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1190203 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1053793 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 221155 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2985592 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 900 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1190203 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 3113 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 35 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3031 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2970 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 486 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 6569 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3031 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3033640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 910 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1207359 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 3033640 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1039831 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 568007 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 167528 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 135712 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1065379 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 224714 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,30 | | 39437,32 | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | 3 073 077,32 | |
| | | **Зимние удорожания** | % | 0,91 | | 27965,00 | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | 3 101 042,32 | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | 62020,85 | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | 3 163 063,17 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514** | | 2022,00 | | 2022,00 | | | | 3 321 378,91 | |
| | | **Генподрядная скидка 20%** | | | | | | | | 2 678 571,43 | |
| | | **НДС** | % | 12,00 | | 321428,57 | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 3 000 000,00 | |

**Сдал (Субподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ахмедов Алиб Байнежесович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Генподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исаев Асан Марадосович
(должность, подпись, расшифровка подписи)