Подрядчик ТОО "Авторемстрой ЛТД "
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "РСУ-1"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство комплекса зданий Департамента полиции Туркестанской области по типовому проекту на 470 человек в г. Туркестан Туркестанской области (Корректировка)
(наименование, адрес)

Договор №2 от 02.02.2022 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.04.2022	01.04.2022	29.04.2022

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2.Блок 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
5	**Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов**	м2	45,504		5367,18	169,41	244228,16	7708,83	11420,14	157004,50	433331,27
		НР - 69%; СП - 8%				4946,80	53,70	225099,19	2443,56		32098,61	
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление перегородок										
		2. Установка резиновых пластин										
		3. Вставка стекла										
6	**ПРАЙСЛИСТ**	**Стоимость перегородки системы ИРЛАЙН /КОМБИНИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ПЕРЕГОРОДКИ/**	м2	45,504		76500,00	–	3481056,00	–	3481056,00	–	3759540,48
		СП - 8%				–	–	–	–		278484,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3725284,16	7708,83	3492476,14	157004,50	4192871,75
								225099,19	2443,56	–	310583,09	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3481056,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3481056,00				
		Сметная прибыль	Тенге					278484,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3759540,48				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					244228,16				
		Материалы	Тенге					11420,14				
		Всего заработная плата	Тенге						227542,75			
		Накладные расходы	Тенге					157004,50				
		Сметная прибыль	Тенге					32098,61				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					433331,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136,73
		Сметная заработная плата	Тенге						227542,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4192871,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136,73
		Сметная заработная плата	Тенге						227542,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Блок 1.ДВЕРИ									
7	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	м2	12,1166	3102,94 1319,73	583,12 166,47	37597,08 15990,64	7065,43 2017,05	14541,01	16206,92 4304,32	58108,32
8	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка наличников 3. Установка приборов	м2	303,801732	4089,98 1628,40	125,35 61,19	1242543,00 494710,74	38081,55 18589,63	709750,72	461970,33 136361,07	1840874,41
9	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние** *СП - 8%*	м2	41,46142	7622,00 --	-- --	316018,94 --	-- --	316018,94	-- 25281,52	341300,46
10	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние** *СП - 8%*	м2	205,60888	5812,00 --	-- --	1194998,81 --	-- --	1194998,81	-- 95599,90	1290598,71
11	С121-090102-0201 СТ121-090102-0201	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9П** *СП - 8%*	м2	7,37256	14738,00 --	-- --	108656,79 --	-- --	108656,79	-- 8692,54	117349,33
12	С121-090102-0217 СТ121-090102-0217	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П** *СП - 8%*	м2	6,15492	15124,00 --	-- --	93087,01 --	-- --	93087,01	-- 7446,96	100533,97
13	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние** *СП - 8%*	м2	55,320552	8550,00 --	-- --	472990,72 --	-- --	472990,72	-- 37839,26	510829,98
14	Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона	м2	34,767648	13145,87 1578,55	23,59 10,74	457050,98 54882,47	820,16 373,40	401348,35	49730,29 40542,50	547323,77
15	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м 2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров	м2	3,07	3086,68 2554,73	57,00 25,13	9476,11 7843,02	174,99 77,15	1458,10	5464,92 1195,28	16136,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
16	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двухпольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	3,07	60468,00 –	– –	185636,76 –	– –	185636,76	– 14850,94	200487,70
17	Е11-260201-0602 1126-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных стенах/ДИ-1/** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой 2. Антисептирование деревянных конструкций 3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами 4. Установка обрамления из угловой стали 5. Конопатка между каркасом и стеной 6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню 7. Крепление коробки к обвязочным брусьям 8. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных	м2	5,24	24760,29 3581,73	308,63 147,80	129743,92 18768,27	1617,22 774,47	109358,43	14852,48 11567,71	156164,11
18	Е11-260201-0601 1126-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Установка дверей с тепловой изоляцией в кирпичных перегородках /ДИ-1,РДИ-1,ДИ-2,ДО-1,ДО-2,ДИР-1/** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой 2. Антисептирование деревянных конструкций 3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами 4. Установка обрамления из угловой стали 5. Конопатка между каркасом и стеной 6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню 7. Крепление коробки к обвязочным брусьям 8. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных	м2	35,7644	21498,05 3824,38	256,08 121,91	768864,86 136776,66	9158,55 4360,04	622929,65	107263,89 70090,30	946219,05
19	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2015	**прим.Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой** *СП - 8%*	м2	30,4623	58149,00 –	– –	1771352,28 –	– –	1771352,28	– 141708,18	1913060,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6788017,27**	**56917,90**	**6002127,57**	**655488,83**	**8038986,58**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				728971,80	26191,74	–	595480,49	
		Материалы	Тенге				4821552,12				
		Всего заработная плата	Тенге				1857928,16				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					747243,37			
		Накладные расходы	Тенге				2185752,27				
		Сметная прибыль	Тенге				650023,91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				437726,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5909302,11				540,82
		Сметная заработная плата	Тенге					747243,37			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1966465,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1458,10				
	Всего заработная плата		Тенге					7920,17			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1956989,00				
		Накладные расходы	Тенге				5464,92				
		Сметная прибыль	Тенге				157754,40				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2129684,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,80
		Сметная заработная плата	Тенге					7920,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8038986,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								546,62
		Сметная заработная плата	Тенге					755163,54			
		РАЗДЕЛ 4.Блок 1. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК									
20	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	м2	1265,3	1724,23	167,26	2181668,22	211634,08	–	1658869,00	4147780,23
		НР - 80%; СП - 8%			1556,97	81,84	1970034,14	103552,15		307242,98	
		Состав работ:									
		1. Распаковка плит и сортировка									
		2. Разметка потолка									
		3. Крепление подвесок к несущему элементу									
		4. Установка деталей крепления									
		5. Выверка установленного каркаса									
		6. Установка плит с подрезкой по месту									
21	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	м2	1265,3	3122,00	–	3950266,60	–	3950266,60	–	4266287,93
		СП - 8%			–	–	–	–		316021,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6131934,82**	**211634,08**	**3950266,60**	**1658869,00**	**8414068,16**
							1970034,14	103552,15	–	623264,31	
	Стоимость общестроительных работ		~~Тенге~~				~~6131934,82~~				
	Всего заработная плата		Тенге					**2073586,29**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3950266,60				
		Накладные расходы	Тенге				**1658869,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**623264,31**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8414068,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1364,50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2073586,29**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8414068,16**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1364,50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2073586,29**			
		РАЗДЕЛ 11.БЛОК 1. ОСВЕЩЕНИЕ									
		ШО1									
315	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3587,85	62,25	3587,85	62,25	1016,67	1825,08	5845,97
		НР - 72%; СП - 8%			2508,93	25,91	2508,93	25,91		433,03	
		Состав работ:									
		1. Установка щитка									
		2. Подготовка к включению									
		3. Присоединение проводов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	С123-070201-0113 СТ123-070201-0113	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /Mini Pragma код 13379 /**	шт.	1	33660,00	–	33660,00	–	33660,00	–	36352,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2692,80	
317	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2320,88	30,71	16246,16	214,97	5216,19	7786,80	25955,60
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	–	10815,00	–		1922,64	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
318	С1247-204-760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-3С20А-код 23881/**	шт.	1	1815,00	–	1815,00	–	1815,00	–	1960,20
		СП - 8%			–	–	–	–		145,20	
319	С1247-204-761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-В16А-код 23557/**	шт.	6	1815,00	–	10890,00	–	10890,00	–	11761,20
		СП - 8%			–	–	–	–		871,20	
		1ЩО1									
320	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3587,85	62,25	3587,85	62,25	1016,67	1825,08	5845,97
		НР - 72%; СП - 8%			2508,93	25,91	2508,93	25,91		433,03	
		Состав работ: 1. Установка щитка 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов									
321	С123-070201-0114 СТ123-070201-0114	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /Mini Pragma код 13380 /**	шт.	1	45096,00	–	45096,00	–	45096,00	–	48703,68
		СП - 8%			–	–	–	–		3607,68	
322	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	11	2320,88	30,71	25529,68	337,81	8196,87	12236,40	40787,37
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	–	16995,00	–		3021,29	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
323	С1247-204-760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-3С25А-код 23882/**	шт.	1	1815,00	–	1815,00	–	1815,00	–	1960,20
		СП - 8%			–	–	–	–		145,20	
324	С1247-204-613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-В16А-код 23557/**	шт.	7	622,00	–	4354,00	–	4354,00	–	4702,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		348,32	
325	С1247-204-614 247-204-0614 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /DPN N Vigi-B20A-код 19656/**	шт.	3	655,00	--	1965,00	--	1965,00	--	2122,20
		СП - 8%			--	--	--	--		157,20	
		1ЩО2									
326	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3587,85	62,25	3587,85	62,25	1016,67	1825,08	5845,97
		НР - 72%; СП - 8%			2508,93	25,91	2508,93	25,91		433,03	
		Состав работ: 1. Установка щитка 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов									
327	С123-070201-0113 СТ123-070201-0113	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /Mini Pragma код 13379 /**	шт.	1	33660,00	--	33660,00	--	33660,00	--	36352,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2692,80	
328	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2320,88	30,71	18567,04	245,68	5961,36	8899,20	29663,54
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	12360,00	--		2197,30	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
329	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-3С25А-код 23882/**	шт.	1	1815,00	--	1815,00	--	1815,00	--	1960,20
		СП - 8%			--	--	--	--		145,20	
330	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-В16А-код 23557/**	шт.	7	622,00	--	4354,00	--	4354,00	--	4702,32
		СП - 8%			--	--	--	--		348,32	
331	С1247-204-0614 247-204-0614 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /DPN N Vigi-B20A-код 19656/**	шт.	3	655,00	--	1965,00	--	1965,00	--	2122,20
		СП - 8%			--	--	--	--		157,20	
		1ЩАО1									
332	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3587,85	62,25	3587,85	62,25	1016,67	1825,08	5845,97
		НР - 72%; СП - 8%			2508,93	25,91	2508,93	25,91		433,03	
		Состав работ: 1. Установка щитка 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов									
333	С1247-201-102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /Mini Pragma код 13380 /**	шт.	1	5706,00	--	5706,00	--	5706,00	--	6162,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		456,48	
334	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	5	2320,88 1545,00	30,71 –	11604,40 7725,00	153,55 –	3725,85	5562,00 1373,31	18539,71
335	С1247-204-760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-3С20А-код 23881/** *СП - 8%*	шт.	1	1815,00 –	– –	1815,00 –	– –	1815,00	– 145,20	1960,20
336	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-В16А-код 23557/** *СП - 8%*	шт.	4	622,00 –	– –	2488,00 –	– –	2488,00	– 199,04	2687,04
		2ЩО1									
337	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка щитка 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов	шкаф	1	3587,85 2508,93	62,25 25,91	3587,85 2508,93	62,25 25,91	1016,67	1825,08 433,03	5845,97
338	С1247-201-102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /Mini Pragma код 13913 /** *СП - 8%*	шт.	1	5706,00 –	– –	5706,00 –	– –	5706,00	– 456,48	6162,48
339	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1	4201,92 3090,00	125,54 38,10	4201,92 3090,00	125,54 38,10	986,38	2252,23 516,33	6970,48
340	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-3С40А-код 23886/** *СП - 8%*	шт.	1	1815,00 –	– –	1815,00 –	– –	1815,00	– 145,20	1960,20
341	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций	шт.	19	2320,88 1545,00	30,71 –	44096,72 29355,00	583,49 –	14158,23	21135,60 5218,59	70450,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
342	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-В16А-код 23557/** *СП - 8%*	шт.	14	622,00 --	– --	8708,00 –	– –	8708,00	– 696,64	9404,64
343	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-3В16А-код 23589/** *СП - 8%*	шт.	2	1645,00 –	– --	3290,00 –	– –	3290,00	– 263,20	3553,20
344	С1247-204-0614 247-204-0614 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /DPN N Vigi-B20A-код 19656/** *СП - 8%*	шт.	3	655,00 –	– --	1965,00 –	– –	1965,00	– 157,20	2122,20
		3ЩО1-4ШО1									
345	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка щитка 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов	шкаф	2	3587,85 2508,93	62,25 25,91	7175,70 5017,86	124,50 51,82	2033,34	3650,17 866,07	11691,94
346	С1247-201-102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /Mini Pragma код 13913 /** *СП - 8%*	шт.	2	5706,00 --	– --	11412,00 –	– –	11412,00	– 912,96	12324,96
347	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	14	2320,88 1545,00	30,71 –	32492,32 21630,00	429,94 –	10432,38	15573,60 3845,27	51911,19
348	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-3С25А-код 23882/** *СП - 8%*	шт.	1	1815,00 –	– --	1815,00 –	– –	1815,00	– 145,20	1960,20
349	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /С60а-В16А-код 23557/** *СП - 8%*	шт.	10	622,00 –	– --	6220,00 –	– –	6220,00	– 497,60	6717,60
350	С1247-204-0614 247-204-0614 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 /DPN N Vigi-B20A-код 19656/** *СП - 8%*	шт.	3	655,00 –	– --	1965,00 –	– –	1965,00	– 157,20	2122,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. **Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка трансформатора 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов	шт.	6	2083,02 1877,48	88,19 38,10	12498,12 11264,88	529,14 228,60	704,10	8275,31 1661,87	22435,30
352	С1247-203-0102 247-203-0102 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	6	12892,00 –	– –	77352,00 –	– –	77352,00	– 6188,16	83540,16
353	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	шт.	58	2585,12 1230,93	17,06 7,62	149936,96 71393,94	989,48 441,96	77553,54	51721,85 16132,70	217791,51
354	С1247-101-112 247-101-0112 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 /ARS/S 236/** *СП - 8%*	шт.	4	27419,00 –	– –	109676,00 –	– –	109676,00	– 8774,08	118450,08
355	С123-070102-0133 СТ123-070102-0133	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82 /ARS/S 136/** *СП - 8%*	шт.	5	42705,00 –	– –	213525,00 –	– –	213525,00	– 17082,00	230607,00
356	С1247-101-112 247-101-0112 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 /LZ 136/** *СП - 8%*	шт.	26	41128,50 –	– –	1069341,00 –	– –	1069341,00	– 85547,28	1154888,28
357	С1247-101-112 247-101-0112 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 /LZ 236/** *СП - 8%*	шт.	15	35644,70 –	– –	534670,50 –	– –	534670,50	– 42773,64	577444,14
358	С1247-101-112 247-101-0112 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 /LTX 236/** *СП - 8%*	шт.	7	32902,80 –	– –	230319,60 –	– –	230319,60	– 18425,57	248745,17
359	С123-070102-1602 СТ123-070102-1602	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82 /ЛБО46-40-003/** *СП - 8%*	шт.	1	14298,00 –	– –	14298,00 –	– –	14298,00	– 1143,84	15441,84
360	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение	шт.	467	3077,78 1715,06	25,59 11,43	1437323,26 800933,02	11950,53 5337,81	624439,71	580515,00 161427,06	2179265,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Опробование на зажигание									
361	С1247-101-112 247-101-0112 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 /ARS/R 418/** *СП - 8%*	шт.	69	27419,00 –	– –	1891911,00 –	– –	1891911,00	– 151352,88	2043263,88
362	С1247-101-112 247-101-0112 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 /ARS/S 418/** *СП - 8%*	шт.	330	30160,90 –	– –	9953097,00 –	– –	9953097,00	– 796247,76	10749344,76
363	С1247-101-112 247-101-0112 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82 /PTF 414/** *СП - 8%*	шт.	68	30160,90 –	– –	2050941,20 –	– –	2050941,20	– 164075,30	2215016,50
364	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет	шт.	34	811,96 787,33	18,08 7,62	27606,64 26769,22	614,72 259,08	222,70	19460,38 3765,36	50832,38
365	С123-070101-2501 СТ123-070101-2501	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	31	63513,00 –	– –	1968903,00 –	– –	1968903,00	– 157512,24	2126415,24
366	С123-070101-2501 СТ123-070101-2501	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	3	63513,00 –	– –	190539,00 –	– –	190539,00	– 15243,12	205782,12
367	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	12	1352,82 1295,66	51,18 22,86	16233,84 15547,92	614,16 274,32	71,76	11392,01 2210,07	29835,92
368	С123-070103-0226 СТ123-070103-0226	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011 /FHO/T 70/** *СП - 8%*	шт.	12	17721,00 –	– –	212652,00 –	– –	212652,00	– 17012,16	229664,16
369	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка бра 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	148	1760,55 685,20	68,29 30,10	260561,40 101409,60	10106,92 4454,80	149044,88	76222,37 26942,70	363726,47
370	С123-070101-0526 СТ123-070101-0526	**Светильники, тип РСП99-250-123 IP20 ГОСТ 17677-82 /RKL 160/** *СП - 8%*	шт.	5	45663,00 –	– –	228315,00 –	– –	228315,00	– 18265,20	246580,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	С123-070101-0529 СТ123-070101-0529	Светильники, тип РСП01-400-211 IP53 ГОСТ 17677-82 /RKL 260/ *СП - 8%*	шт.	9	71322,00 --	-- --	641898,00 --	-- --	641898,00	-- 51351,84	693249,84
372	С123-070101-1803 СТ123-070101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82 /НБО21-60-002/ *СП - 8%*	шт.	70	2745,00 --	-- --	192150,00 --	-- --	192150,00	-- 15372,00	207522,00
373	С123-070101-1802 СТ123-070101-1802	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82 /НБО21-100-002/ *СП - 8%*	шт.	55	2715,00 --	-- --	149325,00 --	-- --	149325,00	-- 11946,00	161271,00
374	С123-070101-0335 СТ123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82 /НПП03-60-003/ *СП - 8%*	шт.	1	3225,00 --	-- --	3225,00 --	-- --	3225,00	-- 258,00	3483,00
375	С123-070101-0303 СТ123-070101-0303	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82 /НИКО-Н-11-100/ *СП - 8%*	шт.	8	7284,00 --	-- --	58272,00 --	-- --	58272,00	-- 4661,76	62933,76
376	С123-070101-2202 СТ123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	6	12093,00 --	-- --	72558,00 --	-- --	72558,00	-- 5804,64	78362,64
377	С123-070104-0109 СТ123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 /36Вт/ *СП - 8%*	шт.	64	1320,00 --	-- --	84480,00 --	-- --	84480,00	-- 6758,40	91238,40
378	С123-070104-0102 СТ123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /18Вт/ *СП - 8%*	шт.	1600	615,00 --	-- --	984000,00 --	-- --	984000,00	-- 78720,00	1062720,00
379	С123-070104-0102 СТ123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 /14Вт/ *СП - 8%*	шт.	86	615,00 --	-- --	52890,00 --	-- --	52890,00	-- 4231,20	57121,20
380	С123-070104-0109 СТ123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 /70Вт/ *СП - 8%*	шт.	12	1320,00 --	-- --	15840,00 --	-- --	15840,00	-- 1267,20	17107,20
381	С123-070104-0201 СТ123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 /40Вт/ *СП - 8%*	шт.	1	2500,00 --	-- --	2500,00 --	-- --	2500,00	-- 200,00	2700,00
382	С123-070104-0301 СТ123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 /60Вт/ *СП - 8%*	10 шт.	2,3	1734,00 --	-- --	3988,20 --	-- --	3988,20	-- 319,06	4307,26
383	С123-070104-0302 СТ123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 /100Вт/ *СП - 8%*	10 шт.	5,3	2385,00 --	-- --	12640,50 --	-- --	12640,50	-- 1011,24	13651,74
384	С123-070104-0301 СТ123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 /60Вт/ *СП - 8%*	10 шт.	7,1	1734,00 --	-- --	12311,40 --	-- --	12311,40	-- 984,91	13296,31
385	С123-070104-0302 СТ123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО 36-40 /40Вт/	10 шт.	0,6	2385,00	--	1431,00	--	1431,00	--	1545,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		114,48	
		Стартер входит в комплектацию светильников									
386	С1248-306-0301 248-306-0301 РСНБ РК 2015	**Блок питания ИВЭПР 12/3,5 2 х7 К1 /ES1/**	шт.	50	31402,80	--	1570140,00	--	1570140,00	--	1695751,20
		СП - 8%			--	--	--	--		125611,20	
387	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	302	226,99	0,22	68550,98	66,44	362,40	49071,86	127032,67
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование			225,57	0,11	68122,14	33,22		9409,83	
388	С1247-212-101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	129	345,00	--	44505,00	--	44505,00	--	48065,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3560,40	
389	С1247-212-102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	6	401,00	--	2406,00	--	2406,00	--	2598,48
		СП - 8%			--	--	--	--		192,48	
390	С1247-212-102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	401,00	--	1604,00	--	1604,00	--	1732,32
		СП - 8%			--	--	--	--		128,32	
391	С1247-212-105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	37	421,00	--	15577,00	--	15577,00	--	16823,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1246,16	
392	С1247-214-116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	126	476,00	--	59976,00	--	59976,00	--	64774,08
		СП - 8%			--	--	--	--		4798,08	
393	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	14	212,49	0,22	2974,86	3,08	135,38	2043,12	5419,41
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Снятие крышек с приборов 2. Установка нижних частей (накладок) приборов 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 4. Установка крышек на приборы 5. Опробование			202,60	0,09	2836,40	1,26		401,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	С1247-212-205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	1004,00	--	5020,00	--	5020,00	--	5421,60
		СП - 8%			--	--	--	--		401,60	
395	С1247-212-207 247-212-0207 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	7	300,00	--	2100,00	--	2100,00	--	2268,00
		СП - 8%			--	--	--	--		168,00	
396	С1247-212-204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	2	396,00	--	792,00	--	792,00	--	855,36
		СП - 8%			--	--	--	--		63,36	
397	С123-070202-0901 СТ123-070202-0901	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	320	315,00	--	100800,00	--	100800,00	--	108864,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8064,00	
398	С123-070202-0610 СТ123-070202-0610	**Коробки монтажные установочные для полых стен типа КМ-105, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КМ-202/**	шт.	400	445,00	--	178000,00	--	178000,00	--	192240,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14240,00	
399	С123-070202-0707 СТ123-070202-0707	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК /КМ208/**	шт.	300	600,00	--	180000,00	--	180000,00	--	194400,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14400,00	
400	С123-070202-0104 СТ123-070202-0104	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм /У994/**	шт.	62	3890,00	--	241180,00	--	241180,00	--	260474,40
		СП - 8%			--	--	--	--		19294,40	
401	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	236,68499	121,41	1,31	28735,92	310,06	2643,76	18568,22	51088,47
		НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	25782,10	7,10		3784,33	
		Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Установка втулок 6. Прокладка проводов в трубах вручную 7. Установка ответвительных коробок 8. Прозвон и соединение проводов									
402	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	541,2883	149,82	1,38	81095,81	746,98	10977,32	49970,87	141552,01
		НР - 72%; СП - 8%			128,16	0,06	69371,51	32,48		10485,33	
		Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Установка втулок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Прокладка проводов в трубах вручную									
		7. Установка ответвительных коробок									
		8. Прозвон и соединение проводов									
403	Е11-210202-0102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий /за непроходными подвесными потолками/**	м	235,65592	193,78	0,77	45665,40	181,46	8952,56	26312,77	77736,43
		НР - 72%; СП - 8%			155,02	0,06	36531,38	14,14		5758,25	
		Состав работ:									
		1. Разметка и замер трассы									
		2. Заготовка трубок и проводов									
		3. Затягивание проводов в трубки									
		4. Прокладка трубок с креплением									
		5. Установка монтажных коробок									
		6. Ввод концов трубок в коробки									
		7. Прозвон и соединение проводов в коробках									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				25938479,78	28639,70	24560345,46	979775,17	29071715,35
							1349494,62	11304,24	--	2153460,40	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23782181,64				
	Материалы		Тенге				48677,26				
	Всего заработная плата		Тенге					102008,10			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23629443,40				
		Накладные расходы	Тенге				73445,83				
		Сметная прибыль	Тенге				1908450,21				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25764077,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66,02
		Сметная заработная плата	Тенге					102008,10			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2156298,14				
	Материалы		Тенге				882224,83				
	Всего заработная плата		Тенге					1258790,76			
		Накладные расходы	Тенге				906329,33				
		Сметная прибыль	Тенге				245010,16				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3307637,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								886,92
		Сметная заработная плата	Тенге					1258790,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				29071715,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,94
		Сметная заработная плата	Тенге					1360798,86			
		РАЗДЕЛ 12.Блок2.ЛЕСТНИЦЫ									
404	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,6608	23015,71	1428,36	15208,78	943,86	11769,75	2485,50	19109,82
		НР - 91%; СП - 8%			3775,98	357,37	2495,17	236,15		1415,54	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости). установка и закрепление закладных деталей	т	0.049028	977582,34 83636,00	1472,34 665,64	47928,91 4100,51	72,18 32,63	43756,22	3761,16 4135,21	55825,27
406	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,83855	99,17 52,54	2,72 0,31	182,33 96,60	5,00 0,57	80,73	67,05 19,95	269,33
407	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	1,83855	167,42 61,42	3,87 0,63	307,81 112,92	7,12 1.16	187,77	78,72 30,92	417,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				63627,83 6805,20	1028,16 270,51	55794,47 –	6392,42 5601,62	75621,87
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63627,83				
	Материалы		Тенге				55794,47				
	Всего заработная плата		Тенге					7075,71			
		Накладные расходы	Тенге				6392,43				
		Сметная прибыль	Тенге				5601,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75621,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,96
		Сметная заработная плата	Тенге					7075,71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				75621,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,96
		Сметная заработная плата	Тенге					7075,71			
		РАЗДЕЛ 13.ДВЕРИ									
408	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров	м2	6,89492	3086,68 2554,73	57,00 25,13	21282,41 17614,66	393,01 173,27	3274,74	12273,67 2684,49	36240,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
409	С1223-207-0203 223-207-0203 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	м2	3,76922	45546,00	–	171672,89	–	171672,89	–	185406,72
		СП - 8%			–	–	–	–		13733,83	
410	С1223-207-0204 223-207-0204 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный**	м2	3,1257	53987,00	–	168747,17	–	168747,17	–	182246,94
		СП - 8%			–	–	–	–		13499,77	
411	Е11-260201-0601 1126-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках**	м2 проемов по наружному обводу коробок	3,1257	21498,05	256,08	67196,45	800,43	54442,16	9374,54	82696,67
		НР - 76%; СП - 8%			3824,38	121,91	11953,86	381,05		6125,68	
		Состав работ: 1. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой 2. Антисептирование деревянных конструкций 3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами 4. Установка обрамления из угловой стали 5. Конопатка между каркасом и стеной 6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню 7. Крепление коробки к обвязочным брусьям 8. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных									
412	Е11-260201-0602 1126-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах**	м2 проемов по наружному обводу коробок	10,4535	24760,29	308,63	258831,69	3226,27	218163,81	29629,85	311538,46
		НР - 76%; СП - 8%			3581,73	147,80	37441,61	1545,03		23076,92	
		Состав работ: 1. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой 2. Антисептирование деревянных конструкций 3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами 4. Установка обрамления из угловой стали 5. Конопатка между каркасом и стеной 6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню 7. Крепление коробки к обвязочным брусьям 8. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных									
413	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	1,21608	859050,00	–	1044673,52	–	1044673,52	–	1128247,40
		СП - 8%			–	–	–	–		83573,88	
414	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	23,2	442,59	13,20	10268,09	306,24	319,70	6743,85	18372,90
		НР - 69%; СП - 8%			415,61	5,67	9642,15	131,54		1360,96	
		Состав работ: 1. Облицовка ворот стальным профилированным листом с креплением винтами и заклепками									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	Е11-070112-0301 1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка**	м2 площади прокладок	0,74528	11932,53	34,39	8893,08	25,63	8708,75	202,03	9822,72
		НР - 118%; СП - 8%			212,94	16,79	158,70	12,51		727,61	
		Состав работ: 1. Укладка резиновых прокладок									
416	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,23168	255,60	16,74	1592,82	104,32	90,36	1304,09	3128,66
		НР - 90%; СП - 8%			224,36	8,16	1398,14	50,85		231,75	
		Состав работ: 1. Обшивка стен плитами									
417	С1217-503-0102 217-503-0102 РСНБ РК 2015	**Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850 95 толщиной 4 и 6 мм**	т	0,0280426	514389,00	--	14424,80	--	14424,80	--	15578,78
		СП - 8%			--	--	--	--		1153,98	
418	Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	м2	13,5792	13145,87	23,59	178510,40	320,33	156754,62	19423,16	213768,24
		НР - 90%; СП - 8%			1578,55	10,74	21435,45	145,84		15834,68	
		Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона									
419	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00768	1589156,00	--	12204,72	--	12204,72	--	13181,10
		СП - 8%			--	--	--	--		976,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1958298,00	5176,23	1853477,24	78951,19	2200229,17
							99644,57	2440,09	--	162979,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				541653,96				
	Материалы		Тенге				438159,70				
	Всего заработная плата		Тенге					74523,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26629,52				
		Накладные расходы	Тенге				59933,67				
		Сметная прибыль	Тенге				48127,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				649714,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58,02
		Сметная заработная плата	Тенге					74523,04			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1416644,08				
	Материалы		Тенге				3594,44				
	Всего заработная плата		Тенге					27561,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1385093,58				
		Накладные расходы	Тенге				19017,52				
		Сметная прибыль	Тенге				114852,93				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1550514,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,01
		Сметная заработная плата	Тенге					27561,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2200229,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,03
		Сметная заработная плата	Тенге					102084,66			

РАЗДЕЛ 14.Блок2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками	м2 отделываемой поверхности	144,5	448,27 429,72	2,77 1,44	64775,01 62094,54	400,26 208,08	2280,21	49842,10 9169,37	123786,47
421	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	116,8858	1317,23 937,30	88,28 69,85	153965,48 109557,06	10318,68 8164,47	34089,74	94177,23 19851,42	267994,12
422	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	144,5	59,11 53,02	0,89 0,45	8541,40 7661,39	128,60 65,02	751,41	6181,13 1177,80	15000,23
423	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	116,8858	118,76 110,86	0,89 0,45	13881,36 12957,96	104,03 52,60	819,37	10408,45 1943,18	26232,99
424	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,951	3574,62 2672,47	51,89 27,05	42720,28 31938,69	620,13 323,27	10161,46	25809,57 5482,39	74012,24
425	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	11,951	1106,77 674,86	3,79 1,86	13227,01 8065,25	45,30 22,23	5116,46	6469,98 1575,76	21272,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				297110,54 232274,89	11617,00 8835,67	53218,65 –	192888,46 39199,92	529198,92
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297110,54				
	Материалы		Тенге				53218,64				
	Всего заработная плата		Тенге					241110,56			
		Накладные расходы	Тенге				192888,46				
		Сметная прибыль	Тенге				39199,92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				529198,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169,85
		Сметная заработная плата	Тенге					241110,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				529198,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169,85
		Сметная заработная плата	Тенге					241110,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.Блок2.ПЕРЕГОРОДКИ									
426	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	12,06	5367,18	169,41	64728,19	2043,08	3026,70	41611,16	114846,50
		НР - 69%; СП - 8%			4946,80	53,70	59658,41	647,62		8507,15	
		Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок 2. Установка резиновых пластин 3. Вставка стекла									
427	С1223-103-0101 223-103-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003**	м2	12,06	42192,00	–	508835,52	–	508835,52	–	549542,36
		СП - 8%			–	–	–	–		40706,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				573563,71	2043,08	511862,22	41611,16	664388,86
							59658,41	647,62	–	49213,99	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				573563,71				
	Материалы		Тенге				3026,70				
	Всего заработная плата		Тенге					60306,03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				508835,52				
		Накладные расходы	Тенге				41611,16				
		Сметная прибыль	Тенге				49213,99				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				664388,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,24
		Сметная заработная плата	Тенге					60306,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				664388,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,24
		Сметная заработная плата	Тенге					60306,03			
		РАЗДЕЛ 16.Блок2.ДВЕРИ									
428	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в **каменных стенах. Установка блоков**	м2	99,56939	3102,94	583,12	308957,84	58060,91	119492,22	133182,02	477511,05
		НР - 90%; СП - 8%			1319,73	166,47	131404,71	16575,32		35371,19	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
429	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	234,051944	4089,98	125,35	957267,77	29338,41	546799,17	355906,64	1418228,36
		НР - 90%; СП - 8%			1628,40	61,19	381130,19	14321,64		105053,95	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка наличников 3. Установка приборов									
430	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	68,23945	7622,00	–	520121,09	–	520121,09	–	561730,78
		СП - 8%			–	–	–	–		41609,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	212,60886	5812,00	--	1235682,69	--	1235682,69	--	1334537,31
		СП - 8%			--	--	--	--		98854,62	
432	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	44,783304	13061,00	--	584914,73	--	584914,73	--	631707,91
		СП - 8%			--	--	--	--		46793,18	
433	С1261-104-0201 261-104-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**	м2	1,84314	14743,00	--	27173,41	--	27173,41	--	29347,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2173,87	
434	С1261-104-0210 261-104-0210 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП, ДН 24-15АП СТ РК 943-92**	м2	6,14658	13705,00	--	84238,88	--	84238,88	--	90977,99
		СП - 8%			--	--	--	--		6739,11	
435	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	182	4148,00	--	754936,00	--	754936,00	--	815330,88
		СП - 8%			--	--	--	--		60394,88	
436	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	425,21772	873,68	16,74	371504,22	7118,15	268984,22	88984,46	497327,78
		НР - 90%; СП - 8%			224,36	8,16	95401,85	3469,78		36839,09	
		Состав работ: 1. Обшивка стен плитами									
437	Е11-150501-0202 1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м2 площади остекления	18,596296	5298,84	35,92	98538,80	667,97	77433,87	16534,04	124278,67
		НР - 80%; СП - 8%			1098,98	12,40	20436,96	230,59		9205,83	
		Состав работ: 1. Нарезка стекол частично 2. Снятие и навеска при необходимости дверных полотен 3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная проолифка 4. Вставка стекол на эластичной прокладке 5. Протирка стекол									
438	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	16,3413	3386,46	54,08	55339,16	883,74	9580,41	31229,74	93494,42
		НР - 69%; СП - 8%			2746,11	23,59	44875,01	385,49		6925,51	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	м2	6,2514	3086,68 2554,73	57,00 25,13	19296,07 15970,64	356,33 157,10	2969,10	11128,14 2433,94	32858,15
440	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	16,3413	40727,00 –	– –	665532,13 –	– –	665532,13	– 53242,57	718774,70
441	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** *СП - 8%*	м2	6,2514	53571,00 –	– –	334893,75 –	– –	334893,75	– 26791,50	361685,25
442	Е11-260201-0601 1126-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных перегородках** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Поперечное перепиливание брусьев вручную с разметкой 2. Антисептирование деревянных конструкций 3. Устройство и установка каркаса в проеме с креплением его анкерными болтами 4. Установка обрамления из угловой стали 5. Конопатка между каркасом и стеной 6. Установка коробки с проверкой правильности установки по отвесу и уровню 7. Крепление коробки к обвязочным брусьям 8. Навеска готовых (заводского изготовления) изолированных	м2 проемов по наружному обводу коробок	2,0907	21498,05 3824,38	256,08 121,91	44945,97 7995,63	535,39 254,88	36414,95	6270,39 4097,31	55313,67
443	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003** *СП - 8%*	т	0,18451	707734,00 –	– –	130584,00 –	– –	130584,00	– 10446,72	141030,72
444	Е11-070112-0301 1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка резиновых прокладок	м2 площади прокладок	0,12088	11932,53 212,94	34,39 16,79	1442,40 25,74	4,16 2,03	1412,50	32,77 118,01	1593,18
445	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обшивка стен плитами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,90944	255,60 224,36	16,74 8,16	232,45 204,04	15,22 7,42	13,19	190,32 33,82	456,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	С1217-503-0102 217-503-0102 РСНБ РК 2015	**Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95**	т	0,0040925	514389,00	–	2105,14	–	2105,14	–	2273,55
		СП - 8%			–	–	–	–		168,41	
447	Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	м2	2,0907	13145,87	23,59	27484,07	49,32	24134,48	2990,46	32912,49
		НР - 90%; СП - 8%			1578,55	10,74	3300,27	22,45		2437,96	
		Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой асбестового картона									
448	С1217-102-0104 217-102-0104 РСНБ РК 2015	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00112	1589156,00	–	1779,85	–	1779,85	–	1922,24
		СП - 8%			–	–	–	–		142,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				6226970,42	97029,60	5429195,78	646448,98	7423293,00
							700745,04	35426,70	–	549873,55	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4266389,31				
	Материалы		Тенге				1074684,63				
	Всего заработная плата		Тенге					674783,50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2456015,79				
		Накладные расходы	Тенге				604091,10				
		Сметная прибыль	Тенге				389638,43				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5260118,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482,79
		Сметная заработная плата	Тенге					674783,50			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1960581,11				
	Материалы		Тенге				12549,51				
	Всего заработная плата		Тенге					61388,24			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1885945,88				
		Накладные расходы	Тенге				42357,88				
		Сметная прибыль	Тенге				160235,12				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2163174,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,90
		Сметная заработная плата	Тенге					61388,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7423293,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								527,69
		Сметная заработная плата	Тенге					736171,74			
		РАЗДЕЛ 17.Блок2.ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК									
449	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	894,6	1724,23	167,26	1542496,16	149630,79	–	1172863,54	2932588,48
		НР - 80%; СП - 8%			1556,97	81,84	1392865,36	73214,06		217228,78	
		Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту									
450	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок "ARMSTRONG"**	м2	894,6	3122,00	–	2792941,20	–	2792941,20	–	3016376,50
		СП - 8%			–	–	–	–		223435,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4335437,36	149630,79	2792941,20	1172863,54	5948965,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1392865,36	73214,06	–	440664,07	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4335437,36				
	Всего заработная плата		Тенге					1466079,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2792941,20				
		Накладные расходы	Тенге				1172863,54				
		Сметная прибыль	Тенге				440664,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5948965,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964,73
		Сметная заработная плата	Тенге					1466079,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5948965,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								964,73
		Сметная заработная плата	Тенге					1466079,42			
		РАЗДЕЛ 18. Блок 2.Водопровод хозяйственно-питьевй и пожарный В1									
		Противопожарное оборудование									
451	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	32	25903,63	131,72	828916,16	4215,04	779513,92	45759,57	944649,79
		НР - 98%; СП - 8%			1412,10	47,07	45187,20	1506,24		69974,06	
		Состав работ:									
		1. Установка пожарных кранов									
		2. Сборка и укладка пожарного рукава									
452	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2015	**Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	32	593,00	–	18976,00	–	18976,00	–	20494,08
		СП - 8%			–	–	–	–		1518,08	
453	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	52	1119,42	18,70	58209,84	972,40	999,96	55464,35	122768,13
		НР - 98%; СП - 8%			1081,49	6,90	56237,48	358,80		9093,94	
		Состав работ:									
		1. Разметка мест установки шкафа									
		2. Сверление отверстий под крепления									
		3. Установка дюбелей									
		4. Установка шкафов с выверкой по месту									
454	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	шт.	64	21133,00	–	1352512,00	–	1352512,00	–	1460713,00
		СП - 8%			–	–	–	–		108200,96	
455	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	64	5433,00	–	347712,00	–	347712,00	–	375528,96
		СП - 8%			–	–	–	–		27816,96	
		Арматура для трубопроводов									
456	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	шт.	4	1665,49	64,28	6661,96	257,12	1213,64	5210,39	12822,13
		НР - 98%; СП - 8%			1297,80	31,38	5191,20	125,52		949,79	
		Состав работ:									
		1. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	4	20265,00	–	81060,00	–	81060,00	–	87544,80
		СП - 8%			–	–	–	–		6484,80	
458	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1457,00	–	1457,00	–	1457,00	–	1573,56
		СП - 8%			–	–	–	–		116,56	
459	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	5	1040,00	–	5200,00	–	5200,00	–	5616,00
		СП - 8%			–	–	–	–		416,00	
460	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	43	858,00	–	36894,00	–	36894,00	–	39845,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2951,52	
461	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром 15 мм/КВ15Д/. Установка**	кран	8	489,24	–	3913,92	–	148,32	3690,29	8212,54
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка поливочных кранов			470,70	–	3765,60	–		608,34	
462	С1242-207-3301 242-207-3301 РСНБ РК 2015	**Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д. Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	1485,00	–	11880,00	–	11880,00	–	12830,40
		СП - 8%			–	–	–	–		950,40	
463	С123-040905-0301 СТ123-040905-0301	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	5	6741,00	–	33705,00	–	33705,00	–	36401,40
		СП - 8%			–	–	–	–		2696,40	
464	С123-040905-0303 СТ123-040905-0303	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	13347,00	–	133470,00	–	133470,00	–	144147,60
		СП - 8%			–	–	–	–		10677,60	
465	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка**	кран	3	489,24	–	1467,72	–	55,62	1383,86	3079,70
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка поливочных кранов			470,70	–	1412,10	–		228,13	
466	С123-040501-0101 СТ123-040501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	1725,00	–	5175,00	–	5175,00	–	5589,00
		СП - 8%			–	–	–	–		414,00	
467	С123-030103-0601 СТ123-030103-0601	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**	м	60	3021,00	–	181260,00	–	181260,00	–	195760,80
		СП - 8%			–	–	–	–		14500,80	
		Материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	80	4447,95	54,62	355836,00	4369,60	286287,20	65674,90	455231,77
		НР - 98%; СП - 8%			814,74	22,95	65179,20	1836,00		33720,87	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
469	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	115	3300,48	41,20	379555,20	4738,00	296688,50	78529,36	494731,32
		НР - 98%; СП - 8%			679,38	17,42	78128,70	2003,30		36646,76	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
470	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	23	2144,35	23,38	49320,05	537,74	36621,06	12137,34	66373,98
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	12161,25	223,79		4916,59	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
471	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	63	1859,92	23,38	117174,96	1472,94	82390,77	33245,76	162454,37
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	33311,25	612,99		12033,66	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
472	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	87	1785,58	23,38	155345,46	2034,06	107310,15	45910,80	217356,77
		НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	46001,25	846,51		16100,50	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
473	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,006	5584139,13	786364,92	33504,83	4718,19	25982,79	4151,98	40669,35
		НР - 99%; СП - 8%			467309,00	231677,34	2803,85	1390,06		3012,55	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Наружная обертка бумагой оберточной									
		Конструкции теплоизоляционные									
474	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными**	м3 изоляции	0,78	40241,68	1917,68	31388,51	1495,79	12431,64	13819,18	48824,31
		НР - 76%; СП - 8%			22386,00	925,71	17461,08	722,05		3616,62	
		Состав работ:									
		1. Изоляция трубопроводов									
		2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее									
		3. Изготовление бандажей									
		4. Изготовление пряжек									
		5. Крепление изоляции									
475	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	1,2012	11293,00	--	13565,15	--	13565,15	--	14650,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1085,21	
476	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28,1	99,17	2,72	2786,68	76,43	1233,88	1024,71	4116,30
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	1476,37	8,71		304,91	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
477	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	28,1	167,42	3,87	4704,50	108,74	2869,86	1203,09	6380,19
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	1725,90	17,70		472,61	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
478	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	47,2	537,00	--	25346,40	--	25346,40	--	27374,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2027,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4276998,34	24996,05	3881959,86	367205,57	5015740,22
							370042,43	9651,67	--	371536,31	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1700224,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1700224,00				
		Сметная прибыль	Тенге				136017,92				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1836241,92				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85949,67				
	Материалы		Тенге				42518,15				
	Всего заработная плата		Тенге					25605,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13565,15				
		Накладные расходы	Тенге				20198,96				
		Сметная прибыль	Тенге				8491,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114640,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					25605,72			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2490824,67				
	Материалы		Тенге				1591229,14				
	Всего заработная плата		Тенге					354088,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				534423,40				
		Накладные расходы	Тенге				347006,62				
		Сметная прибыль	Тенге				227026,51				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3064857,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234,07
		Сметная заработная плата	Тенге					354088,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5015740,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250,04
		Сметная заработная плата	Тенге					379694,10			
		РАЗДЕЛ 20.Блок2. Канализация бытовая К1									
		Материалы									
484	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	956,04	1,49	52582,20	81,95	176,55	51306,33	112199,61
		НР - 98%; СП - 8%			951,34	0,54	52323,70	29,70		8311,08	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
485	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	170	925,18	3,63	157280,60	617,10	1582,70	152184,10	334221,88
		НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	155080,80	209,10		24757,18	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
486	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	169,66	1054,00	–	178821,64	–	178821,64	–	193127,37
		СП - 8%			–	–	–	–		14305,73	
487	С1241-201-0906 241-201-0906 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	м	54,89	242,00	–	13283,38	–	13283,38	–	14346,05
		СП - 8%			–	–	–	–		1062,67	
488	С1241-220-0103 241-220-0103 РСНБ РК 2015	**Ревизия полиэтиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	11	771,00	–	8481,00	–	8481,00	–	9159,48
		СП - 8%			–	–	–	–		678,48	
489	С1241-208-0510 241-208-0510 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110x110 мм**	шт.	29	5941,00	–	172289,00	–	172289,00	–	186072,12
		СП - 8%			–	–	–	–		13783,12	
490	С1241-208-0506 241-208-0506 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50x50 мм**	шт.	24	1187,00	–	28488,00	–	28488,00	–	30767,04
		СП - 8%			–	–	–	–		2279,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	С1241-209-0510 241-209-0510 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	57	9691,00	--	552387,00	--	552387,00	--	596577,96
		СП - 8%			--	--	--	--		44190,96	
492	С1241-209-0506 241-209-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм**	шт.	11	1455,00	--	16005,00	--	16005,00	--	17285,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1280,40	
493	С1241-209-0817 241-209-0817 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 110x50x110 мм**	шт.	35	8626,00	--	301910,00	--	301910,00	--	326062,80
		СП - 8%			--	--	--	--		24152,80	
494	С1241-210-0306 241-210-0306 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x50 мм**	шт.	3	1134,00	--	3402,00	--	3402,00	--	3674,16
		СП - 8%			--	--	--	--		272,16	
495	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	9	10968,19	39,70	98713,71	357,30	91860,75	6538,88	113672,80
		НР - 98%; СП - 8%			721,74	19,63	6495,66	176,67		8420,21	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
496	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	1	1394,70	--	1394,70	--	241,00	1130,63	2727,35
		НР - 98%; СП - 8%			1153,70	--	1153,70	--		202,03	
		Состав работ: 1. Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу									
497	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные с крепежными деталями**	шт.	1	14001,00	--	14001,00	--	14001,00	--	15121,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1120,08	
498	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	23,6	537,00	--	12673,20	--	12673,20	--	13687,06
		СП - 8%			--	--	--	--		1013,86	
		Водосток (К2)									
499	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	33	925,18	3,63	30530,94	119,79	307,23	29541,62	64878,36
		НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	30103,92	40,59		4805,80	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
500	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	32,934	1054,00	--	34712,44	--	34712,44	--	37489,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2776,99	
501	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	5396,74	77,38	80951,10	1160,70	62401,35	17459,34	106283,27
		НР - 98%; СП - 8%			1159,27	28,44	17389,05	426,60		7872,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
502	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка/перепуск/**	м трубопровода	2	1617,83	44,53	3235,66	89,06	1378,10	1766,65	5402,49
		НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	1768,50	34,20		400,18	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
503	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм/компенсационный патрубок/. Прокладка**	м трубопровода	2	8444,73	103,97	16889,46	207,94	13467,92	3219,26	21717,42
		НР - 98%; СП - 8%			1606,80	35,68	3213,60	71,36		1608,70	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
504	С123-040901-0503 СТ123-040901-0503	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	4449,00	–	8898,00	–	8898,00	–	9609,84
		СП - 8%			–	–	–	–		711,84	
505	Е11-160101-0303 1116-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0136	308671,93	4157,66	4197,94	56,55	3606,75	545,55	5122,97
		НР - 98%; СП - 8%			39312,00	1620,51	534,64	22,04		379,48	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей 2. Заделка раструбов или соединение фланцев на болтах и									
506	С1241-512-0102 241-512-0102 РСНБ РК 2015	**Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	2	3356,00	–	6712,00	–	6712,00	–	7248,96
		СП - 8%			–	–	–	–		536,96	
507	Е11-160801-0101 1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	2	18743,79	465,78	37487,58	931,56	28305,18	8147,33	49285,70
		НР - 98%; СП - 8%			4125,42	31,38	8250,84	62,76		3650,79	
		Состав работ: 1. Установка водосточных воронок из отдельных деталей и присоединение патрубка воронки к трубопроводу									
508	Е11-160801-0103 1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	воронка	2	1394,70	–	2789,40	–	482,00	2261,25	5454,70
		НР - 98%; СП - 8%			1153,70	–	2307,40	–		404,05	
		Состав работ: 1. Установка сливных воронок с присоединением к трубопроводу									
509	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2015	**Воронки сливные с крепежными деталями**	шт.	2	14001,00	–	28002,00	–	28002,00	–	30242,16
		СП - 8%			–	–	–	–		2240,16	
		Конструкции теплоизоляционные									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными**	м3 изоляции	0,208	40241,68	1917,68	8370,27	398,88	3315,10	3685,12	13019,82
		НР - 76%; СП - 8%			22386,00	925,71	4656,29	192,55		964,43	
		Состав работ: 1. Изоляция трубопроводов 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее 3. Изготовление бандажей 4. Изготовление пряжек 5. Крепление изоляции									
511	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	0,32032	11293,00	–	3617,37	–	3617,37	–	3906,76
		СП - 8%			–	–	–	–		289,39	
512	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,2	99,17	2,72	515,68	14,14	228,33	189,63	761,73
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	273,21	1,61		56,42	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
513	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,54	537,00	–	1900,98	–	1900,98	–	2053,06
		СП - 8%			–	–	–	–		152,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**1880523,25**	4034,97	1592937,00	277975,68	2331178,84
							283551,31	1267,18	–	172679,91	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12503,32				
	Материалы		Тенге				3543,43				
	Всего заработная плата		Тенге					5123,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3617,37				
		Накладные расходы	Тенге				3874,75				
		Сметная прибыль	Тенге				1310,24				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17688,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,18
		Сметная заработная плата	Тенге					5123,66			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1868019,93				
	Материалы		Тенге				203809,53				
	Всего заработная плата		Тенге					279694,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1381966,64				
		Накладные расходы	Тенге				274100,94				
		Сметная прибыль	Тенге				171369,66				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2313490,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172,71
		Сметная заработная плата	Тенге					279694,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2331178,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175,89
		Сметная заработная плата	Тенге					284818,49			

РАЗДЕЛ 22.БЛОК2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	4	6310,91	249,09	25243,66	996,36	194,53	23922,27	53099,21
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка вентиляторов с электродвигателем на одной оси на готовое основание 2. Опробование вентиляторов			6013,19	89,43	24052,77	357,71		3933,27	
589	С1246-401-0112 246-401-0112 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	2	34126,00	–	68252,00	–	68252,00	–	73712,16
		СП - 8%			–	–	–	–		5460,16	
590	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	2	34718,00	–	69436,00	–	69436,00	–	74990,88
		СП - 8%			–	–	–	–		5554,88	
591	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 /Тепловентилятор ТВ6 прим./**	комплект	2	48109,00	–	96218,00	–	96218,00	–	103915,44
		СП - 8%			–	–	–	–		7697,44	
592	Е11-201001-0302 1120-1001-0302 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-2 размером пластин 100х500х1000 мм. Установка**	пластина	1	11948,12	75,02	11948,12	75,02	10749,28	1117,48	14110,85
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка пластин шумоглушителей в металлический кожух или строительные конструкции с закреплением 2. Установка обтекателей			1123,82	16,47	1123,82	16,47		1045,25	
593	Е11-201001-0305 1120-1001-0305 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка**	пластина	3	15191,62	76,30	45574,86	228,91	41624,23	3695,73	53212,23
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка пластин шумоглушителей в металлический кожух или строительные конструкции с закреплением 2. Установка обтекателей			1240,58	16,47	3721,72	49,42		3941,65	
594	Е11-201001-0306 1120-1001-0306 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200х1000х1000 мм. Установка**	пластина	1	22429,62	76,30	22429,62	76,30	21112,74	1231,91	25554,45
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка пластин шумоглушителей в металлический кожух или строительные конструкции с закреплением 2. Установка обтекателей			1240,58	16,47	1240,58	16,47		1892,92	
595	Е11-201001-0305 1120-1001-0305 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка**	пластина	8	15191,62	76,30	121532,95	610,43	110997,92	9855,27	141899,28
		НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка пластин шумоглушителей в металлический кожух или строительные конструкции с закреплением			1240,58	16,47	9924,60	131,80		10511,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка обтекателей									
596	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок 2. Опробование работы заслонок или клапанов	заслонка	1	2005,69 1576,01	50,40 16,47	2005,69 1576,01	50,40 16,47	379,28	1560,63 285,31	3851,63
597	С1246-302-0404 246-302-0404 РСНБ РК 2015	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 04, размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	1	12015,00 –	– –	12015,00 –	– –	12015,00	– 961,20	12976,20
598	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене 3. Проверка действия клапанов	клапан	6	6984,90 6086,68	98,44 16,47	41909,40 36520,09	590,63 98,85	4798,68	35886,56 6223,68	84019,64
599	Е11-200401-0116 1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка клапанов с выверкой и закреплением 2. Установка блоков для регулирования работы клапана с протаскиванием троса через трубу в стене 3. Проверка действия клапанов	клапан	3	9810,05 7825,55	244,17 72,95	29430,16 23476,64	732,50 218,86	5221,02	23221,59 4212,14	56863,89
600	С1246-306-0503 246-306-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60** *СП - 8%*	шт.	2	14720,00 –	– –	29440,00 –	– –	29440,00	– 2355,20	31795,20
601	С1246-306-0510 246-306-0510 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60** *СП - 8%*	шт.	4	17159,00 –	– –	68636,00 –	– –	68636,00	– 5490,88	74126,88
602	С1246-306-0536 246-306-0536 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60** *СП - 8%*	шт.	3	34110,00 –	– –	102330,00 –	– –	102330,00	– 8186,40	110516,40
603	Е11-201101-0105 1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка дверей с креплением к закладной раме	дверь	1	42675,69 3549,00	406,22 98,85	42675,69 3549,00	406,23 98,85	38720,46	3574,89 3700,05	49950,63
604	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	11	6025,14 755,29	55,99 16,47	66276,56 8308,15	615,85 181,22	57352,56	8319,58 5967,69	80563,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	9634,80 1186,88	67,75 16,47	9634,80 1186,88	67,74 16,47	8380,18	1179,29 865,13	11679,21
606	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	29	1836,82 1590,88	67,67 16,47	53267,74 46135,40	1962,50 477,76	5169,84	45680,90 7915,89	106864,53
607	С1246-304-0539 246-304-0539 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 600 мм /НРЖ №2 150х580 прим./ *СП - 8%*	шт.	29	5861,00 --	-- --	169969,00 --	-- --	169969,00	-- 13597,52	183566,52
608	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	40	1999,29 1590,88	38,57 16,47	79971,70 63635,04	1542,66 658,98	14794,00	63008,14 11438,39	154418,23
609	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	32	2093,31 1590,88	38,57 16,47	66986,00 50908,03	1234,12 527,18	14843,85	50406,51 9391,40	126783,91
610	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	153	1836,82 1590,88	67,67 16,47	281033,23 243404,03	10353,89 2520,60	27275,31	241006,13 41763,15	563802,51
611	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм /РВП2/ *СП - 8%*	шт.	153	2147,00 --	-- --	328491,00 --	-- --	328491,00	-- 26279,28	354770,28
612	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	61	1836,82 1590,88	67,67 16,47	112045,93 97043,44	4128,02 1004,94	10874,47	96087,41 16650,67	224784,01
613	С1246-304-0530 246-304-0530 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм *СП - 8%*	шт.	14	2972,00 --	-- --	41608,00 --	-- --	41608,00	-- 3328,64	44936,64
614	С1246-304-0554 246-304-0554 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм *СП - 8%*	шт.	47	3833,00 --	-- --	180151,00 --	-- --	180151,00	-- 14412,08	194563,08
615	С1246-301-0701 246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков *СП - 8%*	шт.	13	207,00 --	-- --	2691,00 --	-- --	2691,00	-- 215,28	2906,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка /переход/** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	1,25	7064,04 1315,72	44,45 18,33	8830,05 1644,65	55,56 22,92	7129,84	1634,22 837,14	11301,41
617	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка /переход/** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	15,08	7566,36 894,35	39,15 13,91	114100,75 13486,77	590,45 209,80	100023,53	13422,64 10201,87	137725,26
618	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	60	7108,76 2207,20	59,95 25,08	426525,60 132432,30	3597,30 1505,07	290496.00	131258.62 44622,74	602406,96
619	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	773,2	6910,06 2020,88	47,67 19,70	5342860,32 1562546,35	36858,44 15230,49	3743455.53	1546221,31 551126,53	7440208,16
620	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	182	7511,10 1748,57	47,67 19,70	1367021,11 318238,83	8675,94 3585,04	1040106,34	315387,39 134592,68	1817001,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	Е11-200101-0315 1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	54	7566,36 894,35	39,15 13,91	408583,58 48294,79	2114,34 751,27	358174,45	48065,15 36531,90	493180,62
622	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210** *СП - 8%*	кг	17	655,00 --	-- --	11135,00 --	-- --	11135,00	-- 890,80	12025,80
623	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,1131	424901,00 --	-- --	48056,30 --	-- --	48056,30	-- 3844,50	51900,80
624	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	104,4	7511,10 1748,57	47,67 19,70	784159,36 182550,19	4976,75 2056,47	596632,42	180914,52 77205,91	1042279,79
625	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	113,7	7064,04 1315,72	44,45 18,33	803181,35 149597,76	5053,56 2084,46	648530,03	148648,58 76146,39	1027976,32
626	Е11-200101-0312 1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м2 поверхности воздуховодов	11,2	6789,64 1063,47	39,89 13,67	76043,98 11910,88	446,77 153,12	63686,33	11822,72 7029,34	94896,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
627	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	4,01	26383,64 22096,40	1645,94 800,19	105798,40 88606,56	6600,22 3208,76	10591,62	69779,65 14046,24	189624,29
628	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 /ISOVER толщ.40мм прим./** *СП - 8%*	м3	4,9724	17346,00 –	– –	86251,25 –	– –	86251,25	– 6900,10	93151,35
		Теплоснабжение установок систем П1, П2									
629	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	комплект	2	2566,67 369,13	– –	5133,34 738,26	– –	4395,08	723,50 468,55	6325,38
630	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и	шт.	2	4549,95 3749,20	327,01 69,48	9099,90 7498,40	654,02 138,96	947,48	7484,61 1326,76	17911,27
631	С123-040502-1209 СТ123-040502-1209	**Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	2	147180,00 –	– –	294360,00 –	– –	294360,00	– 23548,80	317908,80
632	С1241-116-0408 241-116-0408 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	4	2619,00 –	– –	10476,00 –	– –	10476,00	– 838,08	11314,08
633	С123-040501-0221 СТ123-040501-0221	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 /15кч18п2 прим./** *СП - 8%*	шт.	4	2928,00 –	– –	11712,00 –	– –	11712,00	– 936,96	12648,96
634	С123-040501-0225 СТ123-040501-0225	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 /15кч18п2 прим./** *СП - 8%*	шт.	2	1206,00 –	– –	2412,00 –	– –	2412,00	– 192,96	2604,96
635	Ц13-120901-0103 1312-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования /устройство отборное прим./** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	7830,46 4707,00	339,93 128,19	31321,84 18828,00	1359,72 512,76	11134,12	11797,86 3449,58	46569,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сверление отверстий для креплений, установка и заделка 2. Установка воздухоотводчиков 3. Присоединение воздухосборников к трубопроводам на резьбе или сварке 4. Насадка и соединение фланцев на патрубки и концы труб	шт.	4	2827,74 2418,85	341,24 159,29	11310,96 9675,41	1364,96 637,16	270,59	10106,31 1713,38	23130,66
637	С123-041010-2705 СТ123-041010-2705	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts** *СП - 8%*	шт.	4	13011,00 –	– –	52044,00 –	– –	52044,00	– 4163,52	56207,52
638	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	2	1562,30 465,99	20,42 8,32	3124,60 931,98	40,84 16,64	2151,78	929,65 324,34	4378,59
639	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	2	1384,07 465,99	20,42 8,32	2768,14 931,98	40,84 16,64	1795,32	929,65 295,82	3993,61
640	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	27,5	2110,94 465,99	20,42 8,32	58050,85 12814,72	561,55 228,80	44674,58	12782,65 5666,68	76500,18
641	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	65	3428,49 1048,94	53,30 19,99	222851,85 68181,10	3464,50 1299,35	151206,25	68090,84 23275,42	314218,11
642	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,03016	424901,00 –	– –	12815,01 –	– –	12815,01	– 1025,20	13840,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
643	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	19,8	99,17 52,54	2,72 0,31	1963,57 1040,29	53,86 6,14	869,42	722,04 214,85	2900,45
644	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /в 2 слоя/** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	19,8	190,07 46,14	7,03 0,94	3763,39 913,57	139,19 18,61	2710,63	643,21 352,53	4759,12
645	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,69	26383,64 22096,40	1645,94 800,19	18204,71 15246,52	1135,70 552,13	1822,49	12006,97 2416,93	32628,62
646	Е11-260101-1102 1126-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м3 изоляции	0,1	34040,82 29575,65	1645,94 800,19	3404,08 2957,56	164,60 80,02	281,92	2308,56 457,01	6169,66
647	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 /ISOTERM толщ.40мм прим./** *СП - 8%*	м3	0,9796	17346,00 --	-- --	16992,14 --	-- --	16992,14	-- 1359,37	18351,51
648	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	31,5	104,48 99,45	1,48 --	3291,12 3132,68	46,62 --	111,82	3070,02 508,89	6870,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
649	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**65**	**113,24** 99,45	1,48 --	7360,60 6464,25	96,20 --	**800,15**	6334,97 1095,65	**14791,21**
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**12546210,26**	**101763,49**	**9169976,77**	**3214839,92**	**17021934,20**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**3274470,00**	**38706,66**	--	**1260884,00**	
		Материалы	Тенге				**31321,84**				
		Всего заработная плата	Тенге				**11134,12**				
		Накладные расходы	Тенге					**19340,76**			
		Сметная прибыль	Тенге				**11797,86**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3449,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**46569,28**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**19340,76**			**12,33**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**297248,85**				
		Материалы	Тенге				**16276,07**				
		Всего заработная плата	Тенге					**112630,16**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**164114,70**				
		Накладные расходы	Тенге				**85460,43**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30616,73**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**413326,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112630,16**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**12217639,57**				
		Материалы	Тенге				**7427075,85**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3181205,74**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1551376,00**				
		Сдача и испытание	Тенге				**149035,89**				
		Накладные расходы	Тенге				**3117581,63**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1226817,72**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**16562038,92**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2294,48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3181205,74**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**17021934,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2381,92**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3313176,66			
		РАЗДЕЛ 25.Изолятор.ПОЛЫ									
715	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	65	246,62 86,35	35,03 13,81	16030,30 5612,75	2276,95 897,65	8140,60	6119,78 1772,01	23922,08
716	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	155,3	21622,42 4410,30	8,64 --	3357961,83 684919,59	1341,79 --	2671700,45	643824,41 320142,90	4321929,14
717	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,5278	17713,00 16124,00	1557,64 703,74	9348,92 8510,25	822,12 371,43	16,55	8082,33 1394,50	18825,75
718	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,5278	346394,00 --	-- --	182826,75 --	-- --	182826,75	-- 14626,14	197452,89
719	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	548	846,80 406,20	33,62 16,68	464046,40 222597,60	18423,76 9140,64	223025,04	217833,95 54550,43	736430,77
720	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	18,4	824,48 406,20	33,62 16,68	15170,43 7474,08	618,61 306,91	7077,74	7314,13 1798,77	24283,33
721	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	18,4	427,08 20,08	22,83 11,03	7858,27 369,47	420,07 202,95	7068,73	538,08 671,71	9068,06
722	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	18,4	932,62	87,66	17160,21	1612,94	912,09	14005,78	33659,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	14635,18	264,59		2493,28	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
723	С1235-103-0101 235-103-0101 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97IsOsPAn**	м2	18,4	330,00	–	6072,00	–	6072,00	–	6557,76
		СП - 8%			–	–	–	–		485,76	
724	Е11-260201-0502 1126-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	2,024	22682,32	1327,84	45909,02	2687,55	14721,26	22480,75	73860,95
		НР - 76%; СП - 8%			14081,13	533,46	28500,21	1079,72		5471,18	
		Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Разогрев битума 4. Покрытие изолируемой поверхности битумом 5. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и									
725	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,00376	23261,00	–	46609,46	–	46609,46	–	50338,22
		СП - 8%			–	–	–	–		3728,76	
726	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	18,4	1777,84	87,66	32712,26	1612,94	16464,14	14005,78	50455,49
		НР - 94%; СП - 8%			795,39	14,38	14635,18	264,59		3737,44	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
727	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	18,4	1087,18	43,77	20004,11	805,37	10368,40	8442,35	30722,18
		НР - 94%; СП - 8%			479,91	8,20	8830,34	150,88		2275,72	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**4221710,00**	**30622,10**	**3195003,21**	**942647,34**	**5577505,88**
							996084,65	**12679,36**	–	**413148,58**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4221710,00**				
	Материалы		Тенге				**2959495,00**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1008764,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**235508,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**942647,34**				
		Сметная прибыль	Тенге				**413148,60**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5577505,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828,85
		Сметная заработная плата	Тенге					1008764,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				5577505,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								828,85
		Сметная заработная плата	Тенге					1008764,00			
		РАЗДЕЛ 26.Изолятор.ОКНА									
728	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,9952	3295,58	202,52	6575,34	404,06	3142,53	2900,02	10233,39
		НР - 90%; СП - 8%			1518,02	96,98	3028,75	193,49		758,03	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
729	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,9952	25022,00	--	49923,89	--	49923,89	--	53917,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3993,91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				56499,23	404,06	53066,42	2900,02	64151,19
							3028,75	193,49	--	4751,94	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56499,23				
	Материалы		Тенге				3142,52				
	Всего заработная плата		Тенге					3222,24			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49923,89				
		Накладные расходы	Тенге				2900,02				
		Сметная прибыль	Тенге				4751,94				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64151,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,35
		Сметная заработная плата	Тенге					3222,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				64151,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,35
		Сметная заработная плата	Тенге					3222,24			
		РАЗДЕЛ 27.Изолятор.ЛЕСТНИЦЫ									
730	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,7320383	34838,30	10846,46	25502,97	7940,03	3473,76	11485,31	39947,34
		НР - 69%; СП - 8%			19246,50	3491,89	14089,18	2556,20		2959,06	
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
731	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,7320383	816313,00	--	597572,38	--	597572,38	--	645378,17
		СП - 8%			--	--	--	--		47805,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
732	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,7	49850,86 19013,80	3436,05 748,68	34895,60 13309,66	2405,24 524,08	19180,70	12588,70 3798,74	51283,04
733	Е11-060801-0110 1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1	42375,35 13925,60	3424,47 749,84	42375,35 13925,60	3424,47 749,84	25025,28	13354,65 4458,40	60188,40
734	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01118	441876,00 --	-- --	4940,17 --	-- --	4940,17	-- 395,21	5335,38
735	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08092	346394,00 --	-- --	28030,20 --	-- --	28030,20	-- 2242,42	30272,62
736	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций	т	0,7320383	15696,61 11581,50	2292,94 4,71	11490,52 8478,10	1678,52 3,45	1333,90	5852,27 1387,42	18730,21
737	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,5606385	85269,06 43899,10	28533,28 9875,03	47805,12 24611,53	15996,85 5536,32	7196,74	20802,01 5488,57	74095,71
738	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры** *СП - 8%*	т	0,5606385	866616,00 --	-- --	485858,29 --	-- --	485858,29	-- 38868,66	524726,95
739	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	м ступеней	44,8	1655,88 1557,36	59,65 27,03	74183,42 69769,73	2672,32 1210,94	1741,37	83757,19 12635,25	170575,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	44,8	5006,00	--	224268,80	--	224268,80	--	242210,30
		СП - 8%			--	--	--	--		17941,50	
741	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	4,2	20035,68	101,18	84149,86	424,96	80082,03	4512,69	95755,55
		НР - 118%; СП - 8%			867,35	43,20	3642,87	181,44		7093,00	
		Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
742	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,3086028	99,17	2,72	328,11	9,00	145,28	120,65	484,66
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	173,83	1,03		35,90	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
743	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,67	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	1	4276,05	71,55	4276,05	71,55	3635,44	412,31	5063,43
		НР - 69%; СП - 8%			569,06	28,49	569,06	28,49		375,07	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
744	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0409878	34838,30	10846,46	1427,95	444,57	194,51	643,08	2236,71
		НР - 69%; СП - 8%			19246,50	3491,89	788,87	143,12		165,68	
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
745	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,0409878	816313,00	--	33458,87	--	33458,87	--	36135,58
		СП - 8%			--	--	--	--		2676,71	
746	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,15	49850,86	3436,05	7477,63	515,41	4110,15	2697,58	10989,23
		НР - 91%; СП - 8%			19013,80	748,68	2852,07	112,30		814,02	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01572	346394,00	–	5445,31	–	5445,31	–	5880,94
		СП - 8%			–	–	–	–		435,63	
748	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0409878	15696,61	2292,94	643,37	93,98	74,69	327,68	1048,73
		НР - 69%; СП - 8%			11581,50	4,71	474,70	0,19		77,68	
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
749	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0807273	85269,06	28533,28	6883,54	2303,41	1036,27	2995,32	10669,17
		НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	3543,86	797,18		790,31	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
750	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,0807273	866616,00	–	69959,57	–	69959,57	–	75556,34
		СП - 8%			–	–	–	–		5596,77	
751	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	9,9	1655,88	59,65	16393,21	590,54	384,81	18508,84	37694,22
		НР - 118%; СП - 8%			1557,36	27,03	15417,86	267,60		2792,16	
		Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе									
752	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	9,9	5006,00	–	49559,40	–	49559,40	–	53524,15
		СП - 8%			–	–	–	–		3964,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1856925,69	38570,85	1646707,92	178058,28	2197782,68
							171646,92	12112,18	–	162798,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				576323,11				
	Материалы		Тенге				134305,08				
	Всего заработная плата		Тенге					122736,40			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38415,68				
	Местные материалы		Тенге				273828,20				
		Накладные расходы	Тенге				135952,61				
		Сметная прибыль	Тенге				56982,05				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				769257,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86,25
		Сметная заработная плата	Тенге					122736,40			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1280602,58				
	Материалы		Тенге				13309,87				
	Всего заработная плата		Тенге					61022,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1186849,11				
		Накладные расходы	Тенге				42105,67				
		Сметная прибыль	Тенге				105816,65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1428524,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,09
		Сметная заработная плата	Тенге					61022,70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				2197782,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					183759,10			
		РАЗДЕЛ 28.Изолятор.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
753	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	46,7	448,27	2,77	20934,21	129,36	736,93	16108,14	40005,74
		НР - 80%; СП - 8%			429,72	1,44	20067,92	67,25		2963,39	
		Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									
754	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,5	1341,91	88,28	77159,82	5076,10	18188,97	46328,90	133367,82
		НР - 80%; СП - 8%			937,30	69,85	53894,75	4016,38		9879,10	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
755	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,22	3556,48	51,89	22121,31	322,75	5175,80	13432,81	38398,45
		НР - 80%; СП - 8%			2672,47	27,05	16622,76	168,25		2844,33	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
756	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м2 окрашиваемой поверхности	46,7	59,11	0,89	2760,44	41,57	242,84	1997,64	5138,73
		НР - 80%; СП - 8%			53,02	0,45	2476,03	21,02		380,65	
757	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	57,5	118,76	0,89	6828,70	51,18	403,07	5120,26	12904,88
		НР - 80%; СП - 8%			110,86	0,45	6374,45	25,88		955,92	
758	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	6,22	118,76	0,89	738,69	5,54	43,60	553,88	1395,97
		НР - 80%; СП - 8%			110,86	0,45	689,55	2,80		103,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				130543,17	5626,50	24791,21	83541,63	231211,58
							100125,46	4301,58	–	17126,78	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130543,17				
	Материалы		Тенге				24791,21				
	Всего заработная плата		Тенге					104427,04			
		Накладные расходы	Тенге				83541,63				
		Сметная прибыль	Тенге				17126,80				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231211,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,61
		Сметная заработная плата	Тенге					104427,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				231211,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73,61
		Сметная заработная плата	Тенге					104427,04			
		РАЗДЕЛ 29.Изолятор..ЛЕСТНИЦА									
759	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,7808076	34838,30	10846,46	27202,01	8468,99	3705,21	12250,47	42608,68
		НР - 69%; СП - 8%			19246,50	3491,89	15027,81	2726,49		3156,20	
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
760	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,7808076	816313,00	–	637383,39	–	637383,39	–	688374,06
		СП - 8%			–	–	–	–		50990,67	
761	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,7808076	15696,61	2292,94	12256,03	1790,35	1422,76	6242,15	19978,04
		НР - 69%; СП - 8%			11581,50	4,71	9042,92	3,68		1479,86	
		Состав работ: 1. Сварка стальных конструкций									
762	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	1,4	49850,86	3436,05	69791,20	4810,47	38361,41	25177,40	102566,09
		НР - 91%; СП - 8%			19013,80	748,68	26619,32	1048,15		7597,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
763	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,004214	441876,00	–	1862,07	–	1862,07	–	2011,04
		СП - 8%			–	–	–	–		148,97	
764	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01575	346394,00	–	5455,71	–	5455,71	–	5892,17
		СП - 8%			–	–	–	–		436,46	
765	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	1,3022681	85269,06	28533,28	111043,18	37157,98	16716,80	48319,55	172111,75
		НР - 69%; СП - 8%			43899,10	9875,03	57168,40	12859,94		12749,02	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
766	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,5037339	866616,00	–	436543,86	–	436543,86	–	471467,37
		СП - 8%			–	–	–	–		34923,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
767	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	47,6	1655,88	59,65	78819,89	2839,34	1850,21	88992,02	181236,86
		НР - 118%; СП - 8%			1557,36	27,03	74130,34	1286,63		13424,95	
		Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе									
768	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	47,6	5006,00	–	238285,60	–	238285,60	–	257348,45
		СП - 8%			–	–	–	–		19062,85	
769	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручними из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	16,14	20035,68	101,18	323375,88	1633,05	307743,80	17341,61	367974,89
		НР - 118%; СП - 8%			867,35	43,20	13999,03	697,25		27257,40	
		Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней									
770	Е11-090306-0103 1109-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Перегородки стальные консольные сегчатые. Монтаж**	м2	41	870,65	22,91	35696,65	939,31	5987,64	20136,54	60299,84
		НР - 69%; СП - 8%			701,70	10,09	28769,70	413,69		4466,66	
		Состав работ: 1. Установка и крепление перегородок									
771	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	27,3333333	10061,00	–	275000,67	–	275000,67	–	297000,72
		СП - 8%			–	–	–	–		22000,05	
772	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	7,5515004	99,17	2,72	748,88	20,54	331,58	275,38	1106,20
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	396,76	2,34		81,94	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
773	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0.67	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	75,515004	4276,05	71,55	322905,77	5403,10	274530,27	31135,44	382364,51
		НР - 69%; СП - 8%			569,06	28,49	42972,40	2151,42		28323,30	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				2576370,79	63063,13	2245181,00	249870,56	3052340,65
							268126,68	21189,59	–	226099,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041245,00				
	Материалы		Тенге				622817,28				
	Всего заработная плата		Тенге					163303,64			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7317,78				
	Местные материалы		Тенге				238285,60				
		Накладные расходы	Тенге				162921,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				96333,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1300500,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113,72
		Сметная заработная плата	Тенге					163303,64			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1535125,79				
	Материалы		Тенге				27832,40				
	Всего заработная плата		Тенге					126012,63			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1348927,92				
		Накладные расходы	Тенге				86948,71				
		Сметная прибыль	Тенге				129765,96				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1751840,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80,64
		Сметная заработная плата	Тенге					126012,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				3052340,67				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194,36
		Сметная заработная плата	Тенге					289316,27			
		РАЗДЕЛ 30.Изолятор.ОКНА									
774	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	21,27	3657,15	195,41	77787,58	4156,37	33501,10	37948,51	124994,98
		НР - 90%; СП - 8%			1886,70	95,67	40130,11	2034,90		9258,89	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
775	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	60,73	3295,58	202,52	200140,57	12299,04	95652,18	88271,05	311484,56
		НР - 90%; СП - 8%			1518,02	96,98	92189,35	5889,60		23072,93	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
776	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	60,73	25022,00	–	1519586,06	–	1519586,06	–	1641152,94
		СП - 8%			–	–	–	–		121566,88	
777	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	20,85	15387,00	–	320818,95	–	320818,95	–	346484,47
		СП - 8%			–	–	–	–		25665,52	
778	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,42	26088,00	–	10956,96	–	10956,96	–	11833,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		876,56	
779	Е11-090403-0101 1109-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж**	т конструкций	0,452	279847,48	54895,41	126491,06	24812,73	40338,77	45931,60	186216,48
		НР - 69%; СП - 8%			135707,00	11566,32	61339,56	5227,98		13793,81	
		Состав работ: 1. Установка и крепление оконных блоков 2. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
780	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,452	818975,00	–	370176,70	–	370176,70	–	399790,84
		СП - 8%			–	–	–	–		29614,14	
781	Е11-200301-0104 1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	решетка	62	4276,44	188,56	265139,59	11690,66	58023,94	194748,19	496654,80
		НР - 98%; СП - 8%			3152,02	56,48	195424,99	3501,73		36807,02	
		Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением									
782	С123-050301-1202 СТ123-050301-1202	**Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм**	м2	92,5	10833,00	–	1002052,50	–	1002052,50	–	1082216,70
		СП - 8%			–	–	–	–		80164,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				3893150,00	52958,80	3451107,16	367099,35	4601069,27
							389084,01	16654,21	–	340819,95	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2129290,12				
	Материалы		Тенге				129153,28				
	Всего заработная плата		Тенге					140243,96			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1851362,00				
		Накладные расходы	Тенге				126219,56				
		Сметная прибыль	Тенге				180440,78				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2435950,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102,40
		Сметная заработная плата	Тенге					140243,96			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				496667,76				
	Материалы		Тенге				40338,77				
	Всего заработная плата		Тенге					66567,54			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370176,70				
		Накладные расходы	Тенге				45931,60				
		Сметная прибыль	Тенге				43407,95				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				586007,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,67
		Сметная заработная плата	Тенге					66567,54			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1267192,09				
	Материалы		Тенге				58023,94				
	Всего заработная плата		Тенге					198926,72			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1002052,50				
	Сдача и испытание		Тенге				9862,65				
		Накладные расходы	Тенге				194948,19				
		Сметная прибыль	Тенге				116971,22				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1579111,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139,96
		Сметная заработная плата	Тенге					198926,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				4601069,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281,03
		Сметная заработная плата	Тенге					405738,22			
		РАЗДЕЛ 31.Изолятор.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
783	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	691,9673629	448,27	2,77	310188,21	1916,75	10919,24	238678,92	592776,50
		НР - 80%; СП - 8%			429,72	1,44	297352,22	996,43		43909,37	
		Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Прорезка рустов 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками									
784	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	3,305808	26383,64	1645,94	87219,25	5441,16	8731,63	57525,72	156324,56
		НР - 76%; СП - 8%			22096,40	800,19	73046,46	2645,27		11579,60	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
785	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3	3,305808	31143,00	–	102952,78	–	102952,78	–	111189,00
		СП - 8%			–	–	–	–		8236,22	
786	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,8430353	3547,98	39,99	77498,65	873,51	39749,73	29837,06	115922,57
		НР - 80%; СП - 8%			1688,20	19,27	36875,41	420,92		8586,86	
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
787	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	279,3879984	3547,98	39,99	991263,03	11172,73	508427,48	381637,30	1482732,36
		НР - 80%; СП - 8%			1688,20	19,27	471662,82	5383,81		109832,03	
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
788	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6416319	349485,00	–	224240,72	–	224240,72	–	242179,98
		СП - 8%			–	–	–	–		17939,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
789	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,1874421	3547,98 1688,20	39,99 19,27	369654,96 175889,24	4166,45 2007,69	189599,27	142317,55 40957,80	552930,31
790	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,1604487	441876,00 –	– –	70898,43 –	– –	70898,43	– 5671,87	76570,30
791	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,4275914	655470,92 287300,00	15169,16 1678,83	280273,73 122847,01	6486,20 717,85	150940,52	145806,54 34086,42	460166,69
792	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,1623336	1341,91 937,30	88,28 69,85	149169,85 104192,46	9813,41 7764,69	35163,98	89565,72 19098,85	257834,41
793	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Натягивание проволочной сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,225828	3373,73 1691,14	35,99 17,34	159327,00 79865,30	1699,66 818,90	77762,04	64547,36 17909,95	241784,30
794	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,225828	970,21 544,34	9,89 3,94	45818,88 25706,81	467,06 186,07	19645,01	20714,31 5322,65	71855,84
795	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Натягивание проволочной сетки	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,225828	3373,73 1691,14	35,99 17,34	159327,00 79865,30	1699,66 818,90	77762,04	64547,36 17909,95	241784,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей									
796	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,225828	970,21 544,34	9,89 3,94	45818,88 25706,81	467,06 186,07	19645,01	20714,31 5322,65	71855,84
797	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	910,4529335	1628,22 1124,06	93,82 72,74	1482417,68 1023403,72	85418,70 66226,35	373595,26	871704,06 188329,74	2542451,48
798	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	183,70571	3556,48 2672,47	51,89 27,05	653345,68 490948,00	9532,49 4969,24	152865,19	396733,79 84006,36	1134085,83
799	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	115,3036754	59,11 53,02	0,89 0,45	6815,60 6113,40	102,62 51,89	599,58	4932,23 939,83	12687,66
800	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	111,1623336	118,76 110,86	0,89 0,45	13201,64 12323,46	98,93 50,02	779,25	9898,78 1848,03	24948,46
801	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	183,70571	317,71 195,41	2,82 1,39	58365,14 35897,93	518,05 255,35	21949,16	28922,63 6983,02	94270,79
802	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	249,425027	899,50 622,58	5,32 1,80	224357,81 155287,03	1326,95 448,97	67743,83	124588,80 27915,73	376862,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1315,871409	742,85	5,32	977495,08	7000,43	243817,82	584099,53	1686522,18
		НР - 80%; СП - 8%			552,24	2,62	726676,83	3447,58		124927,57	
804	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	576,6636874	901,51	5,65	519868,08	3258,15	116497,60	321367,75	908534,70
		НР - 80%; СП - 8%			693,84	2,77	400112,33	1597,36		67298,87	
805	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	250,7909432	5046,30	22,99	1265566,34	5765,68	523478,45	591348,99	2005468,56
		НР - 80%; СП - 8%			2936,00	11,42	736322,21	2864,03		148553,23	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				8275084,42	157225,65	3037764,00	4189488,68	13461738,95
							5080094,75	101857,39	--	997165,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8275084,42				
	Материалы		Тенге				2639672,11				
	Всего заработная плата		Тенге					5181952,14			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				398091,93				
		Накладные расходы	Тенге				4189488,69				
		Сметная прибыль	Тенге				997165,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13461738,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3532,78
		Сметная заработная плата	Тенге					5181952,14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				13461738,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3532,78
		Сметная заработная плата	Тенге					5181952,14			
		РАЗДЕЛ 32.Изолятор.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
806	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	496,8691799	876,10	47,57	435307,09	23636,06	122925,44	279263,09	771735,79
		НР - 93%; СП - 8%			581,13	23,22	288745,59	11537,30		57165,61	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
807	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,999942	1359,05	37,40	1358,97	37,40	362,97	792,09	2323,14
		НР - 80%; СП - 8%			958,66	31,51	958,60	31,51		172,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
808	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,0398237**	**626,57** **505,05**	**6,30** **3,28**	**1904,66** **1535,26**	**19,15** **9,97**	**350,25**	**1236,19** **251,27**	**3392,11**
809	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**18,8709054**	**1359,05** **958,66**	**37,40** **31,51**	**25646,50** **18090,78**	**705,77** **594,62**	**6849,95**	**14948,32** **3247,59**	**43842,41**
				ФАСАД							
810	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности стен 2. Разметка проектного положения металлического каркаса 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами	**м2**	**412,5495841**	**3977,74** **1701,47**	**19,53** **3,63**	**1641015,00** **701940,74**	**8057,09** **1497,55**	**931017,15**	**562750,64** **176301,25**	**2380066,87**
811	**Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой травертин** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка поверхности стен 2. Установка и крепление кронштейнов с прокладкой 3. Разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей 4. Установка горизонтальных и вертикальных профилей 5. Навешивание плит утеплителя на кронштейны 6. Крепление плит утеплителя 7. Укладка пароизоляционного слоя из мембраны 8. Резка и сверление отверстий в панелях 9. Сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки 10. Монтаж и крепление панелей к вертикальному профилю	**м2 поверхности облицовки**	**412,5495841**	**5963,43** **4950,19**	**521,90** **11,81**	**2460210,57** **2042198,83**	**215309,63** **4872,21**	**202702,11**	**1637656,83** **327829,39**	**4425696,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11. Перестановка люлек									
812	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80** *СП - 8%*	м3	20,6274792	31143,00 --	-- --	642401,58 --	-- --	642401,58	-- 51392,13	693793,71
813	С1231-202-0102 231-202-0102 РСНБ РК 2015	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм** *СП - 8%*	м2	412,5495841	12913,00 --	-- --	5327252,78 --	-- --	5327252,78	-- 426180,22	5753433,00
814	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	6,2955548	346394,00 --	-- --	2180742,41 --	-- --	2180742,41	-- 174459,39	2355201,80
815	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,2431592	80865,26 78396,00	2469,26 847,26	19663,13 19062,71	600,42 206,02	--	17919,92 3006,64	40589,69
		Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток									
816	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,2431592	349485,00 --	-- --	84980,49 --	-- --	84980,49	-- 6798,44	91778,93
		ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ									
817	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Распаковка и подбор плит 2. Притирка кромок 3. Шлифовка и полировка или чистая теска выступающих граней 4. Установка плит и заливка раствора 5. Пригонка плит на швах по лицу 6. Разделка швов облицовки 7. Оклейка полированных поверхностей бумагой 8. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ	м2 поверхности облицовки	7,6728883	24036,70 22999,70	129,14 57,70	184430,91 176474,13	990,88 442,73	6965,90	141533,48 26077,15	352041,55
818	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм** *СП - 8%*	м2	7,6728883	12755,00 --	-- --	97867,69 --	-- --	97867,69	-- 7829,42	105697,11
		ЦОКОЛЬ									
819	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой гранит** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка поверхности стен 2. Установка и крепление кронштейнов с прокладкой 3. Разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей 4. Установка горизонтальных и вертикальных профилей 5. Навешивание плит утеплителя на кронштейны 6. Крепление плит утеплителя 7. Укладка пароизоляционного слоя из мембраны 8. Резка и сверление отверстий в панелях	м2 поверхности облицовки	63,0448765	5963,43 4950,19	521,90 11,81	375963,71 312084,12	32903,12 744,56	30976,47	250262,94 50098,13	676324,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		9. Сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки 10. Монтаж и крепление панелей к вертикальному профилю 11. Перестановка люлек									
820	С1231-201-0103 231-201-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм** *СП - 8%*	м2	63,0448765	12755,00 –	--	804137,40 --	--	804137,40 --	-- 64330,99	868468,39
821	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	1,3141638	346394,00 –	--	455218,46 --	--	455218,46 --	-- 36417,48	491635,94
822	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток	т металлических изделий	0,0508904	80865,26 78396,00	2469,26 847,26	4115,27 3989,60	125,66 43,12	--	3750,43 629,26	8494,96
823	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0508904	349485,00 --	--	17785,43 --	--	17785,43 --	-- 1422,83	19208,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**14760002,03** **3565080,36**	**282385,18** **19979,59**	**10912536,48** --	**2910113,93** **1413609,28**	**19083725,23**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14760002,03**				
	Материалы		Тенге				**1302150,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3585060,00**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3381128,37**				
	Местные материалы		Тенге				**6229257,87**				
		Накладные расходы	Тенге				**2910113,93**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1413609,27**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19083725,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2351,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3585060,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				**19083725,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2351,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3585060,00**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**186071790,56** **31861104,02**	**1723421,52** **655246,71**	**154768249,10** --	**27949329,66** **17312110,48**	**160635133**

Итого по смете					**160 635 133**						
Стоимость оборудования					**0**						
Итого по смете без оборудования					**160 635 133**						
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%					**163 044 660**						
С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 0,7%					**164 185 973**						
Непредвиденные затраты 2%					**167 469 692**						
Итого с оборудованием					167 469 692						
Переходящий коэф.100%=1,0500514					175 851 785						
Понижающий коэф. К=0,9949999994					178 571 428						
Всего с НДС 12%					200 000 000						

Подрядчик:
ТОО "Автодемстрой ЛТД"
Директор_____Ералиев С.А.

Субподрядчик:
ТОО "РСУ-1"
Директор_____Сулайманов А.