Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Технадзор: ТОО "СК-Теріскей"

Авторский надзор: ТОО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ КО"

Договор: Доп.соглошение №4 от 29.08.2024 г. к Договору №48 от 17.04.2023 г.

Наименование стройки: «Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

А К Т

приемки выполненных работ №1

за сентябрь месяц 2024 г.

на «Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27 821 183**
	Раздел 1.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**24 901 242**
	Подраздел 1.1.	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**				**24 901 242**
3	515-101-3312 515-101-3312 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА	шт.	1	24 901 242	24 901 242
	Подраздел 2.1.	**КЛ-0,4кВ**				**2 919 940**
20	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	72	627	45 144
21	У6101-0102-0209 6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	36,2	723	26 173
22	С3412-102-0205 412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	325,8	70	22 806
23	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	м^3	25,89	115	2 977

1	2	3	4	5	6	7
24	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	25,9	790	20 461
25	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120	831	99 720
26	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	12,403	4 631	57 438
27	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	69	579	39 951
28	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	69	2 658	183 402
29	У6401-0201-0804 6401-0201-0804 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	5	2 590	12 950
30	У6401-0201-0803 6401-0201-0803 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	63	2 060	129 780
31	У6401-0201-0104 6401-0201-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	26	2 042	53 092
32	У6401-0201-0103 6401-0201-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	257	1 382	355 174
33	У6401-0201-0704 6401-0201-0704 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	21	2 240	47 040
34	У6401-0201-0703 6401-0201-0703 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	7	1 635	11 445
35	С1243-113-0951 243-113-0951 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	м	39	7 554	294 606
36	С1243-113-0948 243-113-0948 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мс)-1	м	339	4 022	1 363 458
37	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	72	24	1 728
38	С1249-101-0503 249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	72	106	7 632

1	2	3	4	5	6	7
39	У6401-0201-1502 6401-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	4	6 602	26 408
40	У6401-0201-1504 6401-0201-1504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	1	12 820	12 820
41	С1243-903-2513 243-903-2513 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КиТ-4х70/120-СЛ	шт.	4	20 366	81 464
42	С1243-903-2516 243-903-2516 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КиТ-4х150/240-СЛ	шт.	1	24 271	24 271
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**27 821 183**
в том числе оборудование			Тенге			**24 901 242**
в том числе СМР			Тенге			**2 919 941**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 8,4 %			Тенге	8,4%		245 275
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		9 496
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			3 174 712
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		158 736
Непредвиденные работы и затраты, 5%			Тенге	5%		1 403 798
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			**4 737 245**
Итого оборудование			Тенге			**24 901 242**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**29 638 487**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1			Тенге	1		**29 638 487**
Стоимость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	0,9430000000344		**27 949 093,53**
НДС (12%)			Тенге	12%		3 353 891,22
Стоимость строительства			Тенге			**31 302 984,75**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Руководитель _____ **Сайдалин Б. С.**

Технадзор:
ТОО "СК-Теріскей"

Директор _____ **Қалыбекұлы Д.**

Авторский надзор:
ТОО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ КО"

ГИП авторского надзора _____ **Байдылдаев Д.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "СК-Теріскей"
Авторский надзор: ТОО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ КО"
Договор: Доп.соглошение №4 от 29.08.2024 г. к Договору №48 от 17.04.2023 г.
Наименование стройки: «Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

А К Т от 21.10.2024г.

приемки выполненных работ №2
за октябрь месяц 2024 г.

на «Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**63 699 497**
	Раздел 1.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**58 565 842**
	Подраздел 1.1.	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**				**58 565 842**
2	515-102-0721 515-102-0721 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	комплект	1	58 565 842	58 565 842
	Подраздел 2.1.	**КЛ-0,4кВ**				**5 133 655**
23	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	46,31	115	5 326
24	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	46,3	790	36 577
25	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	215	831	178 665

	2	3	4	5	6	7
6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	23,797	4 631	110 204
7	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	123	579	71 217
8	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	123	2 658	326 934
9	У6401-0201-0804 6401-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	11	2 590	28 490
0	У6401-0201-0803 6401-0201-0803 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	113	2 060	232 780
1	У6401-0201-0104 6401-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	48	2 042	98 016
2	У6401-0201-0103 6401-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	457	1 382	631 574
3	У6401-0201-0704 6401-0201-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	39	2 240	87 360
4	У6401-0201-0703 6401-0201-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	13	1 635	21 255
5	С1243-113-0951 243-113-0951 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	м	71	7 554	536 334
6	С1243-113-0948 243-113-0948 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мс)-1	м	603	4 022	2 425 266
7	У6401-0201-0303 6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	128	24	3 072
8	С1249-101-0503 249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	128	106	13 568
9	У6401-0201-1502 6401-0201-1502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	8	6 602	52 816
40	У6401-0201-1504 6401-0201-1504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	3	12 820	38 460

1	2	3	4	5	6	7
1	С1243-903-2513 243-903-2513 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ	шт.	8	20 366	162 928
2	С1243-903-2516 243-903-2516 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ	шт.	3	24 271	72 813
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**63 699 497**
в том числе оборудование			Тенге			**58 565 842**
в том числе СМР			Тенге			**5 133 655**
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 8,4 %			Тенге	8,4%		431 227
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		16 695
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			5 581 576
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		279 079
Непредвиденные работы и затраты, 5%			Тенге	5%		3 207 371
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			**9 068 026**
Итого оборудование			Тенге			**58 565 842**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**67 633 868**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1			Тенге	1		**67 633 868**
Смость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	0,9430000000344		**63 778 737**
НДС (12%)			Тенге	12%		7 653 448
Стоимость строительства			Тенге			**71 432 186**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Зам. Руководителя _____ Кожагельдинов Р.Е.

Технадзор:
ТОО "СК-Теріскей"
Директор _____ Калыбекулы Д.

Авторский надзор:
ТОО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ КО"
ГИП авторского надзора _____ Байдылдаев Д.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"
Директор _____ Жаимбетов Т.З.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "СК-Теріскей"
Авторский надзор: ТОО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ КО"
Договор: Доп.соглошение №4 от 29.08.2024 г. к Договору №48 от 17.04.2023 г.
Наименование стройки: «Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

А К Т
приемки выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2024 г.

на «Строительство наружных сетей электроснабжения к трем 5-ти этажным жилым домам (поз.1,2,3) севернее микрорайона Коктем в г. Кокшетау Акмолинской области»

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35 963 730**
	Раздел 1.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**31 857 311**
	Подраздел 1.1.	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**				**31 857 311**
1	У6401-0101-1401 6401-0101-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	1	6 956 069	6 956 069
3	515-101-3312 515-101-3312 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА	шт.	1	24 901 242	24 901 242
	Раздел 2.	**КЛ-10кВ**				**2 581 507**
4	У6101-0102-0109 6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	9,5	627	5 957
5	У6101-0102-0209 6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3	м^3	4,8	723	3 470

1	2	3	4	5	6	7
5	С3412-102-0205 412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	43,2	70	3 024
7	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	9,6	115	1 104
8	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	9,6	790	7 584
9	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	53	831	44 043
10.	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,8	4 631	22 229
11	У6401-0201-3101 6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	106	579	61 374
12	С1241-201-0413 241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	106	2 658	281 748
13	У6401-0201-0805 6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	106	3 536	374 816
14	У6401-0201-0712 6401-0201-0712 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 9 кг	м	20	4 192	83 840
15	С1243-101-0311 243-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	м	129	9 198	1 186 542
16	У6401-0201-2806 6401-0201-2806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	2	28 481	56 962
17	С1243-903-0703 243-903-0703 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 3СТП-10-150/240(Б)	шт.	2	57 988	115 976
18	У6401-0201-2209 6401-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	151 863	303 726
19	С1243-903-0908 243-903-0908 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-150/240-СЛ	шт.	2	14 556	29 112
	Подраздел 2.2. АСКУЭ					1096422

	2	3	4	5	6	7
3	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	3	17 130	51 390
4	С1247-305-0141 247-305-0141 *РСНБ РК 2022*	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В.	шт.	3	126 530	379 590
5	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	3	5 896	17 688
6	У6401-0303-0404 6401-0303-0404 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	3	17 130	51 390
7	С1247-301-0351 247-301-0351 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	3	67 565	202 695
8	С1247-201-0504 247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	3	19 163	57 489
9	У6401-0103-0201 6401-0103-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	18	15 389	277 002
0	С1247-302-0516 247-302-0516 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 400/5А	шт.	12	3 438	41 256
1	С1247-302-0510 247-302-0510 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	6	2 987	17 922
	Подраздел 2.3.	**НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ**				**114884**
2	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	8	7 360	58 880
3	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	39	1 436	56 004
	Раздел 3.	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**313606**
54	У6401-0101-1302 6401-0101-1302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Демонтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А	шт.	2	156 803	313 606

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			35 963 730
в том числе оборудование	Тенге			24 901 242
в том числе СМР	Тенге			11 062 488

1	2	3	4	5	6	7
Затраты за организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом 8,4 %			Тенге	8,4%		929 249
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			Тенге	0,3%		35 975
Итого с затратами на организацию и по ликвидации			Тенге			12 027 712
Сметная прибыль 5%			Тенге	5%		601 386
Непредвиденные работы и затраты, 5%			Тенге	5%		1 846 448
Итого со сметной прибылью, непредвиденные работы и затраты			Тенге			**14 475 546**
Итого оборудование			Тенге			**24 901 242**
Итого СМР+оборудование			Тенге			**39 376 788**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) К=1			Тенге	1		**39 376 788**
Смость с учетом понижающего коэффицента			Тенге	0,9430000006		**37 132 309,89**
НДС (12%)			Тенге	12%		4 455 877,19
Стоимость строительства			Тенге			**41 588 187,07**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

Зам. Руководителя _____ **Кожагельдинов Р.Е.**

Технадзор:
ТОО "СК-Теріскей"

Директор _____ **Калыбекұлы Д.**

Авторский надзор:
ТОО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ КО"

ГИП авторского надзора _____ **Байдылдаев Д.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**