Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8февраля 2021 года №53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПСУ -2»** ., РК., Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Транспортная 1/9

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Бекиш Жулдузбека Бериковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания медицинского пункта село Ушкулын, расположенного в Павлодарской области ,Баянаульский район ,село Ушкулын**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Баянаульская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, руководитель Арынов Серикжан Арынович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО FBC Service**

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ASU JOBA» БИН 090340014343 Лицензия ГСЛ №22001346г, рабочий проект А-ASU-06-2022

(наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Баянаульская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области от 13.07.2022г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность,производительность и так далее	Единица Измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В торм числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	В торм числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	1		1	
Мощность обьекта					
Площадь застройки	м2	85,4		85,4	
Строительный обьем	$м^3$	229,04		229,04	
Общая площадь	$м^2$	81,8		81,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Существующее здание двухэтажный жилой дом квартиры №3, №4 и имеет прямоугольную форму с размерами в осях 10,0*8,54м.За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола проектируемого обьекта, высота этажа от пола до потолка 2,5м. Основные проектные решения; наружные стены- цоколь- штукатурка и побелка.Внутреняя отделка -облицовка стен и потолков кв.№4 листами гипсокартона по металлическому каркасу с последующей шпаклевкой гипсовыми сухими смесями и покраской водоэмульсией, облицовка стен керамической плиткой.Ремонт штукатурки, шпаклевка и побелка стен и потолков в кв.№3(котельная).Ремонт покраски стен и потолков в подьезде.Замена деревянных оконных блоков и подоконных досок на окна из ПВХ. Замена дверей- входные на металлические утепленные, внутренние на двери из ПВХ. Ремонт полов-щебеночный подстилающий слой, бетонная подготовка, -бетонная стяжка в кв.№3, цементная стяжка,керамическая плитка,линолеум в кв.№4.Ремонт крыльца и козырька.Замена внутренней существующей электрической проводки, светильников, розеток, выключателей.Монтаж пожарной сигнализации.Устройство однотрубной системы отопления с нижней разводкой, источником теплоснабжения является твердотопливной котел, нагревательные приборы-радиатор алюминевый.Монтаж трубопроводов системы водоснабжения и канализации из труб полиэтиленовых, установка санитарно-технических приборов.Канализация предусмотрена хозяйственно-бытовая, отводящая стоки от санитарно-технических приборов.;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2023года;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца;

фактически, месяц: 1,5месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Не предусмотрено проектом,ранее построенные имеются

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания медицинского пункт с.Ушкулына**

(наименование объекта)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Бекиш Жулдызбек Бериковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,печать