Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Гидропром»

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7

Срок действия договора: №8 до 31.12.2024г

Приложение 2
к приказу исполняющего обязаности Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА от 01.11.2023г

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№8	04.05.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	533 395 476,25	41 446 738,01							4 973 608,56	46 420 346,57
в том числе за текущий месяц 2023 г.	46 420 346,57	41 446 738,01							4 973 608,56	46 420 346,57
аванс 30%	13 926 103,97	12 434 021,40							1 492 082,57	13 926 103,97
Удержание 5%	2 321 017,33	2 072 336,90							248 680,43	2 321 017,33
К оплате:	30 173 225,27	26 940 379,71							3 232 845,56	30 173 225,27
К оплате:	**Тридцать миллионов сто семьдесят три тысяча двести двадцать пять тенге двадцать семь тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Караганды"
зание организации, бизнес идентификационнь

Руководитель **Камалиев М.Т**
(должность, подпись,)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Гидропром»
зание организации, бизнес идентификационнь

Директора **Культуманов И.М.**
(должность, подпись,)

Эксперт технического надзора:

ТОО «KB GCity» ЖСШ
зание организации, бизнес идентификационнь

Эксперт **Омарханов У.К.**
(должность, подпись)

ТОО "KBG City" БИН 150240013991 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 2023 04-05

Акт выполненных работ №18 от 01.11.2023г.

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на работы**

Составлен(а) в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Лифт пассажирский										
1	1	**Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12/3 остановки/, высота шахты 44 м /13,22 м/. Монтаж оборудования**	**лифт**	**2**		**1541975,26**	**40726,02**	**3083951**	**81452**	**230380**	**1699935**	**5166597**
			НР - 61%; СП - 8%;				**1386059,33**	**7329,81**	**2772119**	**14660**		**382711**	
			Формула объема = (1)Х2										
			Состав работ: 1. Перемещение оборудования от места складирования к месту монтажа 2. Разметка осей шахты и машинного помещения 3. Установка кронштейнов и направляющих кабины, противовеса и оборудование приямка 4. Монтаж дверей шахты и регулировка замков 5. Установка оборудования машинного помещения 6. Монтаж кабины и противовеса, подвеска их на канаты 7. Устройство заземления лифта 8. Монтаж подвесного кабеля 9. Установка электроаппаратуры 10. Прокладка и подключение силовой электропроводки, электропроводки цепей управления, сигнализации в машинном помещении шахты и кабины, а также переговорной связи в объеме поставки оборудования лифта 11. Прокладка и подключение электропроводки освещения шахты по машинному помещению и шахте										
2	2	**Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25**	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**18**		**-75795,11**	**-635,67**	**-1364312**	**-11442**	**-184671**	**-713703**	**-2244256**
			НР - 61%; СП - 8%;				**-64899,92**	**-100,38**	**-1168199**	**-1807**		**-166241**	
			Формула объема = (12-3)Х2										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта** *НР - 61%; СП - 8%;* *Формула объема = (39,78)X2*	м	61,56	-16245,36 -13300,44	-148,17 -22,24	-1000064 -818775	-9121 -1369	-172168	-500288 -120028	-1620380
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				719575 785145	60889 11484	-126459 --	485944 96442	1301961
		Стоимость монтажных работ		тенге				719575				
		Материалы		тенге				-126459				
		Всего заработная плата		тенге					796629			
			Накладные расходы	тенге				485944				
			Сметная прибыль	тенге				96442				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1301961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
			Сметная заработная плата	тенге					796629			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1301961				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
			Сметная заработная плата	тенге					796629			
			РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ									
4		516-101-0312 516-101-0312 РСНБ РК 2022	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 м/с, отделка кабины крашеный металл**	комплект	2	12369428,00 --	-- --	24738856 --	-- --	24738856	-- --	24738856
5		Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%;* *Формула объема = 451,87*0,001* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,45187	115867,37 67710,27	34953,71 12583,17	52357 30596	15795 5686	5966	25035 6191	83583
6		С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** *СП - 8%;* *Формула объема = 451,87*0,001*	т	0,45187	437427,00 --	-- --	197660 --	-- --	197660	-- 15813	213473
7		Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Устройство с облицовкой металлосайдингом** *НР - 80%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0115 Металлосайдинг Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Установка вертикальных несущих направляющих 4. Монтаж панелей из металлосайдинга	$м^2$ поверхности облицовки $м^2$	470	3635,31 1875,34	11,69 2,32	1708596 881410	5494 1090	821692	706001 193170	2607767

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2022	**Металлосайдинг**	$м^2$	470	3900,00	--	1833000	--	1833000	--	1979640
			СП - 8%			--	--	--	--		146640	
9		Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Монтаж козырька**	т конструкций	0,15264	115867,37	34953,71	17686	5336	2015	8457	28234
			НР - 69%; СП - 8%; *Формула объема = 5,76.26,5.0,001* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и ограждением 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			67710,27	12583,17	10335	1921		2091	
10		С1224-102-0901 224-102-0901 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм**	$м^2$	26,5	2607,00	--	69086	--	69086	--	74613
			СП - 8%			--	--	--	--		5527	
11		С1222-529-0102 222-529-0102 РСНБ РК 2022	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	42,7	308,00	--	13152	--	13152	--	14204
			СП - 8%			--	--	--	--		1052	
			КМ(терраса)									
12		Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	1,51375	80761,71	23453,84	122253	35503	25682	49597	185598
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка и установка конструкций стальных каркасов на болтах и на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			40342,40	7141,85	61068	10811		13748	
13		С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**	т	0,47	520179,00	--	244484	--	244484	--	264043
			СП - 8%; *Формула объема = (158+312,0).0,001*			--	--	--	--		19559	
14		С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,95	446725,00	--	424389	--	424389	--	458340
			СП - 8%; *Формула объема = (202+183+169+396).0,001*			--	--	--	--		33951	
15		С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00966	479350,00	--	4631	--	4631	--	5001
			СП - 8%; *Формула объема = 9,66.0,001*			--	--	--	--		370	
16		С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00678	403078,00	--	2733	--	2733	--	2952
			СП - 8%; *Формула объема = 6,78.0,001*			--	--	--	--		219	
17		С1214-203-0101 214-203-0101 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У**	т	0,07731	493273,00	--	38135	--	38135	--	41186
			СП - 8%; *Формула объема = 77,31.0,001*			--	--	--	--		3051	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18		Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	60,52		1144,30	31,05	69253	1879	4998	58055	137493
			НР - 92%; СП - 8%;				1030,67	12,01	62376	727		10185	
			*Формула объема = 33,88 * 26,64*										
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$									
			Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
19		С1214-204-0110 214-204-0110 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	33,88		4228,00	--	143245	--	143245	--	154705
			СП - 8%				--	--	--	--		11460	
20		С1214-204-0110 214-204-0110 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	26,64		4228,00	--	112634	--	112634	--	121645
			СП - 8%				--	--	--	--		9011	
21		Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	9,3		114,90	3,23	1069	31	444	413	1600
			НР - 69%; СП - 8%				63,92	0,38	594	4		118	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
21.1		20180 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0313	0,29109	2044,00		595				
21.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
21.3		1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	0,000986		32,00		0			
21.4		2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	0,000986		6741,00		7			
21.5		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	0,000986		3990,00		4			
21.6		2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	0,11041		176,00		19			
21.7		146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00014	380806,00				53		
21.8		149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000837	467116,00				391		
22		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	9,3		191,30	4,71	1779	44	1040	484	2445
			НР - 69%; СП - 8%				74,73	0,76	695	7		181	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества										
22.1		20168 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0452	0,42036	1655,00		696				
22.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0037							
22.3		1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000212	0,001972		32,00		0			
22.4		2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000212	0,001972		6741,00		13			
22.5		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	0,001972		3990,00		8			
22.6		2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01378	0,128154		176,00		23			
22.7		149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00026	525811,00				137		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.8		287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,001674	539649,00				903		
23		**Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м² поверхности**	**27,3**		**5295,36**	**14,31**	**144563**	**390**	**105182**	**29725**	**188232**
			НР - 76%; СП - 8%				**1428,25**	**4,44**	**38991**	**121**		**13943**	
			Состав работ: 1. Облицовка каркасов										
23.1		20312 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,8333	22,74909	1714,00		38992				
23.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0683							
23.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	7,644		16,00		122			
23.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002464	0,067267		3990,00		268			
23.5		147807 С	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,	1000 м²	0,00103	0,028119	3715098,00				104465		
23.6		290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,025	0,6825	1050,00				717		
24		**Е11-340108-0713 1134-0108-0713 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м² поверхности**	**18,2**		**5489,24**	**14,31**	**99904**	**261**	**70120**	**22499**	**132195**
			НР - 76%; СП - 8%				**1622,13**	**4,44**	**29523**	**81**		**9792**	
			Состав работ: 1. Облицовка каркасов										
24.1		20312 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных	чел.-ч	0,9464	17,22448	1714,00		29523				
24.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0455							
24.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	5,096		16,00		82			
24.4		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002464	0,044845		3990,00		179			
24.5		147807 С	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,	1000 м²	0,00103	0,018746	3715098,00				69643		
24.6		290063 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,025	0,455	1050,00				478		
			Откосы										
25		**Е11-100405-0102 1110-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Откосы оконных проемов. Облицовка ПВХ**	**м откоса**	**466,05**		**619,79**	**7,86**	**288853**	**3663**	**23438**	**236972**	**567891**
			НР - 90%; СП - 8%; *Формула объема = 186,42:0,4*				**561,64**	**3,33**	**261752**	**1552**		**42066**	
			ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
		313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч									
		261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг									
		232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг									
		232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-	кг									
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³									
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р	кг									
			Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами 5. Нанесение клеящего состава по периметру листа 6. Установка гипсокартонных плит откосов с выравниванием 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой										
25.1		20097 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3394	158,17737	1655,00		261784				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,6991							
25.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10	маш.-ч	0,000762	0,354944		6333,00		2248			
25.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000762	0,354944		3990,00		1416			
25.5	135876 С	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый, 310 мл	шт.	0,094	43,8087	535,00				23438		
26	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Пластиковые откосы ПВХ** *Формула стоимости = 5217,245*1,12*	**$м^2$**	**186,42**		**4658,25** --	**--** --	**868391** --	**--** --	**--**	**--** --	**868391**
27	**Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12**	**Оконные откосы. Изоляция монтажной пеной методом напыления** *НР - 76%; СП - 8%;* *Формула объема = 186,42:0,05*	**$м^3$ изоляции**	**9,321**		**51146,70** **43563,52**	**7583,18** **625,31**	**476738** **406056**	**70683** **5829**	**--**	**313032** **63182**	**852952**
27.1	20175 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,296	217,142016	1870,00		406056				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3472	3,2363							
27.3	664 С	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	8,9824	83,72495		134,00		11219			
27.4	1446 С	Установки для заливки пенополиуретана	маш.-ч	8,9824	83,72495		556,00		46551			
27.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	3,236251		3990,00		12913			
28	**С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** *СП - 8%;* *Формула объема = (186,42:0,45:0,094*	**шт.**	**43,8087**		**1957,00** --	**--** --	**85734** --	**--** --	**85734**	**--** **6859**	**92593**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**31759181** **1783396**	**139079** **27829**	**4229460** **24738856**	**1450270** **608179**	**33817632**
	Стоимость оборудования		тенге					**24738856**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					**24738856**				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**5959638**				
	Материалы		тенге					**1026914**				
	Всего заработная плата		тенге						**1690808**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**3168883**				
		Накладные расходы	тенге					**1367181**				
		Сметная прибыль	тенге					**586149**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**7912968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**991**
		Сметная заработная плата	тенге						**1690808**			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					**192296**				
	Материалы		тенге					**33662**				
	Всего заработная плата		тенге						**120417**			
		Накладные расходы	тенге					**83089**				
		Сметная прибыль	тенге					**22030**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					**297415**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**66**
		Сметная заработная плата	тенге						**120417**			
	Стоимость прочих работ		тенге					**868391**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**868391**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		тенге					**868391**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**33817630**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1057**
		Сметная заработная плата	тенге						**1811225**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**									**35119591**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**2568541**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**199968**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**39313**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4971391		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						24738856		
		- Накладные расходы	тенге							1936214	
		- Сметная прибыль	тенге							704621	
		ВСЕГО:						35 119 591.00			
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						24738856			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						24738856			
		в т.ч. Прочие						-			
		Всего строительно-монтажных работ						10 380 735			
		Временные здания и сооружения		1.20%		124 568.82					
		Итого с временными								10 505 303.82	
		Зимние удорожания		1.30%		136 568.95					
		Итого с зимними удорожаниями								10 641 872.77	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		212 837.46					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								10 854 710.23	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1.079						11 712 232.33	
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95		0.950						34 628 533.92	
		НДС		12 %		4 155 424.07					
		Итого с НДС							7 636 388.58	38 783 957.99	

ЗАКАЗЧИК: **Заведующий сектором тех.надзора в строительстве** **Абжанов Н.Д.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «ГИДРОПРОМ»** **Директора** **Культуманов И.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт технического надзора: **ТОО «KB GCity» ЖСШ** **Эксперт** **Омарханов А.К.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись)*

Разработчик проекта строительст **ТОО "City Engineering»** **ГИП** **Ажидинов С.С.**

(должность, подпись)

ТОО "KBG City"
БИН 150240013991
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 8 2023 04-05**

Акт выполненных работ №23 от 01.11.2023г.

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на работы

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Проемы										
			Витражи										
1	37	**Е11-100502-0101 1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26. ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**65,7984**		**1457,37**	**34,25**	**95893**	**2253**	**--**	**84853**	**195206**
			НР - 90%; СП - 8%				**1423,12**	**9,76**	**93639**	**642**		**14460**	
			2. Сборка и установка каркаса										
			3. Заполнение проема перегородок стеклопакетом										
1.1		20095 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8917	58,672433	1596,00		93641				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,3158							
1.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,05222	3,435992		16,00		55			
1.4		694 С	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м. максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,00168	0,110541		8943,00		989			
1.5		2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07742	5,094112		20,00		102			
1.6		2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10	маш.-ч	0,00154	0,10133		6333,00		642			
1.7		2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00154	0,10133		3990,00		404			
1.8		2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05222	3,435992		18,00		62			
2	39	**С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**$м^2$**	**65,7984**		**86768,00**	**--**	**5709196**	**--**	**5709196**	**--**	**6165932**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**456736**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**5805089**	**2253**	**5709196**	**84853**	**6361138**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							93639	642	--	471196	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				5805089				
	Всего заработная плата		тенге					94281			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5709196				
		Накладные расходы	тенге				84853				
		Сметная прибыль	тенге				471196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6361138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	тенге					94281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6361138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	тенге					94281			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**6361138**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				93639				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2253			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					642			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5709196		
		- Накладные расходы	тенге							84853	
		- Сметная прибыль	тенге							471196	
		ВСЕГО:						6 361 138.00			
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		в т.ч. Прочие						-			
		Всего строительно-монтажных работ						6 361 138			
		Временные здания и сооружения		1.20%		76 333.66					
		Итого с временными								6 437 471.66	
		Зимние удорожания		1.30%		83 687.13					
		Итого с зимними удорожаниями								6 521 158.79	
		Непредвиденные работы и затраты		2 %		130 423.18					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								6 651 581.97	
		Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		1.079						7 177 056.94	
		Итого с понижающим коэффициентом 0,95		0.950						6 818 204.10	
		НДС		12 %		818 184.49					
		Итого с НДС								7 636 388.58	

ЗАКАЗЧИК: **Заведующий сектором тех.надзора в строительстве** **Абжанов Н.Д.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «ГИДРОПРОМ»** **Директора** **Культуманов И.М.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Эксперт технического надзора: **ТОО «KB GCity» ЖСШ** **Эксперт** **Омарханов А.Б.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись)*

Разработчик проекта строительст **ТОО "City Engineering»** **ГИП** **Ажидинов С.С.**

(должность, подпись)

ТОО "KBG City" БИН 150240013991 ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР