2840

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
Наименование стройки - "Строительство 9-ти этажных сборных железобетонных жилых домов 2-го класса комфортности (всего 4-дома) а Административно-деловом центре г.Шымкент. Блоки Г1, Г2, Г3, Г4"

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2017 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы. Смета 2-1-1									
5	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3	м^3 грунта	6752,265	256,00	256,00	1728580	1728580	--	--	1728580
					--	49,00	--	330861		--	
6	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	381,17625	97,00	97,00	36974	36974	--	--	36974
					--	23,00	--	8767		--	
7	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	127,05875	7319,00	--	929943	--	--	--	929943
					7319,00	--	929943	--		--	
		Обратная засыпка									
8	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м^3	2283,401016	80,00	80,00	182672	182672	--	--	182672
					--	19,00	--	43385		--	
9	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0102/наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	м^3	2283,401016	39,00	39,00	89053	89053	--	--	89053
					--	9,00	--	20551		--	
10	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	253,711224	2897,00	--	735001	--	--	--	735001
					2897,00	--	735001	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2283,401016	164,00	164,00	374478	374478	--	--	374478
					--	40,00	--	91336		--	
12	6101-0107-0308 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу /7 прохода/ при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2283,401016	94,00	95,00	214640	216923	--	--	214640
					--	30,00	--	68502		--	
13	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2283,401016	175,00	137,00	399595	312826	6850	--	399595
					35,00	29,00	79919	66219		--	
		Съезд-выезд									
14	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	343,04	292,00	292,00	100168	100167	--	--	100168
					--	60,00	--	20582		--	
15	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	343,04	80,00	80,00	27443	27443	--	--	27443
					--	19,00	--	6518		--	
16	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	343,04	505,00	195,00	173235	66892	--	--	173235
					310,00	62,00	106342	21268		--	
17	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК Кзтр	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	343,04	175,00	137,00	60032	46996	1030	--	60032
					35,00	29,00	12006	9948		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5051814	3183004	7880	--	5051814
							1863211	687937	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5051814				
	Материалы		Тенге				7880				
	Всего заработная плата		Тенге					2551148			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5051814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					2551148			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5051814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								792
		Сметная заработная плата	Тенге					2551148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5051814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				784766				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1922275			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					916223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16242		
		- Перевозка грузов	Тенге				1246480				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						19968		

Итого		5 051 814
В том числе		
СМР		5 051 814
Оборудование		19 968
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%		313 212
Всего:		**5 365 026**
В том числе СМР:		5 365 026
Сметная прибыль 5%		268 251
Непредвиденные работы и затраты-2%		107 301
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2023г		
		5 740 578
Итого в текущих ценах на 2017 год с К-1,079	**80%**	**4 955 267**
Итого в текущих ценах на 2017 год с К-1,163	**20%**	**1 335 259**
Итого:		**6 290 526**
НДС 12%		**754 863**
Всего		**7 045 389**

Генподрядчик:
ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис"

Директор
Куртаев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор
Баярисов И.Т.