«ЖАЛАҒАШ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс № 15
27. 12 2016 жыл

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « 27 » 12

Тапсырыс беруші 120003 «Қызылорда облысының құрылыс, саулет және қала құрылысы басқармасы» ММ-сі Бекенов Қ, Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарс, 1. Сәйкестік туралы декларация «СК и Монтаж-Строй» ЖШС-ы, Қызылорда қаласы, 9 май, 8 атынан ұйым басшысы Туребаев М.М.,

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы
қорытынды «Достар Строй Групп» ЖШС-ы директоры Ержанов Ерболат Ержанович, Қызылорда қаласы,Байсейтова,113 а атынанБалжанов Данияр Ерболатович 01617;04053;04052, 07.05.2012 жыл,06.11.2012 жыл,06.11.2012 жыл,

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы
қорытынды
«Проммедконтракт» ЖШС-ы Идрисов М. Лицензия №0000260, 18.04.2006 жыл. Қызылорда облысы Қызылорда қаласы, А.Бокейхан, 95 атынан Жансултан А. Бұйрық №12, 01.11.2016 жыл;

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Қызылорда облысы,Жалағаш ауданы, Еңбек ауылы мекенжайы бойынша
«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Еңбек ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы»объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2014 жылғы «17» ақпан № 2, Еңбек ауылының әкімі

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды «Қызылорда облысының мемлекеттік сәлет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ-і, KZ63REA00040960, 05.11.2016 жыл.

в) «Қызылорда облысының құрылыс, саулет және қала құрылысы басқармасы» ММ-нің №147-НҚ 04.08.2015 жыл.
«Проммедконтракт» ЖШС-сы, №96 жобаға сәйкес
негізінде жүргізілген;
2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы 05.11.2016;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 27.12.2016;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, 2 ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 2 ай;
нақты ___ай;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
30	адам				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
_____
___
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$	319,84	319,84

Қабаттар саны	қабат	1	1
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$	2014,23	2014,23
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай
деректермен сипатталады:ірғетас темір бетон блоктар, сыртқы қабырға кірпіштен қаланған, ішкі қабырғалары кірпіш, төбе жапқыш көпқуысты темір бетон плиталары, төбе шатыры –боялған темір қаңылтыр ағаш конструкцияларға бекітілген, терезелер металлопластик;
Сыртқы кәріз жүйесі-ағын суларды ғимараттардан кәріз жүйесіне алып кету диаметрі 160 мм полиэтилен құбырлармен сыймдылығы 10 м3 лас су жинау сыймдылығына жүргізілген;
Сыртқы су желісі диаметрі 63 мм полиэтилен құбырлары темір бетон құдығынан тартылған, өрт гидранты орнатылған;
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;
7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 93 715 039 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 83 314 043 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 10 373 996 мың теңге;
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 93 715 039 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 83 314 043 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 10 373 996 мың теңге;
9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.
«Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Еңбек ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.
Тапсырыс беруші _____Бекенов К.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.
Техникалық қадағалау _____Ержанов Е.Е.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.
Авторлық қадағалау_____Идрисов М.
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.
Мердігер (бас мердігер)_____Туребаев М.
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.