ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК и монтаж-строй"

Наименование строительства и ее адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Енбек Жалагашского района Кызылор области

Договор: №153 от 11.11. 2016г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016г.

Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполнен за отчетный пе
	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах
1	2	3	3	5	6	7	8	9
Строительство врачебной амбулатории в ауле Енбек Жалагашского района Кызылординской области	93715039	29972040	89029290,22	31273277	10528565	31273277	10528565	31273277
ВСЕГО:	**93715039**	**29972040**	**89029290,22**	**31273277**	**10528565**	**31273277**	**10528565**	**31273277**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" Искаков К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Достар Строй Групп" Ахметжанов Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК и Монтаж-Строй" Туребаев М.М.

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в ауле Енбек Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Форма 2

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,970;								
		м3 грунта	87,688	23,36	22,08	2048	1936	582	0,00888	1
				1,28	5,56	112	488	97	0,0193	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	2,712	262,72	–	712	–	805	1,848	5
				262,72	–	712	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;								
		м3 грунта	14,287	6,48	6,48	93	93	29	–	–
				–	2,1	–	30	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;								
		м3 грунта	6,123	134,1	–	821	–	928	0,972	6
				134,1	–	821	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;								
		м3 уплотненного грунта	14,287	21,55	4,52	308	65	236	0,108	2
				17,03	–	243	–	97	–	–

33	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		474,75	–	137	–	123	–	–
			0,038	40097,59	339,59	1524	13	7	0,58	–
		т								
34	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование		–	140,94	–	5	133	0,58	–
			2,3	10139,71	260,48	23321	599	1700	3,94	9
		м3								
35	Е6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов		614,25	89,46	1413	206	105	0,3512	1
			2,3	119,07	0,23	274	1	234	0,61	1
		м3								
36	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		96,75	0,09	223	–	105	0,0004	–
			0,018	172357,31	536,06	3102	10	902	289	5
		т								
37	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		47475	202,5	855	4	105	0,99	–
			10	245,44	3,82	2454	38	458	0,212	2
		м2 поверхности								
2.3 детали футляра				37,35	1,44	374	14	118	0,007	–
38	Е8-3-3	Устройство цементно-гравийного основания под фундаменты	1,5	2541,77	100,89	3813	151	287	0,85	1
		м3 основания								
39	Е8-3-3	Устройство гравийной засыпки		123,75	38,25	186	57	118	0,18	–
			0,07	2541,77	100,89	178	7	14	0,85	–
		м3 основания								
40	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		123,75	38,25	9	3	118	0,18	–
			0,0092	40097,59	339,59	369	3	1	0,58	–
		т								
41	Е6-1-1	Обетонирование гильзы В15		–	140,94	–	1	133	0,58	–
			0,51	9398,77	66,01	4793	34	119	1,35	1
		м3								
42	Е16-10-6	Прокладка гильзы из стальных электросварных труб диаметром 125 мм		195,75	24,93	100	13	105	0,1218	–
			1,5	1565,57	27,87	2348	42	366	1,04	2
		м трубопровода								

43 Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм		180,23	10,44	270	16	128	0,051	–
	м трубопровода	1,5	2512,62	45,33	3769	68	589	1,66	2
44 Е13-19-1	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидно-сланцевым составом ЭСД-2 без растворителя		290,25	16,97	435	25	128	0,0829	–
	м2 поверхности	2,28	196,13	0,16	447	–	12	0,0298	–
45 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами		5,81	0,07	13	–	90	0,0003	–
	км трубопровода	0,0036	388033,47	1984,82	1397	7	218	270	1
2.4 приямок			45900	749,25	165	3	130	3,66	–
46 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
	м3 подстилающего слоя	0,064	3049,8	–	195	–	37	3,1	–
47 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов		474,75	–	30	–	123	–	–
	т	0,0084	40097,59	339,59	337	3	1	0,58	–
48 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм		–	140,94	–	1	133	0,58	–
	м3	0,18	13200,2	1327,03	2376	239	490	12,49	2
49 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;		2137,5	456,24	385	82	105	1,7166	–
	м3	0,1827	131		24				
50 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	0,72	245,44	3,82	177	3	33	0,212	–
51 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т		37,35	1,44	27	1	118	0,007	–
	шт сборных конструкций	1	388,44	24,15	388	24	253	1,03	1
			171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–

52	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,0384	23400		899				
		м3								
		Итого по разделу 2				**1278709**	**37681**			**442**
		Стоимость: материалов, тенге				**71003** 1170025	**14205**			**68**
		Накладные расходы, тенге				93012				
		- заработная плата, тенге				13952				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82303				
		Всего по разделу, тенге				**1454024**				
		Сметная заработная плата, тенге				99160				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				557				
		Всего прямые затраты				**1571493**	**75961**			**694**
		Стоимость: материалов, тенге				**106214** 1389318	**22912**			**94**
		Накладные расходы, тенге				140463				
		- заработная плата, тенге				21070				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102717				
		Всего по смете				**1814673**				
		Сметная заработная плата, тенге				150196				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				859				
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Д	173,72	28,89	27,85	5019	4838	1598	0,00724	1

	м3 грунта									
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без кре	5,37	1,04	8,44	181	1466	97	0,0315	5
		м3 грунта		262,72		1411		1594	1,848	10
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бул	122,045	262,72		1411		113	–	
		м3 грунта		6,48	6,48	791	791	248	–	
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трам	122,045	–	2,1		256	97	0,00806	1
		м3 уплотненного грунта		21,55	4,52	2630	552	2016	0,108	13
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гру	52,305	17,03		2078		97	–	
		м3 грунта		134,1		7014		7926	0,972	51
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,54	134,1		7014		113	–	
		м3 основания		1901,2	152,52	8631	692	1244	1,02	5
7	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам	0,064	153,68	57,15	698	259	130	0,279	1
		км трубопровода		51202,26	20326,01	3277	1301	3011	179	11
8	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SD	64,64	30825	5353,43	1973	343	130	20,64	1
		м		163		10536				
9	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 20	0,002	154891,7	66009,8	310	132	247	376	1
		км трубопровода								
10	Е22-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной биту	0,002	70200	24936,75	140	50	130	121,79 –	
		км трубопровода		44547,62	9152,23	89	18	46	76,7 –	
11	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общ	2,008	13905	3458,25	28	7	130	16,89 –	
		м		2030		4076				
12	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаме	0,031	247994,1	49389,75	7688	1531	3281	312,7	10
		т фасонных частей								
13	Е22-23-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной биту	0,001	62775	18657	1946	578	130	91,12	3
		км трубопровода		44547,62	9152,23	45	9	22	76,7 –	
				13905	3458,25	14	3	130	16,89 –	

14	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных задвижка или клапан	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
15	9-2-423	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05- шт	1	144 13339	2,25	144 13339	2	130	0,01	–
16	08.09.2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродисто шт	5	904		4520				
17	08.09.2009	Фланцы стальные приварные плоские из углеродисто шт	2	202		404				
18	Е25-57-1	Установка указателя пожарного гидранта знак	1	423,45	1,57	423	2	298	1,68	2
19	1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя шт	1	247,5 359		248 359		120		–
20	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
21	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов об шт	1	288 473,47	13,5 39,24	288 473	14 39	130 346	0,07 1,47	– 1
22	9-4-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, ни шт	1	254,25 902	15,75	254 902	16	128	0,07	–
23	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб сталы врезка	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
24	08.04.3385	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SD шт	2	731,25 1615	148,5	731 3230	149	130	0,73	1
25	08.04.3377	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SD шт	1	297		297				
26	Е22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметро км трубопровода	0,064	3253		208		268	20,6	1
27	99-1-1(пл)Т	Мотопомпа переносная бензиновая шт	1	3217,5 15658,39		206 15658		130	–	–
		Всего прямые затраты				111743	10343			113

	Стоимость: материалов, тенге				17354 84046	3143				12
	Накладные расходы, тенге									
	- заработная плата, тенге				23872					
	- трудоемкость, чел-ч				3581					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12 8137					
	Всего по смете									
	Сметная заработная плата, тенге				**143752**					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				24078					
	НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				137					
Раздел 1	Раздел без наименования									
1 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Д м3 грунта	139,12	28,89	27,85	4019	3874	1279	0,00724		1
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без кре м3 грунта	4,3	1,04 262,72	8,44	145 1130	1174	97 1277	0,0315 1,848		4 8
3 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы буль м3 грунта	96,761	262,72 6,48	6,48	1130 627	627	113 197	– –		
4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гру м3 грунта	41,469	– 134,1	2,1	5561	203	97 6284	0,00806 0,972		1 40
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трам м3 уплотненного грунта	96,761	134,1 21,55	4,52	5561 2085	437	113 1599	– 0,108		10
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3 основания	4,05	17,03 1901,2	152,52	1648 7700	618	97 1109	– 1,02		4
7 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам км трубопровода	0,057	153,68 78245	57,15 36133,62	622 4460	231 2060	130 3813	0,279 247		1 14
8 08.04.6166	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированн	57,57	41850 499	9612,9	2385 28727	548	130	37,3		2

		м								
9	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных желез	6,48	28075,54	2538,55	181929	16450	30293	15,868	103
		м3 конструкций колодцев								
				2645,33	950,63	17142	6160	130	4,643	30
10	11.04.2008	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	5	8060		40300				
		комплект								
11	2-1-267	Стремянка	0,055	133700		7354				
		т								
		Итого по разделу 1				283892	24066			180
						28633	8316			38
		Стоимость: материалов, тенге				231193				
		Накладные расходы, тенге				45851				
		- заработная плата, тенге				6878				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19785				
		Всего по разделу, тенге				349528				
		Сметная заработная плата, тенге				43827				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				241				
	Раздел 2 Охлаждающий колодец									
12	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных желез	1,392	23119,44	2308,84	32182	3214	5702	13,869	19
		м3 конструкций колодцев								
				2286	864,68	3182	1204	130	4,223	6
13	11.04.2008	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
14	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0074	93997,62	304,24	696	2	258	198	1
		т								
				33075	114,75	245	1	105	0,56	–
15	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундамен-	2	2017,57	1,57	4035	3	1009	2,36	5
		сальник								
				393,75		788		128	–	

16	08.06.1983	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общ м	0,2	828		166				
17	08.06.1994	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общ м	0,2	1073		215				
		Итого по разделу 2				45354	3219			25
		Стоимость: материалов, тенге				4215 37920	1205			6
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				6969				
		- трудоемкость, чел-ч				1045				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 3139				
		Всего по разделу, тенге								
		Сметная заработная плата, тенге				55462				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6465 34				
		Всего прямые затраты				329246	27285			205
		Стоимость: материалов, тенге				32848 269113	9521			44
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				52820				
		- трудоемкость, чел-ч				7923				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				26 22924				
		Всего по смете								
		Сметная заработная плата, тенге				**404990**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				50292 275				
		ВЫГРЕБ НА 10М3								
1	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскават м3 грунта	75	37,55	35,51	2816	2663	945	0,0142	1

2	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	127,5	2,04	10,94	153	821	97	0,0411		3
		т		51,75	51,75	6598	6598	1320	–	–	
3	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы		–	10,35	–	1320	100	0,02174		3
		м3 грунта	55	3,12	2,66	172	146	70	0,00272	–	
4	Е1-163-1	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов		0,39	0,93	21	51	97	0,00305	–	
		м3 грунта	55	243		13365		15102	1,62		89
5	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульд		243		13365		113		–	
		м3 грунта	23,8	2,8	2,8	67	67	22		–	
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гру		–	0,97		23	97	0,00318	–	
		м3 грунта	10,2	122,18		1246		1408	0,885		9
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трам		122,18		1246		113		–	
		м3 уплотненного грунта	23,8	21,55	4,52	513	108	393	0,108		3
8	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов		17,03		405		97		–	
		м3 мокрого грунта	34	343,74	343,74	11687	11687	7317		–	
9	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотн		–	221,85		7543	97	1,02		35
		м3 подстилающего слоя	1,09	3049,8		3324		636	3,1		3
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		474,75		517		123		–	
		м3	0,768	8674,57	66,01	6662	51	177	1,35		1
11	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мас		195,75	24,93	150	19	105	0,1218	–	
		м2 изолируемой поверхности	9	121,67	9,38	1095	84	579	0,243		2
12	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий сл		48,83	3,51	439	32	123	0,0172	–	
		м2 изолируемой поверхности	9	363,94	38,88	3275	350	1691	0,656		6
13	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов ц		138,24	14,56	1244	131	123	0,0712		1
		м2 поверхности	9	223,75	4,19	2014	38	632	0,382		3

14	Е6-36-4	Железнение поверхности м2 поверхности	9	58,05 57,48	1,58 0,23	522 517	14 2	118 486	0,0076 0,289	–	3
15	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мас м2 изолируемой поверхности	9	51,3 121,67	0,09 9,38	462 1095	1 84	105 579	0,0004 0,243	–	2
16	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий сл м2 изолируемой поверхности	9	48,83 136,48	3,51 14,58	439 1228	32 131	123 635	0,0172 0,246	–	2
17	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мас м2 изолируемой поверхности	31,8	51,84 121,67	5,46 9,38	467 3869	49 298	123 2048	0,0267 0,243	–	8
18	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий сл м2 изолируемой поверхности	31,8	48,83 363,94	3,51 38,88	1553 11573	112 1236	123 5977	0,0172 0,656		1 21
19	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов ι м2 поверхности	31,8	138,24 223,75	14,56 4,19	4396 7115	463 133	123 2237	0,0712 0,382		2 12
20	Е6-36-4	Железнение поверхности м2 поверхности	31,8	58,05 57,48	1,58 0,23	1846 1828	50 7	118 1716	0,0076 0,289	–	9
21	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мас м2 изолируемой поверхности	31,8	51,3 121,67	0,09 9,38	1631 3869	3 298	105 2048	0,0004 0,243	–	8
22	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий сл м2 изолируемой поверхности	31,8	48,83 136,48	3,51 14,58	1553 4340	112 464	123 2242	0,0172 0,246		1 8
23	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных соор м3	11,97	51,84 13200,2	5,46 1327,03	1649 158006	174 15885	123 32599	0,0267 12,49		1 150
24	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение м3	12,14955	2137,5 131	456,24	25586 1592	5461	105	1,7166		21
25	30.01.1963	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки м3	12,14955	432		5249					
26	30.01.1964	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки	12,14955	864		10497					

		м3									
27	04.01.1970	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического проф	0,401	73000		29273					
		т									
28	04.01.1990	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из ні	0,1207	41200		4973					
		т									
29	Е7-37-2	Укладка плит покрытий	0,868	2578,13	1240,62	2238	1077	594	2,13		2
		м3 сборных конструкций									
				362,25	127,08	314	110	140	0,4124	–	
30	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннел	0,868	24100		20919					
		м3									
31	Е7-36-3	Установка балок массой до 7 т	0,708	3052,26	1295,01	2161	917	731	3,6		3
		м3 сборных конструкций									
				605,25	131,36	429	93	140	0,4234	–	
32	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 2415	0,708	20900		14797					
		м3									
33	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 м	0,12	2824,88	1856,11	339	223	238	4,933		1
		м3 сборных железобетонных конструкций									
				812,93	597,97	98	72	140	2,3715	–	
34	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	2	2320		4640					
		шт									
35	30-18-163	Колодцы объемных сооружений на лотковой сети из т	0,02	24700		494					
		м3									
36	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мас	10,24	121,67	9,38	1246	96	659	0,243		2
		м2 изолируемой поверхности									
				48,83	3,51	500	36	123	0,0172	–	
37	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий сл	10,24	363,94	38,88	3727	398	1925	0,656		7
		м2 изолируемой поверхности									
				138,24	14,56	1416	149	123	0,0712		1
38	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (	0,06	49326,74	16388,64	2960	983	1753	161		10
		т конструкций									
				28980	3478,9	1739	209	90	13,02		1
39	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, по	0,06	13711,46	5475,86	823	329	356	28,9		2
		т конструкций									
				5040	1552,87	302	93	90	5,46	–	
40	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждения	0,06	151200		9072					
		т									

41	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 км трубопровода	0,002	388033,5	1984,82	776	4	121	270		1
				45900	749,25	92	1	130	3,66	–	
42	Е20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкова зонт	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	–	
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–	
43	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,18	10253,15	95,97	1846	17	153	4,9		1
				771,75	36,25	139	7	105	0,1771	–	
44	Е23-24-1	Установка люка шт	1	8351,31	35,42	8351	35	290	1,31		1
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–	
45	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев с м3 материала основания в плотном теле	1,02	1684,76	68,13	1718	69	47	0,144	–	
				21,38	12,76	22	13	133	0,0438	–	
46	Е27-55-4	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобет м2 покрытия	12,8	485,35	4,31	6212	55	302	0,0896		1
				15,91	1,82	204	23	133	0,0071	–	
47	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3 емкости	10	24,6	0,69	246	7	126	0,0787		1
				11,7	0,27	117	3	105	0,0013	–	

Всего прямые затраты	381283	44545	372
Стоимость: материалов, тенге	63286	17236	70
	273452		
Накладные расходы, тенге	88235		
- заработная плата, тенге	13235		
- трудоемкость, чел-ч	44		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28171		
Всего по смете	**497689**		
Сметная заработная плата, тенге	93757		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	486		

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизирс м2 спланированной площади	3000	1,41	1,41	4230	4230	873		–	
				–	0,3		900	97	0,00099		3
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскават м3 грунта	814	39,82	37,82	32413	30785	10162	0,013		11
				1,87	11	1522	8954	97	0,0376		31
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км т	1343,1	51,75	51,75	69505	69505	13901		–	
				–	10,35		13901	100	0,02174		29
		Всего прямые затраты				106148	104520				11
		Стоимость: материалов, тенге				1522 106	23755				63
		Накладные расходы, тенге				24936					
		- заработная плата, тенге				3740					
		- трудоемкость, чел-ч				12					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7865					
		Всего по смете				**138949**					
		Сметная заработная плата, тенге				29017					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				86					

ВНЕШНИЕ СЕТИ 0,4 кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Раздел 1 Сети 0,4

1.1 сети 0,4кВ

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без кре м3 грунта	15,1	218,93		3306		3736	1,54		23
				218,93		3306		113		–	
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гру м3 грунта	11,3	134,1		1515		1712	0,972		11
				134,1		1515		113		–	
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м кабеля	45	36,7	27,8	1652	1251	672	0,06		3
				8,8	6,9	396	311	95	0,04		2

4	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м кабеля	3	36,7	27,8	110	83	45	0,06	–	
5	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценк м кабеля	3	8,8 11,2	6,9 7,9	26 34	21 24	95 15	0,04 0,02	– –	
6	30.08.1992	Песок природный м3	3,43	3,3 1450	2	10 4974	6	95	0,011	–	
7	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в тр м кабеля	45	32,4	23,7	1458	1067	620	0,06		3
8	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в тр м кабеля	3	8,6 32,4	5,9 23,7	387 97	266 71	95 42	0,034 0,06	 –	2
9	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценк м кабеля	3	8,6 18,8	5,9 14,2	26 56	18 43	95 24	0,034 0,03	– –	
10	30.06.2006	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелы 1000шт	0,396	4,5 12200	3,5	14 4831	11	95	0,021	–	
11	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях м кабеля	43	31,5	7,5	1355	323	874	0,12		5
12	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 км трубопровода	0,004	19,8 597746,9	1,6 2029,45	851 2391	69 8	95 282	0,009 314	– 	 1
13	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и метал. м	4	53550 10,6	767,25 0,1	214 42	3	130 33	3,75 0,06	– –	
14	Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накг м кабеля	14	8,8 93,4	0,1 32,3	35 1308	452	95 509	 0,2	– 	 3
15	Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным м кабеля	10	31,3 34	7 4,6	438 340	98 46	95 243	0,041 0,16		1 2
16	16-1-1220	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГн км	0,09	24,8 478316	0,8	248 43048	8	95	0,005	–	

17	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, тре шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1		1
18	80-1-1(пл)Т	Счетчик Меркурий-230 ART с долговременной память шт	1	158 8807,87	2,3	158 8808	2	95	0,013	–	
19	Ц8-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене бо шт	1	1228,1	10,1	1228	10	485	3		3
20	18-3-146	Щиток осветительный групповой, шт	1	509 6960	2,3	509 6960	2	95	0,013	–	
21	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распреде шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2		2
22	18-3-191	Ящик силовой ЯРП-20 на 20 А шт	1	317 1590	13,5	317 1590	14	95	0,079	–	
23	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабе шт	2	603,8		1208		1001	3		6
24	16.10.2005	Муфты концевые для силовых кабелей с пластмассо комплект	1	527 3160		1054 3160		95		–	
25	99-1-1(пл)П	Муфта концевая ЕРКТ 0015-CEE01 шт	1	1455		1455					
	1.2 промежуточная опора П1- 4 шт										
26	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с опора	4	1534,11	878,23	6136	3513	3162	3,06		12
27	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий эл шт	4	506,25 12600	246,42	2025 50400	986	105	1,03		4
28	99-1-1(пл)П	Траверс ТН 2К=4,000; шт	8	473		3784					
29	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т по т	0,01136	2925		33		35	17,1	–	
30	99-1-1(пл)П	Хомут Х 10К=4,000; шт	8	2925 343		33 2744		105	6,38	–	

31	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2К=4,000; м	6	51,7	2,8	310	17	159	0,16		1
32	2-1-256	Проводник ЗП2К=4,000; т	0,003	27,5 154700	0,3	165 464	2	95	0,002	–	
33	01.07.2008	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=4,000; 100шт	0,16	6500		1040					
34	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2 шт	16	8		128					
35	18.04.1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р шт	4	42		168					
36	18.04.1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р шт	4	155		620					
	1.3 угловая промежуточная УП1 - 1шт										
37	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с опора	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06		3
38	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий эл шт	1	506,25 21500	246,42	506 21500	246	105	1,03		1
39	99-1-1(пл)П	Траверс ТН 2 шт	2	473		946					
40	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под т	0,00304	2925		9		9	17,1	–	
41	99-1-1(пл)П	Хомут Х 12 шт	2	2925 440		9 880		105	6,38	–	
42	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2 м	1,6	51,7	2,8	83	4	42	0,16	–	
43	2-1-256	Проводник ЗП2 т	0,0008	27,5 154700	0,3	44 124		95	0,002	–	
44	01.07.2008	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20 100шт	0,04	6500		260					
45	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2 шт	4	8		32					

46	18.04.1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р шт	1	42		42				
47	18.04.1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р шт	1	155		155				
	1.4 концевая опора К1 -2шт									
48	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
49	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий эл шт	2	506,25 21500	246,42	1013 43000	493	105	1,03	2
50	99-1-1(пл)П	Траверс ТН 2К=2,000; шт	4	473		1892				
51	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под т	0,00608	2925		18		19	17,1	–
52	99-1-1(пл)П	Хомут Х 12К=2,000; шт	4	2925 440		18 1760		105	6,38	–
53	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2К=2,000; м	3,2	51,7	2,8	165	9	85	0,16	1
54	2-1-256	Проводник ЗП2К=2,000; т	0,0016	27,5 154700	0,3	88 248	1	95	0,002	–
55	01.07.2008	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=2,000; 100шт	0,08	6500		520				
56	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2 шт	8	8		64				
57	18.04.1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р шт	10	42		420				
58	18.04.1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р шт	2	155		310				
	1.5 мачтовая муфта КМ4-1шт и разрядник РВН-0,5У1- 3шт									
59	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под т	0,0356	2925		104		109	17,1	1
				2925		104		105	6,38	–

60	99-1-1(пл)П	Кронштейны КМ6 шт	1	489		489					
61	99-1-1(пл)П	Кронштейны Р3 шт	1	473		473					
62	99-1-1(пл)П	Хомут Х 20 шт	2	343		686					
63	99-1-1(пл)П	Хомут Х 19 шт	3	343		1029					
64	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2 м	1	51,7	2,8	52	3	27	0,16	–	
				27,5	0,3	28	–	95	0,002	–	
65	2-1-256	Проводник ЗП2 т	0,0005	154700		77					
66	01.01.1959	Болты с гайками и шайбами т	0,00012	149300		18					
67	16.10.1952	Муфты концевые (мачтовые) для силовых кабелей с а комплект	1	2950		2950					
68	Е33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядни комплект	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2909	3,76		11
				616,5	306,68	1850	920	105	1,06		3
69	75-6-113	Разрядники полимерные РВН-0,5 шт	3	449		1347					
70	18.04.1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р шт	7	42		294					
71	18.04.2446	Зажимы аппаратные прессуемые А1А, А2А-35Г-2 ГОС шт	4	334		1336					
72	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного м	0,5	78,3	2,1	39	1	30	0,39	–	
				64,6	0,3	32		95	0,002	–	
73	16.07.1943	Провода медные гибкие антенные для электрических т	0,0001	584100		58					
	1.6 угловая анкерная ПУА1 -1шт										
74	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9		9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63		4

75	30-19-95	Стойки вибрированные для опор высоковольтных лин	3	57400		172200					
		шт									
76	Е33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом ,	3	502,85	325,1	1509	975	840	1,01		3
		шт									
				177,75	89,01	533	267	105	0,33		1
77	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона кла	0,15	21000		3150					
		м3									
78	99-1-1(пл)П	Траверсы стальные ТМ-14	1	4893		4893					
		шт									
79	Е33-30-12	Установка стальных конструкций	0,0769	7491,39	4858,89	576	374	316	15		1
		т									
				2632,5	1287,36	202	99	105	4,47	–	
80	99-1-2(пл)П	Накладки ОГ11	2	163		326					
		шт									
81	99-1-1(пл)П	Накладки ОГ13	1	1598		1598					
		шт									
82	99-1-2(пл)П	Хомуты Х4	2	343		686					
		шт									
83	99-1-2(пл)П	Хомуты Х5	2	343		686					
		шт									
84	01.04.2015	Болты сборочные с гайками и шайбами Б5	0,0024	167800		403					
		т									
85	99-1-1(пл)П	Кронштейны У2	2	3295		6590					
		шт									
86	99-1-2(пл)П	Стяжка Г1	3	1272		3816					
		шт									
87	Ц8-472-1	Заземлитель ЗП1	1,1	51,7	2,8	57	3	29	0,16	–	
		м									
				27,5	0,3	30		95	0,002	–	
88	2-1-256	Проводник ЗП1	0,00099	154700		153					
		т									
89	99-1-1(пл)П	Изоляторы ШФ-20В(Г,1Г)	3	832		2496					
		шт									
90	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2	3	12		36					
		шт									
91	1-1-670	Крепление провода ВШ-1 из проволоки разного назн	0,65142	81		53					

		кг									
92	18.04.1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р	3	163		489					
		шт									
93	18.04.1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р	3	42		126					
		шт									
94	18-4-1660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-9	2	909		1818					
		шт									
95	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1	145		145					
		шт									
96	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	128		128					
		шт									
97	18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОС	12	603		7236					
		шт									
98	18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98К=	6	241		1446					
		шт									
99	18-4-1660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-9	6	909		5454					
		шт									
100	18-4-1839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-9	6	611		3666					
		шт									
	1.7 переходная промежуточная ПП1 - 5шт										
101	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с	5	1534,11	878,23	7671	4391	3951	3,06		15
		опора									
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03		5
102	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий эл	5	21500		107500					
		шт									
103	99-1-1(пл)П	Траверс ТН 4К=5,000;	10	783		7830					
		шт									
104	Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 тК=5	0,139	2925		407		427	17,1		2
		т									
				2925		407		105	6,38		1
105	99-1-1(пл)П	Надставка ТС3К=5,000;	5	4404		22020					
		шт									
106	Ц8-472-1	Заземляющий проводник ЗП2К=5,000;	2	51,7	2,8	103	6	53	0,16	–	
		м									
				27,5	0,3	55	1	95	0,002	–	

107	2-1-256	Проводник ЗП2К=5,000; т	0,001	154700		155				
108	01.07.2008	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20К=5,000; 100шт	0,4	6500		2600				
109	18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП-18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2 шт	40	8		320				
110	18.04.1999	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р шт	45	42		1890				
111	18.04.1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р шт	5	155		775				
	1.8 провод А-16									
112	Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опо км линии	0,634	35517,87	25993,62	22518	16480	9401	48	30
				8550	5571,27	5421	3532	105	19,95	13
113	16.07.2013	Провода неизолированные для воздушных линий эле т	0,0817	234315		19144				
		Итого по разделу 1				669137	40318			158
						26074	9486			39
		Стоимость: материалов, тенге				592590				
		оборудования, тенге				10155				
		Накладные расходы, тенге				37205				
		- заработная плата, тенге				5581				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41771				
		Всего по разделу, тенге				**748113**				
		Сметная заработная плата, тенге				41141				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				216				

Раздел 2 наружное освещение
2.1 сети

114	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Д	37,26	28,89	27,85	1076	1038	342	0,00724	–	
		м3 грунта									
115	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без кре	4,14	1,04	8,44	39	314	97	0,0315		1
		м3 грунта		262,72		1088		1229	1,848		8
116	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы буль	21,7	262,72		1088		113		–	
		м3 грунта		6,48	6,48	141	141	45		–	
117	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гру	9,3	–	2,1		46	97	0,00806	–	
		м3 грунта		134,1		1247		1409	0,972		9
118	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	121	134,1		1247		113		–	
		м кабеля		36,7	27,8	4441	3364	1805	0,06		7
119	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	8,8	6,9	1065	835	95	0,04		5
		м кабеля		36,7	27,8	367	278	149	0,06		1
120	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценк	10	8,8	6,9	88	69	95	0,04	–	
		м кабеля		11,2	7,9	112	79	50	0,02	–	
121	30.08.1992	Песок природный	9,41	3,3	2	33	20	95	0,011	–	
		м3		1450		13645					
122	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в тр	121	32,4	23,7	3920	2868	1667	0,06		7
		м кабеля									
123	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в тр	10	8,6	5,9	1041	714	95	0,034		4
		м кабеля		32,4	23,7	324	237	138	0,06		1
124	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценк	10	8,6	5,9	86	59	95	0,034	–	
		м кабеля		18,8	14,2	188	142	76	0,03	–	
125	30.06.2006	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-:	1,088	4,5	3,5	45	35	95	0,021	–	
		1000шт		12200		13274					
126	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншея	116	31,5	7,5	3654	870	2359	0,12		14

	м кабеля										
			19,8	1,6	2297	186		95	0,009		1
127	Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накг	5	93,4	32,3	467	162		182	0,2	1
	м кабеля										
			31,3	7	157	35		95	0,041	–	
128	Е22-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6	0,008	597746,9	2029,45	4782	16		564	314	3
	км трубопровода										
			53550	767,25	428	6		130	3,75	–	
129	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и метал.	8	10,6	0,1	85	1		67	0,06	–
	м										
			8,8	0,1	70	1		95		–	
130	16-1-1229	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ	0,155	133193		20645					
	км										
131	Ц8-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабел	16	603,8		9661			8010	3	48
	шт										
			527		8432			95		–	
132	16.10.2005	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевы	16	3160		50560					
	комплект										
	Всего прямые затраты				129677	9196					100
					16116	2320					11
	Стоимость: материалов, тенге				129677						
	Накладные расходы, тенге				16863						
	- заработная плата, тенге				2765						
	- трудоемкость, чел-ч				2						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8792						
	Всего по разделу:				**155332**						
	Сметная заработная плата, тенге				21201						
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				112						
	ОГРАЖДЕНИЕ										
Раздел 1	Монтаж										
1	Т1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по метал	223,5	1978,06	133,7	442096	29882		41215	0,53	118
	м										

2	Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по метал		87,45	44,27	19545	9894	140	0,216	48
		м	223,5	1326,14	2,31	296392	516	31633	0,91	203
3	Т1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по метал.		156,55	0,71	34989	159	90	0,003	1
		ворота	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6733	26	26
4	Т1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по метал.		4207,5	600,66	4208	601	140	2,9	3
		ворота	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15	15
5	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высот		2517,56	11,22	2518	11	90	0,042	–
		калитка	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
				626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
		Итого по разделу 1				815195	32485			366
		Стоимость: материалов, тенге				61886	10667			52
						720824				
		Накладные расходы, тенге				82422				
		- заработная плата, тенге				12363				
		- трудоемкость, чел-ч				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53857				
		Всего по смете, тенге				**951474**				
		Сметная заработная плата, тенге				84916				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				459				
		<u>УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА</u>								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без кре	25	218,93		5473		6184	1,54	
		м3 грунта								
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям гру		218,93		5473		113		
		м3 грунта	13	134,1		1743		1970	0,972	
3	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов		134,1		1743		113		
		м3 мокрого грунта	10	343,74	343,74	3437	3437	2152		

4	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных соор		–	221,85		2219	97	1,02
		м3	12	12063,03	954,98	144756	11460	17715	6,51
5	30.01.1954	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		1075,5	330,44	12906	3965	105	1,337
		м3	12	131		1572			
6	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,015	93997,62	304,24	1410	5	523	198
		т							
7	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фун		33075	114,75	496	2	105	0,56
		м2 поверхности	22,88	713,66	11,21	16329	256	964	0,201
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		31,5	4,21	721	96	118	0,0205
		м2 стяжки	3,22	235,97	9,95	760	32	221	0,356
9	Е6-36-4	Железнение поверхности		52,2	3,74	168	12	123	0,0182
		м2 поверхности	3,22	57,48	0,23	185	1	173	0,289
10	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		51,3	0,09	165		105	0,0004
		м3 древесины в конструкции	0,527	22541,72	316,57	11879	167	2281	22,5
11	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками		3487,5	119,25	1838	63	120	0,58
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	36	622,52	4,64	22411	167	2584	0,363
12	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм		58,05	1,76	2090	63	120	0,0085
		м2 покрытия	6,4	1905,05	11,03	12192	71	781	0,601
13	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масля		95,18	4,14	609	26	123	0,0202
		м2 окрашиваемой поверхности	36	165,65	1,61	5963	58	3374	0,532
14	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масл		88,65	0,61	3191	22	105	0,003
		м2 окрашиваемой поверхности	6,4	167,96	1,88	1075	12	531	0,467
15	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон		78,3	0,72	501	5	105	0,0035
		м2 кровли	8,5	738,3	8,2	6276	70	2792	1,71
				272,95	3,08	2320	26	119	0,015

16	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и насти	8,5	20,49	0,91	174		8	52	0,029
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	40		3	120	0,00168
17	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и вну	2,8	1388,74	36,52	3888		102	2708	4,42
		м2 проемов		792	13,79	2218		39	120	0,0674
18	Е10-27-1	Установка оконных коробок в проемы деревянных руб	0,54	1144,86	8,6	618		5	431	3,74
		м2 проемов		661,5	3,24	357		2	120	0,0159
19	06.05.2022	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ	2,8	3320		9296				
		м2								
20	06.05.1970	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОС	0,54	5680		3067				
		м2								
21	Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, по,	6,72	60,36	0,05	406			291	0,234
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	277			105	0,0001
22	Е15-165-7	Улучшенная окраска деревянных оконных блоков, по,	1,46	83,52	0,05	122	–		100	0,361
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,02	95			105	0,0001
23	Е10-18-2	Установка оконных приборов (дверных)	8	72,63	1,08	581		9	690	0,445
		комплект		71,55	0,41	572		3	120	0,002
24	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
25	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
		шт								
26	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,2	22541,72	316,57	4508		63	866	22,5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	698		24	120	0,58
27	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтилен	4,2	748,88	1,43	3145		6	553	0,56
		м трубопровода		102,38	0,54	430		2	128	0,0026
28	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстак	1,82	1862,35	14,17	3389		26	676	1,88
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	553		10	120	0,026

	Всего прямые затраты				266047	15955			
					37461	6582			
	Стоимость: материалов, тенге				212631				
	Накладные расходы, тенге				48612				
	- заработная плата, тенге				7292				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18880				
	Всего по смете				**333539**				
	Сметная заработная плата, тенге				51335				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				287				
	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
Раздел 1 тип I-465+67м2									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с п	532	19,95	15,58	10613	8289	4620	0,0093
		м2 корыта		1,03	5,5	548	2926	133	0,02686
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев с	79,8	1684,76	68,13	134444	5437	3623	0,144
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1706	1018	133	0,0438
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см	532	555,12	34,3	295324	18248	10479	0,0398
		м2 основания		6,01	8,8	3197	4682	133	0,03015
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измене	532	611,8	19,14	325478	10182	4961	0,00868
		м2 основания		1,4	5,61	745	2985	133	0,01862
	Итого по разделу 1					765859	42156		
						6196	11611		
	Стоимость: материалов, тенге					765859			5
	Накладные расходы, тенге					23683			14
	- заработная плата, тенге					10296			11
	- трудоемкость, чел-ч					34			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					47373			3

	Всего по разделу, тенге				**836915**					21
	Сметная заработная плата, тенге				17807					16
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				43					5
	Раздел 2 тип IV-188+49м2									10
9	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с п м2 корыта	237	19,95	15,58	4728	3692	2059	0,0093	42
				1,03	5,5	244	1304	133	0,02686	43
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев с м3 материала основания в плотном теле	23,7	2462,28	73,75	58356	1748	1043	0,144	
				21,38	11,67	507	277	133	0,041	
11	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев с м3 материала основания в плотном теле	7,11	1684,76	68,13	11979	484	323	0,144	
				21,38	12,76	152	91	133	0,0438	
		Итого по разделу 2				85063	5924			
						903	1672			
		Стоимость: материалов, тенге				85063				
		Накладные расходы, тенге				3425				
		- заработная плата, тенге				386				2
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5309				6
		Всего по разделу, тенге				**93797**				3
		Сметная заработная плата, тенге				2575				1
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				1
		Раздел 3 Покрытие под ДЭС-6м2								–
16	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотн м3 подстилающего слоя	0,6	3049,8		1830		351	3,1	6
				474,75		285		123		7

	Итого по разделу 3				1830				
					285				
	Стоимость: материалов, тенге				1830				
	Накладные расходы, тенге				351				
	- заработная плата, тенге				43				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131				
	Всего по разделу, тенге				**2312**				
	Сметная заработная плата, тенге				328				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000

Раздел 1 Стены

1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением тег	108,3	2935,5	355,12	317915	38459	141181	6,04	654
		м3 кладки		972	132,75	105268	14377	118	0,65	70
2	30.06.2008	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелы	27,075	15800		427785				
		1000шт								
3	30.06.2025	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-20	14,079	18998		267473				
		1000шт								
4	99-1-1(пл)Т	Утеплитель Пеноплэкс Комфорт 30 кг/м3	29,73	9875,78		293607				
		м3								
5	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 38	28,8	2817,73	305,8	81151	8807	39227	6,41	185
		м3 кладки		1039,5	114,75	29938	3305	118	0,56	16
6	30.06.2008	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелы	6,048	15800		95558				
		1000шт								
7	30.06.2025	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-20	5,04	18998		95750				
		1000шт								
8	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из к	37	8539,06	337,41	315945	12484	34776	4,38	162
		м3 кладки		670,5	126	24809	4662	118	0,62	23

9	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т металлических изделий	0,3042	8679,65 8257,5	422,15 157,5	2640 2512	128 48	3021 118	56,4 0,77	– –	17
10	04.01.2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сет т	0,0961	55620		5345					
11	04.01.1989	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из нı т	0,099	50800		5029					
12	04.01.2022	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сет т	0,067	53600		3591					
1.1 Перегородки											
13	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 ки м2 перегородок (за вычетом проемов)	443	1109,51 225	34,73 13,01	491513 99675	15385 5763	124417 118	1,43 0,0635		633 28
14	04.01.1988	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из нı т	0,1538	64100		9859					
15	Е7-57-2	Герметизация горизонтальных стыков стеновых пане. м шва	181	274,51 5,78	2,43 0,92	49686 1046	440 167	1698 140	0,037 0,0045		7 1
16	Е7-57-14	Чеканка и расшивка швов раствором м шва	362	14,22 12,8	0,25 0,09	5148 4634	91 33	6534 140	0,0737 0,0005	– –	27
17	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг т стальных элементов	0,0082	175710,1 8100	1826,1 690,75	1441 66	15 6	101 140	42,7 3,37	– –	
1.2 ОП-2											
18	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов шт сборных конструкций	4	388,44 171,9	24,15 8,83	1554 688	97 35	1012 140	1,03 0,0405	– –	4
19	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, м3	0,8	20900		16720					
20	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ЗД-1) т стальных элементов	0,0144	175710,1 8100	1826,1 690,75	2530 117	26 10	178 140	42,7 3,37	– –	1
1.3 Перемычки											

21	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	131	104,86	66,43	13737	8702	8747	0,148	19
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	3124	3124	140	0,1051	14
22	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибол	4	393,51	250,96	1574	1004	1226	0,813	3
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	523	353	140	0,3715	1
23	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948	4,676	27500		128590				
		м3								
		Итого по разделу 1				2634141	85638			1712
						272400	31883			153
		Стоимость: материалов, тенге				2276103				
		Накладные расходы, тенге				362118				
		- заработная плата, тенге				54318				
		- трудоемкость, чел-ч				181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179776				
		Всего по разделу, тенге				**3176035**				
		Сметная заработная плата, тенге				358601				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2046				
		ИТОГО: ПО СМЕТЕ				**9297571**				
		Временные здания и сооружения 3,4%				**316117**				
		ИТОГО:				**9613688**				
		Зимнее удорожание 1,35%				**129785**				
		Выслуга лет 1%				**96137**				
		Дополнительные отпуска 0,4%				**38455**				
		На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				**650200**				
		ИТОГО:				**10528265**				
		В текущих ценах 2016 года К=2,737				**28815861**				
		С понижающим коэффициентом К=0,95				**27375068**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				**547501**				
		ИТОГО:				**27922569**				
		Н Д С 12%				**3350708**				
		ИТОГО: по АКТУ				**31273277**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **Искаков К.**
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Туребаев М.М.**
ТОО "СК и Монтаж-Строй"

ТЕХНАДЗОР: _____ **Ахметжанов Н.**
ТОО " Достар Строй Групп"