Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик : **ТОО "Рудненский водоканал"**

Подрядчик : **ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"**

Наименование стройки: **Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника по адресу: город Рудный, улица Пушкина-Промзона. Корректировка.**

Наименование объекта: **Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника по адресу: город Рудный, улица Пушкина-Промзона. Корректировка.**

Договор подряда (контракт) № 226/24 от 2024-05-06. Доп.соглашение № 226/24 от 2024-07-02

Акт выполненных работ №4
Ноябрь 2024г

на 2-01-01-01 Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника по адресу: город Рудный, улица Пушкина-Промзона. Корректировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**208183025**
			Отдел 1. Водопровод				**208183025**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			21470834
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10423842*
			машины и механизмы	тенге			55721690
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16130112*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			106314397
			оборудование	тенге			24676096
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 624		
			Раздел 1. Земляные работы				**15657711**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5770637
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2780463*
			машины и механизмы	тенге			9887072
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2092884*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 097		
			Земляные работы				
1	3	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**19 983,72**	**375**	**7493895**

1		2	3	4	5	6	7
2	4	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	1 604,23	412	660943
3	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1 426,61	4 045	5770637
4	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	18 234,06	66	1203448
5	10	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов	м^3 грунта	18 234,06	29	528788
			Раздел 2. Прокладка трубопровода				**74818597**
6	14	6121-0103-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,006	16 042 379	96254
7	16	241-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	6,024	122 284	736639
8	17	6121-0201-0150 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	39 414 350	236486
9	19	6121-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	136	10 174	1383664
10	20	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,925	6 549 851	6058612
11	21	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 077,67	51 813	55837316
12	22	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1 306 195	26124
13	23	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	2 466	49813
14	24	6121-0301-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,785	973 233	4656920
15	25	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	281 105	5622
16	26	6121-0402-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	8	110 921	887368
17	28	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	9 750	68250
18	29	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	103 014	721098
19	30	242-108-0106 *РСНБ РК 2022*	Штурвал чугунный для задвижек от DN 450 до DN 600	шт.	7	142 062	994434
20	35	6121-0403-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 450 мм. Приварка	фланец	15	69 609	1044135

1		2	3	4	5	6	7
21	37	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	5 196	31176
22	38	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4 899	29394
23	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 477	26862
24	40	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	54 042	648504
25	41	241-214-0320 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	55 272	663264
26	42	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1 098	6588
27	45	6121-0601-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 500/450 мм	шт.	2	143 965	287930
28	46	241-102-0254 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	57 272	45818
29	49	241-201-0818 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,2	8 318	9982
30	50	241-201-0827 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630x30 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4	66 586	266344
		Раздел 3.	**Установка колодцев д.1,5 м (5 шт)**				**2419081**
					Устройство колодцев		
31	51	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,426	124 814	1426125
32	52	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	22 969	114845
33	54	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19	25 961	493259
34	55	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	26 057	130285
35	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	8 188	40940
36	58	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.4*	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	11,426	284	3245
37	68	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	16	785	12560
38	69	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-7	т	0,145	1 133 576	164369
39	70	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.8, п.7*	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	тн	0,145	24 882	3608
40	71	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	5 969	29845
		Раздел 4.	**Установка колодцев д.2,0 м (11 шт)**				**5161464**

1		2	3	4	5	6	7
					Устройство колодцев		
41	78	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,263	124 814	2653920
42	79	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,677	80 676	215970
43	80	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	36 435	291480
44	81	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	31 361	156805
45	82	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	40 953	655248
46	83	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	72 071	576568
47	84	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	8 188	73692
48	86	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.4*	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	21,263	284	6039
49	96	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	36	785	28260
50	97	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-7	т	0,319	1 133 576	361611
51	98	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.8, п.7*	Доплата за каждый слой окрашивания эмалью ПФ-115 (в 2 слоя)	тн	0,319	24 882	7937
52	99	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8	5 969	47752
53	105	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,906	4 813	86182
		Раздел 5. В1(корректировка)					**4883430**
					Земляные работы		
54	109	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	437,35	632	276405
55	111	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	48,06	3 683	177005
56	112	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	390,74	56	21881

1		2	3	4	5	6	7
57	113	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12,08	3 683	44491
58	114	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания бетонного	$м^3$	0,112	39 943	4474
59	115	226-103-1801 *РСНБ РК 2022*	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	1	13 542	13542
					Прокладка трубопровода		
60	117	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	51 813	20725
61	118	6121-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	48 615	48615
62	119	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	538 499	538499
63	120	6121-0403-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	1	69 609	69609
64	121	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	1	21 875	21875
65	122	241-116-0319 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	1	77 558	77558
66	126	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	24 116	24116
67	124	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	54 042	54042
68	125	241-214-0319 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	1	48 340	48340
69	127	6121-0402-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	1	100 708	100708
70	128	519-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	1	2 622 122	2622122
					Установка колодцев д.2,0 м (2 шт)		
71	137	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,08	129 114	397671
72	138	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	36 435	36435
73	139	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	40 953	122859
74	140	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	72 071	72071
75	141	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8 188	24564
76	142	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13 099	13099

1		2	3	4	5	6	7
77	143	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	9 376	9376
78	144	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	2	785	1570
79	145	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-7	т	0,02674	1 133 576	30312
80	146	244-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	10 066	10066
81	147	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5 п2.3.4*	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	3,08	284	875
82	154	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,55092	205	318
83	155	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,77546	267	207
		Раздел 6.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**105247468**
84	вкл2.поз 1	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	5 469,189	4 661	25491890
		Подраздел 6.1.	**Прокладка трубопровода**				**31967963**
85	вкл2.поз 2	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,06641	6 549 851	434976
86	вкл2.поз 3	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	113,5341	51 813	5882542
87	вкл2.поз 4	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	1 306 195	6531
88	вкл2.поз 5	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	2 466	12453
89	вкл2.поз 6	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,005	281 105	1406
90	вкл2.поз 7	519-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	8	2 622 122	20976976
91	вкл2.поз 8	6121-0403-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 450 мм. Приварка	фланец	5	69 609	348045
92	вкл2.поз 9	241-116-0319 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	20	77 558	1551160
93	вкл2.поз 10	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	54 042	270210
94	вкл2.поз 11	241-214-0320 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	55 272	276360
95	вкл2.поз 12	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /тройник стальной д.500x100/	т фасонных частей	0,8022	2 751 563	2207304
		Подраздел 6.2.	**Футляр под Ж/Д путями**				**44669281**
96	вкл2.поз 13	6121-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	10 174	152610

1		2	3	4	5	6	7
97	вкл2.поз 14	6121-0802-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 710 мм в грунтах 1-3 групп	м	115	167 120	19218800
98	вкл2.поз 15	241-201-0629 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х42,1 мм	м	117,3	122 296	14345321
99	вкл2.поз 16	6121-0802-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 500 мм в грунтах 1-3 групп	м	135	81 130	10952550
		Подраздел 6.3. Установка колодцев д.1,5 м (5 шт)					241417
			Устройство колодцев				
100	вкл2.поз 17	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,824	124 814	102847
101	вкл2.поз 18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	25 961	25961
102	вкл2.поз 19	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	13 099	65495
103	вкл2.поз 20	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	9 376	46880
104	вкл2.поз 21	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.4*	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	0,824	284	234
		Подраздел 6.4. Установка колодцев д.2,0 м (11 шт)					378675
			Устройство колодцев				
105	вкл2.поз 22	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	31 361	94083
106	вкл2.поз 23	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	16	13 099	209584
107	вкл2.поз 24	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	9 376	75008
		Подраздел 6.5. В1(корректировка)					2498242
			Прокладка трубопровода				
108	вкл2.поз 25	1122-0501-0410 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 27*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026	4 252 122	110555
109	вкл2.поз 26	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,014	3 186 195	44607
110	вкл2.поз 27	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	26,26	20 891	548598
111	вкл2.поз 28	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	14,14	12 072	170698
112	вкл2.поз 29	6121-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	48 615	48615

1		2	3	4	5	6	7
113	вкл2.поз 30	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	1	538 499	538499
114	вкл2.поз 31	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	1	21 875	21875
115	вкл2.поз 32	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	24 116	24116
116	вкл2.поз 33	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,2	20 891	4178
117	вкл2.поз 34	241-201-0925 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х24,1 мм	м	0,2	53 105	10621
118	вкл2.поз 35	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	1	38 926	38926
119	вкл2.поз 36	242-101-1209 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	443 309	443309
120	вкл2.поз 37	6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	1	15 803	15803
121	вкл2.поз 38	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	19 361	19361
122	вкл2.поз 39	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	16 059	32118
123	вкл2.поз 40	241-214-0315 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	11 514	23028
124	вкл2.поз 41	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	10 356	10356
125	вкл2.поз 42	241-214-0313 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	7 839	7839
126	вкл2.поз 43	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /тройник 500/250/300/	т фасонных частей	0,1531	2 515 613	385140
		Раздел 7. Корректировка Акта №2					**-4726**
127	87	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к ПН20 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,59	-1 821,75	-1075
128	88	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС20.6 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,389	-1 568,05	-610
129	89	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС20.9 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,539	-2 047,65	-1104
130	90	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к 1ПП20-2 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,53	-3 603,55	-1910
131	91	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС7.3 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,049	-549,4	-27

Итого сметная стоимость по акту	Тенге	**208183025**
в том числе оборудование		**24 676 096,00**
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		**183 506 929,18**

1		2	3	4	5	6	7
			9				900
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,5%) от суммы глав 1-7				11 927 950,40
			Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8				220 110 975,58
			Сметная прибыль 5%				9 771 743,98
			Непредвиденные работы и затраты-3%				6 603 329,27
			Итого по акту по части II в сметных ценах				236 486 048,82
			Итого по части II в прогнозны х ценах на 2024 100% К=1,075:				254 222 502,48
			НДС в текущих ценах (12 %)				30 506 700,30
			Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)				284 729 202,78
			Скидка 2%				5 694 584,06
			Итого по акту в текущих ценах 2023 года с учетом ценовой скидки Подрядчика				279 034 618,73

Сдал (Подрядчик): ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор_____Токсамбаев К.Б.

Принял (Заказчик) ТОО "Рудненский водоканал", БИН 041240004108

Директор_____Жубикенов Г.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт ТОО «Строительная компания "L.A.D. Story"»

_____Шербек Қ. Х.
ИИН 580809300186
№ № KZ03VJE00033026 от 07.12.2017 года
№ № KZ46VJE00033028 от 07.12.2017 года
№ № KZ49VJE00033847 от 29.12.2017 года

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Промстройпроект"

_____Востриков И.Н.
Приказ №18 от 10.05.2024г