Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик : ТОО "Рудненский водоканал"

Подрядчик : ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Наименование стройки: Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника по адресу: город Рудный, улица Пушкина-Промзона. Корректировка.

Наименование объекта: Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника по адресу: город Рудный, улица Пушкина-Промзона. Корректировка.

Договор подряда (контракт) № 226/24 от 2024-05-06. Доп.соглашение № 226/24 от 2024-07-02

Акт выполненных работ №2
Октябрь 2024г

на 2-01-01-01 Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника по адресу: город Рудный, улица Пушкина-Промзона. Корректировка.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**153368194**
			Отдел 1. Водопровод				**153368194**
			Раздел 1. Земляные работы				**32451488**
					Земляные работы		
1	**3**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**15 790,73**	**375**	**5921524**
2	**4**	**6101-0102-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.***	**м^3**	**1 267,63**	**412**	**522264**
3	**7**	**6101-0210-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи. Водоотлив**	**м^3 мокрого грунта**	**4 307,89**	**4 661**	**20079075**
4	**8**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1 127,28**	**4 045**	**4559848**
5	**9**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**14 408,18**	**66**	**950940**

1		2	3	4	5	6	7
6	10	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа	$м^3$ грунта	14 408,18	29	417837
		Раздел 2.	**Прокладка трубопровода**				75145013
7	14	6121-0103-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм (футляр). Укладка	км трубопровода	0,006	16 042 379	96254
8	16	241-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	6,024	122 284	736639
9	17	6121-0201-0150 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	39 414 350	236486
10	19	6121-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	161	10 174	1638014
11	20	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,085	6 549 851	7106588
12	21	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 252,4	51 813	64890601
13	33	1122-0801-0219 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	54 042	162126
14	41	241-214-0320 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	55 272	165816
15	43	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,023	2 301 858	52943
16	44	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426x10,0-377x10,0 мм	шт.	1	32 912	32912
17	50	241-201-0827 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630x30 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,4	66 586	26634
		Раздел 3.	**Установка колодцев д.2,0 м (11 шт)**				504895
						Устройство колодцев	
18	78	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,922	124 814	239893
19	79	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,175	80 676	14118
20	80	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36 435	36435
21	81	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31 361	31361

1		2	3	4	5	6	7
22	82	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40 953	81906
23	83	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	72 071	72071
24	85	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 988	10988
25	86	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.4*	Доплата за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2,097	284	596
26	87	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к ПН20 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,59	1 821,75	1075
27	88	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС20.6 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,389	1 568,05	610
28	89	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС20.9 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,539	2 047,65	1104
29	90	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к 1ПП20-2 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,53	3 603,55	1910
30	91	ССЦ *РК 8.04-08-2022 табл.5*	Надбавка к требованию по водонепроницаемости W8 к КС7.3 (2х1%+2х1,5%)	$м^3$	0,049	549,4	27
31	100	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	12 801	12801
		Раздел 4.	ВКЛЮЧИТЬ				45266798
		Подраздел 4.1.	Футляр под Ж/Д путями				45266798
32	вкл.1, поз.1	6121-0802-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 710 мм в грунтах 1-3 групп	м	35	167 120	5849200
33	вкл.1, поз.2	6121-0802-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 710 мм, в грунтах 1-3 групп	м	120	167 355	20082600
34	вкл.1, поз.3	241-201-0629 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х42,1 мм	м	158,1	122 296	19334998

Итого сметная стоимость по акту	Тенге	**153368194**
в том числе оборудование		**0**
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		**153368194**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,5%) от суммы глав 1-7		**9968933**
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-8		**163337127**
Сметная прибыль 5%		**8166856**
Непредвиденные работы и затраты-3%		**4900114**
Итого по акту по части II в сметных ценах		**176404097**
Итого по части II в прогнозны х ценах на 2024 100% К=1,075:		**189634404**
НДС в текущих ценах (12 %)		**22756128**
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)		**212390532**
Скидка 2%		**4247811**

1		2	3	4	5	6	7
			Итого по акту в текущих ценах 2023 года с учетом ценовой скидки Подрядчика				208142721,82

Сдал (Подрядчик): ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
БИН 990340001387

Директор _____Токсамбаев К.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт ТОО «Строительная компания "L.A.D. Story"»

_____Шербек К. Х.
ИИН 580809300186
№ № KZ03VJE00033026 от 07.12.2017 года
№ № KZ46VJE00033028 от 07.12.2017 года
№ № KZ49VJE00033847 от 29.12.2017 года

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Промстройпроект"

_____Востриков И.Н.
Приказ №18 от 10.05.2024 г.

Принял (Заказчик) ТОО "Рудненский водоканал", БИН 041240004108

Директор _____Жубикенов Г.А.