Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик ТОО «NamysStroy» Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Чайковского, 4/7 — ИИН/БИН 170640026988
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Сатпаева, дом № 65, к.2 — 991140005229
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 10/4-07 от 10 июля 2024г.

Номер документа	Дата составления
31	13.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области			раб	1	500 000,00	500 000,00	53 571,43
				Итого	1	x	500 000,00	53 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / подпись / Байгенов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2024

М.П.

Генподрядчик: ТОО «NamysStroy» Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Чайковского, 4/7, БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО «ДМ», Павлодарская область, г.Павлодар,Сатпаева, 65 , БИН 991140005229

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор: №10/4-07 от 10 апреля 2024г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. №170

СПРАВКА №1 от 02.09.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№10/4-07	10.04.2024 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	
	в т.ч. за месяц сентябрь	**500 000,00**	**446 428,57**							**53 571,43**	
	К оплате	**500 000,00**	**446 428,57**		-					**53 571,43**	**500 000,00**

К оплате: пятьсот тысяч тенге 00 тиын.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «NamysStroy»

БИН: 170640026988

Директор Рахимжанов Т.К. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДМ", БИН: 991140005229

Директор Байкенов М.Х. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Генподрядчик: ТОО «NamysStroy» Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Чайковского, 4/7, БИН 170640026988

Субподрядчик: ТОО «ДМ», Павлодарская область, г.Павлодар,Сатпаева, 65 , БИН 991140005229

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор подряда №10/4-07 от 10 апреля 2024г.

Акт №1 от 02.09.2024 г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2024 г.
(локальная смета 02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Отделочные работы													
4.1 Потолки												43 604	
1	29	1212-0101-1706	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР=72%**	м2	41,17	571,18	5,25	23 515	216	0	16 859		
						565,93	2,82	23 299	116	-	3 230		
4.2 Стены												99 518	
2	31	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,4	1 138,17	29,48	53 949	1 397	0	38 197		
						1 108,69	10,55	52 552	500	-	7 372		
3	32	1115-0206-0201	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	47,4	517,99	7,52	24 553	356	0	17 515	45 433	
						510,47	2,74	24 196	130	-	3 365		
			Итого по локальной смете №02-01-01		**188 555**								
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		100 047								
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 969								
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		746								
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		0								
			- накладные расходы, тенге		72 571								
			- сметная прибыль (8 %), тенге		13 967								
КОРРЕКТИРОВКА №1 к локальной смете №02-01-01													
ДОБАВИТЬ													
Раздел 4 Отделочные работы													
4.1 Потолки												32 924	
13	8	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%**	м2	8,6	2 108,79	213,93	18 136	1 840	0	12 349		
						1 894,86	99,57	16 296	856	-	2 439		

	4.2 Стены												
15	10	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,3	1 138,17 1 108,69	29,48 10,55	13 999 13 637	363 130	0 -	9 912 1 913	25 824
16	11	1115-0206-0201	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	12,3	517,99 510,47	7,52 2,74	6 371 6 279	92 34	0 -	4 545 873	11 789
	Раздел 6 Полы												
	6.4 Полы 2 этажа. Керамическая плитка ТИП2												
17	19	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	7,35	55,96 55,11	0,85 0,38	411 405	6 3	0 -	294 56	761
19	21	1111-0101-0801	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР=72%**	м3 изоляции	0,72	8 797,61 6 405,65	2 391,96 802,99	6 334 4 612	1 722 578	0 -	3 737 806	10 877
20	22	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	16,2	612,06 568,49	43,57 25,36	9 915 9 210	706 411	0 -	6 927 1 347	18 189
21	23	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60 мм НР=72%:К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К1мат=8;**	м2 стяжки	16,2	96,58 48,88	47,70 26,84	1 565 792	773 435	0 -	883 196	2 644
22	24	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	16,2	1 714,06 1 519,87	194,19 85,72	27 768 24 622	3 146 1 389	0 -	18 728 3 720	50 216
	Раздел 7 Кровля												
26	29	1208-0101-0907	**Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в один слой НР=72%**	м2 покрытия	6	2 650,79 2 642,24	8,55 4,42	15 905 15 853	51 27	0 -	11 434 2 187	29 526
28	31	1112-0101-0106	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=72%**	м2 кровли	106	168,42 156,26	12,16 3,48	17 853 16 564	1 289 369	0 -	12 192 2 404	32 449

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**215 199**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 988
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 232
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	68 809
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 941

Итого по акту №1	**403 754**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	208 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 957
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	141 380
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 908

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге	4 845							
	ИТОГО:	Тенге	408 599							

ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д.Табл.Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	5 312							
	ИТОГО:	Тенге	413 911							
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	8 278							
	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге	422 189							
1,079	ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге	455 542							
0,98	ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге	446 428,57							
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге	53 571,43							
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**500 000,00**							

Генподрядчик (принял):

ТОО «NamysStroy»
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Субподрядчик (сдал):

ТОО "ДМ"
БИН 991140005229

Директор _____ Байкенов М.Х.