ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Оңтүстік-құрылыс-сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMAAR Group"
Наименование стройки - «Строительство 2-х 5-ти этажных 40 квартирных жилых домов по улице Майтобе №214 в мкр.Нуртас, Каратауского района, г.Шымкент»

А К Т №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ / просадка грунтов-1 тип, 8 баллов, воды-нет, ССЦ - есть (АС-84-90)												
		ФУНДАМЕНТЫ монолитные,сечение 1-1 (76,8м)										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	11,4		18254,99	1165,54	350496	22379	299631	30892	244565
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	28486	5462		30511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	м3	45		26868,46	1428,36	4436520	235851	3577179	621074	793925
		НР - 91%; СП - 8%				3775,98	357,37	623490	59009		404608	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	1т	2,4745728		17713,00	1557,64	43832	3854	78	37894	88264
		НР - 91%; СП - 8%				16124,00	703,74	39900	1741		6538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ФУНДАМЕНТЫ монолитные,сечение 1а-1а (30м)										
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 ССЦ**	м3	8,1		18254,99	1165,54	147865	9441	126406	13033	173770
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	12018	2304		12872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В15 ССЦ**	м3	16		26868,46	1428,36	1647025	87558	1328001	230569	282284
		НР - 91%; СП - 8%				3775,98	357,37	231466	21907		150207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					625738	359083	1831295	933462	1582808
								935360	90423	--	604736	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					625738				
Материалы			Тенге					331296				
Всего заработная плата			Тенге						1025783			
		Накладные расходы	Тенге					933462				
		Сметная прибыль	Тенге					604736				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2163936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					1025783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2163936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								761
		Сметная заработная плата	Тенге					1025783			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1582808**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				935360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					359083			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90423			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1331296		
		- Накладные расходы	Тенге							933462	
		- Сметная прибыль	Тенге							604736	

Итого	1 582 808
В том числе	
СМР	1 582 808
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	14 245
Всего:	**1 597 053**
В том числе СМР:	1 597 053
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,2%	19 165
Непредвиденные работы и затраты-2%	32 324
Итого по сметному расчету	1 648 542
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,0500514	1 731 054
НДС 12%	207 726
Всего	1 938 780

Генподрядчик:
ТОО "Онтустік-құрылыс-сервис"

Директор Куртаев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "EMAAR Group"

Директор Сыздыков Г.К.