Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СевероКазахстанской области"Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5 БИН 060140004551 БИК KKMFKZ2AIIK KZ65070103KSN4807000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Тел.: 87154121508**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Договор подряда (контракт) №20 от 01.07.2024 г

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 18.10.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		20	01.07.2024г	036-028-431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	51 058 557									
Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"	51 058 557	45 587 997							5 470 560	51 058 557
Удержание аванса 30%										15 317 567
Всего к оплате										**35 740 990**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928
Директор _____ Ахметов Асхат Алпамысович

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"
БИН 1502400

Экспер_____ Бектасов С.Р.

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо Казахстанской области"

БИН 060140004551
Руководитель _____ **Амирин Кайсар Умирбаевич**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СевероКазахстанской области"Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5 БИН 060140004551 БИК KKMFKZ2AИИК KZ65070103KSN4807000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Тел.: 87154121508**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Реконструкция здания сельского клуба**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 01.07.2024 г

Акт выполненных работ№1

за **18.10.2024 года** (месяц, год) на **2-01-03-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы (АС-6)										
1	6	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты железобетонные. Разборка /крыльцо/**	$м^3$	0,8	113506,00 63537,00	47863,00 14452,00	90805,00 50830,00	38291,00 11562,00	1684,00		90805,00	
2	7	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	$м^2$ перегородок	8,01	6534,00 5981,00	553,00 168,00	52337,00 47908,00	4430,00 1346,00			52337,00	
3	9	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Просмы в конструкциях из бетона. Пробивка**	$м^3$	0,2115	208076,00 111475,00	96601,00 29341,00	44008,00 23577,00	20431,00 6206,00			44008,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы (АС-6)					187150,00 122315,00	63152,00 19114,00	1684,00 0,00	0,00 0,00	187150,00	
			Раздел 2: Стены и перегородки (АС-16)										
4	10	6105-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых.**	$м^3$	1	68214,00 24862,00	6921,00 1376,00	68214,00 24862,00	6921,00 1376,00	36431,00		68214,00	
5	11	6105-0201-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	39	14560,00 7733,00	634,00 124,00	567840,00 301587,00	24726,00 4836,00	241527,00		567840,00	
6	12	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,07695	397193,00		30564,00		30564,00		30564,00	
7	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,53728	405165,00		217687,00		217687,00		217687,00	
8	14	6103-0101-0209 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	1,26	28070,00 16451,00	4703,00 800,00	35368,00 20728,00	5926,00 1008,00	8714,00		35368,00	
9	15	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	1,2789	31820,00		40695,00		40695,00		40695,00	
10	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0042	372841,00		1566,00		1566,00		1566,00	
11	17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03724	350258,00		13044,00		13044,00		13044,00	
12	18	6111-0401-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	14	3449,00 466,00	10,00 2,00	48286,00 6524,00	140,00 28,00	41622,00		48286,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки (АС-16)					**1023264,00**	**37713,00**	**631850,00**	**0,00**	**1023264,00**	
								353701,00	**7248,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Полы (АС-39)										
13	86	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	49,72	1912,00	75,00	95065,00	3729,00	29087,00		95065,00	
						1252,00	26,00	62249,00	1293,00				
14	87	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	49,72	348,00	26,00	17303,00	1292,00	14470,00		17303,00	
						31,00	9,00	1541,00	447,00				
15	90	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	176,28	1912,00	75,00	337047,00	13221,00	103123,00		337047,00	
						1252,00	26,00	220703,00	4583,00				
16	91	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	176,28	348,00	26,00	61345,00	4584,00	51296,00		61345,00	
						31,00	9,00	5465,00	1587,00				
17	93	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (30 мм)**	$м^2$	52,62	1912,00	75,00	100609,00	3946,00	30783,00		100609,00	
						1252,00	26,00	65880,00	1368,00				
18	94	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	52,62	348,00	26,00	18312,00	1369,00	15312,00		18312,00	
						31,00	9,00	1631,00	474,00				
19	96	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	22,07	1912,00	75,00	42198,00	1655,00	12911,00		42198,00	
						1252,00	26,00	27632,00	574,00				
			Итого по разделу 5: Полы (АС-39)					**671879,00**	**29796,00**	**256982,00**	**0,00**	**671879,00**	
								385101,00	**10326,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 6: Внутренняя отделка (АС-40)										
20	107	6107-0203-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в**	$м^2$	222,61	6119,00	38,00	1362151,00	8459,00	303641,00		1362151,00	
						4717,00	11,00	1050051,00	2449,00				
21	108	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ ГСТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	$м^2$	229,2883	734,00		168298,00		168298,00		168298,00	
22	109	6107-0203-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в**	$м^2$	176,88	10039,00	38,00	1775698,00	6722,00	934633,00		1775698,00	
						4717,00	11,00	834343,00	1946,00				
23	110	232-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или**	$м^2$	182,1864	3806,00		693401,00		693401,00		693401,00	
24	112	6112-0202-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, потолок**	$м^2$	65,72	4414,00	264,00	290088,00	17350,00	41995,00		290088,00	
						3511,00	113,00	230743,00	7426,00				
25	113	6112-0301-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	$м^2$	65,72	2349,00	11,00	154376,00	723,00	27602,00		154376,00	
						1918,00	3,00	126051,00	197,00				
26	115	6112-0202-0701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм**	$м^2$	705	3571,00	41,00	2517555,00	28905,00	766335,00		2517555,00	
						2443,00	11,00	1722315,00	7755,00				
27	117	6112-0202-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	40,93	4354,00	264,00	178209,17	10805,40	25622,14		178209,17	
						3464,00	113,00	141781,63	4625,07				
28	119	6107-0204-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой**	$м^2$	347	13910,00	67,00	4826770,00	23249,00	3125429,00		4826770,00	
						4836,00	19,00	1678092,00	6593,00				
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка (АС-40)					**11966546,17**	**96213,40**	**6086956,14**	**0,00**	**11966546,17**	
								5783376,63	**30991,07**	**0,00**	**0,00**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 7: Наружная отделка (АС-40)										
29	121	6112-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Облицовка стен гранитными полированными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м² до 4	м²	80	110436,00 99955,00	8665,00 3742,00	8834880,00 7996400,00	693200,00 299360,00	145280,00		8834880,00	
30	122	231-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 30	м²	80,8	30921,00		2498417,00		2498417,00		2498417,00	
31	123	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2953	350258,00		103431,00		103431,00		103431,00	
32	124	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от	т	0,21384	534007,00		114192,00		114192,00		114192,00	
33	125	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2304	319106,00		73522,00		73522,00		73522,00	
34	126	214-209-1001 *РСНБ РК 2022*	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	94,53	8051,00		761061,00		761061,00		761061,00	
35	127	6112-0401-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	42	2234,00 1651,00	9,00 2,00	93828,00 69342,00	378,00 84,00	24108,00		93828,00	
36	128	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	16,905	5005,00		84610,00		84610,00		84610,00	
37	129	1211-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади	м²	75,4	8326,00 7662,00	0,00 0,00	627780,00 577715,00	0,00 0,00	50065,00		627780,00	
38	130	6112-0303-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	м²	628	542,00 405,00	4,00 1,00	340376,00 254340,00	2512,00 628,00	83524,00		340376,00	
			Итого по разделу 7: Наружная отделка (АС-40)					13532097,00	696090,00	3938210,00	0,00	13532097,00	
								8897797,00	300072,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					27380936,17	922964,40	10915682,14	0,00	27380936,17	
								15542290,63	367751,07	0,00	0,00		

Всего	**27 380 936**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер ≈ 1)	1 724 999
Итого с общеплощадочными затратами	**29 105 935**
Сметная прибыль (5%)	1 455 297
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 455 297**
Итого в текущих ценах	**32 016 529**
Итого в прогнозных ценах К=1,079:	**34 545 834**
Итого с учетом договорного коэффициента к=0,98	**33 854 918**
НДС (12%)	4 062 590
Всего по акту	**37 917 508**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахметов Асхат Алнамысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

Эксперт технического надзора **Бектасов Сергей Рыскельдинович**

БИН 150240013991 , №KZ21VJE00024166 от 18.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо Казахстанской области"

БИН 060140004551

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Амирин Кайсар Умирбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСГ Альтернатива"

Расценки проверены

Руководитель специалистов **Дикий Алексей Евгеньевич**

БИН 060140001369

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СевероКазахстанской области"Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5 БИН 060140004551 БИК KKMFKZ2AИИК KZ65070103KSN4807000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Тел.: 87154121508**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Реконструкция здания сельского клуба**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 01.07.2024 г

Акт выполненных работ№2

за **18.10.2024 года** (месяц, год) на **2-01-04-02 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8575,00 6742,00	249,00 49,00	8575,00 6742,00	249,00 49,00	1584,00		8575,00	
2	2	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28247,00		28247,00		28247,00		28247,00	
3	3	6114-0103-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	6,8	1815,00 1291,00	0,00 0,00	12342,00 8779,00	0,00 0,00	3563,00		12342,00	
4	4	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	2379,00		30927,00		30927,00		30927,00	
5	5	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	12	189,00		2268,00		2268,00		2268,00	
6	6	241-211-0319 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	1	815,00		815,00		815,00		815,00	
7	7	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	8	24,00		192,00		192,00		192,00	
8	8	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	405,00		1620,00		1620,00		1620,00	
9	9	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	13	40,00		520,00		520,00		520,00	
10	10	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931,00		931,00		931,00		931,00	
11	11	241-113-0207 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-25х3,5 мм	шт.	1	1526,00		1526,00		1526,00		1526,00	
12	12	6114-0102-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	37	6355,00 2160,00	98,00 27,00	235135,00 79920,00	3626,00 999,00	151589,00		235135,00	
13	13	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	13	5255,00 5219,00	21,00 0,00	68315,00 67847,00	273,00 0,00	195,00		68315,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	12,87	292,00		3758,00		3758,00		3758,00	
15	15	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	50	322,00 316,00	2,00 0,00	16100,00 15800,00	100,00 0,00	200,00		16100,00	
16	16	6121-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2319,00 2016,00	50,00 0,00	4638,00 4032,00	100,00 0,00	506,00		4638,00	
17	17	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2229,00		4458,00		4458,00		4458,00	
18	18	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,62	176,00 95,00	3,00 0,00	1165,00 629,00	20,00 0,00	516,00		1165,00	
19	19	6116-0602-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	3	8592,00 7692,00	814,00 247,00	25776,00 23076,00	2442,00 741,00	258,00		25776,00	
20	20	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	3	3686,00		11058,00		11058,00		11058,00	
21	21	241-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 21,3х2,0 мм (Патрубок)	м	0,1	351,00		35,00		35,00		35,00	
22	22	6111-0101-1701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	13	1788,00 1120,00	206,00 64,00	23244,00 14560,00	2678,00 832,00	6006,00		23244,00	
23	23	234-303-0405 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изолиция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм	м	14,3	721,00		10310,00		10310,00		10310,00	
24	24	6114-0601-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	2	48060,00 4490,00	298,00 73,00	96120,00 8980,00	596,00 146,00	86544,00		96120,00	
25	25	6114-0601-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	2	3506,00 3439,00	41,00 11,00	7012,00 6878,00	82,00 22,00	52,00		7012,00	
26	26	248-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	2	18120,00		36240,00		36240,00		36240,00	
27	27	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	4	18092,00		72368,00		72368,00		72368,00	
28	28	241-112-0127 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	2	887,00		1774,00		1774,00		1774,00	
29	29	6114-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2084,00 1980,00	78,00 24,00	2084,00 1980,00	78,00 24,00	26,00		2084,00	
30	30	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018,00		4018,00		4018,00		4018,00	
31	31	6116-0701-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4070,00 1175,00	0,00 0,00	4070,00 1175,00	0,00 0,00	2895,00		4070,00	
32	32	6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8575,00 6742,00	249,00 49,00	8575,00 6742,00	249,00 49,00	1584,00		8575,00	
33	33	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	21324,00		21324,00		21324,00		21324,00	
34	34	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1081,00		1081,00		1081,00		1081,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18н(р),15кч33н ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1329,00		2658,00		2658,00		2658,00	
36	36	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б386к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797,00		1797,00		1797,00		1797,00	
37	37	6114-0102-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	0,2	2849,00 1681,00	55,00 15,00	570,00 336,00	11,00 3,00	223,00		570,00	
38	38	6114-0102-0602 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	1,369	2689,00 2558,00	117,00 34,00	3681,00 3502,00	161,00 47,00	18,00		3681,00	
39	39	6114-0102-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	0,4	1959,00 1902,00	47,00 12,00	784,00 761,00	19,00 5,00	4,00		784,00	
40	40	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,369	1711,00		2342,00		2342,00		2342,00	
41	41	241-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	0,4	463,00		185,00		185,00		185,00	
42	42	241-112-1004 *РСНБ РК 2022*	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали размерами 22х22,0 мм	шт.	2	1076,00		2152,00		2152,00		2152,00	
43	43	6121-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2319,00 2016,00	50,00 0,00	4638,00 4032,00	100,00 0,00	506,00		4638,00	
44	44	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2229,00		4458,00		4458,00		4458,00	
45	45	241-115-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	2	163,00		326,00		326,00		326,00	
46	46	241-119-0402 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	2	127,00		254,00		254,00		254,00	
47	47	6116-0605-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4120,00 3732,00	369,00 91,00	4120,00 3732,00	369,00 91,00	19,00		4120,00	
48	48	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14023,00		14023,00		14023,00		14023,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					788609,00 259503,00	11153,00 3008,00	517953,00 0,00	0,00 0,00	788609,00	
			Раздел 2: Водопровод Т3										
49	49	6114-0103-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	4,8	1815,00 1291,00	0,00 0,00	8712,00 6197,00	0,00 0,00	2515,00		8712,00	
50	50	242-204-1801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	11108,00		99972,00		99972,00		99972,00	
51	51	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	9	189,00		1701,00		1701,00		1701,00	
52	52	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	7	24,00		168,00		168,00		168,00	
53	53	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	40,00		120,00		120,00		120,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	3,5	5255,00 5219,00	21,00 0,00	18393,00 18267,00	74,00 0,00	52,00		18393,00	
55	55	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	3,465	292,00		1012,00		1012,00		1012,00	
56	56	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3,5	322,00 316,00	2,00 0,00	1127,00 1106,00	7,00 0,00	14,00		1127,00	
57	57	6111-0101-1701 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	3,5	1788,00 1120,00	206,00 64,00	6258,00 3920,00	721,00 224,00	1617,00		6258,00	
58	58	234-303-0405 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 20 мм	м	3,85	721,00		2776,00		2776,00		2776,00	
			Итого по разделу 2: Водопровод ТЗ					140239,00 29490,00	802,00 224,00	109947,00 0,00	0,00 0,00	140239,00	
			Раздел 3: Канализация К1										
59	59	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3384,00 3027,00	4,00 1,00	16920,00 15135,00	20,00 5,00	1765,00		16920,00	
60	60	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	17,2	4876,00 2903,00	8,00 2,00	83867,00 49932,00	137,00 34,00	33798,00		83867,00	
61	61	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (160 мм)	м	2,5	7082,00 2903,00	8,00 2,00	17705,00 7258,00	20,00 5,00	10427,00		17705,00	
62	62	244-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011	шт.	4	2818,00		11272,00		11272,00		11272,00	
63	63	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	107,00		856,00		856,00		856,00	
64	64	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	355,00		3550,00		3550,00		3550,00	
65	65	241-208-3504 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	1923,00		3846,00		3846,00		3846,00	
66	66	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	3	176,00		528,00		528,00		528,00	
67	67	241-210-1106 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 150х100 мм	шт.	1	1044,00		1044,00		1044,00		1044,00	
68	68	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812,00		812,00		812,00		812,00	
69	69	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /прочистка/	шт.	1	64,00		64,00		64,00		64,00	
70	70	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	166,00		498,00		498,00		498,00	
71	71	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	596,00		3576,00		3576,00		3576,00	
72	72	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	483,00		483,00		483,00		483,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	241-211-1006 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66 (Прим. муфта ПМ)	шт.	3	591,00		1773,00		1773,00		1773,00	
			Итого по разделу 3: Канализация К1					146794,00	177,00	74292,00	0,00	146794,00	
								72325,00	44,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1075642,00	12132,00	702192,00	0,00	1075642,00	
								361318,00	3276,00	0,00	0,00		

Всего	**1 075 642**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	67 765
Итого с общеплощадочными затратами	**1 143 407**
Сметная прибыль (5%)	57 170
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**57 170**
Итого в текущих ценах	**1 257 748**
Итого в прогнозных ценах К=1,079:	**1 357 110**
Итого с учетом договорного коэффициента к=0,98	**1 329 968**
НДС (12%)	159 596
Всего по акту	**1 489 564**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

(наименование организации, сведения идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — **Ахметов Асхат Алпамысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

Эксперт технического надзора — **Бектасов Социал Рыскельдинович**

БИН 150240013991 , №KZ21VJE00024166 от 18.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо Казахстанской

БИН 060140004551

(наименование организации, сведения идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — **Амирин Кайсар Умирбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСГ Альтернатива"

Руководитель специалистов — **Дякин Алексей Евгеньевич**

БИН 060140001369

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СевероКазахстанской области"Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5 БИН 060140004551 БИК KKMFKZ2AИИК KZ65070103KSN4807000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Тел.: 87154121508**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Реконструкция здания сельского клуба**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 01.07.2024 г

Акт выполненных работ№3

за **18.10.2024 года**(месяц, год) на **2-01-04-03 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6114-0102-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	149,1	2956,00 2812,00	113,00 26,00	440740,00 419269,00	16849,00 3877,00	4622,00		440740,00	
2	2	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	25	536,00		13400,00		13400,00		13400,00	
3	3	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	124,1	655,00		81286,00		81286,00		81286,00	
4	4	6116-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	24,6	2587,00 2550,00	37,00 10,00	63640,00 62730,00	910,00 246,00			63640,00	
5	5	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	237	5950,00		1410150,00		1410150,00		1410150,00	
6	6	6116-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водотрейных, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	шт.	1	131810,00 122357,00	3809,00 1087,00	131810,00 122357,00	3809,00 1087,00	5644,00		131810,00	
7	7	513-104-0605 *СорСИ 06.2023*	Котел газовый настенный модели ECO 36 TURBO с тепловой мощностью 40 кВт, с комплектом дымохода (Прим. Колет ЭВН-К-42Э2)	комплект	1	533087,00		533087,00		533087,00		533087,00	
8	8	6116-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	70268,00 63601,00	1008,00 254,00	70268,00 63601,00	1008,00 254,00	5659,00		70268,00	
9	9	511-401-0125 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	1	457787,00		457787,00		457787,00		457787,00	
10	10	6116-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³ /мембранный бак/	шт.	1	31854,00 16531,00	1626,00 411,00	31854,00 16531,00	1626,00 411,00	13697,00		31854,00	
11	11	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,92	7391,00		6800,00		6800,00		6800,00	
12	12	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017 /комплект для установки радиатора/	10 шт.	2,8	208,00		582,00		582,00		582,00	
13	13	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /комплект для установки радиатора/	шт.	28	320,00		8960,00		8960,00		8960,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-115-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм /комплект для установки радиатора/	шт.	112	132,00		14784,00		14784,00		14784,00	
15	15	6114-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	28	8497,00 6742,00	170,00 24,00	237916,00 188776,00	4760,00 672,00	44380,00		237916,00	
16	16	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	28	2805,00		78540,00		78540,00		78540,00	
17	17	6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8575,00 6742,00	249,00 49,00	34300,00 26968,00	996,00 196,00	6336,00		34300,00	
18	18	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9164,00		36656,00		36656,00		36656,00	
19	19	242-303-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /терморегулятор/	шт.	29	4729,00		137141,00		137141,00		137141,00	
20	20	241-211-0201 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 20х16 мм	шт.	56	209,00		11704,00		11704,00		11704,00	
21	21	241-607-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009 размерами G1/2"	шт.	56	761,00		42616,00		42616,00		42616,00	
22	22	6116-0701-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4070,00 1175,00	0,00 0,00	8140,00 2350,00	0,00 0,00	5790,00		8140,00	
23	23	6116-0701-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1694,00 1542,00	0,00 0,00	1694,00 1542,00	0,00 0,00	152,00		1694,00	
24	24	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00		11310,00		11310,00		11310,00	
25	25	6116-0602-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	8592,00 7692,00	814,00 247,00	8592,00 7692,00	814,00 247,00	86,00		8592,00	
26	26	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3686,00		3686,00		3686,00		3686,00	
27	27	6114-0202-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8575,00 6742,00	249,00 49,00	8575,00 6742,00	249,00 49,00	1584,00		8575,00	
28	28	242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	16289,00		16289,00		16289,00		16289,00	
29	29	6114-0202-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	76	8497,00 6742,00	170,00 24,00	645772,00 512392,00	12920,00 1824,00	120460,00		645772,00	
30	30	242-309-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	7749,00		15498,00		15498,00		15498,00	
31	31	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	74	2805,00		207570,00		207570,00		207570,00	
32	32	6116-0605-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4096,00 3732,00	342,00 78,00	4096,00 3732,00	342,00 78,00	22,00		4096,00	
33	33	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7355,00		7355,00		7355,00		7355,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	17,6	267,00 71,00	6,00 1,00	4699,00 1250,00	106,00 18,00	3343,00		4699,00	
35	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	17,6	229,00 162,00	4,00 0,00	4030,00 2851,00	70,00 0,00	1109,00		4030,00	
36	36	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,1491	231893,00 227202,00	0,00 0,00	34575,00 33876,00	0,00 0,00	699,00		34575,00	
37	37	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	149,1	322,00 316,00	2,00 0,00	48010,00 47116,00	298,00 0,00	596,00		48010,00	
38	38	261-301-0219 *РСПБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708,00		8496,00		8496,00		8496,00	
			Итого по разделу 1: Отопление					4882408,00 1519775,00	44757,00 8959,00	2327002,00 990874,00	0,00 0,00	4882408,00	
			ИТОГО по акту					4882408,00 1519775,00	44757,00 8959,00	2327002,00 990874,00	0,00 0,00	4882408,00	

Всего	**4 882 408**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	245 167
Итого с общеплощадочными затратами	**5 127 575**
Сметная прибыль (5%)	206 835
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**256 379**
Итого в текущих ценах	**5 590 788**
Итого в прогнозных ценах К=1,079:	**6 032 461**
Итого с учетом договорного коэффициента к=0,98	**5 911 811**
НДС (12%)	709 417
Всего по акту	**6 621 229**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахметов Асхат Алпамысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "КВЕСТЕР"

Эксперт технического надзора **Бектасов Социал Рыскельдинович**

БИН 150240013991 , №KZ21VJE00024166 от 18.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо Казахстанской

БИН 060140004551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Амирин Кайсар Умирбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦСГ Альтернатива"

Руководитель специалистов **Дикий Алексей Евгеньевич**

БИН 060140001369

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СевероКазахстанской области"Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5 БИН 060140004551 БИК KKMFKZ2AIIK KZ65070103KSN4807000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Тел.: 87154121508**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"**

(наименование, адрес)

Объект : **6-01 Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №20 от 01.07.2024 г

Акт выполненных работ №4

за **18.10.2024 года**(месяц, год) на **6-01-00-01 Наружный водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	213,75	343	344	73316	73531			73316	
						0	66	0	14108				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м³	11,25	6635	0	74644	0			74644	
						6635	0	74644	0				
3	3	6101-0101-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2	м³	39	552	552	21528	21528			21528	
						0	109	0	4251				
4	4	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	204,75	100		20475				20475	
5	5	6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м³	148,8	88	88	13094	13095			13094	
						0	21	0	3125				
6	6	6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	37,2	3463	0	128824	0			128824	
						3463	0	128824	0				
7	7	6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	148,8	556	218	82733	32439			82733	
						337	67	50146	9970				
8	8	6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	5,1	8603	425	43875	2167	20644		43875	
						4130	90	21063	459				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					458489	142760	20644	0	458489	
								274677	31913	0	0		
			Раздел 2: Водопровод В1										
9	9	6121-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	4293	83	4293	83	99		4293	
						4111	26	4111	26				
10	10	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28247		28247		28247		28247	
11	11	241-211-0319 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	1	815		815		815		815	
12	12	6121-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0031	3350153	1186283	10385	3677	601		10385	
						1970010	288186	6107	893				
13	13	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882		2882		2882		2882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1782		1782		1782		1782	
15	15	6114-0102-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	0,2	2949	113	590	22	6		590	
						2812	26	562	5				
16	16	241-102-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм /монтажная вставка/	м	0,2	1413		283		283		283	
17	17	6121-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2319	50	6957	150	759		6957	
						2016	0	6048	0				
18	18	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2229		6687		6687		6687	
19	19	6116-0701-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4070	0	4070	0	25		4070	
						1175	0	1175	0				
20	20	6114-0102-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	0,2	1480	58	296	12	4		296	
						1402	15	280	3				
21	21	241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм /патрубок/	м	0,2	811		162		162		162	
22	22	6114-0102-0508 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.	м	0,2	8598	307	1720	61	28		1720	
						8156	57	1631	11				
23	23	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /гильза/	м	0,2	9950		1990		1990		1990	
24	24	6121-0802-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	32510	26718	32510	26718			32510	
						5793	2283	5793	2283				
25	25	6121-0802-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр	м	79	14106	7125	1114374	562875	304940		1114374	
						3121	1310	246559	103490				
26	26	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	80,58	829		66801		66801		66801	
27	27	6121-0301-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,079	231893	0	18320	0	371		18320	
						227202	0	17949	0				
28	28	6114-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	79	333	2	26307	158	1185		26307	
						316	0	24964	0				
			Итого по разделу 2: Водопровод В1					1329471	593756	417667	0	1329471	
								315179	106711	0	0		
			Раздел 3: Канализация К1										
29	29	6122-0204-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	34,65	4333	48	150138	1663	136625		150138	
						342	14	11850	485				
30	30	241-211-1007 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	5	1076		5380		5380		5380	
31	31	241-229-0302 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	10	333		3330		3330		3330	
			Итого по разделу 3: Канализация К1					158848	1663	145335	0	158848	
								11850	485	0	0		
			Раздел 4: Колодцы										
32	32	6122-0401-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	3,31	110717	20141	366473	66666	120789		366473	
						54084	5866	179018	19416				
33	33	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33385		66770		66770		66770	
34	34	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18091		36182		36182		36182	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29522		59044		59044		59044	
36	36	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 (Прим. 3ПП15-1)	шт.	2	39492		78984		78984		78984	
37	37	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	7943		15886		15886		15886	
38	38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5561		11122		11122		11122	
39	39	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	17071		34142		34142		34142	
40	40	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19329		38658		38658		38658	
41	41	6113-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	10,6	2610	9	27666	95	19950		27666	
						719	2	7621	21				
			Итого по разделу 4: Колодцы					734927	66761	481527	0	734927	
								186639	19437	0	0		
			Раздел 5: Накопитель 5,5 $м^3$										
42	42	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,3	15730	4811	20449	6255	9819		20449	
						3365	1426	4375	1854				
43	43	6122-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	2,5	80942	19082	202355	47705	56975		202355	
						39070	5574	97675	13935				
44	44	СТСЦ	Надбавка к сметной стоимости за изготовление на сульфатостойком портландцементе	$м^3$	2,5	284		710		710		710	
45	45	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (Прим. КО-1)	шт.	1	5561		5561		5561		5561	
46	46	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11122		11122		11122		11122	
47	47	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	62363		62363		62363		62363	
48	48	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	49698		99396		99396		99396	
49	49	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	82634		82634		82634		82634	
50	50	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	8,4	457		3839		3839		3839	
51	51	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676		36676		36676		36676	
52	52	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	лирующего слоя	6,2	31906	4812	197817	29835	12839		197817	
						25023	1489	155143	9232				
53	53	6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	3,14	2630	33	8258	103	2980		8258	
						1648	10	5175	31				
54	54	6111-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	31	5432	33	168392	1023	34565		168392	
						4284	10	132804	310				
55	55	6108-0201-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,29	8556	1742	2481	505	481		2481	
						5156	344	1495	100				
56	56	6107-0115-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	0,29	322	6	93	2			93	
						181	2	52	1				
57	57	218-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 50 мм		0,29	6288		1824		1824		1824	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²									
58	58	1110-0107-0602 *РСПБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м²	2,5	9423	32	23558	80	13805		23558	
						3869	10	9673	25				
59	59	214-105-0102 *РСПБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,016387	570274		9345		9345		9345	
60	60	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСПБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	5,3	2610	9	13833	48	9974		13833	
						719	2	3811	11				
			Итого по разделу 5: Накопитель 5,5 м³					950706	85556	454908	0	950706	
								410203	25499	0	0		
			ИТОГО по акту					3632441	890496	1520081	0	3632441	
								1198548	184045	0	0		

Всего	**3 632 441**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	228 844
Итого с общеплощадочными затратами	**3 861 285**
Сметная прибыль (5%)	193 064
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**193 064**
Итого в текущих ценах	**4 247 413**
Итого в прогнозных ценах К=1,079:	**4 582 959**
Итого с учетом договорного коэффициента к=0,98	**4 491 300**
НДС (12%)	538 956
Всего по акту	**5 030 256**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аумстов Асхат Алпамысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

Эксперт технического надзора **Бектасов Социал Рыскельдинович**

БИН 150240013991 , №KZ21VJE00024166 от 18.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и аттестата подпись)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо Казахстанской области"

БИН 060140004551

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Амирин Кайсар Умирбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСГ Альтернатива"

Руководитель специалистов **Дикий Алексей Евгеньевич**

БИН 060140001369

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и аттестата подпись)