Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СевероКазахстанской области"Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5 БИН 060140004551 БИК KKMFKZ2AИИК KZ65070103KSN4807000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Тел.: 87154121508**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047**

Наименование строительства и его адрес: **Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"**

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Договор подряда (контракт) №20 от 1.07.2024 г

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 7.11.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		20	01.07.2024г	036-028-431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	103 520 686									
Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"	52 462 130	46 841 187							5 620 942	52 462 130
Удержание аванса 30%										15 738 639
Всего к оплате										**36 723 491**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

БИН 170840020928
Директор_____**Ахметов Асхат Алпамысович**

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"
БИН 150240013991

Эксперт_____ **Бектасов С.Р.**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо Казахстанской области"

БИН 060140004551
Руководитель_____ **Амирин Кайсар Умирбаевич**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СевероКазахстанской области"Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 5 БИН 060140004551 БИК KKMFKZ2AИИК KZ65070103KSN4807000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"Тел.: 87154121508**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4 БИН/ИИН 170840020928 БИК CASPKZKA ИИК KZ51722S000015513298 АО "KASPI BANK" Тел.: +7 705 457 0047**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение "Реконструкции здания сельского клуба, расположенного по адресу СКО, Мамлютский район, с. Бостандык"**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Реконструкция здания сельского клуба**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№20 от 1.07.2024 г**

Акт выполненных работ№5

за 7 ноября 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-01-03-01 Общестроительные работы										
			Раздел 1: Демонтажные работы (АС-6)										
1	5	1208-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка	окно	2	12569 12567	3 0	25138 25134	6 0			25138	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы (АС-6)					**25138**	**6**	**0**	**0**	**25138**	
								25134	**0**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Стены и перегородки (АС-16)										
2	19	6106-0302-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг, высота здания: до 12 м	т конструкций	0,04018	111431 48959	62373 19570	4477 1967	2506 786	4		4477	
3	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03805	485835		18486		18486		18486	
4	21	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00213	397193		846		846		846	
5	22	6111-0501-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	1,0045	256 167	4 0	257 168	4 0	85		257	
6	23	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,0045	352 189	7 1	354 190	7 1	157		354	
			Итого по разделу 2: Стены и перегородки (АС-16)					**24420**	**2517**	**19578**	**0**	**24420**	
								2325	**787**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Проемы (АС-18)										
7	51	6108-0102-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	0,72	9349 4988	495 159	6731 3591	356 114	2784		6731	
8	52	223-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:	$м^2$	0,72	63116		45444		45444		45444	
9	53	6112-0401-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив	м	24	2234 1651	9 2	53616 39624	216 48	1512		53616	
10	54	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	9,66	2734		26410		26410		26410	
11	55	1134-0108-0703 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	$м^2$ поверхности	31,5	7594 3713	23 6	239211 116959,78	724,78 189	121526,43		239211	
12	56	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	63	679		42777		42777		42777	
13	57	6112-0202-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами откос плоский оконный и дверной	$м^2$	22,2	9661 8239	117 42	214474 182906	2597 932	644		214474	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	59	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	6,531	10803 9024	129 39	70554 58936	843 255	10775		70554	
15	60	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	6,531	55871		364894		364894		364894	
16	66	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,1055	10548 6200	482 157	11661 6854	533 174	4274		11661	
17	67	223-102-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,1055	37895		41893		41893		41893	
18	70	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	16,23	5701 4375	223 66	92527,21 71006,37	3619,22 1071,04	17901,62		92527,21	
19	71	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	4,56	4893 3728	313 96	22312 17000	1428 438	3884		22312	
20	72	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	8,82	14911		131514,81		131514,81		131514,81	
21	73	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	5,67	11755		66650,73		66650,73		66650,73	
22	74	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	$м^2$	2,73	12237		33407,15		33407,15		33407,15	
23	75	223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	$м^2$	3,57	9972		35599,79		35599,79		35599,79	
24	76	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	26	508		13208		13208		13208	
25	77	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	13	3506		45578		45578		45578	
26	78	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	71	319 310	3 1	22648,79 22010	212,94 71,21	425,86		22648,79	
27	79	223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	71	679		48208,79		48208,79		48208,79	
			Итого по разделу 4: Проемы (АС-18)					**1629320,27** **518887,15**	**10529,94** **3292,25**	**1059312,18** **0**	**0** **0**	**1629320,27**	
			Раздел 5: Полы (АС-39)										
28	85	6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	95,61	4968 657	57 19	474990 62816	5450 1817	406724		474990	
29	92	6109-0308-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ковровых покрытий на насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	176,28	3784 647	59 19	667044 114053	10400 3349	542591		667044	
30	95	6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	52,62	4968 657	57 19	261416 34571	3000 1000	223845		261416	
31	97	6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	22,07	4968 657	57 19	109644 14500	1258 419	93886		109644	
32	98	6109-0308-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий (линолеум) на насухо, из готовых ковров на комнату	$м^2$	57	11889 657	57 19	677673 37449	3249 1083	636975		677673	
33	99	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (100 мм)	$м^2$	74,37	8189 1987	799 186	609016 147773	59422 13833	401821		609016	
34	100	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,9496	48055 13586	15 0	285908 80831	89 0	204988		285908	
35	101	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,684	57054 53007	3869 1151	39025 36257	2646 787	122		39025	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	102	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,684	384072		262705		262705		262705	
37	103	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	74,37	1912 1252	75 26	142195 93111	5578 1934	43506		142195	
38	104	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	74,37	348 31	26 9	25881 2305	1933 669	21643		25881	
			Итого по разделу 5: Полы (АС-39)					**3555497** **623666**	**93025** **24891**	**2838806** **0**	**0** **0**	**3555497**	
			Раздел 6: Внутренняя отделка (АС-40)										
39	111	6112-0302-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	399,49	1412 1135	9 3	564080 453421	3595 1198	17578		564080	
40	114	6112-0302-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок	$м^2$	65,72	2478 2138	13 4	162854 140509	854 263	6770		162854	
41	116	6112-0302-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена	$м^2$	705	2017 1702	13 4	1421985 1199910	9165 2820	68385		1421985	
42	117	6112-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	139,999999	4354 3464	264 113	609559,83 484960,37	36959,6 15819,93	280,11		609559,83	
43	118	6112-0102-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	128	9597 6628	41 13	1228415,85 848383,97	5247,91 1663,94	65663,94		1228415,85	
44	120	6112-0302-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	347	1265 1008	9 3	438955 349776	3123 1041	14921		438955	
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка (АС-40)					**4425849,68** **3476960,34**	**58944,51** **22805,87**	**173598,05** **0**	**0** **0**	**4425849,68**	
			Раздел 7: Наружная отделка (АС-40)										
45	130	6112-0303-0106 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	$м^2$	-628	542,00 405,00	4,00 1,00	-340376,00 -254340,00	-2512,00 -628,00	-83524,00		-340376,00	
			Итого по разделу 7: Наружная отделка (АС-40)					**-340376,00** **-254340,00**	**-2512,00** **-628,00**	**-83524,00**		**-340376,00**	
			Раздел 8: Кровля										
46	131	6107-0101-0212 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых	м	72	1191 145	14 4	85752 10440	1008 288	74304		85752	
47	136	6111-0402-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	емого покрытия	4,05	1629 1283	346 81	6597 5196	1401 328			6597	
48	137	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	3,45	48924		168787,41		168787,41		168787,41	
49	138	6111-0502-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	55	7026 4809	237 69	386430 264495	13035 3795	108900		386430	
50	140	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	62,15	4294 4155	35 7	266872 258233	2175 435	6464		266872	
51	141	224-102-1006 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	54,395	4147		225576		225576		225576	
52	142	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	17,0775	5005		85473		85473		85473	
53	143	6107-0101-0208 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного	$м^2$	12	2440 1278	164 48	29280 15336	1968 576	11976		29280	
54	144	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,933	165331		154254		154254		154254	
55	145	6107-0101-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм разреженного	$м^2$	18	1939 1023	133 39	34902 18414	2394 702	14094		34902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	146	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,6336	165331		104754		104754		104754	
57	147	6107-0102-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	20	11966 6171	74 23	239320 123420	1480 460	114420		239320	
58	148	6110-0402-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	48	343 267	57 12	16464 12816	2736 576	912		16464	
59	149	261-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39821	354275		141076		141076		141076	
60	150	6111-0501-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	9,95525	256 167	4 0	2549 1663	40 0	846		2549	
61	151	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,95525	352 189	7 1	3504 1882	70 10	1552		3504	
62	152	6110-0401-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	52	5392 5056	227 48	280384 262912	11804 2496	5668		280384	
63	153	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	60	2957		177420		177420		177420	
64	154	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	10	1175		11750		11750		11750	
65	155	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	114	886		101004		101004		101004	
66	156	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	18	1726		31068		31068		31068	
67	157	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	62	3347		207514		207514		207514	
68	158	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	32	3299		105568		105568		105568	
69	159	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	3281		39372		39372		39372	
70	160	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	60	904		54240		54240		54240	
71	161	6110-0101-0512 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	21,4	2768 2611	55 15	59235 55875	1177 321	2183		59235	
72	162	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	3,91	5005		19570		19570		19570	
73	163	224-103-1016 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22	$м^2$	20,7	5242		108509		108509		108509	
			Итого по разделу 8: Кровля					**3147224,41** **1030682**	**39288** **9987**	**2077254,41** **0**	**0** **0**	**3147224,41**	
			Раздел 9: Слуховые окна										
74	164	6107-0101-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	2	29731 26237	2324 686	59462 52474	4648 1372	2340		59462	
75	165	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,41208	139715		57574		57574		57574	
76	166	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3366	139715		47028		47028		47028	
77	167	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04692	139715		6555,33		6555,33		6555,33	
78	168	215-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1224	161672		19788,67		19788,67		19788,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	169	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3468	161672		56068		56068		56068	
80	170	6107-0115-0310 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Антисептирование пастой перекрытия по открытым прогонам	$м^2$	9	1556 477	9 3	14004 4293,33	81,33 27,33	9629,33		14004	
			Итого по разделу 9: Слуховые окна					**260480** **56767,33**	**4729,33** **1399,33**	**198983,33** **0**	**0** **0**	**260480**	
			Раздел 10: Подъемник (АС-18)										
81	182	6120-0102-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки	подъемник	1	188268 171967	16301 4805	188268 171967	16301 4805			188268	
			Итого по разделу 10: Подъемник (АС-18)					**188268** **171967**	**16301** **4805**	**0** **0**	**0** **0**	**188268**	
			Раздел 11: Крыльца										
82	184	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,8336	305679 253436	48158 11161	254814 211264	40145 9304	3405		254814	
83	185	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8336	1032818		860957		860957		860957	
84	186	6111-0501-0213 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	20,84	256 167	4 0	5335 3480	83 0	1772		5335	
85	187	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	20,84	352 189	7 1	7336 3939	146 21	3251		7336	
86	188	6107-0101-0209 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 50 мм разреженного	$м^2$	15	2106 1068	164 48	31590 16020	2460 720	13110		31590	
87	189	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01275	139715		1781		1781		1781	
88	190	6110-0101-0512 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	15	2768 2611	55 15	41520 39165	825 225	1530		41520	
89	191	224-103-1016 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22	$м^2$	17,25	5242		90425		90425		90425	
90	195	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	2,085	1376 1376	0 0	2869 2869	0 0			2869	
91	196	1113-0601-0209 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	2,085	299 283	16 0	623 590	33 0			623	
92	197	6103-0101-0211 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,5	12700 7724	4124 750	6350 3862	2062 375	426		6350	
93	198	212-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,5075	31277		15873		15873		15873	
94	199	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00711	319106		2269		2269		2269	
95	200	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002776	350258		972		972		972	
			Итого по разделу 11: Крыльца					**1322714** **281189**	**45754** **10645**	**995771** **0**	**0** **0**	**1322714**	
			Раздел 12: Деревянная сцена (АС-38)										
96	204	6107-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	5,5279	113396 93794	3035 924	626842 518484	16777 5108	91581		626842	
97	205	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,410448	139715		57346		57346		57346	
98	206	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,08262	139715		11543		11543		11543	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	207	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,085178	139715		151616		151616		151616	
100	208	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,102	161672		16491		16491		16491	
101	209	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,212772	161672		34399		34399		34399	
102	210	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,74544	161672		605533		605533		605533	
103	211	6107-0115-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	5,5279	17308 8433	117 35	95677 46617	646 193	48414		95677	
			Итого по разделу 12: Деревянная сцена (АС-38)					**1599447** **565101**	**17423** **5301**	**1016923** **0**	**0** **0**	**1599447**	
			Раздел 13: Вывоз мусора										
104	214	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,9	1163		11514				11514	
105	215	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	29,7	100		2970				2970	
			Итого по разделу 13: Вывоз мусора					**14484** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**0** **0**	**14484**	
			ИТОГО по 2-01-03-01 Общестроительные работы					**15852466** **6498339**	**286006** **83285**	**8296702** **0**	**0** **0**	**15852466,36** **0**	

2-01-04-02 Водопровод и канализаци

			Раздел 4: Приборы и оборудование										
1	74	6115-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	25476 7667	157 49	76428 23001	471 147	46089		76428	
2	75	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	52145		156435		156435		156435	
3	76	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	2773		8319		8319		8319	
4	77	6115-0103-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	10425 9729	246 80	52125 48645	1230 400	2250		52125	
5	78	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	5	9998		49990		49990		49990	
6	79	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	5	7891		39455		39455		39455	
7	80	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	5	1556		7780		7780		7780	
8	81	6115-0104-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	6	3538 3493	0 0	21228 20958	0 0	270		21228	
9	82	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	6	11364		68184		68184		68184	
10	83	6115-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	16062 15469	112 32	16062 15469	112 32	481		16062	
11	84	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	51340		51340		51340		51340	
			Итого по разделу 4: Приборы и оборудование					**547346** **108073**	**1813** **579**	**379253** **51340**	**0** **0**	**547346**	
			ИТОГО по 2-01-04-02 Водопровод и канализаци					**547346** **108073**	**1813** **579**	**379253** **51340**	**0** **0**	**547346**	

2-01-04-03 Отопление и вентиляця

			Раздел 2: Вентиляция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	39	6118-0101-0302 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	1,8	7603 7019	136 39	13685 12634	245 70	806		13685	
2	40	6118-0101-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	5,92	6981 6426	108 31	41328 38042	640 184	2646		41328	
3	41	6118-0101-0310 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	37,55	13921 5560	108 31	522734 208778	4055 1164	14120		522734	
4	42	6118-0101-0311 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	36	12533 4184	99 28	451188 150624	3564 1008	13428		451188	
5	43	246-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 125x100 (Прим. 100x100/DN100)	шт.	2	1142		2284		2284		2284	
6	44	246-101-0509 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 200x160 (Прим. 200x200/DN200)	шт.	1	1545		1545		1545		1545	
7	45	246-101-0515 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x200 (Прим. 250x250/DN250)	шт.	2	1786		3572		3572		3572	
8	46	246-101-0528 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x280 (Прим. 315x315/DN300)	шт.	1	2196		2196		2196		2196	
9	47	246-101-0545 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 400x355 (Прим. 400x400/DN400)	шт.	3	2963		8889		8889		8889	
10	48	246-101-0561 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x450 (Прим. 500x500/DN500)	шт.	1	4340		4340		4340		4340	
11	49	246-101-0561 *РСНБ РК 2022*	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 500x450 (Прим. 600x400/DN500x500)	шт.	1	4340		4340		4340		4340	
12	50	6118-0202-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 1, размер 100x200 мм	шт.	7	5427 5060	120 26	37989 35420	840 182	1729		37989	
13	51	261-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100x200 мм (100x100)	$м^2$	0,07	63348		4434		4434		4434	
14	52	6118-0202-0207 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 3, размер 200x200 мм	шт.	4	7028 5060	120 26	28112 20240	480 104	7392		28112	
15	53	6118-0202-0208 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200x400 мм	шт.	9	5478 5060	120 26	49302 45540	1080 234	2682		49302	
16	54	261-302-0126 *РСНБ РК 2022*	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200x400 мм (200x300)	$м^2$	0,54	43532		23507		23507		23507	
17	55	6118-0208-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	4	11960 11618	146 26	47840 46472	584 104	784		47840	
18	56	246-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1	9113		9113		9113		9113	
19	57	246-301-0606 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	2	15259		30518		30518		30518	
20	58	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25284		25284		25284		25284	
21	59	6118-0208-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	3	14414 13766	158 26	43242 41298	474 78	1470		43242	
22	60	246-301-0611 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	3	37608		112824		112824		112824	
23	61	6118-0208-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка дефлектора диаметр патрубка 500 мм	шт.	1	20578 19509	316 62	20578 19509	316 62	753		20578	
24	62	261-302-0132 *РСНБ РК 2022*	Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм	шт.	1	15994		15994		15994		15994	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	63	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	45	784		35280		35280		35280	
26	64	6111-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	рытия изоляции	5	7364 7340	23 6	36820 36700	115 30			36820	
27	65	235-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	$м^2$	5,75	2486		14295		14295		14295	
28	68	245-405-1901 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа на 3 отвода (Прим. щит NVS 39)	шт.	2	337553		675106		675106		675106	
29	69	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	2	5626 5060	120 26	11252 10120	240 52	892		11252	
30	70	246-304-0757 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	23260		46520		46520		46520	
31	71	6118-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверей герметических штампованных размер 1250х500 мм	шт.	1	72568 11288	724 153	72568 11288	724 153	60556		72568	
32	72	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	2	24252 24041	15 0	48504 48082	30 0	392		48504	
33	73	Прайс	Воздушная завеса Almacom AC-06J	комплект	2	60187,5		121820		120375		121820	
			Итого по разделу 2: Веентиляция					**2567003**	**13387**	**1127691**	**0**	**2567003**	
								724747	**3425**	**121820**	**0**		
			ИТОГО по 2-01-04-03 Отопление и вентиляця					**2567003**	**13387**	**1127691**	**0**	**2567003**	
								724747	**3425**	**121820**	**0**		
			2-01-04-04 Электроснабжение										
			Раздел 1: Вводно распределительные устройства										
1	1	6124-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками	шт.	1	35569 21713	482 121	35569 21713	482 121	13374		35569	
2	2	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54	шт.	1	32917		32917		32917		32917	
			Итого по разделу 1: Вводно распределительные устройства					**68486**	**482**	**46291**	**0**	**68486**	
								21713	**121**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Дизель-генераторная установка										
3	3	6124-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрической машины с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса до 1,2 т	шт.	1	147552 79952	60401 18682	147552 79952	60401 18682	7199		147552	
4	4	6124-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками	шт.	1	19673 15990	263 61	19673 15990	263 61	3420		19673	
5	6	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10525 8430	147 42	10525 8430	147 42	1948		10525	
6	7	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8219		8219		8219		8219	
7	8	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5521 5490	0 0	5521 5490	0 0	31		5521	
8	9	247-204-2236 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	16831		16831		16831		16831	
			Итого по разделу 2: Дизель-генераторная установка					**208321**	**60811**	**37648**	**0**	**208321**	
								109862	**18785**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Щиты										
9	10	6119-0602-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	14390 11989	434 127	14390 11989	434 127	1967		14390	
10	11	247-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20412		20412		20412		20412	
11	12	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата		4	5521	0	22084	0	124		22084	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		5490	0	21960	0				
12	13	247-204-3419 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	16516		16516		16516		16516	
13	14	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1859		1859		1859		1859	
14	15	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2483		2483		2483		2483	
15	16	247-204-2236 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	16831		16831		16831		16831	
16	17	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	12028 9934	147 42	12028 9934	147 42	1947		12028	
17	18	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРи 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7940		7940		7940		7940	
18	19	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	3	5521 5490	0 0	16563 16470	0 0	93		16563	
19	20	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8805		8805		8805		8805	
20	21	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3880		3880		3880		3880	
21	22	247-204-2458 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 80А 30 мА	шт.	1	9726		9726		9726		9726	
22	23	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	12028 9934	147 42	12028 9934	147 42	1947		12028	
23	24	247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11886		11886		11886		11886	
24	25	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	5521 5490	0 0	55210 54900	0 0	310		55210	
25	26	247-204-0762 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2483		2483		2483		2483	
26	27	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1978		1978		1978		1978	
27	28	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1913		1913		1913		1913	
28	29	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3880		27160		27160		27160	
29	30	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	10525 8430	147 42	10525 8430	147 42	1948		10525	
30	31	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8069		8069		8069		8069	
31	32	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	5521 5490	0 0	60731 60390	0 0	341		60731	
32	33	247-204-0781 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	3245		3245		3245		3245	
33	34	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	614		4912		4912		4912	
34	35	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880		7760		7760		7760	
35	36	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2 (Прим. шина PEN)		4	2379		9516		9516		9516	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PE.N)	шт.									
			Итого по разделу 3: Щиты					**370933**	**875**	**176051**	**0**	**370933**	
								194007	**253**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Светильники										
36	37	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	48	2837 2764	22 6	136176 132672	1056 288	2448		136176	
37	38	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2	шт.	30	5946 4137	42 12	178380 124110	1260 360	53010		178380	
38	39	247-102-1918 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный декоративный, типа ВАРТОН DL-02 Tube, мощность 12 Вт (ars/s uni led)	шт.	38	59377		2256326		2256326		2256326	
39	40	247-102-1925 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный декоративный, типа ВАРТОН DL-01 Downlight, мощность 40 Вт, степень защиты IP54/20, DALI (ars/s uni led em)	шт.	9	87755		789795		789795		789795	
			Итого по разделу 4: Светильники					**3360677**	**2316**	**3101579**	**0**	**3360677**	
								256782	**648**	**0**	**0**		
			Раздел 5: Розетки и аксессуары										
40	49	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	50	1009 1005	1 0	50450 50250	50 0	150		50450	
41	50	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	897 881	1 0	5382 5286	6 0	90		5382	
42	51	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	27	614		16578		16578		16578	
43	52	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	409		2454		2454		2454	
44	53	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	383		6511		6511		6511	
45	54	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	430		2580		2580		2580	
46	55	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	30	60		1800		1800		1800	
47	56	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	51	40		2040		2040		2040	
			Итого по разделу 5: Розетки и аксессуары					**87795**	**56**	**32203**	**0**	**87795**	
								55536	**0**	**0**	**0**		
			Раздел 6: Кабельная продукция										
48	57	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	854	907 513	346 86	774578 438102	295484 73444	40992		774578	
49	58	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	43	1311 770	493 123	56373 33110	21199 5289	2064		56373	
50	59	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	30	2030 821	1083 309	60900 24630	32490 9270	3780		60900	
51	60	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,05712	212287		12126		12126		12126	
52	61	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,35292	309939		109384		109384		109384	
53	62	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,33048	480684		158856		158856		158856	
54	63	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	410666		4189		4189		4189	
55	64	243-106-0707 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х25 (ок)-0,66	км	0,0204	6227333		127038		127038		127038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	65	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,00816	800694		6534		6534		6534	
57	66	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0255	1242344		31680		31680		31680	
58	67	243-106-0910 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (мк)-0,66	км	0,0102	4854184		49513		49513		49513	
59	68	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0561	1795489		100727		100727		100727	
60	69	243-106-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,04386	7648854		335479		335479		335479	
61	70	243-203-2101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 4х0,75 (Прим. МКЭШ)	км	0,0204	640886		13074		13074		13074	
62	71	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0102	179621		1832		1832		1832	
			Итого по разделу 6: Кабельная продукция					**1842283**	**349173**	**997268**	**0**	**1842283**	
								495842	**88003**	**0**	**0**		
			Раздел 7: Трубы										
63	72	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	707	760	4	537320	2828	4242		537320	
						750	0	530250	0				
64	73	6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 50 мм	м	71	873	6	61983	426	1420		61983	
						847	1	60137	71				
65	74	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	54,54	46		2509		2509		2509	
66	75	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	632,26	55		34774		34774		34774	
67	76	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	27,27	79		2154		2154		2154	
68	77	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	32,32	99		3200		3200		3200	
69	78	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	39,39	143		5633		5633		5633	
			Итого по разделу 7: Трубы					**647573**	**3254**	**53932**	**0**	**647573**	
								590387	**71**	**0**	**0**		
			Раздел 8: Заземление и молниезащита										
70	79	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1249	132	18735	1980	7065		18735	
						646	33	9690	495				
71	80	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	16	1451	53	23216	848	11248		23216	
						695	13	11120	208				
72	81	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	9	10876	437	97884	3933	53721		97884	
						4470	115	40230	1035				
73	82	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	177	5844	233	1034388	41241	377718		1034388	
						3477	49	615429	8673				
74	83	252-301-1511 *РСНБ РК 2022*	Держатель пластиковый прут D=(8мм - 10мм)	шт.	57	1173		66861		66861		66861	
75	84	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	60	2019	8	121140	480	4440		121140	
						1937	2	116220	120				
76	85	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,02	380483		7610		7610		7610	
77	86	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,02	897689		17954		17954		17954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	87	243-142-0315 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,02	1438387		28768		28768		28768	
79	88	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 (КУП)	шт.	1	1731		1731		1731		1731	
			Итого по разделу 8: Заземление и молниезащита					**1418287**	**48482**	**577116**	**0**	**1418287**	
								792689	**10531**	**0**	**0**		
			Раздел 9: Прочее										
80	89	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	6712 6308	213 62	6712 6308	213 62	191		6712	
81	90	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15189		15189		15189		15189	
82	91	247-104-2502 *СпрСЦ 06.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7781		7781		7781		7781	
83	92	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрополотенцесушителя (Прим)	шт.	3	5342 5117	210 61	16026 15351	630 183	45		16026	
84	93	СТПрайс	Электросушитель для рук (Арт 1401.329)	шт	3	17196,43		51589		51589		51589	
			Итого по разделу 9: Прочее					**97297**	**843**	**74795**	**0**	**97297**	
								21659	**245**	**0**	**0**		
			ИТОГО по 2-01-04-04 Электроснабжение					**8101652**	**466292**	**5096883**	**0**	**8101652**	
								2538477	**118657**	**0**	**0**		

2-01-04-05 Пожарная сигнализация

			Раздел 1: Пожарная сигнализация										
1	1	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей	шт.	1	183410 182662	3 0	183410 182662	3 0	745		183410	
2	2	248-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	63547		63547		63547		63547	
3	3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	24649 24471	2 0	24649 24471	2 0	176		24649	
4	4	248-306-0342 *СпрСЦ 06.2023*	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР	шт.	1	36373		36373		36373		36373	
5	5	248-306-0306 *СпрСЦ 06.2023*	Блок питания Квант-20 (Прим. аккумулятор 7 а/час)	шт.	1	8436		8436		8436		8436	
6	6	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	2705 2645	43 12	21640 21160	344 96	136		21640	
7	7	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	8	4138		33104		33104		33104	
8	8	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	32	9185 9088	3 0	293920 290816	96 0	3008		293920	
9	9	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5521 5490	0 0	33126 32940	0 0	186		33126	
10	10	248-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	32	5809		185888		185888		185888	
11	11	248-302-0512 *СпрСЦ 06.2023*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исполнение 01 (ИПР 513-6)	шт.	6	8336		50016		50016		50016	
12	12	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	2568 2542	11 3	2568 2542	11 3	15		2568	
13	13	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196		3196		3196		3196	
14	14	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной	шт.	6	15429 15208	0 0	92574 91248	0 0	1326		92574	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 (Прим. Маяк ШС1)	шт.	6	1159		6954		6954		6954	
16	16	261-404-0590 *РСНБ РК 2022*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	63		2268		2268		2268	
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					**1041669**	**456**	**395374**	**0**	**1041669**	
								645839	**99**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Кабельно-проводниковая продукция										
17	17	6119-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	497	270 255	1 0	134190 126735	497 0	6958		134190	
18	18	243-305-0206 *СпрСЦ 06.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	км	0,33063	65626		21698		21698		21698	
19	19	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,16068	94708		15218		15218		15218	
20	20	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0206	309939		6385		6385		6385	
			Итого по разделу 2: Кабельно-проводниковая продукция					**177491**	**497**	**50259**	**0**	**177491**	
								126735	**0**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Трубы										
21	21	6119-0302-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	289	984 958	5 0	284376 276862	1445 0	6069		284376	
22	22	6119-0302-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	140	1083 1055	7 1	151620 147700	980 140	2940		151620	
23	23	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	297,67	94		27981		27981		27981	
24	24	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	144,2	130		18746		18746		18746	
			Итого по разделу 3: Трубы					**482723**	**2425**	**55736**	**0**	**482723**	
								424562	**140**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Прочее										
25	25	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5521 5490	0 0	5521 5490	0 0	31		5521	
26	26	247-204-0703 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1,6А 4,5 кА "С"	шт.	1	796		796		796		796	
27	27	247-201-1108 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ 2Р скрытый (кмпн 1/2)	шт.	1	1213		1213		1213		1213	
28	28	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	4	262		1048		1048		1048	
29	29	6119-0401-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	20	2705 2645	43 12	54100 52900	860 240	340		54100	
30	30	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм (Прим. знак пожарной безопасности)	шт.	20	2793		55860		55860		55860	
			Итого по разделу 4: Прочее					**118538**	**860**	**59288**	**0**	**118538**	
								58390	**240**	**0**	**0**		
			ИТОГО по 2-01-04-05 Пожарная сигнализация					**1820421**	**4238**	**560657**	**0**	**1820421**	
								1255526	**479**	**0**	**0**		
			2-01-05-06 Технологическое оборудование										
1	1	522-101-1252001 *СпрСЦ 06.2023*	Вешалкя гардеробная двухсторонняя на 40 крючков, L-1800 мм (Прим. 2000 мм)	шт.	5	55888		279440		279440		279440	
2	6	522-101-1227003 *СпрСЦ 06.2023*	Кресло офисное PARMA (Прим. Samurai S-2.04)	шт.	1	108589		108589		108589		108589	
3	8	Прайс	Гардеробное вешало 2800 мм	шт	1	58467,86		59170		58468		59170	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11	522-101-1227001 *СпрСЦ 06.2023*	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q /Samba Box-2/	шт.	1	54473		54473		54473		54473	
5	16	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	2	24252 24041	15 0	48504 48082	30 0	392		48504	
6	17	Прайс	Кондиционер MIDEA MSAG-12HRN1	шт	2	312975		633461,5		625950		633461,5	
7	26	Прайс	Корзина мусорная	шт	8	6878,57		55689		55029		55689	
8	28	522-101-1225003 *СпрСЦ 06.2023*	Кресло для конференц залов Принт мод.СМ82/3	комплект	37	164411		6083207		6083207		6083207	
			ИТОГО по 2-01-05-06 Технологическое оборудование					**7322533,5** **48082**	**30** **0**	**392** **7274029,5**	**0** **0**	**7322533,5**	
			7-01-00-01 Благоустройство территории										
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка/	$м^3$	34,9	108 0	108 25	3769 0	3770 873			3769	
2	2	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	34,9	85 0	85 20	2967 0	2967 698			2967	
3	3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /насыпь/	$м^3$	38,05	108 0	108 25	4109 0	4109 951			4109	
4	4	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	38,05	85 0	85 20	3234 0	3234 761			3234	
5	5	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	38,05	217 0	217 51	8257 0	8257 1941			8257	
6	6	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	38,05	15 0	16 4	571 0	609 152			571	
7	7	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 /вывоз грунта/	$м^3$	27,75	431 29	402 80	11960 805	11156 2220			11960	
8	8	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	145,6875	100		14569				14569	
9	9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 /завоз грунта/	$м^3$	30,9	431 29	402 80	13318 896	12422 2472			13318	
10	10	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	101,97	140		14276				14276	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					**77030** **1701**	**46524** **10068**	**0** **0**	**0** **0**	**77030**	
			Раздел 2: Дорожные покрытия										
11	11	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм /ремонт бетонной отмостки/	$м^2$	33	1909 1239	74 26	62997 40887	2442 858	19668		62997	
12	14	6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см (10 см)	$м^2$	133	2557 1047	372 81	340081 139251	49476 10773	151354		340081	
13	15	6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	$м^2$	133	-259 -42	-22 -5	-34447 -5586	-2926 -665	-25935		-34447	
14	16	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	7,98	7094 559	2484 443	56610 4461	19822 3535	32327		56610	
15	17	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	133	6888 6323	446 129	916104 840959	59318 17157	15827		916104	
16	18	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	135,66	3875		525683		525683		525683	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	19	7101-0301-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные	м	67	4453	81	298351	5427	91388		298351	
						3008	23	201536	1541				
18	20	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 /БР100.20.08/	$м^3$	1,072	58977		63223		63223		63223	
19	21	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	$м^3$	3,3	4764	3781	15721	12477			15721	
						983	851	3244	2808				
20	22	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	36,4	2877	0	104723	0			104723	
						2877	0	104723	0				
21	23	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,6635	231		2694				2694	
22	24	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	34,9905	100		3499				3499	
			Итого по разделу 2: Дорожные покрытия					**2355239**	**146036**	**873535**	**0**	**2355239**	
								1329475	**36007**	**0**	**0**		
			ИТОГО по 7-01-00-01 Благоустройство территории					**2432269**	**192560**	**873535**	**0**	**2432269**	
								1331176	**46075**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**38643691**	**964326**	**16335113**	**0**	**38643691**	
								12504420	**252500**	**7447190**	**0**	**0**	

Всего	**38 643 691**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3% , с Кветер = 1)	1 965 380
Итого с общеплощадочными затратами	**40 609 070**
Сметная прибыль (5%)	1 658 094
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**2 030 454**
Итого в текущих ценах	**44 297 618**
Итого в прогнозных ценах К=1,079:	**47 797 130**
Итого с учетом договорного коэффициента к=0,98	**46 841 187**
НДС (12%)	5 620 942
Всего по акту	**52 462 130**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

БИН 170240020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахметов Асхат Алпамысович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо Казахстанской области"

БИН 060140004551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Амирин Кайсар Умирбаевич**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBG City"

Эксперт технического надзора **Бектасов С.Р.**

БИН 150240013991 , №KZ21VJE00024166 от 18.03.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПСГ Альтернатива"

Руководитель специалистов **Дикий Алексей Евгеньевич**

БИН 060140001369

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)