Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512**

Подрядчик : **ТОО «Гранд Тауэр Сервис», г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство домов с сейсмоусилением к участку №5А, улица Абылайхан, в селе Алтынемел, Кербулакского района, области Жетысу**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ГТС/24-30	1.11.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство домов с сейсмоусилением к участку №5А, улица Абылайхан, в селе Алтынемел, Кербулакского района, области Жетысу».	1 943 405,00	1 735 183,04							208 221,96	1 943 405,00
ИТОГО по справке	1 943 405,00	1 735 183,04							208 221,96	1 943 405,00

Заказчик
ТОО «OTERMA 2022», БИН: 220240011512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алибеков С. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик
ТОО «Гранд Тауэр Сервис», БИН: 040740015961
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ержанулы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «OTERMA 2022», область Жетысу, г.Талдыкорган, В.ПАНФИЛОВА БИН 220240011512
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Гранд Тауэр Сервис», г.Алматы, ПРОСПЕКТ ДОСТЫК, 38 БИН 040740015961
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство домов с сейсмоусилением к участку №5А, улица Абылайхан, в селе Алтынемел, Кербулакского района, области Жетысу
(наименование, адрес)

Объект : Строительство домов с сейсмоусилением к участку №5А, улица Абылайхан, в селе Алтынемел, Кербулакского района, области Жетысу
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от GTS-5-2024 от 31.10.2024

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	6101-0103-0116 ЕСП РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ с учетом въезда и выезда	м³ грунта	9,7194	258,0 24,0	234,0 50,0	2 507,6 233,3	2 274,4 486,0			2 507,6	
2	2	6101-0201-0202 ЕСП РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м³ грунта	0,3006	8 328,0 8 328,0	0,0 0,0	2 503,4 2 503,4	0,0 0,0			2 503,4	
3	3	6101-0103-0215 ЕСП РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/Галечник/	м³ грунта	1,5	213,0 16,0	197,0 43,0	319,5 24,0	295,5 64,5			319,5	
4	4	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	7,425	105,0		779,6				779,6	
5	5	6101-0107-0801 ЕСП РСНБ РК 2024	Подушка галечниковая. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	1,5	1 211,0 6,0	1 205,0 291,0	1 816,5 9,0	1 807,5 436,5			1 816,5	
6	6	6101-0106-0104 ЕСП РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	8,658	50,0 0,0	50,0 12,0	432,9 0,0	432,9 103,9			432,9	
7	7	6101-0107-0501 ЕСП РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8,658	573,0 353,0	220,0 70,0	4 961,0 3 056,3	1 904,8 606,1			4 961,0	
8	8	6101-0107-0601 ЕСП РСНБ РК 2024	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	8,658	193,0 40,0	149,0 33,0	1 671,0 346,3	1 290,0 285,7	34,6		1 671,0	
9	9	6101-0103-0215 ЕСП РСНБ РК 2024	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1,562	213,0 16,0	197,0 43,0	332,7 25,0	307,7 67,2			332,7	
10	10	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	121,86151	61,0		7 433,6				7 433,6	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					22 758 6 197	8 313 2 050	35 0	0 0	22 758	
			Раздел 2: Фундаменты										
11	11	6101-0108-0102 ЕСП РСНБ РК 2024	Устройство оснований под фундаменты, щебеночное		0,384	8 352,0	4 826,0	3 207,2	1 853,2	1,9		3 207,2	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		3 521,0	1 492,0	1 352,1	572,9				
12	12	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,4416	4 659,0		2 057,4		2 057,4		2 057,4	Казахстан
				м³									
13	13	6103-0101-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		2,588	37 517,0	4 286,0	97 094,0	11 092,2	11 925,5		97 094,0	
				м³		28 623,0	875,0	74 076,3	2 264,5				
14	14	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		2,62675	25 076,0		65 868,4		65 868,4		65 868,4	Казахстан
				м³									
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,120208	348 756,0		41 923,3		41 923,3		41 923,3	
				т									
16	16	6103-0701-0804 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции /Арматурные выпучки Ав-1/. Установка при бетонировании		0,017656	181 968,0	5 339,0	3 212,8	94,3	220,0		3 212,8	
				т		164 168,0	1 426,0	2 898,6	25,2				
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,055704	348 756,0		19 427,1		19 427,1		19 427,1	
				т									
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04592	351 783,0		16 153,9		16 153,9		16 153,9	
				т									
			Итого по разделу 2: Фундаменты					248 944	13 040	157 577	0	248 944	
								78 327	2 863	0	0		
			Раздел 3: Стены										
19	19	6105-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым газобетон/		2,785	35 080,0	4 948,0	97 697,8	13 780,2	147,6		97 697,8	
				м³		30 079,0	994,0	83 770,0	2 768,3				
20	20	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500		2,8407	26 532,0		75 369,5		75 369,5		75 369,5	Казахстан
				м³									
21	21	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,6384	36 829,0	10 356,0	60 340,6	16 967,3	4 548,1		60 340,6	
				м³		23 697,0	2 031,0	38 825,2	3 327,6				
22	22	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6		1,68112	25 076,0		42 155,8		42 155,8		42 155,8	Казахстан
				м³									
23	23	6105-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,022848	275 326,0	5 626,0	6 290,6	128,5			6 290,6	
				т металлических изделий		269 700,0	1 450,0	6 162,1	33,1				
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,084384	340 613,0		28 742,3		28 742,3		28 742,3	
				т									
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,018432	351 783,0		6 484,1		6 484,1		6 484,1	
				т									
26	26	6103-0401-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки		0,168	98 863,0	9 617,0	16 609,0	1 615,7	4 860,7		16 609,0	
				м³		60 313,0	1 813,0	10 132,6	304,6				
27	27	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,17052	22 600,0		3 853,8		3 853,8		3 853,8	Казахстан
				м³									
28	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,014812	342 529,0		5 073,5		5 073,5		5 073,5	
				т									
29	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,008012	351 783,0		2 818,5		2 818,5		2 818,5	
				т									
30	30	6103-0401-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной перемычки		0,035	98 863,0	9 617,0	3 262,5	317,3	954,8		3 262,5	
				м³		60 313,0	1 813,0	1 990,3	59,8				
31	31	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,033495	22 600,0		757,0		757,0		757,0	Казахстан
				м³									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002938	342 529,0		1 006,4		1 006,4		1 006,4	
33	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001584	351 783,0		557,2		557,2		557,2	
34	34	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	0,132	46 650,0 32 143,0	11 415,0 2 186,0	6 157,8 4 242,9	1 506,8 288,6	408,1		6 157,8	
35	35	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,13398	24 435,0		3 273,8		3 273,8		3 273,8	Казахстан
36	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,011682	340 613,0		3 979,0		3 979,0		3 979,0	
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00366	351 783,0		1 287,5		1 287,5		1 287,5	
38	38	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001512	340 871,0		515,4		515,4		515,4	
39	39	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,572	100 665,0 66 299,0	13 780,0 2 593,0	57 580,4 37 923,0	7 882,2 1 483,2	11 775,2		57 580,4	
40	40	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,58058	24 435,0		14 186,5		14 186,5		14 186,5	Казахстан
41	41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,059742	340 613,0		20 348,9		20 348,9		20 348,9	
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025668	351 783,0		9 029,6		9 029,6		9 029,6	
43	43	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,003024	340 871,0		1 030,8		1 030,8		1 030,8	
			Итого по разделу 3: Стены					468 408 183 046	42 198 8 265	243 164 0	0 0	468 408	
			Раздел 4: Кровля										
44	44	6107-0101-0214 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,10915	245 957,0 96 620,0	2 066,0 588,0	26 846,2 10 546,1	225,5 64,2	16 074,6		26 846,2	
45	45	6107-0115-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,10915	3 755,0 3 591,0	163,0 51,0	409,9 392,0	17,8 5,6	0,1		409,9	
46	46	6107-0102-0207 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,вальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,нак ладки/	$м^3$	0,2966	224 724,0 98 093,0	3 027,0 967,0	66 653,1 29 094,4	897,8 286,8	36 660,9		66 653,1	
47	47	6107-0115-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,2966	17 584,0 8 822,0	117,0 36,0	5 215,4 2 616,6	34,7 10,7	2 564,1		5 215,4	
48	48	6110-0101-0512 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	12	5 103,0 3 654,0	55,0 16,0	61 236,0 43 848,0	660,0 192,0	16 728,0		61 236,0	
49	49	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	12	3 353,0		40 236,0		40 236,0		40 236,0	Казахстан
50	50	6111-0402-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	4	1 373,0 523,0	44,0 7,0	5 492,0 2 092,0	176,0 28,0	3 224,0		5 492,0	
51	51	6111-0403-0203 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой		10,6	323,0	2,0	3 423,8	21,2	1 802,0		3 423,8	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		151,0	1,0	1 600,6	10,6				
52	52	6111-0402-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		1,1232	3 341,0	116,0	3 752,6	130,3	1 241,1		3 752,6	
				$м^2$ утепляемого покрытия		2 120,0	25,0	2 381,2	28,1				
53	53	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,11232	37 936,0		4 261,0		4 261,0		4 261,0	
54	54	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,8	7 272,0	33,0	20 361,6	92,4	8 097,6		20 361,6	
						4 347,0	7,0	12 171,6	19,6				
55	55	6107-0102-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Карниз. Подшивка карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,833	6 561,0	74,0	5 465,3	61,7	25,8		5 465,3	
						6 456,0	24,0	5 377,8	20,0				
56	56	224-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Планка ветровая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1 268,0		1 268,0		1 268,0		1 268,0	Казахстан
57	57	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1	1 050,0		1 050,0		1 050,0		1 050,0	
58	58	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В12,5/	$м^3$	0,193	24 107,0	1 568,0	4 652,7	302,7	884,5		4 652,7	
						17 956,0	464,0	3 465,5	89,6				
59	59	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,195895	21 965,0		4 302,8		4 302,8		4 302,8	Казахстан
60	60	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000339	302 205,0		102,4		102,4		102,4	
61	61	6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	1,141	6 201,0	370,0	7 075,3	422,1	1 890,6		7 075,3	
						4 174,0	118,0	4 762,5	134,6				
62	62	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	1,16382	7 380,0		8 589,0		8 589,0		8 589,0	
63	63	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/Бетон В12,5/	$м^3$	0,098	24 107,0	1 568,0	2 362,5	153,7	449,1		2 362,5	
						17 956,0	464,0	1 759,7	45,5				
64	64	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09947	21 965,0		2 184,9		2 184,9		2 184,9	Казахстан
65	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000339	302 205,0		102,4		102,4		102,4	
66	66	6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	0,441	6 201,0	370,0	2 734,6	163,1	730,7		2 734,6	
						4 174,0	118,0	1 840,7	52,0				
67	67	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	0,44982	7 380,0		3 319,7		3 319,7		3 319,7	
			Итого по разделу 4: Кровля					281 097	3 359	155 789	0	281 097	
								121 949	987	0	0		
			Раздел 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
68	68	6107-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	7,7	6 959,0	37,0	53 584,3	284,9	15 292,2		53 584,3	
						4 936,0	12,0	38 007,2	92,4				
69	69	6112-0301-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз /Аллнекс/	$м^2$	7,7	2 139,0	11,0	16 470,3	84,7	369,6		16 470,3	
						2 080,0	3,0	16 016,0	23,1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	21,1673	76,0		1 608,7		1 608,7		1 608,7	Казахстан
71	71	6112-0302-0106 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	7,7	1 276,0 1 230,0	9,0 3,0	9 825,2 9 471,0	69,3 23,1	284,9		9 825,2	
72	72	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005313	199 032,0		1 057,5		1 057,5		1 057,5	
73	73	6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	4,626	3 412,0 3 132,0	277,0 118,0	15 783,9 14 488,6	1 281,4 545,9	13,9		15 783,9	
74	74	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,069853	24 828,0		1 734,3		1 734,3		1 734,3	Казахстан
75	75	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,12814	1 069,0		137,0		137,0		137,0	
76	76	6112-0102-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м²	4,626	10 262,0 9 808,0	55,0 19,0	47 472,0 45 371,8	254,4 87,9	1 845,8		47 472,0	
77	77	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	4,626	2 546,0		11 777,8		11 777,8		11 777,8	
78	78	6112-0202-0103 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	20,859	4 048,0 3 755,0	290,0 123,0	84 437,2 78 325,5	6 049,2 2 565,7	62,6		84 437,2	
79	79	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,390063	24 828,0		9 684,5		9 684,5		9 684,5	Казахстан
80	80	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	1,155589	1 069,0		1 235,3		1 235,3		1 235,3	
81	81	6112-0301-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	23,13	1 278,0 1 219,0	11,0 3,0	29 560,1 28 195,5	254,4 69,4	1 110,2		29 560,1	
82	82	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	63,58437	76,0		4 832,4		4 832,4		4 832,4	Казахстан
83	83	6112-0302-0111 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м²	2,271	998,0 955,0	3,0 1,0	2 266,5 2 168,8	6,8 2,3	90,8		2 266,5	
84	84	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,56775	278,0		157,8		157,8		157,8	
85	85	6112-0302-0112 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	2,271	503,0 501,0	1,0 0,0	1 142,3 1 137,8	2,3 0,0	2,3		1 142,3	
86	86	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,34065	278,0		94,7		94,7		94,7	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА					292 862 233 182	8 287 3 410	51 392 0	0 0	292 862	
			Раздел 6: Полы										
87	87	6109-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	м³	5,665	371,0 288,0	83,0 23,0	2 101,7 1 631,5	470,2 130,3			2 101,7	
88	88	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,288915	5 210,0		1 505,2		1 505,2		1 505,2	Казахстан
89	89	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,4532	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	19 653,9 6 676,1	6,8 0,0	12 971,0		19 653,9	
90	90	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	5,665	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	8 146,3 7 687,4	453,2 158,6	5,7		8 146,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	91	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,115566	23 977,0		2 770,9		2 770,9		2 770,9	Казахстан
92	92	6109-0306-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	5,665	6 201,0 4 174,0	370,0 118,0	35 128,7 23 645,7	2 096,1 668,5	9 386,9		35 128,7	
93	93	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	5,7783	3 632,0		20 986,8		20 986,8		20 986,8	
94	94	6109-0401-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	7,158	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	8 969,0 7 787,9	221,9 64,4	959,2		8 969,0	
95	95	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	7,22958	1 977,0		14 292,9		14 292,9		14 292,9	
96	96	6109-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	0,7175	371,0 288,0	83,0 23,0	266,2 206,6	59,6 16,5			266,2	
97	97	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,036593	5 210,0		190,6		190,6		190,6	Казахстан
98	98	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,0574	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	2 489,3 845,6	0,9 0,0	1 642,8		2 489,3	
99	99	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	0,7175	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	1 031,8 973,6	57,4 20,1	0,7		1 031,8	
100	100	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,014637	23 977,0		351,0		351,0		351,0	Казахстан
101	101	6111-0403-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	0,7175	5 143,0 2 658,0	161,0 25,0	3 690,1 1 907,1	115,5 17,9	1 667,5		3 690,1	
102	102	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	0,8036	301,0		241,9		241,9		241,9	
103	103	6111-0403-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	0,7175	2 892,0 1 603,0	83,0 14,0	2 075,0 1 150,2	59,5 10,0	865,3		2 075,0	
104	104	261-105-0122 *РСНБ РК 2022*	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	0,8036	301,0		241,9		241,9		241,9	
105	105	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	0,7175	1 438,0 1 357,0	80,0 28,0	1 031,8 973,6	57,4 20,1	0,7		1 031,8	
106	106	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,014637	23 977,0		351,0		351,0		351,0	Казахстан
107	107	6109-0306-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	0,7175	6 685,0 4 833,0	202,0 67,0	4 796,5 3 467,7	145,0 48,1	1 183,9		4 796,5	
108	108	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,009328	23 977,0		223,6		223,6		223,6	Казахстан
109	109	6109-0401-0402 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1,674	1 253,0 1 088,0	31,0 9,0	2 097,5 1 821,3	51,9 15,1	224,3		2 097,5	
110	110	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,69074	1 977,0		3 342,6		3 342,6		3 342,6	
111	111	6109-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	0,242	371,0 288,0	83,0 23,0	89,8 69,7	20,1 5,6			89,8	
112	112	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,012342	5 210,0		64,3		64,3		64,3	Казахстан
113	113	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,01936	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	839,6 285,2	0,3 0,0	554,1		839,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,00484	43 367,0 14 731,0	15,0 0,0	209,9 71,3	0,1 0,0	138,5		209,9	
115	115	6109-0401-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	0,622	589,0 545,0	3,0 1,0	366,4 339,0	1,8 0,6	25,5		366,4	
			Итого по разделу 6: Полы					**137 546** **59 539**	**3 818** **1 176**	**74 189** **0**	**0** **0**	**137 546**	
			Раздел 9: Водопровод В1										
116	128	6114-0103-0302 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	0,7	6 146,0 6 107,0	29,0 0,0	4 302,2 4 274,9	20,3 0,0	7,0		4 302,2	
117	129	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	0,693	338,0		234,2		234,2		234,2	
118	130	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	1,2	5 687,0 5 658,0	23,0 0,0	6 824,4 6 789,6	27,6 0,0	7,2		6 824,4	
119	131	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2 мм	м	1,188	223,0		264,9		264,9		264,9	
			Итого по разделу 9: Водопровод В1					**11 626** **11 065**	**48** **0**	**513** **0**	**0** **0**	**11 626**	
			Раздел 10: Водопровод Горячей воды Т3										
120	147	6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	0,5	5 687,0 5 658,0	23,0 0,0	2 843,5 2 829,0	11,5 0,0	3,0		2 843,5	
121	148	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3 мм	м	0,495	223,0		110,4		110,4		110,4	
			Итого по разделу 10: Водопровод Горячей воды Т3					**2 954** **2 829**	**12** **0**	**113** **0**	**0** **0**	**2 954**	
			Раздел 13: Электрооборудование										
122	191	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554,0		3 554,0		3 554,0		3 554,0	
123	201	6119-0102-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	34,6	752,0 721,0	3,0 0,0	26 019,2 24 946,6	103,8 0,0	968,8		26 019,2	
124	202	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	1	348,0		348,0		348,0		348,0	Казахстан
125	203	243-106-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	1	7 427,0		7 427,0		7 427,0		7 427,0	Казахстан
126	204	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	3,5	1 740,0		6 090,0		6 090,0		6 090,0	Казахстан
127	205	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	2	1 191,0		2 382,0		2 382,0		2 382,0	Казахстан
128	206	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	4,8	772,0		3 705,6		3 705,6		3 705,6	Казахстан
129	207	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	20,3	481,0		9 764,3		9 764,3		9 764,3	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	208	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	2	1 099,0		2 198,0		2 198,0		2 198,0	Казахстан
131	209	243-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х2,5-0,66	м	1,5	659,0		988,5		988,5		988,5	Казахстан
132	210	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1	88,0		88,0		88,0		88,0	
133	211	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	29,1	111,0		3 230,1		3 230,1		3 230,1	
134	212	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3,5	172,0		602,0		602,0		602,0	
135	213	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	1	331,0		331,0		331,0		331,0	
			Итого по разделу 13: Электрооборудование					66 728	104	41 677	0	66 728	
								24 947	0	0	0		
			Раздел 14: Электрооборудования										
136	221	6119-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных,подвешиваемые на смонтированном тросе.Установка	шт.	2	2 406,0 2 016,0	31,0 10,0	4 812,0 4 032,0	62,0 20,0	718,0		4 812,0	
137	223	247-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002	шт.	1	8 759,0		8 759,0		8 759,0		8 759,0	
138	228	247-103-3622 *СборСЦ 06.2024*	Комплектующие для светильников СТАРТЕР ST 111 4-65W	шт.	1	82,0		82,0		82,0		82,0	
139	229	247-102-2901 *СборСЦ 06.2024*	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	шт.	1	48 318,0		48 318,0		48 318,0		48 318,0	
140	234	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм /У195М/	шт.	2	101,0		202,0		202,0		202,0	
141	235	247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм /Л48/	шт.	2	172,0		344,0		344,0		344,0	
142	237	6119-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	36,3	752,0 721,0	3,0 0,0	27 297,6 26 172,3	108,9 0,0	1 016,4		27 297,6	
143	238	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	17,8	398,0		7 084,4		7 084,4		7 084,4	Казахстан
144	239	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	18,5	601,0		11 118,5		11 118,5		11 118,5	Казахстан
145	240	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	26,3	88,0		2 314,4		2 314,4		2 314,4	
			Итого по разделу 14: Электрооборудования					110 332	171	79 957	0	110 332	
								30 204	20	0	0		
			Раздел 15: Отопление										
146	244	6116-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	0,889	2 804,0 2 765,0	39,0 10,0	2 492,8 2 458,1	34,7 8,9			2 492,8	
147	245	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,3114	1 056,0		2 440,8		2 440,8		2 440,8	
148	246	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый РОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	5	2 231,0		11 155,0		11 155,0		11 155,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	247	6114-0103-0301 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	7,2	5 692,0 5 658,0	23,0 0,0	40 982,4 40 737,6	165,6 0,0	79,2		40 982,4	
150	248	6114-0102-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	6,5	3 628,0 3 490,0	114,0 29,0	23 582,0 22 685,0	741,0 188,5	156,0		23 582,0	
151	249	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,01	358 161,0		3 581,6		3 581,6		3 581,6	
152	250	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	6,565	1 172,0		7 694,2		7 694,2		7 694,2	
			Итого по разделу 15: Отопление					91 929 65 881	941 197	25 107 0	0 0	91 929	
			ИТОГО по акту					1 735 183 817 166	80 290 18 968	829 514 0	0 0	1 735 183	
			НДС (12%)								1735183*12/100	208 222	
			Итого с НДС								1735183+208222	**1 943 405**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Гранд Тауэр Сервис», БИН 140740015961
(наименование организации, полное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ержанулы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

ТОО «OTERMA 2022», БИН 220240011512
(наименование организации, полное идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алибеков С. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.